Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« » 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", 140000, г. Павлодар, Центральный промрайон
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
«Строительство системы регулярного орошения участка ТОО "ЭМПК" на 540 га»,
Республика Казахстан, Павлодарская область, с. Байет, сельская зона г. Экибастуза
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области", и.о.руководителя Раисов Рустем Серикбаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «АЛЬТАИР-ПВ», лицензия ГСЛ №000412 от 06.07.2007 г.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)
ТОО "ЭМПК"
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Магистральный водовод, в том числе:					
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17, ø 450x26,7 мм	м	3828,8		3894,8	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17, ø 630x37,4 мм	м	343,6		343,6	
Сооружения на водопроводной сети:					
-вантуз	шт	4		4	

- расходомер РУС-1 с УПР	шт	2		2	
- колодцы прямоугольные из сборных ж/б элементов 3,5м х 2,0м 3,5м х 2,5м	шт	 2 2		 2 2	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов, ø 2,0м	шт	18		8	
- клапан гидравлический фланцевый ø 100 мм (для смягчения гидроудара) КЗГ-120	шт	2		2	
Электроснабжение:					
- КТПМ 35/6 кВ-630 кВА	шт	1		1	
- КТП 6/0,4 кВ-400 кВА	шт	2		2	
- ВЛ-35 кВ	м	42,5		42,5	
- ВЛ-6кВ	м	3307		3307	
- КЛ-0,4 кВ	м	4778		4844	
Насосная станция 1-го подъема:	шт	2		2	
- одноэтажное здание прямоугольной формы 9х12м	шт	2		2	
- общая площадь зданий и сооружений	$м^2$	127,4		127,4	
- общий строительный объем	$м^3$	726,18		726,18	
- Агрегат 1Д800-56 с электродвигателем 5АМН315S4-У3 200 кВт	шт.	2(2)		2(2)	
Устройство плавного пуска	шт.	-		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2016г.;
(месяц, год)

окончание работ декабрь 2016г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:5
фактически, месяц: 5
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Председатель правления
ТОО "Горэлектросеть" **Олжабаева Майгуль Аскаровна**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата)
М.П.

Начальник ПУЭ
филиала "КиКС" РГП "Казводхоз" **Егер Владимир Федорович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата)
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство системы регулярного орошения участка ТОО "ЭМПК" на 540 га»
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" **Левченко Валерий Иванович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.