Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Мурагер Казына"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор: № 20 от 23.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
1	Общестроительные работы		2 606 963,47		2 606 963,47		2 606 963,47
	Всего к оплате подрядчику		**2 606 963,47**		**2 606 963,47**		**2 606 963,47**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Мурагер Казына"

_____ **Немерехан Н.Н.**

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик : **ТОО "Мурагер Казына"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за Сентябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**475915**
	Раздел 5.	**Наружное освещение**				**475915**
112	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**2,0952**	**379**	**794**
113	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,0648**	**10 220**	**662**
114	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,728**	**88**	**152**
115	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,432**	**3 623**	**1565**
116	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**1,728**	**575**	**994**
117	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**8**	**736**	**5888**
118	**Е11-340201-0301** **1134-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,016**	**606 940**	**9711**

1	2	3	4	5	6	7
120	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**61**	**1 116**	**68076**
121	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**16**	**1 387**	**22192**
122	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**8**	**2 152**	**17216**
		Опора наружного освещения/ЭСН-8				
124	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,425**	**58 958**	**25057**
125	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**1**	**30 043**	**30043**
128	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**1**	**14 978**	**14978**
130	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2**	**1 265**	**2530**
132	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0178**	**2 079 622**	**37017**
133	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**8**	**966**	**7728**
		ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА "ТОРШЕР"/ЭСН-9				
137	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м**	**опора**	**2**	**30 043**	**60086**
138	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,24**	**58 032**	**13928**
139	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,01888**	**596 047**	**11253**
142	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**0,54752**	**254**	**139**

1	2	3	4	5	6	7
143	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,54752	395	216
144	Е11-330207-103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2	14 978	29956
149	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	18	5 548	99864
152	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	5	1 242	6210
153	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	966	9660

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**896453**
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**443085**
		Колодец диам.1500мм - 2шт				
48	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	72 660	220886
56	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	1,1	38 724	42596
57	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	7,4	237	1754
58	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	7,4	356	2634
59	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	4 674	93480
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
60	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,05464	1 447 973	79117
61	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,58456	1 296	2054

1	2	3	4	5	6	7
62	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,58456	356	564
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**453368**
		Колодец диам.1000мм - 2 шт				
84	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,24	117 423	145605
91	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,285	60 402	17215
92	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	2,2	38 724	85193
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
93	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,13728	1 447 973	198778
94	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	3,98112	1 296	5160
95	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	3,98112	356	1417
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**751912**
	Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				**751912**
		Гидроизоляция покрытия				
36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13	6 920	89960
37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	2 798	18914
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	4 674	31596
39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	5 337	178042

1	2	3	4	5	6	7
40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,5*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	7 011	233887
41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	4 674	155925
42	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,52	813	8553
43	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	$м^3$ утеплителя	2,104	14 256	29995
45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	504	5040

	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 124 280**
	в том числе оборудование	Тенге			**-**
	в том числе СМР	Тенге			**2 124 280**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	125 333
	Итого	Тенге			**2 249 613**
	Сметная прибыль	Тенге		5,00%	112 481
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	112 481
	Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 474 574**
	Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 660 167
	Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 660 167**
	Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999999982673**		**2 606 963**
	Всего	**Тенге**			**2 606 963,47**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «Мурагер Казына»

Директор _____ **Немерехан Н.Н.**