Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«05» декабря 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ТУР-ГАЗ», РК ЮКО г.Шымкент,Каратауский район, микрорайон Кайтпас, улица Ахметбаева дом 7
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора – Турдалиева Сембека Сапарбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « Строительство магистрального газопровода город Рудный – поселок Качар – село Федоровка», Костанайская область, Федоровский район
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», заместитель руководителя Алексеев И. А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Джайляу КЗ» , лицензия КСЛ №0001 от 09 декабря 2005г, проект 17-2011
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, приказ № 467– ПИР от 13.09. 2012г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Магистральный газопроводвысокого давления д426х7	км	25		25	
Автоматическая газораспределительная станция (АГРС-30)	к-т	1		1	
Узел приема очистных устройств Ду400	к-т	1		1	
Крановый узел д 426 №4, №5	шт	2		2	
УКЗВ АТ-10-1,2-2У1 №5, №6	шт	2		2	
ВЛ10 кВ с ПС Федоровка	км	14,925		14,161	
ВЛ10кВс ПС Владыкино	км	21,864		21,388	
ВЛ 10кВ с КТП 10/0,4-25кВа АГРС -30	км /шт	0,933/1		0,765/1	
Подъездная дорога к АГРС-30	м/м²	91,94/409		100/494	
Низковольтное комплектное устройство НКУ	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подземный магистральный газопровод смонтирован из стальных труб с защитным покрытием из экструдированного полиэтилена соединенных при помощи РЭД сварки.

Газопровод под автомобильными дорогами проложены в футлярах из стальных труб д630 δ=8 защищенных на участках ГНБ эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 остальные концы весьма усиленной изоляцией лентой «Полилен» и протекторной защитой протекторами ПМ-10у. Электрохимзащита газопровода осуществляется от УКЗВ№5 от подстанций с.Владыкино, УКЗВ № 6 от подстанций с.Федоровка запитанных от линий ВЛ-10кВ, смонтированных из ж/б опор и провода АС-50. На магистральном газопроводе смонтировано два крановых узла Ду 400, в ограждениях с установкой запорной арматуры. На 68 км смонтирован узел приема очистных устройств Ду 400, предназначенные для приема поршня при проведений работ по очистке газопровода. Установлен блок бокс НКУ (низковольтное комплектное устройство) для управления кранами на узле приема.

АГРС - представляет собой единое технологическое блок здание с размерами в плане Здание №1 6.6 х 7.3 и Здание №2 7.3 х 16.5. Компонуется Здание №1 из двух, Здание № 2 из пяти транспортабельных блок-боксов заводского изготовления из панелей типа «изол» с двухскатной кровлей и смонтирован на ленточном фундаменте из сборных бетонных блоков и соединена с емкостями сбора конденсата и для хранения одоранта технологическими трубопроводами, смонтированными из стальных труб, защищенных весьма усиленной изоляцией и протекторной защитой. АГРС с производительностью 30000нм3/час, с двумя выходами на потребителя Рвых.1=12кгс/см2 и Рвых.2=6кгс/см2. На огороженной территории АГРС смонтированы 2 молниеотвода и линия ВЛ для освещения из ж/б опор. Предусмотрены система спутниковой связи и система радиосвязи. Установлена система охранной сигнализации периметра площадки АГРС.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: октябрь 2015 года ;
месяц, год

окончание работ: декабрь 2016 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;

фактически, месяц: 9 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ», директор Тиесов Н. А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

М.П

ЛТЦ Федоровского района АО «Казахтелеком», начальник Жагипаров М.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

М.П.

ТОО «ЭПК-Forfait», директор Яковенко С.В
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Согласовываем, т.к. наших сетей при реализации этого проекта задействовано нет

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Магистральный газопровод город Рудный – поселок Качар – село Федоровка готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
Турдалиев Сембек Сапарбекович ТОО «ТУР-ГАЗ»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,дата

М.П.