Заказчик: ТОО "Сэт-Сервис"

(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)

Объект: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома, расположенного по адресу:ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорде.Без наружных сетей"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	858 941 265,00		-	-	-	-	-	92 029 421,25	
За отчетный период:	**858 941 265,00**	**766 911 843,75**	-	-	-	-	-	**92 029 421,25**	**858 941 265,00**

Заказчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Д-АРУ"

Технадзор _____ **Жалгасбек К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Авторский надзор _____ **Сэрсенбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома, расположенного по адресу:ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорде.Без наружных сетей"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Май 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Архитектурное решение									
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
1	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	638,91	2 326	55	1486105	35140	940476	--	1486105
					799	9	510489	5750		--	
2	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	638,91	3 361	121	2147377	77308	719413	--	2147377
					2 114	24	1350656	15334		--	
3	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	85,550049	35 212	--	3012388	--	3012388	--	3012388
					--	--	--	--		--	
4	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /30мм/	$м^2$	638,91	1 382	254	882974	162283	141200	--	882974
					907	52	579491	33223		--	
5	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,775323	16 410	--	160413	--	160413	--	160413
					--	--	--	--		--	
6	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	638,91	102	57	65169	36418	--	--	65169
					45	12	28751	7667		--	
7	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,775323	16 410	--	160413	--	160413	--	160413
					--	--	--	--		--	
8	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	792,9	7 540	48	5978466	38059	2393765	--	5978466
					4 473	8	3546642	6343		--	
9	224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	876,9474	3 027	--	2654520	--	2654520	--	2654520
					--	--	--	--		--	

10	6110-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	111,31	350	56	38958	6233	1781	--	38958
					278	13	30944	1447		--	
11	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,1313458	512 324	--	67292	--	67292	--	67292
					--	--	--	--		--	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1357982	326 596	--	44351	--	44351	--	44351
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16698426	355441	10296012	--	16698426
							6046973	69764	--	--	
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка									
13	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	635,6	3 250	117	2065700	74365	--	--	2065700
					3 133	52	1991335	33051		--	
14	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	12,01284	24 116	--	289702	--	289702	--	289702
					--	--	--	--		--	
15	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-577 /кузбасслак/	$м^2$	635,6	291	6	184960	3814	120128	--	184960
					96	1	61018	636		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2540362	78179	409830	--	2540362
							2052353	33687	--	--	
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
16	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.	$м^3$	675,7464	59 172	4 948	39985266	3343593	13694001	--	39985266
					33 959	937	22947672	633174		--	
17	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	38,5040299	190 000	--	7315766	--	7315766	--	7315766
					--	--	--	--		--	
18	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	128,213988	58 755	--	7533213	--	7533213	--	7533213
					--	--	--	--		--	
19	6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 380 мм	$м^3$	37,63	48 207	5 231	1814029	196843	488926	--	1814029
					29 983	990	1128260	37254		--	
20	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,6549	24 508	--	212114	--	212114	--	212114
					--	--	--	--		--	
21	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,58525	190 000	--	1251198	--	1251198		1251198

22	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9			--	--	--	--		--	
			$м^3$	603,1	54 793	6 736	33045658	4062481	14152948	--	33045658
					24 590	1 434	14830229	864845		--	
23	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.	$м^2$	1 254,74	10 047	616	12606373	772919	2998830	--	12606373
					7 041	129	8834624	161861		--	
24	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	25,973118	24 508	--	636549	--	636549	--	636549
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				104400166	8375836	48283545	--	104400166
							47740785	1697134	--	--	

РАЗДЕЛ 4. Дверные проемы

25	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	207,06	8 197	1 724	1697271	356971	407702	--	1697271
					4 504	366	932598	75784		--	
26	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	113,4	11 629	--	1318729	--	1318729	--	1318729
					--	--	--	--		--	
27	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	88,2	14 746	--	1300597	--	1300597	--	1300597
					--	--	--	--		--	
28	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	5,46	12 320	--	67267	--	67267	--	67267
					--	--	--	--		--	
29	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	244	508	--	123952	--	123952	--	123952
					--	--	--	--		--	
30	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	122	3 764	--	459208	--	459208	--	459208
					--	--	--	--		--	
31	6108-0202-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	113,4	12 151	518	1377923	58741	636174	--	1377923
					6 023	171	683008	19391		--	
32	223-203-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	113,4	55 677	--	6313772	--	6313772	--	6313772
					--	--	--	--		--	

33	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м^2	126	14 118	365	1778868	45990	222138	--	1778868
					11 990	54	1510740	6804		--	
34	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м^2	126	52 373	--	6598998	--	6598998	--	6598998
					--	--	--	--		--	
35	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	3,96	11 270	131	44629	518	6847	--	44629
					9 410	41	37264	162		--	
36	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	3,96	34 121	--	135119	--	135119	--	135119
					--	--	--	--		--	
37	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м^2	5,46	15 270	371	83374	2026	8048	--	83374
					13 425	54	73300	295		--	
38	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м^2	5,46	58 080	--	317117	--	317117	--	317117
					--	--	--	--		--	
39	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	4	5 110	3	20440	12	--	--	20440
					5 107	--	20428	--		--	
40	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	4	3 870	--	15480	--	15480	--	15480
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**21652744**	**464258**	**17931148**	--	**21652744**
							3257338	**102436**	--	--	
		РАЗДЕЛ 5. Оконные проемы									
41	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	296,4	9 974	503	2956294	149089	1265332	--	2956294
					5 202	166	1541873	49202		--	
42	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	249,6	44 876	--	11201050	--	11201050	--	11201050
					--	--	--	--		--	
43	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	46,8	50 578	--	2367050	--	2367050	--	2367050
					--	--	--	--		--	
44	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	27	11 862	499	320274	13473	142236	--	320274
					6 095	164	164565	4428		--	

45	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	27	56 816	--	1534032	--	1534032	--	1534032
					--	--	--	--		--	
46	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	242,08	4 260	14	1031261	3389	816052	--	1031261
					875	5	211820	1210		--	
47	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	242,08	2 900	--	702032	--	702032	--	702032
					--	--	--	--		--	
48	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	242,08	1 824	10	441554	2421	15251	--	441554
					1 751	2	423882	484		--	
49	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	254,184	443	--	112604	--	112604	--	112604
					--	--	--	--		--	
50	261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	254,184	865	--	219869	--	219869	--	219869
					--	--	--	--		--	
51	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	250	2 259	--	564750	--	564750	--	564750
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21450770	168372	18940258	--	21450770
							2342140	55324	--	--	
		РАЗДЕЛ 6. Витраж ПВХ									
52	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	26,4	5 827	5	153833	132	31522	--	153833
					4 628	--	122179	--		--	
53	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок витражный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	26,4	42 514	--	1122370	--	1122370	--	1122370
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1276203	132	1153892	--	1276203
							122179	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка									
		Потолки									
54	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	2 360	2 095	11	4944200	25960	113280	--	4944200
					2 036	3	4804960	7080		--	
55	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6 487,64	112	--	726616	--	726616	--	726616
					--	--	--	--		--	
56	6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	$м^2$	2 154,4	2 384	14	5136090	30162	217594	--	5136090

57	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,486536	2 269	4	4888334	8618		--		
					250 310	--	372095	--	372095	--	372095	
58	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	205,6	--	--	--	--		--		
					538	4	110613	823	13569	--	110613	
59	261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,4952	468	1	96221	206		--		
					170	--	594	--	594	--	594	
		Стены			--	--	--	--		--		
60	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	5 672,8	3 956	279	22441597	1582711	17019	--	22441597	
61	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	106,08136	3 674	119	20841867	675063		--		
					24 116	--	2558258	--	2558258	--	2558258	
62	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	4 622	--	--	--	--		--		
					1 529	11	7067038	50842	221856	--	7067038	
63	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	19 056,506	1 470	3	6794340	13866		--		
					112	--	2134329	--	2134329	--	2134329	
64	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	4 622	--	--	--	--		--		
					1 915	13	8851130	60086	443712	--	8851130	
65	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,91186	1 806	4	8347332	18488		--		
					250 310	--	728868	--	728868	--	728868	
66	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	1 050,8	--	--	--	--		--		
					7 582	42	7967166	44133	534858	--	7967166	
67	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 071,816	7 031	14	7388175	14711		--		
					2 523	--	2704192	--	2704192	--	2704192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		--	--	--	--		--		
							65742786	**1794717**	**10786840**	--	**65742786**	
							53161229	**738032**	--	--		
		РАЗДЕЛ 8. Полы										
		Тип К										
68	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	10,28	39 786	4 187	409000	43043	214173	--	409000	
					14 765	1 084	151784	11144		--		
69	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	205,6	5 157	166	1060279	34130	491589	--	1060279	
					2 600	23	534560	4729		--		
70	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	230,272	151	--	34771	--	34771	--	34771	

71	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /40мм/			--	--	--	--		--		
			м^2	205,6	1 820	77	374192	15831	85324	--	374192	
					1 328	27	273037	5551		--		
72	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	4,19424	22 012	--	92324	--	92324	--	92324	
					--	--	--	--		--		
73	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	205,6	531	53	109174	10897	85119	--	109174	
					64	18	13158	3701		--		
74	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	4,19424	22 012	--	92324	--	92324	--	92324	
					--	--	--	--		--		
75	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	205,6	5 136	201	1055962	41326	42354	--	1055962	
					4 729	66	972282	13570		--		
76	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	2,6728	22 012	--	58834	--	58834	--	58834	
					--	--	--	--		--		
77	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	215,88	1 228	5	265101	1080	6692	--	265101	
					1 192	2	257329	432		--		
78	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	227,155104	3 065	--	696230	--	696230	--	696230	
					--	--	--	--		--		
		Тип Л										
79	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3 изоляции	108,35	39 786	4 187	4310813	453661	2257364	--	4310813	
					14 765	1 084	1599788	117451		--		
80	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	2 167	5 157	166	11175219	359722	5181297	--	11175219	
					2 600	23	5634200	49841		--		
81	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м^2	2 427,04	151	--	366483	--	366483	--	366483	
					--	--	--	--		--		
82	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм /15мм/	м^2	2 167	2 598	78	5629866	169026	1755270	--	5629866	
					1 710	27	3705570	58509		--		
83	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Устройство стяжек легкобетонных исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м^2	2 167	-232	-13	-502744	-28171	-437734	--	-502744	
					-17	-5	-36839	-10835		--		
84	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м^2	2 167	6 045	62	13099515	134354	9591142	--	13099515	
					1 557	21	3374019	45507		--		
85	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	2 275,35	564	5	1283297	11377	518779	--	1283297	
					331	2	753141	4551		--		
		Тип пола ВН Тамбур Коридор Лестничная клетка										
86	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	334,86	5 157	166	1726873	55587	800650	--	1726873	

87	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300			2 600	23	870636	7702		--	
			м²	375,0432	151	--	56632	--	56632	--	56632
					--	--	--	--		--	
88	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /55мм/									
			м²	334,86	1 820	77	609445	25784	138967	--	609445
					1 328	27	444694	9041		--	
89	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200									
			м³	6,831144	22 012	--	150367	--	150367	--	150367
					--	--	--	--		--	
90	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101									
			м²	334,86	203	91	67977	30473	--	--	67977
					112	32	37504	10716		--	
91	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200									
			м³	11,954502	22 012	--	263142	--	263142	--	263142
					--	--	--	--		--	
92	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей									
			м²	334,86	6 611	51	2213759	17078	151356	--	2213759
					6 108	15	2045325	5023		--	
93	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм									
			м²	341,5572	3 065	--	1046873	--	1046873	--	1046873
					--	--	--	--		--	
		Техподполье									
94	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных									
			м³	52,2864	21 379	13	1117831	680	363443	--	1117831
					14 415	--	753708	--		--	
95	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
			м³	53,332128	19 961	--	1064563	--	1064563	--	1064563
					--	--	--	--		--	
96	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой									
			м² изолируемой поверхности	653,58	5 518	166	3606454	108494	1798652	--	3606454
					2 600	23	1699308	15032		--	
97	6109-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм/70мм									
			м²	653,58	2 474	255	1616957	166663	569922	--	1616957
					1 347	70	880372	45751		--	
98	6109-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101									
			м²	653,58	1 291	92	843772	60129	579726	--	843772
					312	33	203917	21568		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**53995285**	**1711164**	**28116628**	--	**53995285**
							24167493	**418984**	--	--	
		РАЗДЕЛ 9. Решетка РШ-1 (42шт)									
99	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж									
			т конструкций	0,63	223 443	5 422	140769	3416	5263	--	140769
					209 667	967	132090	609		--	
100	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т (РШ-1)									
			т	0,63	1 123 774	--	707978	--	707978	--	707978
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**848747**	**3416**	**713241**	--	**848747**
							132090	**609**	--	--	

РАЗДЕЛ 10. Отмостка

101	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	15,925	15 372	4 955	244799	78908	109994	--	244799
					3 510	1 487	55897	23680		--	
102	6103-0791-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	13,53	29 765	2 569	402720	34759	299174	--	402720
					5 084	485	68787	6562		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				647519	113667	409168	--	647519
							124684	30242	--	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								289253008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				139147264				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13065182			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3146212			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						137040561		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Строительное решение

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	1 917,9907	353	353	677051	677050	--	--	677051
					--	71	--	136177		--	
2	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 2	$м^3$	59,3193	11 858	--	703408	--	--	--	703408
					11 858	--	703408	--		--	
3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	588,168	62	62	36466	36467	--	--	36466
					--	15	--	8823		--	
4	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	588,168	27	27	15881	15881	--	--	15881
					--	6	--	3529		--	
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	147,042	3 609	--	530675	--	--	--	530675
					3 609	--	530675	--		--	
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	588,168	578	226	339961	132926	--	--	339961
					352	70	207035	41172		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2303442	862324	--	--	2303442
							1441118	189701	--	--	

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

7	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты гравийно-песчаное	$м^3$	908	6 039	2 814	5483412	2555112	4540	--	5483412
					3 220	818	2923760	742744		--	
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	998,8	5 313	--	5306624	--	5306624	--	5306624
					--	--	--	--		--	
9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	59,31	29 808	2 569	1767912	152367	1314013	--	1767912
					5 084	485	301532	28765		--	

10	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	274,79	35 507	3 987	9756969	1095588	6448222	--	9756969
					8 054	780	2213159	214336		--	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77463	387 658	--	300292	--	300292	--	300292
					--	--	--	--		--	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,42787	326 596	--	3732297	--	3732297	--	3732297
					--	--	--	--		--	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,97186	341 917	--	1358046	--	1358046	--	1358046
					--	--	--	--		--	
		Фундаментные блоки									
14	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	234	4 837	2 689	1131858	629226	123786	--	1131858
					1 619	517	378846	120978		--	
15	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	134	5 311	2 637	711674	353358	107468	--	711674
					1 872	507	250848	67938		--	
16	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	113	7 115	3 359	803995	379567	102378	--	803995
					2 850	646	322050	72998		--	
17	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	118	11 591	5 891	1367738	695138	160244	--	1367738
					4 342	1 133	512356	133694		--	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	242,13	52 815	--	12788096	--	12788096	--	12788096
					--	--	--	--		--	
19	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	33,86	20 832	3 092	705372	104695	116039	--	705372
					14 313	629	484638	21298		--	
20	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,5372	18 833	--	650439	--	650439	--	650439
					--	--	--	--		--	
		Гидроизоляция									
21	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	596,89	4 672	40	2788670	23875	2095084	--	2788670
					1 122	5	669711	2984		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48653394	5988926	34607568	--	48653394
							8056900	1405735	--	--	
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки									
22	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	1 206	1 476	564	1780056	680184	266526	--	1780056
					691	107	833346	129042		--	
23	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,56	212 247	--	331105	--	331105	--	331105
					--	--	--	--		--	
24	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	13,371	109 499	--	1464111	--	1464111	--	1464111
					--	--	--	--		--	

25	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	34,558	124 137	--	4289926	--	4289926	--	4289926
					--	--	--	--		--	
26	6104-0802-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	5,098268	272 874	14 564	1391185	74251	56030	--	1391185
					247 320	2 757	1260904	14056		--	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,212268	387 658	--	82287	--	82287	--	82287
					--	--	--	--		--	
28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,886	441 471	--	2157027	--	2157027	--	2157027
					--	--	--	--		--	
29	6111-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	75,5714286	3 361	121	253996	9144	85094	--	253996
					2 114	24	159758	1814		--	
30	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	5,4487	35 212	--	191860	--	191860	--	191860
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11941553	763579	8923966	--	11941553
							2254008	144912	--	--	
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия отм.-0,300									
31	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	28	16 025	2 296	448700	64288	93828	--	448700
					10 378	450	290584	12600		--	
32	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	84	20 574	3 035	1728216	254940	335832	--	1728216
					13 541	605	1137444	50820		--	
33	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	595,8	8 064	--	4804531	--	4804531	--	4804531
					--	--	--	--		--	
34	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,057294	272 874	14 564	15634	834	630	--	15634
					247 320	2 757	14170	158		--	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057294	326 596	--	18712	--	18712	--	18712
					--	--	--	--		--	
36	6104-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь до 5 $м^2$	шт.	14	39 963	15 208	559482	212912	12390	--	559482
					23 870	2 869	334180	40166		--	
37	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	5,98	139 220	--	832536	--	832536	--	832536
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8407811	532974	6098459	--	8407811
							1776378	103744	--	--	

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия отм.2,500, 5,300, 8,100, 10,900

38	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	24	16 025	2 296	384600	55104	80424	--	384600
					10 378	450	249072	10800		--	
39	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	336	20 574	3 035	6912864	1019760	1343328	--	6912864
					13 541	605	4549776	203280		--	
40	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	2 253,6	8 064	--	18173030	--	18173030	--	18173030
					--	--	--	--		--	
41	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,22688	272 874	14 564	61910	3305	2493	--	61910
					247 320	2 757	56112	626		--	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22688	326 596	--	74098	--	74098	--	74098
					--	--	--	--		--	
43	6104-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь до 5 м^2	шт.	48	39 963	15 208	1918224	729984	42480	--	1918224
					23 870	2 869	1145760	137712		--	
44	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м^3	20,16	139 220	--	2806675	--	2806675	--	2806675
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30331401	1808153	22522528	--	30331401
							6000720	352418	--	--	

РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия отм.13,7

45	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	16	16 025	2 296	256400	36736	53616	--	256400
					10 378	450	166048	7200		--	
46	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	84	20 574	3 035	1728216	254940	335832	--	1728216
					13 541	605	1137444	50820		--	
47	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	595,8	8 064	--	4804531	--	4804531	--	4804531
					--	--	--	--		--	
48	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05672	272 874	14 564	15477	826	623	--	15477
					247 320	2 757	14028	156		--	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05672	326 596	--	18525	--	18525	--	18525
					--	--	--	--		--	
50	6104-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь до 5 м^2	шт.	12	39 963	15 208	479556	182496	10620	--	479556
					23 870	2 869	286440	34428		--	

51	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм									
			$м^3$	5,04	139 220	--	701669	--	701669	--	701669
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8004374	474998	5925416	--	8004374
							1603960	92604	--	--	
		РАЗДЕЛ 7. Козырек (КВ24.19-13 2шт)									
52	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /30мм/									
			$м^2$	9,12	1 382	254	12604	2316	2016	--	12604
					907	52	8272	474		--	
53	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50									
			$м^3$	0,139536	16 410	--	2290	--	2290	--	2290
					--	--	--	--		--	
54	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201									
			$м^2$	9,12	102	57	930	519	--	--	930
					45	12	410	109		--	
55	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50									
			$м^3$	0,139536	16 410	--	2290	--	2290	--	2290
					--	--	--	--		--	
56	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой									
			$м^2$ изолируемой поверхности	9,12	2 326	55	21213	502	13424	--	21213
					799	9	7287	82		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				39327	3337	20020	--	39327
							15969	665	--	--	
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
57	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением									
			$м^3$	10,33	261 085	2 097	2697008	21662	1680412	--	2697008
					96 315	586	994934	6053		--	
58	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата									
			$м^3$	10,33	3 747	167	38707	1725	11	--	38707
					3 579	51	36971	527		--	
59	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония									
			т	0,017561	120 106	--	2109	--	2109	--	2109
					--	--	--	--		--	
60	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный									
			т	0,069211	1 629 070	--	112750	--	112750	--	112750
					--	--	--	--		--	
61	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый									
			т	0,01033	107 485	--	1110	--	1110	--	1110
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2851684	23387	1796392	--	2851684
							1031905	6580	--	--	
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо Кр-1 (2шт)									
62	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное									
			$м^3$	2,166	15 372	4 955	33296	10733	14960	--	33296
					3 510	1 487	7603	3221		--	
63	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской									
			$м^3$	6,54	12 852	3 987	84052	26075	5304	--	84052
					8 054	780	52673	5101		--	

64	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,6381	21 737	--	144292	--	144292	--	144292
					--	--	--	--		--	
65	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01976	448 844	--	8869	--	8869	--	8869
					--	--	--	--		--	
66	6109-0206-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	22	11 362	371	249964	8162	151976	--	249964
					4 083	116	89826	2552		--	
67	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03034	223 443	5 422	6779	164	254	--	6779
					209 667	967	6361	29		--	
68	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т (РН 7,5-1)	т	0,03034	1 123 774	--	34095	--	34095	--	34095
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**561347**	**45134**	**359750**	--	**561347**
							156463	**10903**	--	--	
		РАЗДЕЛ 10. Спуск СП-1 в техподполье (2шт)									
69	6103-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	$м^3$	5,46	34 867	5 081	190374	27742	32842	--	190374
					23 771	964	129790	5263		--	
70	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5692	21 737	--	121058	--	121058	--	121058
					--	--	--	--		--	
71	6104-0501-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка лестничных маршей без сварки, масса более 1 т	шт.	2	17 569	6 578	35138	13156	236	--	35138
					10 873	1 251	21746	2502		--	
72	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	6,48	10 186	--	66005	--	66005	--	66005
					--	--	--	--		--	
73	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /30мм/	$м^2$	3,3333334	1 820	77	6067	257	1383	--	6067
					1 328	27	4427	90		--	
74	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,068	19 426	--	1321	--	1321	--	1321
					--	--	--	--		--	
75	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,3333334	265	26	883	87	689	--	883
					32	9	107	30		--	
76	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,034	19 426	--	660	--	660	--	660
					--	--	--	--		--	
		Стойки и ограждение									
77	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,05208	72 562	28 324	3779	1475	818	--	3779
					28 539	7 043	1486	367		--	
78	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05208	1 109 851	--	57801	--	57801	--	57801

79	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением			--	--	--	--		--		
			т конструкций	0,05368	247 213	63 292	13270	3397	1799	--	13270	
80	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения			150 411	16 848	8074	904		--		
			т	0,05368	1 102 385	--	59176	--	59176	--	59176	
81	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021			--	--	--	--				
			$м^2$	3,06704	250	4	767	12	227	--	767	
82	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115			172	--	528	--		--		
			$м^2$	3,06704	194	3	595	9	279	--	595	
		Навес			100	--	307	--		--		
83	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением										
			$м^3$	0,18	261 085	2 097	46995	377	29281	--	46995	
84	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата			96 315	586	17337	105		--		
			$м^3$	0,18	3 747	167	674	30	--	--	674	
85	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония			3 579	51	644	9		--		
			т	0,000306	120 106	--	37	--	37	--	37	
86	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный			--	--	--	--		--		
			т	0,001206	1 629 070	--	1965	--	1965	--	1965	
87	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый			--	--	--	--		--		
			т	0,00018	107 485	--	19	--	19	--	19	
88	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон			--	--	--	--		--		
			$м^2$	14,84	10 888	48	161578	713	94486	--	161578	
89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			4 473	8	66379	119		--		
			т	0,00768	441 471	--	3390	--	3390	--	3390	
90	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг			--	--	--	--		--		
			т	0,009008	2 156 014	3 737	19421	33	10573	--	19421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**		978 532	1 135	8815	10		--		
							790973	47288	484045	--	790973	
							259640	9399	--	--		
		РАЗДЕЛ 11. Лестница (2шт)										
91	6104-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка лестничных площадок, масса более 1 т										
			шт.	8	23 885	12 702	191080	101616	2456	--	191080	
92	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015			10 876	2 840	87008	22720		--		
			$м^2$	24	8 125	--	195000	--	195000	--	195000	
93	6104-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка балок перекрытия, масса до 1 т			--	--	--	--		--		
			шт.	10	9 272	3 214	92720	32140	720	--	92720	
					5 986	681	59860	6810		--		

94	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	9,3	8 125	--	75562	--	75562	--	75562
					--	--	--	--		--	
95	6104-0501-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка лестничных маршей без сварки, масса более 1 т	шт.	16	17 569	6 578	281104	105248	1888	--	281104
					10 873	1 251	173968	20016		--	
96	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	51,84	10 186	--	528042	--	528042	--	528042
					--	--	--	--		--	
97	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	14,4	5 529	151	79618	2175	590	--	79618
					5 337	47	76853	677		--	
98	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	14,4	6 979	--	100498	--	100498	--	100498
					--	--	--	--		--	
99	6104-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	32	5 867	136	187744	4352	20512	--	187744
					5 090	26	162880	832		--	
100	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	32	12 273	--	392736	--	392736	--	392736
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2124104	245531	1318004	--	2124104
							560569	51055	--	--	
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение МОБ-1 (60шт)									
101	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	2,2956	247 213	63 292	567502	145293	76926	--	567502
					150 411	16 848	345283	38676		--	
102	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	2,2956	1 102 385	--	2530635	--	2530635	--	2530635
					--	--	--	--		--	
103	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	66,5724	250	4	16643	266	4927	--	16643
					172	--	11450	--		--	
104	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	66,5724	194	3	12915	200	6058	--	12915
					100	--	6657	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3127695	145759	2618546	--	3127695
							363390	38676	--	--	
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение МОБ-2 (120шт)									
105	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	1,752	247 213	63 292	433117	110888	58709	--	433117
					150 411	16 848	263520	29518		--	
106	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	1,752	1 102 385	--	1931379	--	1931379	--	1931379
					--	--	--	--		--	
107	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	50,808	250	4	12702	203	3760	--	12702
					172	--	8739	--		--	

108	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	50,808	194	3	9857	152	4624	--	9857
					100	--	5081	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2387055	111243	1998472	--	2387055
							277340	29518	--	--	
		РАЗДЕЛ 14. Выход на чердак (2шт)									
109	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0556	247 213	63 292	13745	3519	1863	--	13745
					150 411	16 848	8363	937		--	
110	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	0,0034	203	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
111	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0522	1 145 627	--	59802	--	59802	--	59802
					--	--	--	--		--	
112	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,6124	250	4	403	6	120	--	403
					172	--	277	--		--	
113	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,6124	194	3	313	5	147	--	313
					100	--	161	--		--	
114	6108-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	2	8 390	1 697	16780	3394	2638	--	16780
					5 374	358	10748	716		--	
115	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами (люк ДЛ10-10)	$м^2$	2	11 629	--	23258	--	23258	--	23258
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				114302	6924	87829	--	114302
							19549	1653	--	--	
		РАЗДЕЛ 15. Лестница Л-1 (3шт)									
116	6107-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деревянной конструкции лестницы без подшивки	$м^2$	2,25	54 741	505	123167	1136	72677	--	123167
					21 935	161	49354	362		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				123167	1136	72677	--	123167
							49354	362	--	--	
		РАЗДЕЛ 16. Слуховое окно (3шт)									
117	6107-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство слуховых окон	шт.	3	56 748	2 372	170244	7116	81060	--	170244
					27 356	714	82068	2142		--	
118	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм	$м^2$	3	43 517	--	130551	--	130551	--	130551
					--	--	--	--		--	
119	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	508	--	6096	--	6096	--	6096
					--	--	--	--		--	
120	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	3	3 633	--	10899	--	10899	--	10899
					--	--	--	--		--	

121	6119-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м²	17,1	10 888	48	186185	821	108876	--	186185
					4 473	8	76488	137		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				503975	7937	337452	--	503975
							158556	2279	--	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**122265604**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24025819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11068630			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2440204			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87171153		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Узел управления (2шт)

1	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 801	--	11602	--	60	--	11602
					5 771	--	11542	--		--	
2	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	2	328 117	--	656234	--	656234	--	656234
					--	--	--	--		--	
3	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	2	28 245	--	56490	--	56490	--	56490
					--	--	--	--		--	
4	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 801	--	46408	--	240	--	46408
					5 771	--	46168	--		--	
5	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	2	24 619	--	49238	--	49238	--	49238
					--	--	--	--		--	
6	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	6	40 384	--	242304	--	242304	--	242304
					--	--	--	--		--	
7	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	14	8 863	175	124082	2450	21504	--	124082
					7 152	26	100128	364		--	
8	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	5 464	--	76496	--	76496	--	76496
					--	--	--	--		--	
9	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	28	16 265	592	455420	16576	84672	--	455420
					12 649	115	354172	3220		--	
10	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	28	12 336	--	345408	--	345408	--	345408
					--	--	--	--		--	
11	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	52	1 270	--	66040	--	1300	--	66040
					1 245	--	64740	--		--	

12	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100									
			комплект	52	2 870	--	149240	--	149240	--	149240
					--	--	--	--		--	
13	6116-0603-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм									
			шт.	2	25 574	428	51148	856	22890	--	51148
					13 701	65	27402	130		--	
14	261-302-0202 РСНБ РК 2022	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм									
			шт.	2	56 387	--	112774	--	112774	--	112774
					--	--	--	--		--	
15	6111-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм									
			шт.	32	8 863	175	283616	5600	49152	--	283616
					7 152	26	228864	832		--	
16	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	32	5 949	--	190368	--	190368	--	190368
					--	--	--	--		--	
17	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм									
			шт.	4	6 556	765	26224	3060	120	--	26224
					5 761	201	23044	804		--	
18	261-302-0267 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
			шт.	4	25 801	--	103204	--	103204	--	103204
					--	--	--	--		--	
19	6114-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм									
			шт.	2	2 533	5	5066	10	188	--	5066
					2 434	1	4868	2		--	
20	242-401-1502 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч									
			шт.	2	752 724	--	1505448	--	1505448	--	1505448
					--	--	--	--		--	
21	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм									
			шт.	2	8 944	256	17888	512	3072	--	17888
					7 152	52	14304	104		--	
22	242-303-1005 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40									
			шт.	2	45 477	--	90954	--	90954	--	90954
					--	--	--	--		--	
23	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм									
			шт.	4	8 944	256	35776	1024	6144	--	35776
					7 152	52	28608	208		--	
24	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40									
			шт.	4	16 165	--	64660	--	64660	--	64660
					--	--	--	--		--	

25	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	5 814 4 379	162 52	11628 8758	324 104	2546	--	11628
26	242-310-0101 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м³/ч	шт.	2	178 062 --	-- --	356124 --	-- --	356124	-- --	356124
27	245-405-2545 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	2	49 160 --	-- --	98320 --	-- --	98320	-- --	98320
28	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	14	1 788 1 636	-- --	25032 22904	-- --	2128	-- --	25032
29	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	5 585 --	-- --	78190 --	-- --	78190	-- --	78190
30	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	22	5 814 4 379	162 52	127908 96338	3564 1144	28006	-- --	127908
31	242-106-0101 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40/32	шт.	22	12 962 --	-- --	285164 --	-- --	285164	-- --	285164
32	6116-0603-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах, масса до 80 кг	шт.	4	17 449 16 879	218 15	69796 67516	872 60	1408	-- --	69796
33	245-301-0101 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32	шт.	2	80 759 --	-- --	161518 --	-- --	161518	-- --	161518
34	245-301-0104 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 14, DN 32	шт.	2	132 474 --	-- --	264948 --	-- --	264948	-- --	264948
35	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 944 7 152	256 52	35776 28608	1024 208	6144	-- --	35776
36	242-307-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4	5 608 --	-- --	22432 --	-- --	22432	-- --	22432
37	245-405-0606 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 32	шт.	8	28 263	--	226104	--	226104	--	226104

38	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т			--	--	--	--			--	
39	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос UPS 40-180F	шт.	8	74 282 67 469	1 045 269	594256 539752	8360 2152	46144	--	594256	
40	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос UPS 40-185F	шт	4	726 160,71 --	-- --	2904643 --	-- --	2904643	-- --	2904643	
41	ПРАЙС-ЛИСТ	Реле разности давлений RT262A	шт	4	836 160,71 --	-- --	3344643 --	-- --	3344643	-- --	3344643	
42	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт	4	237 718,75 --	-- --	950875 --	-- --	950875	-- --	950875	
43	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	8 863 7 152	175 26	70904 57216	1400 208	12288	-- --	70904	
44	ПРАЙС-ЛИСТ	Демпферная трубка	шт.	8	2 805 --	-- --	22440 --	-- --	22440	-- --	22440	
45	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт	8	1 549,11 --	-- --	12393 --	-- --	12393	-- --	12393	
46	242-307-0405 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	8 944 7 152	256 52	17888 14304	512 104	3072	-- --	17888	
47	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	2	7 975 --	-- --	15950 --	-- --	15950	-- --	15950	
48	261-302-0265 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	5 289 4 723	542 139	10578 9446	1084 278	48	-- --	10578	
49	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	20 777 --	-- --	41554 --	-- --	41554	-- --	41554	
50	261-302-0264 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4 335 3 958	354 83	8670 7916	708 166	46	-- --	8670	
51	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	20 305 --	-- --	40610 --	-- --	40610	-- --	40610	
52	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	1 788 1 636	-- --	3576 3272	-- --	304	-- --	3576	
			шт.	2	5 585 --	-- --	11170 --	-- --	11170	-- --	11170	

53	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	5 814 4 379	162 52	11628 8758	324 104	2546	-- --	11628
54	242-310-0102 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч	шт.	2	193 260 --	-- --	386520 --	-- --	386520	-- --	386520
55	245-405-2545 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	2	49 160 --	-- --	98320 --	-- --	98320	-- --	98320
56	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 944 7 152	256 52	17888 14304	512 104	3072	-- --	17888
57	242-307-0406 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	12 105 --	-- --	24210 --	-- --	24210	-- --	24210
58	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	4	5 814 4 379	162 52	23256 17516	648 208	5092	-- --	23256
59	242-304-0703 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	18 818 --	-- --	75272 --	-- --	75272	-- --	75272
60	245-405-0609 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	шт.	8	37 866 --	-- --	302928 --	-- --	302928	-- --	302928
61	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	32	6 401 3 539	137 33	204832 113248	4384 1056	87200	-- --	204832
62	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	16	4 229 2 984	113 28	67664 47744	1808 448	18112	-- --	67664
63	6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2 359 1 572	49 14	4718 3144	98 28	1476	-- --	4718
64	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	10	270 75	6 1	2700 750	60 10	1890	-- --	2700
65	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10	250 172	4 --	2500 1720	40 --	740	-- --	2500

66	6111-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м³ изоляции	0,66	171 094 91 958	3 168 990	112922 60692	2090 653	50140	-- --	112922
67	6111-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	26	1 920 1 364	40 12	49920 35464	1040 312	13416	-- --	49920
68	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0299	552 642 --	-- --	16524 --	-- --	16524	-- --	16524
69	6125-1003-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	2	13 785 12 469	908 289	27570 24938	1816 578	816	-- --	27570
70	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплосчетчик SA-94/2 d=40, Ру16	комп	2	187 500 --	-- --	375000 --	-- --	375000	-- --	375000
71	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	18	339 336	2 --	6102 6048	36 --	18	-- --	6102
72	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	32	343 336	2 --	10976 10752	64 --	160	-- --	10976
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16400628 2104948	60856 13589	14234824 --	-- --	16400628
		РАЗДЕЛ 2. Отопление ниже 0,000									
73	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	12	2 315 1 572	49 14	27780 18864	588 168	8328	-- --	27780
74	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	12	3 013 1 572	49 14	36156 18864	588 168	16704	-- --	36156
75	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	46	3 122 2 984	113 28	143612 137264	5198 1288	1150	-- --	143612
76	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,2 мм	м	46	505 --	-- --	23230 --	-- --	23230	-- --	23230
77	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	24	3 124 2 984	113 28	74976 71616	2712 672	648	-- --	74976
78	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	24	1 265 --	-- --	30360 --	-- --	30360	-- --	30360

79	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.										
80	241-102-0142 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	118	3 711 3 539	137 33	437898 417602	16166 3894	4130	-- --	437898
81	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	118	1 573 --	-- --	185614 --	-- --	185614	-- --	185614
82	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	18	4 165 3 912	198 47	74970 70416	3564 846	990	-- --	74970
83	242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	м	18	2 282 --	-- --	41076 --	-- --	41076	-- --	41076
84	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	24	3 617 --	-- --	86808 --	-- --	86808	-- --	86808
85	242-301-0601 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	28	5 814 4 379	162 52	162792 122612	4536 1456	35644	-- --	162792
86	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	3 621 --	-- --	28968 --	-- --	28968	-- --	28968
87	242-301-0603 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	16	1 388 --	-- --	22208 --	-- --	22208	-- --	22208
88	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	5 437 --	-- --	65244 --	-- --	65244	-- --	65244
89	242-301-0604 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	24	2 363 --	-- --	56712 --	-- --	56712	-- --	56712
90	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	8 153 --	-- --	65224 --	-- --	65224	-- --	65224
91	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	2 612 --	-- --	41792 --	-- --	41792	-- --	41792
			шт.	12	1 313 --	-- --	15756 --	-- --	15756	-- --	15756

92	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	37	270 75	6 1	9990 2775	222 37	6993	-- --	9990
93	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	37	250 172	4 --	9250 6364	148 --	2738	-- --	9250
94	6111-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	2,6	171 094 91 958	3 168 990	444844 239091	8237 2574	197516	-- --	444844
95	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	110	1 920 1 364	40 12	211200 150040	4400 1320	56760	-- --	211200
96	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,1265	552 642 --	-- --	69909 --	-- --	69909	-- --	69909
97	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	708 --	-- --	127440 --	-- --	127440	-- --	127440
98	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	94	339 336	2 --	31866 31584	188 --	94	-- --	31866
99	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	136	343 336	2 --	46648 45696	272 --	680	-- --	46648
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2572323** **1332788**	**46819** **12423**	**1192716** --	-- --	**2572323**
		РАЗДЕЛ 3. Отоление выше 0,000									
100	6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	126	2 359 1 572	49 14	297234 198072	6174 1764	92988	-- --	297234
101	6114-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	36	2 916 1 572	49 14	104976 56592	1764 504	46620	-- --	104976
102	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	84	3 013 1 572	49 14	253092 132048	4116 1176	116928	-- --	253092
103	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	60	7 321 --	-- --	439260 --	-- --	439260	-- --	439260
104	242-312-1403 СпрСЦ 11.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	30	30 842	--	925260	--	925260	--	925260

105	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм			--	--	--	--				
106	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	30	4 359 3 958	382 97	130770 119340	11460 2910	570	--	130770	
107	6125-1003-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	30	3 629 --	-- --	108870 --	-- --	108870	--	108870	
108	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15,	шт.	60	4 359 4 156	-- --	261540 249360	-- --	12180	--	261540	
109	6116-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	60	58 067 --	-- --	3484020 --	-- --	3484020	--	3484020	
110	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	шт.	60	38 041 37 396	514 130	2282460 2243760	30840 7800	7860	--	2282460	
111	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	м	24	655 --	-- --	15720 --	-- --	15720	--	15720	
112	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	180	8 863 7 152	175 26	1595340 1287360	31500 4680	276480	--	1595340	
113	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	180	5 751 --	-- --	1035180 --	-- --	1035180	--	1035180	
114	242-312-1402 СпрСЦ 11.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	60	2 222 2 123	5 1	133320 127380	300 60	5640	--	133320	
115	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	60	22 507 --	-- --	1350420 --	-- --	1350420	--	1350420	
116	242-312-1405 СпрСЦ 11.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6	2 542 2 389	5 1	15252 14334	30 6	888	--	15252	
117	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	6	47 060 --	-- --	282360 --	-- --	282360	--	282360	
			шт.	120	8 863	175	1063560	21000	184320			

118	242-202-0201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные приварные, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов.Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15			7 152	26	858240	3120		--		
119	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов воздушных	шт.	120	5 464 --	-- --	655680 --	-- --	655680	-- --	655680	
120	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	30	730 705	-- --	21900 21150	-- --	750	-- --	21900	
121	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	шт.	30	120 --	-- --	3600 --	-- --	3600	-- --	3600	
122	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	31	270 75	6 1	8370 2325	186 31	5859	-- --	8370	
123	6111-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^2$	31	250 172	4 --	7750 5332	124 --	2294	-- --	7750	
124	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^3$ изоляции	2,4	171 094 91 958	3 168 990	410626 220699	7603 2376	182324	-- --	410626	
125	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	107,5	1 920 1 364	40 12	206400 146630	4300 1290	55470	-- --	206400	
126	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	1000 $м^2$	0,123625	552 642 --	-- --	68320 --	-- --	68320	-- --	68320	
127	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	м	24	2 315 1 572	49 14	55560 37728	1176 336	16656	-- --	55560	
128	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	кВт	16,2	2 743 2 705	38 10	44437 43821	616 162	--	-- --	44437	
129	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	шт.	42,12	1 056 --	-- --	44479 --	-- --	44479	-- --	44479	
130	6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	секция	108	5 878 --	-- --	634824 --	-- --	634824	-- --	634824	
131	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	$м^2$	52	1 710 1 677	3 1	88920 87204	156 52	1560	-- --	88920	
132	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	кг	12,792	684 --	-- --	8750 --	-- --	8750	-- --	8750	
			м трубопровода	270	339 336	2 --	91530 90720	540 --	270	-- --	91530	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16129780	121885	10066400	--	16129780
							5941495	26267	--	--	
		РАЗДЕЛ 4. Поквартирное отопление									
133	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	3 810	2 268	2	8641080	7620	53340	--	8641080
					2 252	--	8580120	--		--	
134	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	3 771,9	442	--	1667180	--	1667180	--	1667180
					--	--	--	--		--	
135	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	640	21	--	13440	--	13440	--	13440
					--	--	--	--		--	
136	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1 580	43	--	67940	--	67940	--	67940
					--	--	--	--		--	
137	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	520	57	--	29640	--	29640	--	29640
					--	--	--	--		--	
138	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	293,4	2 743	38	804796	11149	--	--	804796
					2 705	10	793647	2934		--	
139	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	762,84	1 056	--	805559	--	805559	--	805559
					--	--	--	--		--	
140	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1 956	5 878	--	11497368	--	11497368	--	11497368
					--	--	--	--		--	
141	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов воздушных	шт.	260	730	--	189800	--	6500	--	189800
					705	--	183300	--		--	
142	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	260	120	--	31200	--	31200	--	31200
					--	--	--	--		--	
143	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	260	1 806	2	469560	520	6500	--	469560
					1 779	1	462540	260		--	
144	245-510-0204 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	260	5 744	--	1493440	--	1493440	--	1493440
					--	--	--	--		--	
145	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	260	8 863	175	2304380	45500	399360	--	2304380
					7 152	26	1859520	6760		--	
146	242-303-0801 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	260	12 065	--	3136900	--	3136900	--	3136900
					--	--	--	--		--	

147	6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная в ному подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	404	1 710	3	690840	1212	12120	--	690840
					1 677	1	677508	404		--	
148	236-202-1914 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	99,384	684	--	67979	--	67979	--	67979
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31911102	66001	19288466	--	31911102
							12556635	10358	--	--	
		РАЗДЕЛ 5. Вентиляция									
149	6118-0202-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	122	6 036	89	736392	10858	70638	--	736392
					5 368	27	654896	3294		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				736392	10858	70638	--	736392
							654896	3294	--	--	
		РАЗДЕЛ 6. Транзитная теплосеть									
150	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	21	8 500	198	178500	4158	92190	--	178500
					3 912	47	82152	987		--	
151	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	116	7 315	198	848540	22968	371780	--	848540
					3 912	47	453792	5452		--	
152	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0054	1 113 438	--	6013	--	6013	--	6013
					--	--	--	--		--	
153	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0584	1 113 438	--	65025	--	65025	--	65025
					--	--	--	--		--	
154	6104-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	44	5 867	136	258148	5984	28204	--	258148
					5 090	26	223960	1144		--	
155	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (БО-1)	$м^3$	0,028	52 235	--	1463	--	1463	--	1463
					--	--	--	--		--	
156	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	40	1 304	--	52160	--	52160	--	52160
					--	--	--	--		--	
157	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	16 265	592	65060	2368	12096	--	65060
					12 649	115	50596	460		--	
158	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	65 233	--	260932	--	260932	--	260932
					--	--	--	--		--	
159	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	4 006	--	32048	--	32048	--	32048

160	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15			--	--	--	--		--	
			шт.	4	1 068	--	4272	--	4272	--	4272
					--	--	--	--		--	
161	242-301-0602 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40									
			шт.	8	5 437	--	43496	--	43496	--	43496
					--	--	--	--		--	
162	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой									
			$м^2$	39	270	6	10530	234	7371	--	10530
					75	1	2925	39		--	
163	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021									
			$м^2$	39	250	4	9750	156	2886	--	9750
					172	--	6708	--		--	
164	6111-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем									
			$м^3$ изоляции	2,26	171 094	3 168	386672	7159	171688	--	386672
					91 958	990	207825	2237		--	
165	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов									
			$м^2$ поверхности покрытия изоляции	85	1 920	40	163200	3400	43860	--	163200
					1 364	12	115940	1020		--	
166	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В									
			1000 $м^2$	0,098325	552 642	--	54339	--	54339	--	54339
					--	--	--	--		--	
167	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм									
			м трубопровода	137	343	2	46991	274	685	--	46991
					336	--	46032	--		--	
		Деталь теплового ввода ДТС-16									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2487139**	**46701**	**1250508**	**--**	**2487139**
							1189930	**11339**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**70237364**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23780692**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**353120**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**77270**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**46103551**		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование

1	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж устройства вводно-распределительного**									
			шт.	**1**	**53 701**	**1 802**	**53701**	**1802**	**19694**	**--**	**53701**
					32 205	**536**	**32205**	**536**		**--**	
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Панель вводно-распределительная ВРУ1 25-65УХЛ4**									
			комп	**1**	**263 401,79**	**--**	**263402**	**--**	**263402**	**--**	**263402**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**									
			шт.	**20**	**15 038**	**3 541**	**300760**	**70820**	**5820**	**--**	**300760**
					11 206	**1 025**	**224120**	**20500**		**--**	

4	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	20	67 708	--	1354160	--	1354160	--	1354160
					--	--	--	--		--	
5	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	15	5 801	--	87015	--	450	--	87015
					5 771	--	86565	--		--	
6	247-201-0738 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 397	--	4191	--	4191	--	4191
					--	--	--	--		--	
7	247-201-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 838	--	34542	--	34542	--	34542
					--	--	--	--		--	
8	247-201-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	700	--	2100	--	2100	--	2100
					--	--	--	--		--	
9	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	3	2 157	212	6471	636	120	--	6471
					1 905	64	5715	192		--	
10	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	20 242	--	60726	--	60726	--	60726
					--	--	--	--		--	
11	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	40	--	160	--	160	--	160
					--	--	--	--		--	
12	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	2	14 592	3 645	29184	7290	8044	--	29184
					6 925	1 164	13850	2328		--	
13	247-103-0260 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-125-К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	55 404	--	110808	--	110808	--	110808
					--	--	--	--		--	
14	6124-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	2	6 895	846	13790	1692	332	--	13790
					5 883	255	11766	510		--	
15	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07556	1 160 797	--	87710	--	87710	--	87710
					--	--	--	--		--	
16	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	90	2 069	11	186210	990	6390	--	186210
					1 987	3	178830	270		--	
17	247-102-0306 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	12	3 904	--	46848	--	46848	--	46848
					--	--	--	--		--	
18	247-102-0125 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	60	1 807	--	108420	--	108420	--	108420
					--	--	--	--		--	

19	247-102-0118 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	16	3 262	--	52192	--	52192	--	52192
					--	--	--	--		--	
20	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	2	5 444	--	10888	--	10888	--	10888
					--	--	--	--		--	
21	261-203-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления типа ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	2	435	--	870	--	870	--	870
					--	--	--	--		--	
22	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	200	1 084	--	216800	--	216800	--	216800
					--	--	--	--		--	
23	243-907-0806 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, высотой 24 мм, шириной 50 мм	м	90	1 897	--	170730	--	170730	--	170730
					--	--	--	--		--	
		Кабельные изделия и материалы									
24	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	630	351	1	221130	630	10710	--	221130
					333	--	209790	--		--	
25	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	6 860	1 384	5	9494240	34300	349860	--	9494240
					1 328	--	9110080	--		--	
26	243-141-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2	км	0,75	271 951	--	203963	--	203963	--	203963
					--	--	--	--		--	
27	243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,02	1 199 572	--	23991	--	23991	--	23991
					--	--	--	--		--	
28	243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	491 529	--	9831	--	9831	--	9831
					--	--	--	--		--	
29	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,3	503 600	--	2165480	--	2165480	--	2165480
					--	--	--	--		--	
30	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,4	343 606	--	824654	--	824654	--	824654
					--	--	--	--		--	
31	6119-0301-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 63 мм	м	160	1 096	8	175360	1280	10560	--	175360
					1 022	1	163520	160		--	
32	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	160	431	--	68960	--	68960	--	68960
					--	--	--	--		--	
33	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм	м	470	790	3	371300	1410	2820	--	371300

34	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20	781 111	-- --	367070 2220	-- --	2220	-- --	2220
35	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	450	54 --	-- --	24300 --	-- --	24300	-- --	24300
36	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1 000	797 718	3 --	797000 718000	3000 --	76000	-- --	797000
37	243-112-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1	208 547 --	-- --	208547 --	-- --	208547	-- --	208547
		Электроустановочные изделия									
38	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	382	935 919	1 --	357170 351058	382 --	5730	-- --	357170
39	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	380	557 --	-- --	211660 --	-- --	211660	-- --	211660
40	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	408 --	-- --	816 --	-- --	816	-- --	816
41	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	380	1 096 1 048	1 --	416480 398240	380 --	17860	-- --	416480
42	247-214-0113 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	367 --	-- --	22020 --	-- --	22020	-- --	22020
43	247-214-0117 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	120	526 --	-- --	63120 --	-- --	63120	-- --	63120
44	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	140	478 --	-- --	66920 --	-- --	66920	-- --	66920
45	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	60	537 --	-- --	32220 --	-- --	32220	-- --	32220
46	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	900	41 --	-- --	36900 --	-- --	36900	-- --	36900

47	247-202-0606 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	900	35	--	31500	--	31500	--	31500
					--	--	--	--		--	
48	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П /колодка клеемная/	шт.	260	281	--	73060	--	73060	--	73060
					--	--	--	--		--	
49	247-213-0102 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	180	192	--	34560	--	34560	--	34560
					--	--	--	--		--	
50	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	20	278	--	5560	--	5560	--	5560
					--	--	--	--		--	
51	247-202-0416 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	60	468	--	28080	--	28080	--	28080
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19172720	124612	7177299	--	19172720
							11870809	24496	--	--	
		РАЗДЕЛ 2. Молниезащита									
52	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм	м	70	1 301	39	91070	2730	29820	--	91070
					836	9	58520	630		--	
53	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	90	1 112	32	100080	2880	17280	--	100080
					888	7	79920	630		--	
54	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	220	1 480	55	325600	12100	152680	--	325600
					731	14	160820	3080		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				516750	17710	199780	--	516750
							299260	4340	--	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19689470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12170069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					142322			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28836			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7377079		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1. Многоквартирный домофон Vizit									
1	6125-0801-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	2	21 400	12	42800	24	--	--	42800
					21 388	2	42776	4		--	
2	248-401-0223 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-315R, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	2	30 271	--	60542	--	60542	--	60542
					--	--	--	--		--	

3	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	5 268	--	316080	--	316080	--	316080
					--	--	--	--		--	
4	248-401-0401 РСНБ РК 2022	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	120	370	--	44400	--	44400	--	44400
					--	--	--	--		--	
5	248-401-0218 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БУД-302К-80, количество абонентов - до 80, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF)	шт.	2	20 785	--	41570	--	41570	--	41570
					--	--	--	--		--	
6	248-401-0304 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40	шт.	2	28 560	--	57120	--	57120	--	57120
					--	--	--	--		--	
7	248-401-0753 РСНБ РК 2022	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6 687	--	13374	--	13374	--	13374
					--	--	--	--		--	
8	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	300	797	3	239100	900	22800	--	239100
					718	--	215400	--		--	
9	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	300	281	--	84300	--	4500	--	84300
					266	--	79800	--		--	
10	243-303-0414 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5	км	0,05	179 125	--	8956	--	8956	--	8956
					--	--	--	--		--	
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель с медными жилами сеч.3х2х0,5 КСПП	м	500	192,86	--	96430	--	96430	--	96430
					--	--	--	--		--	
12	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,05	51 463	--	2573	--	2573	--	2573
					--	--	--	--		--	
13	6119-0301-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 50 мм	м	40	909	6	36360	240	800	--	36360
					883	--	35320	--		--	
14	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	40	239	--	9560	--	9560	--	9560
					--	--	--	--		--	
15	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	300	1 022	3	306600	900	6000	--	306600
					999	--	299700	--		--	
16	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	300	101	--	30300	--	30300	--	30300
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1390065	2064	715005	--	1390065
							672996	4	--	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1390065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				672996				

		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2064			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						715005		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел В1 (ниже 0,000) на общее здание

1	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	59 049	1 055	59049	1055	16640	--	59049
					41 354	229	41354	229		--	
2	241-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040	--	36040	--	36040	--	36040
					--	--	--	--		--	
3	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 335	354	4335	354	23	--	4335
					3 958	83	3958	83		--	
4	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 355	--	7355	--	7355	--	7355
					--	--	--	--		--	
5	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,2	1 406	--	281	--	281	--	281
					--	--	--	--		--	
6	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	1 084	--	217	--	217	--	217
					--	--	--	--		--	
7	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 725	--	2725	--	2725	--	2725
					--	--	--	--		--	
8	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	3	5 814	162	17442	486	3819	--	17442
					4 379	52	13137	156		--	
9	242-101-2602 СпрСЦ 11.2023	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 50	шт.	3	105 853	--	317559	--	317559	--	317559
					--	--	--	--		--	
10	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533	--	1066	--	1066	--	1066
					--	--	--	--		--	
11	241-113-0210 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0-45х2,5 мм	шт.	2	2 016	--	4032	--	4032	--	4032
					--	--	--	--		--	

12	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	425	--	1275	--	1275	--	1275
					--	--	--	--		--	
13	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,6	4 020	--	2412	--	2412	--	2412
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				453788	1895	393444	--	453788
							58449	468	--	--	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1 (ниже 0,000)									
14	6121-0105-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,0077	1 133 871	196 154	8731	1511	8	--	8731
					936 635	47 774	7212	368		--	
15	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	7,777	829	--	6447	--	6447	--	6447
					--	--	--	--		--	
16	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	45	6 439	100	289755	4500	182115	--	289755
					2 292	29	103140	1305		--	
17	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	12	4 733	57	56796	684	34704	--	56796
					1 784	16	21408	192		--	
18	6114-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	4	4 143	57	16572	228	9208	--	16572
					1 784	16	7136	64		--	
19	6114-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	52	3 827	57	199004	2964	103272	--	199004
					1 784	16	92768	832		--	
20	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	12	2 941	57	35292	684	13200	--	35292
					1 784	16	21408	192		--	
21	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	24	8 863	175	212712	4200	36864	--	212712
					7 152	26	171648	624		--	
22	242-202-0401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	18 115	--	217380	--	217380	--	217380
					--	--	--	--		--	
23	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	8 655	--	103860	--	103860	--	103860
					--	--	--	--		--	
24	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,2	250	4	3300	53	977	--	3300
					172	--	2270	--		--	

25	6111-0501-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	13,2	190	5	2508	66	713	--	2508
					131	1	1729	13		--	
26	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	115,4	1 806	210	208412	24234	49506	--	208412
					1 167	67	134672	7732		--	
27	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48/50 мм	м	49,5	1 428	--	70686	--	70686	--	70686
					--	--	--	--		--	
28	234-303-0411 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 38/40 мм	м	13,2	1 097	--	14480	--	14480	--	14480
					--	--	--	--		--	
29	234-303-0409 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30/32 мм	м	4,4	1 043	--	4589	--	4589	--	4589
					--	--	--	--		--	
30	234-303-0407 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	57,2	840	--	48048	--	48048	--	48048
					--	--	--	--		--	
31	234-303-0403 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	2,64	619	--	1634	--	1634	--	1634
					--	--	--	--		--	
32	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные/подвижная однорядная	т	0,1128	1 113 438	--	125596	--	125596	--	125596
					--	--	--	--		--	
33	6114-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	3 597	--	7194	--	4018	--	7194
					1 588	--	3176	--		--	
34	261-301-0326 РСНБ РК 2022	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1 283	--	12830	--	12830	--	12830
					--	--	--	--		--	
35	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	74 282	1 045	74282	1045	5768	--	74282
					67 469	269	67469	269		--	
36	Прайс-лист	Насосная установка со считами управления т автоматикой Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE403-GE	компл	1	8,93	--	9	--		--	9
					--	--	--	--	9	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1720117	40169	1045903	--	1720117
							634036	11591	9	--	

РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1 (выше 0,000)

37	6114-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	150	3 827	57	574050	8550	297900	--	574050
					1 784	16	267600	2400		--	
38	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	12	2 941	57	35292	684	13200	--	35292
					1 784	16	21408	192		--	
39	6114-0103-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	426	2 268	3	966168	1278	8520	--	966168
					2 245	--	956370	--		--	
40	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	421,74	224	--	94470	--	94470	--	94470
					--	--	--	--		--	
41	242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	60	2 815	--	168900	--	168900	--	168900
					--	--	--	--		--	
42	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	120	2 282	--	273840	--	273840	--	273840
					--	--	--	--		--	
43	241-222-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний размерами 20х1/2"	шт.	60	517	--	31020	--	31020	--	31020
					--	--	--	--		--	
44	241-224-0201 РСНБ РК 2022	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	120	430	--	51600	--	51600	--	51600
					--	--	--	--		--	
45	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	180	24	--	4320	--	4320	--	4320
					--	--	--	--		--	
46	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	240	39	--	9360	--	9360	--	9360
					--	--	--	--		--	
47	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	120	2 282	--	273840	--	273840	--	273840
					--	--	--	--		--	
48	241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	240	53	--	12720	--	12720	--	12720
					--	--	--	--		--	
49	241-609-0502 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	180	1 579	--	284220	--	284220	--	284220
					--	--	--	--		--	
50	241-609-0502 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	300	1 579	--	473700	--	473700	--	473700
					--	--	--	--		--	

51	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	60	2 207	81	132420	4860	1500	--	132420
					2 101	26	126060	1560		--	
52	244-301-1101 СпрСЦ 11.2023	Счетчик воды универсальный крыльчатый электронный DN 15, Tmax 90°	шт.	60	37 449	--	2246940	--	2246940	--	2246940
					--	--	--	--		--	
53	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,8	250	4	2950	47	873	--	2950
					172	--	2030	--		--	
54	6111-0501-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	11,8	190	5	2242	59	637	--	2242
					131	1	1546	12		--	
55	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	162	1 806	210	292572	34020	69498	--	292572
					1 167	67	189054	10854		--	
56	234-303-0407 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	165	840	--	138600	--	138600	--	138600
					--	--	--	--		--	
57	234-303-0403 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	13,2	619	--	8171	--	8171	--	8171
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6077395	49498	4463829	--	6077395
							1564068	15018	--	--	

РАЗДЕЛ 4. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 (выше 0,000)

58	6114-0103-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	360	2 268	3	816480	1080	7200	--	816480
					2 245	--	808200	--		--	
59	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	356,4	224	--	79834	--	79834	--	79834
					--	--	--	--		--	
60	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	60	2 282	--	136920	--	136920	--	136920
					--	--	--	--		--	
61	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	180	24	--	4320	--	4320	--	4320
					--	--	--	--		--	
62	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	180	2 282	--	410760	--	410760	--	410760
					--	--	--	--		--	

63	241-222-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний размерами 20x1/2"	шт.	60	517	--	31020	--	31020	--	31020
					--	--	--	--		--	
64	241-224-0201 РСНБ РК 2022	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4"	шт.	60	430	--	25800	--	25800	--	25800
					--	--	--	--		--	
65	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	180	39	--	7020	--	7020	--	7020
					--	--	--	--		--	
66	241-609-0502 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	180	1 579	--	284220	--	284220	--	284220
					--	--	--	--		--	
67	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	60	16 998	116	1019880	6960	28440	--	1019880
					16 408	35	984480	2100		--	
68	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	60	61 193	--	3671580	--		--	3671580
					--	--	--	--	3671580	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6487834	8040	1015534	--	6487834
							1792680	2100	3671580	--	
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая (ниже 0,000) К1									
69	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	72	3 119	9	224568	648	2232	--	224568
					3 079	3	221688	216		--	
70	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	71,856	1 917	--	137748	--	137748	--	137748
					--	--	--	--		--	
71	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	--	1604	--	1604	--	1604
					--	--	--	--		--	
72	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	782	--	6256	--	6256	--	6256
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				370176	648	147840	--	370176
							221688	216	--	--	
		РАЗДЕЛ 6. Канализация хозяйственно-бытовая (выше 0,000) К1									
73	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	264	3 119	9	823416	2376	8184	--	823416
					3 079	3	812856	792		--	
74	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	263,472	1 917	--	505076	--	505076	--	505076
					--	--	--	--		--	

75	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	172	3 227	3	555044	516	2236	--	555044
					3 211	--	552292	--		--	
76	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	171,656	335	--	57505	--	57505	--	57505
					--	--	--	--		--	
77	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	802	--	28872	--	28872	--	28872
					--	--	--	--		--	
78	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	10 989	255	659340	15300	24840	--	659340
					10 320	85	619200	5100		--	
79	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	60	9 998	--	599880	--	599880	--	599880
					--	--	--	--		--	
80	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	5 424	--	325440	--	325440	--	325440
					--	--	--	--		--	
81	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	60	1 553	--	93180	--	93180	--	93180
					--	--	--	--		--	
82	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	60	5 362	50	321720	3000	33960	--	321720
					4 746	16	284760	960		--	
83	244-102-0601 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	60	9 943	--	596580	--	596580	--	596580
					--	--	--	--		--	
84	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	60	3 750	--	225000	--	2700	--	225000
					3 705	--	222300	--		--	
85	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	6 104	--	366240	--	366240	--	366240
					--	--	--	--		--	
86	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60	23 651	162	1419060	9720	921420	--	1419060
					8 132	52	487920	3120		--	
87	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	60	52 145	--	3128700	--	3128700	--	3128700
					--	--	--	--		--	
88	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14 807	--	888420	--	888420	--	888420
					--	--	--	--		--	
89	244-104-0801 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	60	2 261	--	135660	--	135660	--	135660
					--	--	--	--		--	

90	6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ванн купальных стальных	комплект	60	11 541	991	692460	59460	13800	--	692460
					10 320	322	619200	19320		--	
91	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	60	42 927	--	2575620	--	2575620	--	2575620
					--	--	--	--		--	
92	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	60	3 750	--	225000	--	2700	--	225000
					3 705	--	222300	--		--	
93	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	60	9 944	--	596640	--	596640	--	596640
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14818853	90372	10907653	--	14818853
							3820828	29292	--	--	

РАЗДЕЛ 7. Канализация производственно-бытовая (ниже 0,000) КЗН-напорная

94	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	27	6 439	100	173853	2700	109269	--	173853
					2 292	29	61884	783		--	
95	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	74 282	1 045	297128	4180	23072	--	297128
					67 469	269	269876	1076		--	
96	511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	4	165 330	--	661320	--	661320	--	661320
					--	--	--	--		--	
97	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,24	250	4	1060	17	314	--	1060
					172	--	729	--		--	
98	6111-0501-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	4,24	190	5	806	21	230	--	806
					131	1	555	4		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1134167	6918	132885	--	1134167
							333044	1863	661320	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31062330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8424793				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					197540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60548			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18107088		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4332909		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7 Внутреннее газоснабжение

РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение

1	6114-0102-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	183	2 294	60	419802	10980	136701	--	419802
					1 487	16	272121	2928		--	

2	6114-0102-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	48	2 116	60	101568	2880	27312	--	101568
					1 487	16	71376	768		--	
3	241-113-0207 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	12	1 526	--	18312	--	18312	--	18312
					--	--	--	--		--	
4	241-113-0202 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	60	485	--	29100	--	29100	--	29100
					--	--	--	--		--	
5	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	6 869	--	82428	--	82428	--	82428
					--	--	--	--		--	
6	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2 350	--	141000	--	141000	--	141000
					--	--	--	--		--	
7	6125-1003-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	60	4 359	--	261540	--	12180	--	261540
					4 156	--	249360	--		--	
8	245-803-0601 СпрСЦ 11.2023	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	60	28 022	--	1681320	--	1681320	--	1681320
					--	--	--	--		--	
9	6117-0301-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	60	13 924	23	835440	1380	82500	--	835440
					12 526	--	751560	--		--	
10	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	60	7 685	--	461100	--	461100	--	461100
					--	--	--	--		--	
11	6117-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	60	8 971	707	538260	42420	160140	--	538260
					5 595	228	335700	13680		--	
12	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	60	102 203	--	6132180	--		--	6132180
					--	--	--	--	6132180	--	
13	6114-0102-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.	м	14,4	7 975	53	114840	764	71106	--	114840
					2 984	9	42970	130		--	
14	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,4	5 399	--	12958	--	12958	--	12958
					--	--	--	--		--	
15	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Испытание газопровода пневматическое	м	231	2 165	--	500115	--	3927	--	500115
					2 148	--	496188	--		--	

16	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	8	2 969 2 936	3 1	23752 23488	24 8	240	-- --	23752
17	236-202-1014 РСНБ РК 2022	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	1,968	684 --	-- --	1346 --	-- --	1346	-- --	1346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11355061** **2242763**	**58448** **17514**	**2921670** **6132180**	-- --	**11355061**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11355061**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2242763**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**58448**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17514**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2921671**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6132180**		

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	534787813	10465089		545252902
Всего по главе	**534787813**	**10465089**		**545252902**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,6%	29948118			29948118
Затраты на допалнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			141959220	141959220
Всего по главе	**29948118**		**141959220**	**171907338**
Итого по главам 1-8	**564735931**	**10465089**	**141959220**	**717160240**
Сметная прибыль 5%	28236797			28236797
Непредвиденные работы и затраты-3%	16942078	313953	4258777	21514807
Всего по главе	**45178874**	**313953**	**4258777**	**49751604**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**609914805**	**10779042**	**146217997**	**766911844**
НДС- 12 %			92029421,25	92 029 421,25
Всего по акту выполненных работ	**609914804,97**	**10779041,67**	**238247418,36**	**858 941 265,00**

Заказчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Д-АРУ"

Технадзор _____ **Жалғасбек Қ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Авторский надзор _____ **Сәрсенбаев Қ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)