Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070340007228

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, тел.: 872772208027**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010140003920

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ",Республика Казахстан, 040008, .Алматинская область, Илийский район, п.Отеген Батыра, ул.Жеруйык,2 , тел.: 375-46-45**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 32/25 от 17.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
6	**30.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство наружных инженерных сетей частной общеобразовательной школы 2000 мест "Асыл Арман" расположенной по адресу : Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области"			Работа	1	101 391 997,42	101 391 997,42	10 863 428,30
				Итого	1	x	101 391 997,42	10 863 428,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. упр. _____ Бегимбеков А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
БИН 070340007228

Подрядчик: ТОО "НАЗ" БИН 010140003920

Наименование строительства: Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по адресу: Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка №1
о стоимости выполнененых работ и затрат за май 2025 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		32/25	17.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за май 2025 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по	101 391 997,42	101 391 997,42	101 391 997,42					10 863 428,30	101 391 997,42
Итого	101 391 997,42	101 391 997,42						10 863 428,30	101 391 997,42
Удержание аванса 30%	30 417 599,23	30 417 599,23						3 259 028,49	30 417 599,23
Итого к оплате	70 974 398,19	70 974 398,19						7 604 399,81	70 974 398,19

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228

Руководитель управления _____ Бегимбеков А.

Технический надзор ТОО "Капитал"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Подрядчик: ТОО "НАЗ" БИН 010140003920

Директор _____ Бұзаубағаров Т.К.

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"** Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228, Тел.: 872772208027
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "НАЗ"** Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ЖЕРУЙЫК, 2 БИН/ИИН 010140003920 Тел.: +7 707 328 1178
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по адресу: Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **4-1 Внешнее электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32/25** **от 17.04.2025г.**

Акт выполненных работ № 1

за **Май 2025** (месяц, год) на ЛС **4-1-1 Внешнее электроснабжение**

Составлен в ценах на 01.01.2024 г.

Номер п.п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих, обслуживающих машины	Страна происхождения
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			на един	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			Смета Э343: Внешнее электроснабжение [4-1-1]										
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	127,5	7 666,0	0,0	977 415,0	0,0			1,66	212,06	
			$м^3$ грунта		7 666,0	0,0	977 415,0	0,0	0		0,0	0,0	
2	2	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	45	3 642,0	0,0	163 890,0	0,0			0,96	43,01	
			$м^3$ грунта		3 642,0	0,0	163 890,0	0,0	0		0,0	0,0	
3	3	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	500	747,0	389,0	373 500,0	194 500,0			0,06	31,8	
			м кабеля		358,0	122,0	179 000,0	61 000,0	0		0,04	18,0	
4	4	1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	500	383,0	204,0	191 500,0	102 000,0			0,03	15,9	
			м кабеля		179,0	64,0	89 500,0	32 000,0	0		0,02	10,0	
5	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	4,17	38 534,0		160 687,0						**Казахстан**
			1000 шт.						0		0,0	0,0	
6	16	1308-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	1 000	2 192,0	1 010,0	2 192 000,0	1 010 000,0			0,2	201,4	
			м кабеля		1 136,0	293,0	1 136 000,0	293 000,0	0		0,1	105,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	18	243-101-0322 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	1 734 м	10 325,0		17 903 550,0					
			ИТОГО по смете 9343: Внешнее электроснабжение [4-1-1]				21 962 542,0 2 545 805,0	1 306 500,0 386 000,0	0,0	0	0,0	0,0 504,17 133,0
			Итого по суммарной смете				21 962 542,0 2 545 805,0	1 306 500,0 386 000,0	0,0			504,17 133,0
			Итого по акту				21 962 542,0					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты 6,3 %			6,30%			1 383 640,15			
			Итого									23 346 182,15
			Сметная прибыль			5,00%			1 167 309,11			
			Непредвиденные работы и затраты			3,00%			700 385,46			
			Итого									25 213 876,72
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557			50,00%	1,0557					13 309 144,83
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075			50,00%	1,075					13 552 458,74
			Итого в текущих ценах 2024 года									26 861 603,56
			скидка к 0,98									26 324 371,49
			НДС			12,00%			3 158 924,58			
			Итого с НДС									29 483 296,07
			Итого по акту									29 483 296,07

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НАЗ" БИН/ИИН 010140003920
Директор
Бұзаубағаров Т.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "DES Holding"
Авторский надзор
Шабденов С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228
Руководитель управления
Бегимбеков А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Капитал"
Технический надзор
Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228, Тел.: 872772208027
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "НАЗ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ЖЕРУЙЫК, 2 БИН/ИИН 010140003920 Тел.: +7 707 328 1178
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Асыл-Арман акт 2 Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по адресу: Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Газопроводные сети наружные**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32/25** **от 17.04.2025г.**

Акт выполненных работ № 2

за **Май 2025** (месяц, год) на **6-1-1 Газопроводные сети наружные**

Составлен в ценах на 01.01.2024 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э323: Газопроводные сети наружные [6-1-1]									
1	63	1125-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 350 мм. Укладка по опорам	1,56	5 121 526,0	2 734 918,0	7 989 581,0	4 266 472,0		413,64	645,28	
			км трубопровода		2 319 693,0	706 280,0	3 618 721,0	1 101 797,0	0	204,31	318,73	
2	64	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 560	12 177,0		18 996 120,0					
			м						0	0,0	0,0	
3	70	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	54,984	12 081,0	0,0	664 262,0	0,0		3,02	166,27	
			$м^3$ грунта		12 081,0	0,0	664 262,0	0,0	0	0,0	0,0	
4	71	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	54,984	631,0	241,0	34 695,0	13 251,0		0,12	6,41	
			$м^3$ уплотненного грунта		390,0	78,0	21 444,0	4 289,0	0	0,03	1,54	
5	72	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	52,3305	52 652,0	2 854,0	2 755 305,0	149 351,0		5,29	276,93	
			$м^3$		24 438,0	593,0	1 278 853,0	31 032,0	0	0,21	11,15	
6	73	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	8,7435	75 390,0	29 945,0	659 172,0	261 824,0		6,35	55,52	
			т конструкций		31 625,0	7 806,0	276 513,0	68 252,0	0	2,39	20,86	
7	74	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	8,7435	1 184 085,0		10 353 047,0					
			т						0	0,0	0,0	
			ИТОГО по смете Э323: Газопроводные сети наружные [6-1-1]				41 452 182,0	4 690 898,0	0,0		1 150,42	
							5 859 793,0	1 205 370,0			352,28	
			Итого по суммарной смете				41 452 182,0	4 690 898,0	0,0		1 150,42	
							5 859 793,0	1 205 370,0			352,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту				41 452 182,0					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты 6,3 %			6,30%			2 611 487,47			44 063 669,47
			Итого									
			Сметная прибыль			5,00%			2 203 183,47			
			Непредвиденные работы и затраты			3,00%			1 321 910,08			47 588 763,02
			Итого									
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557			50,00%	1,0557					25 119 728,56
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075			50,00%	1,075					25 578 960,13
			Итого в текущих ценах 2024 года									50 698 688,69
			скидка к 0,98									49 684 714,91
			НДС			12,00%			5 962 165,79			
			Итого с НДС									55 646 880,70
			Итого по акту									55 646 880,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НАЗ" БИН/ИИН 010140003920
Директор
Бұзаубағаров Т.К.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "DES Holding"
Авторский надзор
Шабденов С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228

Бегимбеков А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Капитал"
Технический надзор
Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"** Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228, Тел.: 872772208027

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, д

Подрядчик **ТОО "НАЗ"** Алматинская область, Илийский район, с Отеген батыра, ЖЕРУЙЫК, 2 БИН/ИИН 010140003920 Тел.: +7 707 328 1178

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, д

Стройка **Асыл-Арман акт 3 Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по адресу: Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект **5-1 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32/2 от 17.04.2025г.**

Акт выполненных работ № 3

за Май 2025 (месяц, год) на 5-1-1 Наружные сети связи

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		Страна происхождения
					Всего	Экспл.	Всего	Экспл.				
п/п	по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,		
									%	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0904-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**559,5**	**1 044,0**	**230,0**	**584 118,0**	**128 685,0**		**0,15**	**83,03**	
			м кабеля		**813,0**	**70,0**	**454 874,0**	**39 165,0**	**0**	**0,03**	**14,55**	
2	11	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**100,7352**	**355,0**	**320,0**	**35 761,0**	**32 235,0**		**0,01**	**0,87**	
			м^3 грунта		**35,0**	**71,0**	**3 526,0**	**7 152,0**	**0**	**0,02**	**1,81**	
3	12	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**33,5784**	**9 584,0**	**440,0**	**321 815,0**	**14 774,0**		**1,1**	**36,99**	
			м^3 основания		**4 771,0**	**104,0**	**160 203,0**	**3 492,0**	**0**	**0,04**	**1,28**	
4	13	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**67,1568**	**81,0**	**81,0**	**5 440,0**	**5 440,0**		**0,0**	**0,0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	14	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка $м^3$ грунта	58,7622	0,0 607,0	20,0	0,0 35 669,0	1 343,0	0	0,01 0,0	0,47 0,0	
6	15	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км т·км	1 175,244	31,0		36 433,0		0	0,0	0,0	
7	16	1134-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий канало-километр трубопровода	0,5595	624 834,0 617 371,0	0,0 0,0	349 595,0 345 419,0	0,0 0,0	0	133,92 0,0	74,93 0,0	
8	17	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм м	559,5	1 752,0		980 244,0		0	0,0	0,0	Казахстан
9	22	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону $м^2$ поверхности	98,37	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	414 925,0 122 372,0	4 033,0 590,0	0	0,23 0,0	22,53 0,2	
10	23	1134-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство колодец	9	63 286,0 52 437,0	9 332,0 2 839,0	569 574,0 471 933,0	83 988,0 25 551,0	0	9,99 0,72	89,91 6,52	
11	24	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 шт.	9	81 103,0		729 927,0		0	0,0	0,0	Казахстан
12	25	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 шт.	9	3 227,0		29 043,0		0	0,0	0,0	Казахстан
13	26	244-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Т комплект	9	113 239,0		1 019 151,0		0	0,0	0,0	
14	34	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 яма	37	3 210,0 846,0	2 364,0 755,0	118 770,0 31 302,0	87 468,0 27 935,0	0	0,21 0,23	7,83 8,51	
15	35	1134-0203-0204 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной опора	37	15 816,0 11 264,0	4 531,0 1 385,0	585 192,0 416 768,0	167 647,0 51 245,0	0	2,22 0,45	82,32 16,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	36	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	37 шт.	91 304.0		3 378 248,0					Казахстан
			ИТОГО по акту				9 193 905	524 270	0	0,0	0,0 398	
			Итого по акту				2 006 397 9 193 905	156 473			50	
			Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты 6,3 %			6,30%			579 216,02			9 773 121,02
			Итого									
			Сметная прибыль			5,00%			488 656,05			10 554 970,70
			Непредвиденные работы и затраты			3,00%			293 193,63			
			Итого									
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557			50,00%	1,0557					5 571 441,28
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075			50,00%	1,075					5 673 296,75
			Итого в текущих ценах 2024 года									11 244 738,03
			скидка к 0,98									11 019 843,27
			НДС			12,00%			1 322 381,19			
			Итого с НДС									12 342 224,46
			Итого по акту									12 342 224,46

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НАЗ" БИН/ИИН 010140003920

Директор Бузаубагаров Т.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер для индивидуальный

ТОО "DES Holding"

Авторский надзор

Шабденов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

БИН 070340007228

Руководитель управления Бегимбеков А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер для индивидуальный

ТОО "Капитал"

Технический надзор Вишняков Р.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"** Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228, Тел 872772208027
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "НАЗ"** Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ЖЕРУЙЫК, 2 БИН/ИИН 010140003920 Тел.: +7 707 328 1178
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Асыл-Арман акт 4 Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по адресу: Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **6-2 Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32/25** от 17.04.2025г.

Акт выполненных работ № 4

за **Май 2025** (месяц, год) на 6-2-1 **Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен в ценах на 01.01.2024 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей		Страна происхождения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин				
п.п	по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины		
									%	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э353: Наружные сети водоснабжения и канализации [6-2-1]									
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 м^3 грунта	558,72	283,0 27,0	256,0 55,0	158 118,0 15 085,0	143 033,0 30 730,0	0	0,01 0,01	3,74 7,82	
2	2	1101-0205-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м м^3 грунта	17,28	11 598,0 11 598,0	0,0 0,0	200 413,0 200 413,0	0,0 0,0	0	2,52 0,0	43,48 0,0	
3	3	1101-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 м^3 грунта	448	91,0 0,0	91,0 23,0	40 768,0 0,0	40 768,0 10 304,0	0	0,0 0,01	0,0 2,69	
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /местный грунт/ м^3 грунта	17,28	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	62 934,0 62 934,0	0,0 0,0	0	0,96 0,0	16,52 0,0	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м^3 уплотненного грунта	448	631,0 390,0	241,0 78,0	282 688,0 174 720,0	107 968,0 34 944,0	0	0,12 0,03	52,24 12,54	
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м^3 основания	96	9 584,0 4 771,0	440,0 104,0	920 064,0 458 016,0	42 240,0 9 984,0	0	1,1 0,04	105,75 3,65	
7	7	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км т·км	193,76	69,0		13 369,0		0	0,0	0,0	
8	8	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка м трубопровода	400	2 898,0 395,0	52,0 16,0	1 159 200,0 158 000,0	20 800,0 6 400,0	0	0,08 0,0	31,0 1,6	
9	9	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,4	78 027,0	42 734,0	31 211,0	17 093,0		6,68	2,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км кабеля		35 293,0	9 541,0	14 117,0	3 816,0	0	2,88	1,15	
10	10	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	408	125,0		51 000,0					Казахстан
			м						0	0,0	0,0	
			ИТОГО по смете Э353: Наружные сети водоснабжения и канализации [6-2-1]				2 919 765,0 1 083 285,0	371 902,0 96 178,0	0,0		255,4 29,45	
			Итого по суммарной смете				2 919 765,0 1 083 285,0	371 902,0 96 178,0	0,0		255,4 29,45	
			Итого по акту				2 919 765,0					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты 6,3 %			6,30%			183 945,20			3 103 710,20
			Итого									
			Сметная прибыль			5,00%			155 185,51			
			Непредвиденные работы и затраты			3,00%			93 111,31			3 352 007,01
			Итого									
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557			50,00%	1,0557					1 769 356,90
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075			50,00%	1,075					1 801 703,77
			Итого в текущих ценах 2024 года									3 571 060,67
			скидка к 0,98			12,00%			419 956,73			3 499 639,46
			НДС									
			Итого с НДС									3 919 596,19
			Итого по акту									3 919 596,19

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НАЗ" БИН/ИИН 010140003920
Директор
Бузаубагаров Т.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "DES Holding"
Авторский надзор
Шабденов С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228
И.о руководителя управления
Бегимбеков А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Капитал"
Технический надзор
Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)