Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» март 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ТУР-ГАЗ" Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом №2, к.2

наименование организации, юридический адрес

в лице Турдалиева Сембека Сапарбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Газификация 39 квартала города Рудного», Костанайская область, город Рудный

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, И.о Руководителя Жакенов Д.Т

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Межрайгаз+» 04-11-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, №117 от 06.12.2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность подземного ПЭ газопровода среднего давления	м	2159,5		2152,8	
Протяженность подземного ПЭ газопровода низкого давления	м	1231,5		658,81	

Протяженность стального газопровода	м	1504,5		980,55	
Максимальный часовой расход газа	м³/час	811,2		811,2	
Максимальный годовой расход газа	млн м³/год	2,058		2,058	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления от точки врезки до ПГБ построен в подземном исполнении полиэтиленовыми трубами SDR11.

Для снижения среднего давления газа (Р=0,27МПа) до рабочего среднего давления (Р=0,01-0,03 МПа), а так же рабочего низкого (Р=0,0025МПА) установлен газорегуляторный пункт блочного типа ПГБ -50Н-07-4У1 с двумя основными линиями редуцирования давления газа и с двумя резервными линиями:

- РДБК 1-50/35 (Р1 вых.=1-60 кПа) с пропускной способностью при Рвх.=0,27 МПа- 1679 м³/ч (Q1мах.р.=681,6 м³/ч);
- РДНК-1000 (Р2 вых.=0,0025 МПа) с пропускной способностью при Рвх.=0,27 МПа-400 м³/ч (Q2мах.р.=129,6 м³/ч).

Для учета расхода газа в ПГБ предусмотрен измерительный комплекс на базе ротационных счетчиков DELTA с корректором объема газа.

К ПГБ подведено электропитание 0,4 кВ, смонтирована молниезащита и заземление.

Для отключения подачи газа при ремонтных работах или возникновении аварийной ситуации на линейной части и ответвлении установлено задвижка DN315mm PE100-SDR11 GAS для подземной установки – 1шт, DN125mm PE100-SDR11 GAS для подземной установки – 2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020г;
месяц, год

окончание работ февраль 2022г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительно-техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Представитель КПФ АО «КазТрансГазАймак»

Цолагулов Р.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Газификация 39 квартала города Рудного» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Турдалиев С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)