Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"20" мая 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «GazMart» БИН/ИИН181040022177 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Бокенбай Батыра,209,1 Тел: 87014051133**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Руководителя Паизов Нурлан Абдибекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Шикудык Уилского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» БИН 061240003738 Актюбинская область, г. Актобе пр. Абилкайыр хана, 40**

Тел: 87232563177 Руководитель Айтбаев Арысулан Нуранович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Бабэк-Курылыс» БИН 060540003598**
ТОО «ЛАЙГЭ» БИН 050240002110

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Актюбгражданпроект» ГСЛ №22017051, 16.09.2022г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области № 36-Ѳ от 31.12.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяженность газопровода	м	1 999		2 090	
ГРПШ-04-2У1	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объем соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный перио

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Проектом предусматривается внутри поселковый газопровод низкого давления в надземном исполнении стальных труб Ø108х4; Ø57х3; Ø32х3,2 (на высоких опорах высотой 2,7 м) и подземном исполнении из полиэтиленовых труб Ø110х6,6; Ø 90х5,4; Ø63х3,8; Ø32х3, труба газопровода укладывается на песчаное основание толщиной 100 мм и присыпается мягким грунтом толщиной не менее 200 мм. Для предотвращения механического повреждения, выше газопровода не менее 40 см (на присыпку), необходим предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета, с надаисью «Осторожно! Газ». Глубина заложения подземного газопровода -1,1 м. Для понижения давления с высокого (Рвходное-0,6Мпа) до низкого (Рвыходное-3кПа) запроектирован газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-0,4-2У1 с основным и резервным линиям редуцирования РДНК-400, выполнить ограждение ГРПШ. При пересечен проектируемого водопровода газопровод прокладывается в полиэтиленовом футляре. Изоляция стальн футляров типа «весьма усиленная». Выполнить контроль качества сварных стыков.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2025 года;**

окончание работ **май 2025 года**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяц** ;

фактически, месяц: **1 месяц** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Зам. директора АПФ АО. QazaqGaz Aimagy Альмашев Д. Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Шикудык Уилского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «GazMart Руководитель Паизов Нурлан Абдибекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)