Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
Технический надзор: ТОО «Каз Надзор Груп»
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"
Наименование объекта и его адрес: Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25/12	**30.01.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за текущий месяц без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2023	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)	**55 546 387**	**49 594 988**							**5 951 399**	**55 546 387**
гарантийный взнос 3%	**1 666 392**	**1 487 850**							**178 542**	**1 666 392**
Итого к оплате	**53 879 995**	**48 107 139**							**5 772 857**	**53 879 995**

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____ **Моллашов М. Е.**

Принял заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

_____ **Бижанов Т.А.**

Технический надзор:
ТОО «Каз Надзор Груп»

_____ **Жабаев Н.К.**

Наименование стройки -Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)
Наименование объекта -Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Форма 2

Договор: № 25/12 от 30.01.2025г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за апрель месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1937,52	370,38	370,38	717619	717619	--	146630	933389
		НР - 72%; СП - 8%			--	105,11	--	203653		69140	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	58,1256	4379,61	--	254567	--	--	183289	472884
		НР - 72%; СП - 8%			4379,61	--	254567	--		35028	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	58,1256	340,05	154,50	19766	8980	--	10987	33213
		НР - 72%; СП - 8%			185,55	76,97	10785	4474		2460	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	45,260718	1904,03	--	86178	--	--	62048	160084
		НР - 72%; СП - 8%			1904,03	--	86178	--		11858	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1508,6906	66,31	66,31	100041	100041	--	25668	135766
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,63	--	35650		10057	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	428,8294	51,25	44,07	21978	18899	154	6845	31129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			6,82	15,35	2925	6583		2306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1200149	845539	154	435467	1766465
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				354455	250360	--	130849	
	Материалы		Тенге				1200149				
	Всего заработная плата		Тенге				154				
		Накладные расходы	Тенге					604815			
		Сметная прибыль	Тенге				435467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1766465				250
		Сметная заработная плата	Тенге					604815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1766465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					604815			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		Фундаментные подушки /АС-16									
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	71,3	3885,66	300,31	277048	21412	214987	45319	348156
		НР - 94%, СП - 8%			570,11	106,07	40649	7563		25789	
8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	45	3331,70	1668,95	149926	75103	--	127731	299870
		НР - 118%, СП - 8%			1662,75	742,73	74824	33423		22213	
9	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	11	4431,38	2287,70	48745	25164	--	40986	96909
		НР - 118%, СП - 8%			2143,68	1013,93	23580	11153		7178	
10	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	162	6481,41	3220,80	1049988	521770	--	898741	2104627
		НР - 118%, СП - 8%			3260,61	1440,90	528219	233426		155898	
11	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	118,056	61335,00	--	7240965	--	7240965	--	7820242
		СП - 8%			--	--	--	--		579277	
12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монолитные участки из бетона В20. Устройство**	$м^3$	4,6	54579,07	2424,04	251064	11151	204016	35554	309547
		НР - 91%, СП - 8%			7803,73	689,79	35897	3173		22929	
		Фундаментные блоки /АС-16									
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка/ФБС 9.5.6-Т, ФБС 9.4.6-Т,**	шт. сборных конструкций	127	4029,17	2173,20	511705	275997	123613	217164	787178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			882,64	566,47	112095	71942		58309	
14	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	29,223	53888,00	--	1574769	--	1574769	--	1700751
		СП - 8%			--	--	--	--		125982	
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/ФБС 12.5.6-Т, 12.4.6-Т	шт. сборных конструкций	82	4630,21	2130,97	379677	174740	121201	152555	574810
		НР - 118%; СП - 8%			1021,17	555,46	83736	45548		42579	
16	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	25,188	53888,00	--	1357331	--	1357331	--	1465917
		СП - 8%			--	--	--	--		108586	
17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/ФБС 24.5.6-Т, 24.4.6	шт. сборных конструкций	127	5933,97	2714,59	753614	344753	211462	338970	1179991
		НР - 118%; СП - 8%			1554,32	707,59	197399	89864		87407	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	79,074	53888,00	--	4261140	--	4261140	--	4602031
		СП - 8%			--	--	--	--		340891	
19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные участки из бетона В20. Устройство	$м^3$	5,84	54579,07	2424,04	318742	14156	259012	45138	392990
		НР - 91%; СП - 8%			7803,73	689,79	45574	4028		29110	
		Фундамент Ф1 - 6шт /АС-19									
20	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В25	$м^3$	13,98	58785,77	1142,14	821825	15968	669455	130581	1028598
		НР - 91%; СП - 8%			9756,94	507,41	136402	7094		76192	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,29024	285295,00	--	368099	--	368099	--	397547
		СП - 8%			--	--	--	--		29448	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11016	311177,00	--	34279	--	34279	--	37021
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
23	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности бетонные. Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	1615,82	866,38	3,19	1399914	5154	1224146	118649	1640048
		НР - 69%; СП - 8%			105,59	0,83	170614	1341		121485	
24	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная 2-мя слоями рубероида на битумной мастике	$м^2$	252,18	5873,98	13,99	1481300	3528	1226518	234598	1853170
		НР - 93%; СП - 8%			996,33	3,97	251254	1001		137272	
		Армопояс Тип-1 сеч. 560х200 /АС-16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/В20	$м^3$	16,755	80998,75	8730,31	1357134	146276	845027	365394	1860330
		НР - 91%, СП - 8%			21834,12	2130,79	365831	35701		137802	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,32112	302325,00	--	399408	--	399408	--	431361
		СП - 8%			--	--	--	--		31953	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Хомут из арматуры гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72983	311177,00	--	227106	--	227106	--	245275
		СП - 8%			--	--	--	--		18169	
		Армопояс Тип-2 сеч. 400х200 /АС-16									
28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/В20	$м^3$	19,2	80998,75	8730,31	1555176	167622	968339	418715	2131802
		НР - 91%, СП - 8%			21834,12	2130,79	419215	40911		157911	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1182	302325,00	--	338060	--	338060	--	365105
		СП - 8%			--	--	--	--		27045	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Хомут из арматуры гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48162	311177,00	--	149869	--	149869	--	161859
		СП - 8%			--	--	--	--		11990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26306884	1802794	22018802	3170095	31835135
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2485289	586168	--	2358157	
	Материалы		Тенге				26306884				
	Всего заработная плата		Тенге				6067778				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3071457			
		Накладные расходы	Тенге				15951026				
		Сметная прибыль	Тенге				3170095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2358157				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				31835136				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3071457			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				31835136				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1243
			Тенге					3071457			
		РАЗДЕЛ 3. Сети ВЛ-10кВ									
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ Кр10-1.1с-1шт									
31	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	31746,51	15571,14	31747	15571	926	18499	54266
		НР - 80%, СП - 8%			15250,44	7873,15	15250	7873		4020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	73817,00	--	147634	--	147634	--	159445
		СН - 8%			--	--	--	--		11811	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ									
33	252-207-0535 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1	14974,00	--	14974	--	14974	--	16172
		СН - 8%			--	--	--	--		1198	
34	252-207-0555 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМs-60а	шт.	1	5939,00	--	5939	--	5939	--	6414
		СН - 8%			--	--	--	--		475	
35	252-207-0543 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 18, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ96И	шт.	1	21778,00	--	21778	--	21778	--	23520
		СН - 8%			--	--	--	--		1742	
36	252-207-0554 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМ80	шт.	1	5939,00	--	5939	--	5939	--	6414
		СН - 8%			--	--	--	--		475	
37	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х62И	шт.	4	2243,00	--	8972	--	8972	--	9690
		СН - 8%			--	--	--	--		718	
38	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СН - 8%			--	--	--	--		576	
39	252-201-0322 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	1	8101,00	--	8101	--	8101	--	8749
		СН - 8%			--	--	--	--		648	
40	252-204-0908 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	4	3525,00	--	14100	--	14100	--	15228
		СН - 8%			--	--	--	--		1128	
41	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,0000714	2273701,00	--	162	--	162	--	175
		СН - 8%			--	--	--	--		13	
42	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3799,00	--	3799	--	3799	--	4103
		СН - 8%			--	--	--	--		304	
43	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2243,00	--	8972	--	8972	--	9690
		СН - 8%			--	--	--	--		718	
		АРМАТУРА									
44	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2691,00	--	13455	--	13455	--	14531
		СН - 8%			--	--	--	--		1076	
45	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СН - 8%			--	--	--	--		250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
		СП - 8%	шт.	4	18775,00	--	75100	--	75100	--	81108
47	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70			--	--	--	--		6008	
		СП - 8%	шт.	0,8333333	952,00	--	793	--	793	--	856
48	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А			--	--	--	--		63	
		СП - 8%	шт.	3	1306,00	--	3918	--	3918	--	4231
49	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150			--	--	--	--		313	
		СП - 8%	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
50	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO256			--	--	--	--		3431	
		СП - 8%	шт.	3	58604,00	--	175812	--	175812	--	189877
		ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ АтБ10-1.1с-1шт			--	--	--	--		14065	
51	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%, СП - 8%	опора	1	31746,51	15571,14	31747	15571	926	18499	54266
52	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5			15250,44	7873,15	15250	7873		4020	
		СП - 8%	шт.	2	73817,00	--	147634	--	147634	--	159445
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ			--	--	--	--		11811	
53	252-207-0505 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH253, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз/ SH188.1R									
		СП - 8%	шт.	1	217447,00	--	217447	--	217447	--	234843
54	252-201-0322 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГ-16-1/У52			--	--	--	--		17396	
		СП - 8%	шт.	1	8101,00	--	8101	--	8101	--	8749
55	252-204-0908 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий типа ЗП21			--	--	--	--		648	
		СП - 8%	шт.	2	3525,00	--	7050	--	7050	--	7614
56	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М8			--	--	--	--		564	
		СП - 8%	т	0,0000714	2273701,00	--	162	--	162	--	175
57	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой/прим.SAL1.27			--	--	--	--		13	
		СП - 8%	шт.	1	2674,00	--	2674	--	2674	--	2888
58	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный			--	--	--	--		214	
		СП - 8%	т	0,0001167	1510113,00	--	176	--	176	--	190
59	252-204-0908 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий типа ЗП21/В10			--	--	--	--		14	
		СП - 8%	шт.	10	3525,00	--	35250	--	35250	--	38070
		АРМАТУРА			--	--	--	--		2820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2691,00	--	8073	--	8073	--	8719
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
61	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
62	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18775,00	--	18775	--	18775	--	20277
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
63	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	0,3333333	952,00	--	317	--	317	--	342
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
64	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%			--	--	--	--		6862	
65	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	58604,00	--	351624	--	351624	--	379754
		СП - 8%			--	--	--	--		28130	
66	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2/SLW26	шт.	3	2972,00	--	8916	--	8916	--	9629
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
67	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Искравой разрядник типа SDI37/прим.SDI10.2	шт.	6	18775,00	--	112650	--	112650	--	121662
		СП - 8%			--	--	--	--		9012	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1.1с -3шт									
68	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	15460,03	6731,37	46380	20194	2775	26900	79143
		НР - 80%; СП - 8%			7803,73	3404,73	23411	10214		5862	
69	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	73817,00	--	221451	--	221451	--	239167
		СП - 8%			--	--	--	--		17716	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ									
70	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	231785,00	--	695355	--	695355	--	750983
		СП - 8%			--	--	--	--		55628	
71	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М8	т	0,0002143	2273701,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
72	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой/прим.SAL1.27	шт.	3	2674,00	--	8022	--	8022	--	8664
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
73	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000624	1510113,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	252-204-0908 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий типа ЗП21/В10	шт.	33	3525,00	--	116325	--	116325	--	125631
		СП - 8%			--	--	--	--		9306	
		АРМАТУРА									
75	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2691,00	--	8073	--	8073	--	8719
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
76	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
77	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	18775,00	--	168975	--	168975	--	182493
		СП - 8%			--	--	--	--		13518	
78	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	3	952,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
79	252-108-0403 РСНБ РК 2022	Изолятор оттяжки типа SDI4.5 керамический/SDI20.3	шт.	18	9273,00	--	166914	--	166914	--	180267
		СП - 8%			--	--	--	--		13353	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ В КОМПЛЕКТЕ УАтБ10-1.1с/4 ШТ/									
80	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	31746,51	15571,14	126986	62285	3699	73995	217060
		НР - 80%; СП - 8%			15250,44	7873,15	61002	31493		16079	
81	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	12	73817,00	--	885804	--	885804	--	956668
		СП - 8%			--	--	--	--		70864	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ									
82	252-207-0505 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH253, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз/ SH188.2R	шт.	4	217447,00	--	869788	--	869788	--	939371
		СП - 8%			--	--	--	--		69583	
83	252-201-0322 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	8	8101,00	--	64808	--	64808	--	69993
		СП - 8%			--	--	--	--		5185	
84	252-204-0908 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	16	3525,00	--	56400	--	56400	--	60912
		СП - 8%			--	--	--	--		4512	
85	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,0002858	2273701,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
86	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой/прим.SAL1.27	шт.	4	2674,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
87	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009048	1510113,00	--	1366	--	1366	--	1475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
88	252-204-0908 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий типа ЗП21/В10	шт.	40	3525,00	--	141000	--	141000	--	152280
		СП - 8%			--	--	--	--		11280	
89	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	12	6360,00	--	76320	--	76320	--	82426
		СП - 8%			--	--	--	--		6106	
		АРМАТУРА									
90	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	2691,00	--	53820	--	53820	--	58126
		СП - 8%			--	--	--	--		4306	
91	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	20	624,00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
92	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18775,00	--	75100	--	75100	--	81108
		СП - 8%			--	--	--	--		6008	
93	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	1,3333333	952,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
94	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	16	14295,00	--	228720	--	228720	--	247018
		СП - 8%			--	--	--	--		18298	
95	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	58604,00	--	937664	--	937664	--	1012677
		СП - 8%			--	--	--	--		75013	
96	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Искравой разрядник типа SDI37/прим.SDI10.2	шт.	16	18775,00	--	300400	--	300400	--	324432
		СП - 8%			--	--	--	--		24032	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ В КОМПЛЕКТЕ УПоБ10-1.1с/1 ШТ/									
97	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	31746,51	15571,14	63493	31142	1850	36998	108530
		НР - 80%, СП - 8%			15250,44	7873,15	30501	15746		8039	
98	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	73817,00	--	442902	--	442902	--	478334
		СП - 8%			--	--	--	--		35432	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 10кВ									
99	252-207-0505 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH253, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз/ SH188.2R	шт.	2	217447,00	--	434894	--	434894	--	469686
		СП - 8%			--	--	--	--		34792	
100	252-201-0322 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	4	8101,00	--	32404	--	32404	--	34996
		СП - 8%			--	--	--	--		2592	
101	252-204-0908 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	8	3525,00	--	28200	--	28200	--	30456
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М8	т	0,0001429	2273701,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
103	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой/прим.SAL1.27	шт.	2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
104	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003369	1510113,00	--	509	--	509	--	550
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
105	252-204-0908 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий типа ЗП21/В10	шт.	20	3525,00	--	70500	--	70500	--	76140
		СП - 8%			--	--	--	--		5640	
106	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6360,00	--	25440	--	25440	--	27475
		СП - 8%			--	--	--	--		2035	
		АРМАТУРА 10кВ									
107	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2691,00	--	26910	--	26910	--	29063
		СП - 8%			--	--	--	--		2153	
108	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	624,00	--	6240	--	6240	--	6739
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
109	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	18775,00	--	37550	--	37550	--	40554
		СП - 8%			--	--	--	--		3004	
110	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	0,6666667	952,00	--	635	--	635	--	686
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
111	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14295,00	--	171540	--	171540	--	185263
		СП - 8%			--	--	--	--		13723	
112	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	58604,00	--	703248	--	703248	--	759508
		СП - 8%			--	--	--	--		56260	
113	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Искравой разрядник типа SDI37/прим.SDI10.2	шт.	12	18775,00	--	225300	--	225300	--	243324
		СП - 8%			--	--	--	--		18024	
		РЛНД									
114	1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	25332,21	2102,25	25332	2102	210	19284	48185
		ИР - 80%; СП - 8%			23019,81	1084,90	23020	1085		3569	
115	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) +с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183716,00	--	183716	--		--	183716
					--	--	--	--	183716	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	589 982							
		Итого	Тенге	46 156 936							
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	919 464							
		Итого	Тенге	47 076 401							
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	Тенге	50 607 131							
		НДС 12%	Тенге	6 072 856							
		Итого	Тенге	56 679 987							
		тендерная скидка	Тенге	1 133 600							
		ИТОГО к оплате	Тенге	55 546 387							

Принял:

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

_____ Бижанов Т.А.

Авторский надзор:

ТОО «СуҚұрылысПроект»

_____ Жайлаубаев Б.М.

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____ Молдашов М. Е.

Технический надзор:

ТОО «Каз Надзор Груп»

_____ Жабаев Н.К.