Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Подрядчик : ТОО "Строй Тех IC", Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, Проезд 11, 42А,

Стройка : «Строительство историко-краеведческого музея в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№9	**08.02.2025 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном меся-це без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном ресурсном уровне цен	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого к оплате: АВР № 1	**48 106 890**	**42 952 580**							**5 154 310**	**48 106 890**

Заказчик :
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
Руководитель_____ Шоманов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Дум-Проект"
Эксперт_____ Байболов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Строй Тех IC"
Генеральный директор_____ Есенов М.Ж.

Технический надзор:
ТОО «MaGuKaNa»
Эксперт_____ Жунусов Е.Т.

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"
Наименование объекта: «Строительство историко-краеведческого музея в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области»

АКТ № 1
приемки выполненных работ от 14 мая 2025 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. на Строительную часть												
1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**										
			м³ грунта		3709	152,08 7,90	144,18 33,95	564064,72 29301,10	534763,62 125920,55	--	111759,59 54065,94	729890,25
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема 4510.0,97*										
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
			м³ грунта		114,7	3944,96 3944,96	-- --	452486,91 452486,91	-- --	--	325790,58 62262,20	840539,69
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема 4510.0,03*										
4	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ /гравийно-галечниковый грунт**										
			м³ грунта		2150	219,55 9,22	209,74 53,07	472033 19823	450942 114101	1268	96428 45473	613933
		НР - 72%; СП - 8%										
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки		2150	912,95 3,01	909,81 286,64	1962843 6471	1956092 616276	280	448383 192898	2604124
		НР - 72%; СП - 8%										
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**+ для подушки**	м³		2150	4834,00 --	-- --	10393100 --	-- --	10393100	-- 831448	11224548
		СП - 8%										
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**										
			м³ грунта		1672	35,99 --	35,99 12,00	60175 --	60175 20064	--	14446 5969	80590
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема (730+1360).0,8*										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/ *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 2090.0,8*	$м^3$ грунта	1672	17,77 --	17,77 5,92	29711 --	29711 9898	--	7123 2943	39776
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 2090.0,2*	$м^3$ грунта	418	1715,69 1715,69	-- --	717158 717158	-- --	--	516355 98681	1332195
10	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 2090.0,8*	$м^3$ уплотненного грунта	1672	129,06 --	129,06 44,36	215788 --	215788 74170	--	53404 21535	290727
11	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 2090.0,8*	$м^3$ уплотненного грунта	1672	68,28 --	68,28 31,69	114164 --	114164 52986	--	38155 12189	164508
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 2090.0,8*	$м^3$ уплотненного грунта	1672	138,53 18,88	116,35 32,22	231622 31567	194537 53872	5518	61513 23458	316593
13	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	120,5	249,26 14,73	234,53 63,41	30036 1775	28261 7641	--	6779 2945	39760
14	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	120,5	35,99 --	35,99 12,00	4337 --	4337 1446	--	1041 430	5808
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	120,5	309,14 167,17	141,97 69,33	37251 20144	17107 8354	--	20519 4621	62391
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема 18,2:0,1*	$м^2$ покрытия	182	3406,01 513,79	282,94 95,54	619894 93510	51495 17388	474889	104244 57931	782069
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	37,8	47254,89 8426,88	3596,02 823,33	1786235 318536	135930 31122	1331769	318189 168354	2272778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%;* *Формула объема 0,001*(1075,1 / 327,98)*	т	1,40338	331233,00 --	-- --	464846 --	-- --	464846	-- 37188	502034
19	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,8	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	23	2005,78 844,56	21,20 10,56	46133 19425	488 243	26220	18291 5154	69578
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (с внутренней и наружной стороны)** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	198	4129,79 551,33	32,72 5,28	817698 109163	6478 1045	702057	102495 73616	993809
21	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема 36 / 73*	шт. сборных конструкций	109	3650,56 795,03	2072,03 510,31	397911 86658	225851 55624	85402	167893 45264	611068
22	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	23	4138,90 919,93	2031,76 500,39	95195 21158	46731 11509	27306	38548 10699	144442
23	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	50	5335,74 1400,40	2588,21 637,43	266787 70020	129410 31871	67357	120232 30962	417981
24	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%;* *Формула объема 0,543.50 / 0,265.23 / 0,195.36 / 0,127.73*	$м^3$	49,536	49693,00 --	-- --	2461592 --	-- --	2461592	-- 196927	2658519
25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема 32,6.0,25*	$м^3$ кладки	8,15	57711,38 12735,59	5034,68 1415,55	470348 103795	41033 11537	325520	107259 46209	623815
26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,75	95013,66 35171,14	3318,15 833,82	356301 131892	12443 3127	211966	122867 38333	517501
27	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%;* *Формула объема (28,48 / 22,48).0,001*	т	0,05096	354275,00 --	-- --	18054 --	-- --	18054	-- 1444	19498
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	24	3406,01	282,94	81744	6791	62622	13746	103130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%;			513,79	95,54	12331	2293		7639	
		*Формула объема (0,6*0,1)Х4*									
29	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство**	м^3	10,8	49038,19 8790,77	1071,60 456,98	529612 94940	11573 4935	423099	90887 49640	670139
		НР - 91%; СП - 8%;									
		Формула объема (2,7)Х4									
30	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,19392	331233,00 --	-- --	64233 --	-- --	64233	-- 5139	69372
		СП - 8%;									
		Формула объема (0,001(48,48))Х4*									
31	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,38496	293847,37 286390,72	2398,65 838,06	113119 110249	924 323	1946	100620 17099	230838
		НР - 91%; СП - 8%;									
		*Формула объема (96,24*0,001)Х4*									
32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,33936	317873,00 --	-- --	107873 --	-- --	107873	-- 8630	116503
		СП - 8%;									
		*Формула объема ((53,2+31,64)*0,001)Х4*									
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12 мм ГО СТ 5781-82**	т	0,0456	362129,00 --	-- --	16513 --	-- --	16513	-- 1321	17834
		СП - 8%;									
		*Формула объема ((6,5+4,9)*0,001)Х4*									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м^2 покрытия	40	3406,01 513,79	282,94 95,54	136240 20552	11318 3822	104370	22911 12732	171883
		НР - 94%; СП - 8%;									
		*Формула объема (0,5*0,1)Х8*									
35	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство**	м^3	17,6	49038,19 8790,77	1071,60 456,98	863072 154718	18860 8043	689494	148112 80895	1092079
		НР - 91%; СП - 8%;									
		Формула объема (2,2)Х8									
36	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,28	331233,00 --	-- --	92745 --	-- --	92745	-- 7420	100165
		СП - 8%;									
		Формула объема (0,001(35))Х8*									
37	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,5448	293847,37 286390,72	2398,65 838,06	160088 156026	1307 457	2755	142399 24199	326686
		НР - 91%; СП - 8%;									
		*Формула объема (68,1*0,001)Х8*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4928	317873,00 --	-- --	156648 --	-- --	156648	-- 12532	169180
		СП - 8%; *Формула объема ((53,2 · 8,4) 0,001)X8*									
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12 мм ГО СТ 5781-82**	т	0,052	362129,00 --	-- --	18831 --	-- --	18831	-- 1506	20337
		СП - 8%; *Формула объема ((6,5) 0,001)X8*									
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	9	3406,01 513,79	282,94 95,54	30654 4624	2547 860	23483	5155 2865	38674
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема (0,45·0,1)X2*									
41	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**	$м^3$	3,8	49038,19 8790,77	1071,60 456,98	186345 33405	4073 1737	148867	31979 17466	235790
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема (1,9)X2*									
42	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05688	331233,00 --	-- --	18841 --	-- --	18841	-- 1507	20348
		СП - 8%; *Формула объема (0,001 (28,44))X2*									
43	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,19248	293847,37 286390,72	2398,65 838,06	56560 55124	461 161	975	50310 8550	115420
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема (96,24·0,001)X2*									
44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,16968	317873,00 --	-- --	53937 --	-- --	53937	-- 4315	58252
		СП - 8%; *Формула объема ((53,2 · 31,64) 0,001)X2*									
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12 мм ГО СТ 5781-82**	т	0,0228	362129,00 --	-- --	8257 --	-- --	8257	-- 661	8918
		СП - 8%; *Формула объема ((6,5 · 4,9) 0,001)X2*									
46	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	16	3406,01 513,79	282,94 95,54	54496 8221	4527 1529	41748	9164 5093	68753
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема (0,4·0,1)X4*									
47	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**	$м^3$	5,4	46725,00	1071,60	252315	5787	199058	45443	321579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8790,77	456,98	47470	2468		23821	
		НР - 91%; СП - 8%;									
		Формула объема (1,35)Х4									
48	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,108	331233,00 --	-- --	35773 --	-- --	35773	-- 2862	38635
		СП - 8%;									
		Формула объема (0,001.(27))Х4									
49	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,2724	293847,37 286390,72	2398,65 838,06	80044 78013	653 228	1378	71199 12099	163343
		НР - 91%; СП - 8%;									
		Формула объема (68,1.0,001)Х4									
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2464	317873,00 --	-- --	78324 --	-- --	78324	-- 6266	84590
		СП - 8%;									
		Формула объема ((53,2 - 8,4).0,001)Х4									
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12 мм ГО СТ 5781-82**	т	0,026	362129,00 --	-- --	9415 --	-- --	9415	-- 753	10168
		СП - 8%;									
		Формула объема ((6,5).0,001)Х4									
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1											
48	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м³ конструкций колодца	5,34	58016,31 33660,61	18949,80 8426,47	309807,10 179747,66	101191,93 44997,35	28868	204517,96 41146,00	555471,06
		НР - 99%; СП - 8%;									
		Формула объема (0,38 - 0,265 + 0,4 - 0,27 - 0,02)Х8									
49	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	8,28	26276,00 --	-- --	217565,28 --	-- --	217565,28	-- 17405,22	234970,50
		СП - 8%;									
		Формула объема (0,45.3 + 0,36.2)Х8									
50	225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10**	шт.	4	15554,00 --	-- --	62216,00 --	-- --	62216,00	-- 4977,28	67193,28
		СП - 8%;									
		Формула объема (1)Х8									
51	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	31824,00 --	-- --	127296,00 --	-- --	127296,00	-- 10183,68	137479,68
		СП - 8%;									
		Формула объема (1)Х8									
52	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	31824,00 --	-- --	127296,00 --	-- --	127296,00	-- 10183,68	137479,68
		СП - 8%;									
		Формула объема (1)Х8									
53	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	4	14049,00 --	-- --	56196,00 --	-- --	56196,00	-- 4495,68	60691,68
		СП - 8%;									
		Формула объема (1)Х8									
54	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	4200,00 --	-- --	16800,00 --	-- --	16800,00	-- 1344,00	18144,00
		СП - 8%;									
		Формула объема (1)Х8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т *СП - 8%;* *Формула объема (1)Х8*	комплект	4	14427,00 --	-- --	57708,00 --	-- --	57708,00	-- 4616,64	62324,64
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/ *НР - 91%, СП - 8%;* *Формула объема (5,34.0,15)Х8*	$м^3$	3,204	33063,41 2497,82	1990,50 478,81	105935,17 8003,02	6377,56 1534,11	91555	8678,78 9169,12	123783,06
57	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%, СП - 8%;* *Формула объема (9,3:400)Х8*	$м^3$ кладки	0,27	59815,63 12488,34	3939,26 950,75	16150,22 3371,85	1063,60 256,70	11715	3301,98 1556,18	21008,38
											33629637

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. на Электроснабжение

1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%, СП - 8%;* *Формула объема (1)Х10*	опора	3	28995,29 13736,78	14332,42 7091,84	86985,87 41210,34	42997,26 21275,52	2778	49988,69 10957,96	147933
2	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%;* *Формула объема (1)Х10*	шт.	5	84243,00 --	-- --	421215,00 --	-- --	421215,00	-- 33697,20	454912
3	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз *СП - 8%;* *Формула объема (1)Х10*	шт.	4	231774,00 --	-- --	927096,00 --	-- --	927096,00	-- 74167,68	1001264
4	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10) *СП - 8%;* *Формула объема ((11.0,617).0,001)Х10*	т	0,03394	1068027,00 --	-- --	36248,84 --	-- --	36248,84	-- 2899,91	39149
5	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2 *СП - 8%;* *Формула объема (1)Х10*	шт.	5	2691,00 --	-- --	13455,00 --	-- --	13455,00	-- 1076,40	14531
6	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима *СП - 8%;* *Формула объема (1)Х10*	шт.	5	624,00 --	-- --	3120,00 --	-- --	3120,00	-- 249,60	3370
7	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137 *СП - 8%;* *Формула объема (3)Х10*	шт.	12	18774,00 --	-- --	225288,00 --	-- --	225288,00	-- 18023,04	243311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
8	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	9	32972,00 --	-- --	296748,00 --	-- --	296748,00	-- 23739,84	320488
		СП - 8%; формула объема (6.6)Х10									
9	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	9	2674,00 --	-- --	24066,00 --	-- --	24066,00	-- 1925,28	25991
		СП - 8%; формула объема (1)Х10									
10	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,1	1010,00 --	-- --	101,00 --	-- --	101,00	-- 8,08	109
		СП - 8%; формула объема (0,005 · 2,0,005 · 0,005)Х10									
38	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	28369,54 20734,45	7434,94 3383,81	28370 20734	7435 3384	201	19295 3813	51478
		НР - 80%; СП - 8%									
39	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД/1-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1	185990,00 --	-- --	185990,00 --	-- --	185990,00	-- -	185990
90	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	9	8691,77 2133,15	4539,43 1117,98	78226 19198	40855 10062	18173	34527 9020	121773
		НР - 118%; СП - 8%									
91	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФЬС 12.6.6)	$м^3$	3,582	49693,00 --	-- --	178000,33 --	-- --	178000,33	-- 14240,03	192240
		СП - 8%; формула объема 0,398.9									
92	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	64936,18 32579,01	16806,83 6409,20	64936 32579	16807 6409	15550	31191 7690	103817
		НР - 80%; СП - 8%									
93	515-102-0415 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2291538,00 --	-- --	2291538 --	-- --	2291538	-- --	2291538
94	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2325311,00 --	-- --	2325311 --	-- --	2325311	-- --	2325311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
95	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2498,00 2322,39	135,53 62,41	2498 2322	135 62	41	1717 337	4552
96	247-301-0319 РСНБ РК 2022	*НР - 72%; СП - 8%* Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 234 ART-02 PB.R,3x230/400 В,5(100) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0	шт.	1	43041,00 --	-- --	43041 --	-- --	43041	-- 3443	46484
97	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	*СП - 8%* Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,36	68643,10 39778,59	27155,54 11725,86	24711,52 14320,29	9775,99 4221,31	615	14833,28 3163,58	42708
98	243-701-0503 РСНБ РК 2022	*НР - 80%; СП - 8%* Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1x50-20	км	0,36	496841,00 --	-- --	178862,76 --	-- --	178862,76	-- 14309,02	193172
99	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	*СП - 8%* Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	6	8691,77 2133,15	4539,43 1117,98	52151 12799	27237 6708	12115	23018 6014	81182
100	221-102-0101 РСНБ РК 2022	*НР - 118%; СП - 8%* Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.6.6)	м^3	2,388	49693,00 --	-- --	118667 --	-- --	118667	-- 9493	128160
103	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	*СП - 8%,* *формула объема 0,398.6* Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	46	1087,68 348,39	38,93 13,73	50033 16026	1791 632	32216	11994 4962	66989
104	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	*НР - 72%; СП - 8%* Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	12	5199,63 1741,93	263,66 87,38	62396 20903	3164 1049	38329	15805 6256	84457
105	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	*НР - 72%; СП - 8%* Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	20	5199,63 1741,93	263,66 87,38	103993 34839	5274 1748	63880	26342 10427	140762
106	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	*НР - 72%; СП - 8%* Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	64	769,59 398,16	28,08 8,74	49253,76 25482,24	1797,12 559,36	21974	18749,95 5440,30	73444
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											8385115
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								42014752
		в том числе	Тенге								
		стоимость оборудования	Тенге								4802839
		строительно-монтажные работы	Тенге								37 211 913
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								558 179
		Итого с временными	Тенге								37 770 092
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3 %	Тенге								491 011
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								38 261 103
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								765 222
		Итого стоимость	Тенге								43 829 164
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1	Тенге								43 829 164
		НДС 12%	Тенге								5 259 500
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге								49 088 663
		Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**								48 106 890
		в том числе НДС	Тенге								*5 154 310*

Заказчик :

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Руководитель_____Шоманов А.Е.

Авторский надзор:

ТОО "Дум-Проект"

Эксперт_____Баиболов А.С.

Подрядчик:

ТОО "Строй Тех IC"

Генеральный директор_____Есенов М.Ж.

Технический надзор:

ТОО "MaGuKaNa"

Эксперт_____Жунусов Е.Т.