Форма 2-В

Заказчик: Акпражиев Байжума Акпражиевич
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КазГрандСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома по адресу: г.Алматы, р-н Бостандыкский, улица Ходжанова, дом №53
(наименование, адрес)

Объект: Земляные работы + Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ №1 за августь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1.	1.	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1800,00	353,24	635832
2.	2.	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	292,50	464,02	135726
3.	3.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90,00	8097,12	728741
4.	4.	412-101-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3819,375	65,88	251621
5.	5.	1127-0402-0101 РСНБ	Основания и покрытия из	м2		502,02	225910

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2022	песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	основания или покрытия	450,00		
6.	6.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	59,00	6747,60	398108
7.	7.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	162,50	78,39	12739
8.	8.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	221,50	468,14	103694
		Раздел: 2. фундамент					
9.	9.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,50	33650,19	656178
10.	10.	1106-0301-0101 РСНБ РК 2022	Опалубка	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	520,00	1378,14	716634
11.	11.	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	117,00	9508,55	1112500
12.	12.	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III	т	6,125	355586,76	2177969
13.	13.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III	т	0,76	377777,52	287110
14.	14.	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I	т	1,625	406298,16	660234

ИТОГО: 8102996

В том числе :

Стоимость оборудования, всего 0

в том числе, оборудование поставки заказчика 0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				2064663	
		Сметная прибыль				1021346	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	162060		8265056	
		Итого с НДС	12 %	991807		9256863	

Принял:

Акпражиев Б А

Сдал:

Каналов С Ш

Технический надзор:

Ногайбаева Ч.Ж.

Авторский надзор:

Качаев Р.А.