ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за май месяц 2025 г.
по доп. соглашению №2024/06/3 от 15.11.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	2461144638,40	1033312935,69	738343391,52	991157889,67	42155046,02	4021591,39	38133454,63
	в т.ч. на 2024г.	тенге	847040444,00	847040444,00	584328784,14	847040444,00			
	в т.ч. на 2025г.	тенге	1614104194,40	186272491,69	154014607,38	144117445,67	42155046,02	4021591,39	38133454,63
	Всего по акту:	тенге	2461144638,40	1033312935,69	738343391,52	991157889,67	42155046,02	4021591,39	38133454,63

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Жанібеков А.Н.**
МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Аскаров Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____ **Гринченко В.Н.**
МП

Представитель авторского надзора:
ТОО "Игілік Стройпроект"
_____ **Муканов К.Н.**
МП

Представитель тех. надзора:
ТОО «Қабылан эксперт»
_____ **Байдаров Ж.М.**

Форма -2

А К Т

Приемки выполненных работ за Май 2025г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32										
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(17) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	9025,674		323,62	238,13	2920889	2149284	3159	1041924	4279794
		НР - 22% СП - 8%				85,14	75,20	768446	678731		316982	
2	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	1887,268458		2442,00	--	4608710	--	4608710	--	4977407
		СП - 8%				--	--	--	--		368697	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,94		195671,74	3583,95	575275	10536	564739	3714	625308
		НР - 22% СП - 8%				--	1754,55	--	5158		46319	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	4200		306,37	263,71	1286754	1107582	126	264642	1675506
		НР - 22% СП - 8%				42,63	44,88	179046	188496		124110	
5	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,04536		180693,00	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%				--	--	--	--		656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	409,92	16874,00	--	6916990	--	6916990	--	7470349
		СП - 8%			--	--	--	--		553359	
7	1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	$м^2$ покрытия	4200	22,64	0,15	95088	630	--	67998	176148
		ПР - 72%, СП - 8%			22,49	--	94458	--		13062	
8	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0378	180693,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	320,04	16874,00	--	5400355	--	5400355	--	5832383
		СП - 8%			--	--	--	--		432028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21819087	3268032	17509105	1378278	25053123
							1041950	872385	--	1855759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21819087				
	Материалы		Тенге				568023				
	Всего заработная плата		Тенге					1914335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16941081				
		Накладные расходы	Тенге				1378278				
		Сметная прибыль	Тенге				1855759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25053124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824
		Сметная заработная плата	Тенге					1914335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25053124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824
		Сметная заработная плата	Тенге					1914335			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
10	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	505	344,01	344,01	173725	173725	--	42885	233936
		ПР - 72%, СП - 8%			--	117,95	--	59565		17327	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	47	40,16	40,16	1888	1888	--	465	2541
		ПР - 72%, СП - 8%			--	13,74	--	646		188	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	552	144,72	144,72	79885	79885	--	19811	107673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			--	49,85	--	27517		7976	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	552	50,42	50,42	27832	27832	--	7518	38176
		НР - 72% СП - 8%			--	18,91	--	10438		2826	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	552	131,24	109,84	72444	60632	1821	19469	99266
		НР - 72% СП - 8%			18,10	30,88	9991	17046		7353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				355774	343962	1821	90148	481592
							9991	115212	--	35670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355774				
	Материалы		Тенге				1822				
	Всего заработная плата		Тенге					125203			
		Накладные расходы	Тенге				90148				
		Сметная прибыль	Тенге				35670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				481592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					125203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				481592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					125203			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА									
		К 149+00 - ПК 158+00									
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8541	195671,74	3583,95	167123	3061	164062	1079	181658
		НР - 72% СП - 8%			--	1754,55	--	1499		13456	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1423,5	308,39	263,71	438993	375392	2917	89695	570980
		НР - 72% СП - 8%			42,63	44,88	60684	63887		42292	
17	212-501-0207 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	138,9336	17308,00	--	2404663	--	2404663	--	2597036
		СП - 8%			--	--	--	--		192373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3010779	378453	2571642	90774	3349674
							60684	65386	--	248121	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3010779				
	Материалы		Тенге				166980				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						126070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2404663				
		Накладные расходы	Тенге					90774				
		Сметная прибыль	Тенге					248121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3349674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						126070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3349674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						126070			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									28884390,00
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									901192,97
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									29785582,97
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									265091,69
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									30050674,66
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									601013,49
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									30651688,15
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	**Тенге**									38406565,25
		НДС 12%	**Тенге**									4608787,83
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									43015353,08
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									42155046,02

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области — **Жанібеков А.Н.**

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области — **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области — **Асқаров Н.А.**

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" — **Кожаханов Р.С.**

Представитель авторского надзора ТОО "Нұрлық Стройпроект" — **Муканов К.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" — **Гринченко В.Н.**