Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе "Арай" (ул.Сырдарья, 1-я, 2-я, 3-я Дачная), который находится - жилой квартал Арай."
Договор №99 от 4 июля 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тенге)		Договорная стоимость (тенге)	Акт выполненных работ с начала года (тенге)		Акт выполненных работ за отчетный месяц (тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе "Арай" (ул.Сырдарья, 1-я, 2-я, 3-я Дачная), который находится - жилой квартал Арай."	80074,360	27928,970	59255,025.76	55690,864	26249,055	30034,659	17300,478
Итого:	**80074,360**	**27928,970**	**59255,025.76**	**55690,864**	**26249,055**	**30034,659**	**17300,478**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Джалимбетов Д.

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Иманова Р.

Тех. надзор: ТОО "Раян и К"
технадзор Толебай О.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сәт-Сервис"
Наименование объекта: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе "Арай" (ул.Сырдарья, 1-я, 2-я, 3-я Дачная), который находится - жилой квартал Арай."
Договор №99 от 4 июля 2016 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за август месяц 2016 года

№ смет и расчетов	Наименование глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвеньтар	Прочие затраты	
Акт Ф-2	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе "Арай" (ул.Сырдарья, 1-я, 2-я, 3-я Дачная), который находится - жилой квартал Арай.	17300,478			17300,478
	Итого по главе 1:	17300,478			17300,478
СН РК.8.02-09-2002	Временное здания и сооружения (1,5%)	242,207			242,207
	Итого:	17542,685			17542,685
СН РК.8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,07%)	349,099			349,099
	Единовременные вознаграждение за выслугу лет 1%			175,427	175,427
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			52,628	52,628
	Итого в базовых ценах 2001 года МРП 775	17891,784		228,055	18119,839
	Итого в текущих ценах 2013 года МРПтек.=1852 (Имрп=2,38968)	40256,514		460,671	40717,185
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			814,344	814,344
	Итого в текущих ценах 2013 года	40256,514		1275,015	41531,529
	НДС 12%			4983,783	4983,783
	Всего сумма в текущих ценах 2013 года	**40256,514**		**6258,798**	**46515,312**
	Всего сумма с пониж. коэфицентом	**26216,792**		**3817,867**	**30034,659**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Джалимбетов Д.

Тех. надзор: ТОО "Раян и К"
технадзор Толебай О.

Директор Иманова Р.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование строительство объекта: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе "Арай" (ул.Сырдарья, 1-я, 2-я, 3-я Дачная)"
Договор №99 от 4 июля 2016 года

Акт выполненных работ

за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Водовод В1(Внутридворовой)								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2987	36,74	34,55	109749	103204	33886	0,02	45
		м3		2,19	9,50	6545	28388	97	0,03	99
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	92,4	288,99	--	26702	--	30174	2,03	188
		м3		288,99	--	26702	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2156	6,48	6,48	13970	13970	4399	--	--
		м3		--	2,10	--	4535	97	0,01	17
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	924	134,10	--	123908	--	140016	0,97	898
		м3		134,10	--	123908	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2156	21,55	4,52	46453	9737	35615	0,11	233
		м3		17,03	--	36717	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			320782				
		Накладные расходы	тенге			244090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			33892				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			598766				
		Водоснабжение								
6	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,4	47611,09	17877,09	66656	25028	62606	173,00	242
		км		29700,00	4698,68	41580	6578	130	18,10	25
7	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,4	8097,13	--	11336	--	14619	51,50	72
		км		8032,50	--	11246	--	130	--	--
8	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	298	75,82	1,57	22594	468	25747	0,41	122
		1счетчик		67,50	--	20115	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	894	473,47	39,24	423282	35081	308966	1,47	1314
				254,25	15,75	227300	14080	128	0,07	63
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			523868				
		Накладные расходы	тенге			411938				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			56148				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			991954				
		Водопровод В1(до ограждения)								
		Земляные работы								
10	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	20358,633	36,74	34,55	748022	703412	230956	0,02	309
				2,19	9,50	44610	193489	97	0,03	672
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	564,027	288,99	--	162997	--	184186	2,03	1147
				288,99	--	162997	--	113	--	--
12	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	2558,957	23,36	22,08	59775	56500	16974	0,01	23
				1,28	5,56	3275	14224	97	0,02	49
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	2558,957	218,93	--	560232	--	633063	1,54	3941
				218,93	--	560232	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	16830,1	6,48	6,48	109050	109050	34343	--	--
				--	2,10	--	35405	97	0,01	136
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	7212,9	134,10	--	967250	--	1092992	0,97	7011
				134,10	--	967250	--	113	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	16830,1	21,55	4,52	362622	76006	278018	0,11	1818
				17,03	--	286617	--	97	--	--
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
		м3	344,1	289,15	289,15	99495	99495	62288	--	--
				--	186,62	--	64214	97	0,86	295
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	526,8	1070,70	152,52	564045	80348	144385	1,02	537
				153,68	57,15	80959	30107	130	0,28	147
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			3633488				
		Накладные расходы	тенге			2677205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			378642				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			6689335				
		Водоснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			3,26	58881,69	25695,31	191954	83767	169047	194,00	632
		км		33075,00	6813,45	107825	22212	130	26,38	86
20	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм								
			3,26	8287,75	--	27018	--	34042	51,50	168
		км		8032,50	--	26186	--	130	--	--
21	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			5,54	47611,09	17877,09	263765	99039	247739	173,00	958
		км		29700,00	4698,68	164538	26031	130	18,10	100
22	С130804-971 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			20,2	82,00	--	1656	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм								
			5,54	8097,13	--	44858	--	57850	51,50	285
		км		8032,50	--	44500	--	130	--	--
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			2,123	247994,13	49389,75	526492	104854	224744	312,70	664
		т		62775,00	18657,00	133271	39609	130	91,12	193
25	Е0122-17-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм								
			0,075	35444,50	8449,81	2658	634	1551	69,90	5
		км		12712,50	3192,75	953	239	130	15,59	1
26	Е0122-17-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм								
			0,242	28874,84	8426,72	6988	2039	5001	69,90	17
		км		12712,50	3183,75	3076	770	130	15,55	4
27	Е0122-17-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм								
			0,006	51857,62	9152,23	311	55	135	76,70	--
		км		13905,00	3458,25	83	21	130	16,89	--
28	Е122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50	306	242,08	6,95	74076	2127	58178	0,88	269
		шт		144,00	2,25	44064	689	130	0,01	3
29	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
			4	5690,00	--	22760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С Прайс лист	Втулки D110								
			108	410,31	--	44314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			77,08	44687,90	2104,76	3444543	162235	299207	13,90	1071
		м3		2362,50	623,48	182102	48058	130	2,48	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	57	13400,00	--	763800	--	--	--	--
33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,789	133700,00	--	105489	--	--	--	--
34	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных		--	--	--	--	--	--	--
		шт	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	36
35	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа		288,00	13,50	5760	270	130	0,07	1
		комплект	20	159,07	1,57	3181	31	3629	0,78	16
36	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя		141,75	--	2835	--	128	--	--
		шт	20	359,00	--	7180	--	--	--	--
37	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских		--	--	--	--	--	--	--
		м3	7,12	8224,82	100,65	58561	717	1378	0,97	7
38	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		146,25	38,03	1041	271	105	0,19	1
		шт	204	572,00	--	116688	--	--	--	--
39	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--	--
		шт	20	1320,00	--	26400	--	--	--	--
40	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100		--	--	--	--	--	--	--
		шт	14	411,46	17,71	5760	248	4341	1,40	20
41	С Прайс лист	Затвор диск повторный FAF3550 D100		231,75	6,75	3245	95	130	0,03	--
		шт	14	4068,02	--	56952	--	--	--	--
42	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм		--	--	--	--	--	--	--
		врезка	4	1558,26	318,13	6233	1273	3545	2,81	11
43	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием		562,50	119,25	2250	477	130	0,59	2
		км	0,019	115636,32	31953,19	2197	607	1938	360,00	7
44	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм		66375,00	12071,25	1261	229	130	58,95	1
		м	19,392	1320,00	--	25597	--	--	--	--
45	Е0122-17-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм		--	--	--	--	--	--	--
		км	0,019	43614,26	9129,13	829	173	422	75,10	1
46	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием		13635,00	3449,25	259	66	130	16,84	--
		км	0,01	154891,68	66009,80	1549	660	1237	376,00	4
47	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм		70200,00	24936,75	702	249	130	121,79	1
		м	10,1	1880,00	--	18988	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0122-17-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм								
		км	0,01	51857,62	9152,23	519	92	226	76,70	1
49	Е0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм		13905,00	3458,25	139	35	130	16,89	--
		м	10	1376,70	1116,12	13767	11161	5120	1,02	10
		Вскрытие восстановление асфальтового покрытия		182,25	244,39	1823	2444	120	0,86	9
50	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
		м3	76,1	408,11	169,61	31057	12907	24551	1,55	118
51	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из		238,50	4,07	18150	310	133	0,01	1
		м3	304,4	854,26	68,13	260037	20739	13822	0,14	44
57	С143010-16 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003		21,38	12,76	6508	3884	133	0,04	13
		т	211,406	3910,00	--	826597	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы	тенге			7344291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			1165542				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			510590				
						9020423				
		ВСЕГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			17300478				

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Джалимбетов Д.

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Иманова Р.

Тех. надзор: ТОО "Раян и К"
технадзор Толебай О.