Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: "Талдыкорган Асу"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ « Каргалинская казахскаясредняя школа имени М.Арынова » по адресу: РК. Актюбинская область, районАлматы. с.Каргалинская. ул. Н Байганина 2А".

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационная правовая форма			
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование		код	наименование		код	
		22-14-6	15.06.2022г							

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ « Каргалинская казахская средняя школа имени М Арынова » по адресу: РК. Актюбинская область, район Алматы. с.Каргалинская. ул. Н Байганина 2А"	**798 200,86**	**712 679,34**								
ИТОГО К ОПЛАТЕ	798 200,86	712 679,34							85 521,52	798 200,86
К оплате	*(семьсот девяносто восемь тысяч двести тенге, восемьдесят шесть тиын*									

Генеральный подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Букенов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2023год

Субподрядчик:
ТОО "Талдыкорган Асу"
БИН 030540000495
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алиев Р.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2023год

Форма по приложению 3-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от [illegible] № 178

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: "Талдыкорган Асу"
Договор подряда (контракт) № 22-14-6 от 15.06.2022г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ « Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова » по адресу: РК, Актюбинская область, район

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибыль	Страна происхождения
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1		Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		44	586,92	5,05	26001	223	--	20681	50417	
			НР - 80%; СП - 8%				581,87	1,68	25777	74		3735		
2		Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		12	2766,03	22,03	31809	254	--	25343	61724	
			НР - 80%; СП - 8%				2744,00	10,68	31556	123		4572		
3		Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		37	455,51	19,81	16899	735	--	16124	35665	
			НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	16164	289		2642		
4		Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		81	2221,44	14,76	179270	1191	--	142647	347671	
			НР - 80%; СП - 8%				2206,68	2,85	178079	230		25753		
5		Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		82	173,30	15,46	14176	1265	--	12301	28595	
			НР - 92%; СП - 8%				157,84	5,61	12911	459		2118		

6		Ц13-080206-2203 [illegible]-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей [illegible]ное сечение до 16 мм2. Затягивание [illegible]ложенные трубы и [illegible]лические рукава										
				м	220	102,93	3,46	22614	760	–	15961	41661	
			НР - 72%; СП - 8%			99,47	1,43	21854	314		3086		
7		Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,3	1934,84	45,72	10216	241	–	9870	21693	
			НР - 98%; СП - 8%			1889,12	18,42	9975	97		1607		
8		Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	248	233,69	208,99	57955	51829	–	13582	77260	
			НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	6126	6450		5723		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								664685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				302442					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56498				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8036				
			- Накладные расходы	Тенге							256509		
			- Сметная прибыль	Тенге							49236		
			Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				7 976,00					
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				672 661,00					
			Затраты на производство работ в зимнее время 1,98 %	Тенге				13 319,00					
			Итого с производство работ в зимнее время	Тенге				685 980,00					
			Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				13 720,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				699 700,00					
			Итого в текущих ценах 2022 год 100% К=1,0500514	Тенге				712 679,34					
			НДС 12%	Тенге				85 521,52					
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				798 200,86					
			Итого с понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге				758 290,82					

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Талдыкорган Асу", БИН 030540004055

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алиев Р.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 0509400133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Букенов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)