к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«26» октября 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО « КазЕвроСтрой » РК, г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Букенова Жаксыбек Болатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания КГУ « Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова » по адресу: РК, Актюбинская область, район Алматы, с.Каргалинская, ул. Н.Байганина 2А ».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ « Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова » ГУ « Отдел образования г.Актобе » Директор Жанайдаров Жасулан Туремуратович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «АГА-Курылыс», БИН 070340013798, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, Директор - Шакенов Нуржан Нуртаевич; ТОО "Универсал Plus" БИН 020740004655 Казахстан, Карагандинской область, город Караганда , район имени Казыбек Би, ул. Абая, дом 37 а, кв 17. Директор Тастемір Даниял Теміртасулы; ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 город Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86, директор Жуман М.Б.;ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Туран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5, директор Истамбеков А.Б., ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Директор Омарбеков Айдарбек Жанибекович; ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ", БИН 030540004055, адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Крылова дом 58 кв.62, директор Алиев Рустам Велиоглы; ТОО «Stroy Company 2017» БИН 170840020928, г Павлодар, улица Бұкар жырау, дом 349, кв/офис 4, директор Ахметов А.А., ТОО «Zhamal Құрылыс» в лице директора Жамалов Кайрат Амангельдыевич
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « Корпорация Асыл – Строй » ГСЛ №14013440 от 30.05.2019г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Филиал РГП « Госэкспертиза » по Актюбинской Западно-Кзахстанской областям от 11.02.2022г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м 2	3080,50		3080,50	

Жилое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	7463.4	7463.4
Число этажей	этаж	3-4	3-4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	22959.0	22959.0
в том числе подземной части	$м^3$		1546.77
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание запроектировано 3-4 этажное здание с цокольным этажом, размерами в осях 22.0 * 30.0 м., высота цокольного этажа – 3.3м., высота первого этажа – 3.0. Уровень ответственности здания – 2(нормальный), степень огнестойкости – 2, степень долговечности – 2, класс конструктивной опасности – С1. На цокольном этаже предусмотрены На первом этаже расположены следующие помещения: тамбур,вестибюль, гардеробная, санузлы, кабинеты, столовая. Фундаменты школы из сборных бетонных блоков. Наружные стены части здания выполнены из железо-бетонных стеновых панелей толщиной 350мм. Перекрытия и покрытия из сборных ж/б плит монтированных в поперечном направлениисопряжением на наружные и внутренние несущие стены. Кровля мягкая из рулонных материалов с неорганизованным стоком атмосферных вод. Вокруг здания устроены бетонная отмостка на щебеночном основании толщиной 100мм шириной 1500мм с уклоном 3%. Для создания нормативных санитарно-гигиенических параметров воздуха в помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением, приток в залы №1 и №2 организованный осуществляется системой П1, а раздевальный и душевой приток организованный осуществляется системой П2., а остальных помещениях вытяжка механическая.В здании запроектирована раздельная система водоснабжения для подачи воды на хозяйственно питьевые нужды, на вводе установлен прибор учета диаметром ф65мм марки «FLODIS» с фитингами, класс «С», с радиомодулем «EverBlu Cyble», для дистанционногоизмерения расхода воды на хозпитьевые нужды. Распределительная сеть электроосвещения от ВРУ обеспечивает питанием щит аварийного освещения ЩАО(ЩРн – 18М) , щит освещения ЩО (ЩРн – 18М) а также щит розеточной сети ЩР 1 (ЩРн – 18М).Сети освещения в помещениях выполняется проводом ВВГнг – 3*1.5мм2, в спортзале используется светильники LED 160 с защитной металлической сеткой. Проектом предусмотрена система внутренней часофикиции. Первичные электрочасы устанавливаются в учительской. Вторичные часы предусматриваются в рекреациях, актовом зале, обеденном и учебно-спортивном залах.

Абонентская проводка выполняется проводом ППВ-3*1,5 в кабельном коробе. Звонковая сигнализация выполняется кнопкой ПКЕ-212-1 установленной в комнате охраны. Проектом предусмотрено подключение звонков к сигнальным часам, установленным в учительской. Проводка выполняется проводом ППВ в кабельном коробе. Звукофикация предусмотрена проектом в спортзале и актовом зале. Проводка выполняется экранированным проводом РВЭШ, проложенном открыто в кабельном коробе. Для предупреждения возникновения пожара в помещениях здпния предусмотрено устройство сетей ПС. В качестве приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации выбраны 2 прибора: ППКОП «ВЭРС-ПК24» шлейф ПС. Пожарные извещатели установлены согласно СП РК 2.02.- 102 – 12. в зависимости от типа помещения, за исключением помещении с мокрыми процессами и лестничных клеток устанавливается дымовые извещатели ИП 212 – 41 и ИП103 и преобразуются прибором ППКОП «ВЭРС-ПК24.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2023г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц: **6**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделиясоответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания КГУ « Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова »

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО « КазЕвроСтрой » **Букенов Ж.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.