ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО "Аман-Курылыс"

СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Алжан орда"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Утверждена приказом Министра
промышленности и строительство
Республики Казахстана от 13.05.2024г. №169
(приложение 4-1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоймость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**14 316 473,34**	**14 316 473,34**	**12 782 565,48**							**1 533 907,86**	
За отчетный период		**14 316 473,34**	**12 782 565,48**							**1 533 907,86**	**14 316 473,34**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

СУПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алжан орда"
_____Кенжалиев А.

Сканировано с CamScanner

ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО "Аман-Курылыс"

СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Алжан орда"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	73		41143,62	4287,79	3003484	313009	2016603	696341	3995811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9231,13	1025,78	673872	74882		295986	
2	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	55		40670,42	4287,79	2236873	235829	1519358	500437	2956294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8757,93	1025,78	481686	56418		218985	
3	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен	т	0,14		555196,21	3351,46	77727	470	63860	12594	97546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				95692,75	1033,43	13397	145		7226	
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09		389901,00	–	35091	–	35091	–	37898
						–	–	–	–		2807	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019		408502,00	–	7762	–	7762	–	8383
						–	–	–	–		621	
		Монолитная перемычка ПРМ1 /81м./										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	м3	3	88200,41	6252,30	264601	18757	181626	61965	352691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21405,92	1291,88	64218	3876		26125	
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,2136	389901,00	–	83283	–	83283	–	89946
					–	–	–	–		6663	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,069	408502,00	–	28187	–	28187	–	30442
					–	–	–	–		2255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5737008	568065	3935770	1271337	7569011
							1233173	135321	–	560668	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5737008				
	Материалы		Тенге				3781449				
	Всего заработная плата		Тенге					1368494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154323				
		Накладные расходы	Тенге				1271337				
		Сметная прибыль	Тенге				560668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7569013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								863
		Сметная заработная плата	Тенге					1368494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7569013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								863
		Сметная заработная плата	Тенге					1368494			
		Потолок									
9	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	175,7	1082,95	5,81	190274	1021	60766	103086	316829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			731,29	2,11	128487	371		23469	
10	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	90	6210,02	11,00	558902	990	397369	128766	742682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1783,81	4,61	160543	415		55013	
11	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	159,1	1105,08	7,02	175818	1117	44977	104194	302413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			815,36	3,26	129724	519		22401	
		Стены и перегородки									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	663	1881,05	102,23	1247139	67779	303780	745781	2152354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1320,63	85,44	875580	56647		159434	
13	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	291	817,38	5,81	237858	1691	100642	108911	374511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			465,72	2,11	135525	614		27742	
14	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	300	914,80	6,62	274440	1986	77766	156487	465401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			648,96	3,07	194688	921		34474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2684431	74584	985300	1347225	4354190
							1624547	59487	–	322533	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2684431				
		Материалы	Тенге				985301				
		Всего заработная плата	Тенге					1684034			
		Накладные расходы	Тенге				1347225				
		Сметная прибыль	Тенге				322533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4354189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1684034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4354189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1684034			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11923202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2857720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					642649			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					194808			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4921073		
		- Накладные расходы	Тенге							2618562	
		- Сметная прибыль	Тенге							883201	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**11923202,00**	**0,00**	–	**11923202,00**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		Временные здания и сооружения 2,9%	345772,86	–	–	345772,86
		Всего по главе	**345772,86**	–	–	**345772,86**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**12268974,86**	**0,00**	–	**12268974,86**

Глава 9. Прочие работы и затраты

Сканировано с CamScanner

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	165631,16		–	–		165631,16			
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--		–	1519552,39		1519552,39			
		Всего по главе	**165631,16**		**–**	**1519552,39**		**1685183,55**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**12434606,02**		**0,00**	**1519552,39**		**13954158,41**			
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	248692,12		–	--		248692,12			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**12683298,14**		**0,00**	**1519552,39**		**14202850,53**			
6,00		Итого с пониж коэф	11414968,33		0,00	1367597,15		12782565,48			
7,00		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		–	1533907,86		1533907,86			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**11414968,33**		**0,00**	**2901505,01**		**14316473,34**			

12834215,64

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

СУПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алжан орда"
_____ Ормашев А.

Сканировано с CamScanner