Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"06" мая **2019 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМК-4», город Жанаөзен,** ул.М.Шокай, 13

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Өмірбек М.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: «Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С.Шапагатова. 2 очередь.»**
Мангистауская область, село С.Шапагатова

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:__нет_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **1) Проект 15-0101/16 от 18.04.2016 г.**
2) Корректировка проекта №15-0174/18 от 10.07.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **1) Приказ ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» №13 от 27.04.2016 г.**
2) Приказ ГУ №23 от 10.08.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество ГРПБ	шт	5	5	5	5
Общая протяженность газопровода высокого давления	М	1090	1090	1090	1090
Общая протяженность газопровода среднего давления	М	8308	8308	8308	8308
Общая протяженность газопровода низкого давления	м	43599	43599	43599	43599

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект выполнен согласно техническим условиям от 07 августа 2015 года №45-1А/18, выданным МПФ АО «КазТрансГазАймак».

Для газоснабжения природным газом села С. Шапагатова предусмотрен подводящий газопровод высокого давления 1,2 МПа и внутриквартальные газораспределительные сети среднего и низкого давления.

Мощность объекта:
Пропускная способность газопровода - 35700 м3/час.
расход газа на села С. Шапагатова составляет 4900 м3/час.

Технология производства:
Для снижения давления газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусмотрена установка газорегуляторный пункт блочный с регуляторами давления - РДБК1-100 (2 шт), с отоплением конвекторного типа с высокого на среднее давление.
Для снижения давления газа с среднего 0,3 МПа до низкого 0,005 МПа предусмотрена установка ПГБ-15-2Н-У1 (4 шт). В

Точка подключения — врезка осуществлено отводом 90° диаметром 200 мм в существующий газопровод высокого давления с установкой запорной арматуры диаметром 200 ММ.

Прокладка внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления в 5 квартале села Сайын Шапагатова выполнена вдоль улиц существующей и перспективной жилой застройки, согласно генерального плана, утвержденного руководителем отдела архитектуры и градостроительства Тупкараганского района.

В пределах 5-квартала предусмотрена установка блочных газорегуляторных пунктов (далее - ГРПБ).

Планировочные решения по размещению проектируемых сооружений обоснованы заданием на проектирование, с учетом требованиями нормативно-технических документов,

регламентирующих обеспечение пожарной безопасности объекта и решениями, принятыми в технологической части рабочего проекта.

Система высот - местная, система координат – местная.

Площадки ГРПБ выполнены в насыпи. Организация рельефа и назначение проектных отметок запроектированы в увязке с прилегающей территорией, с учетом максимального использования существующего рельефа, создания беспрепятственного поверхностного водоотвода.

Система вертикальной планировки сплошная с соблюдением требуемых уклонов для отвода поверхностных вод. Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированной поверхности в пониженные места рельефа за пределы площадок. Покрытие площадок ГРПБ выполнено из бетона.

демонтаж ранее запроектированного короткого участка газопровода высокого давления (Р=1,2МПа);

демонтаж ранее запроектированного ГРПБ с высокого на среднее давление;

установка газорегуляторного пункта (ГРПБ);

установка газорегуляторного пункта блочного типа (ГРПБ) 4 шт;

внутриквартальные газораспределительные сети среднего и низкого давления.

диодно-резисторные блоки БДР-М2-15/25-УХЛ1 - 11 шт.;

стойки контрольно-измерительных пунктов СКИП – 11 шт.;

магниевые протекторы типа ПМ10У с активатором - 28 шт.;

общая протяженность кабеля ВВГ -330 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **_ноябрь, 2016___**;
месяц, год
окончание работ ___**май, 2019__**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____16_____;
фактически, месяц:_____30_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), и подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С.Шапагатова. 2-очередь

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Представитель генерального подрядчика ТОО «СМК-4»

Өмірбек М.Ж.

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

СМК-4