Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"25" июня 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «MBN Building», г.Тараз, ул. Ниеткалиева №100.
наименование организации, юридический адрес
в лице Оразов Мухамедгани Пашанулы.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий мкр. Красный партизан и Цемзавод села Кордай, Кордайского района Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области», в лице руководителя Абсеитов Ануар Жансеитулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1) ТОО «Таразстрой-2004», ГСЛ №16017311 от 11.11.2016
наименование организаци
в лице директора - Баккараева Куата Кенисбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) ТОО «АЙНА-CITY», ГСЛ №000418 от 11.07.2007
наименование организации
в лице директора- Әбдірәсілова Нурбола Сағатбекұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3) ТОО «Интеллект Азия», ГСЛ №22019439 от 19.10.2022
наименование организации
в лице Жорабекова Биржана Орынбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
4) ТОО «Тараз-Даниял и К», ГСЛ №17001521 от 31.01.2017
наименование организации
в лице Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Жамбыл Жоба», без номера
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) утвержденным(ой руководителем КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области», KZ16REA00347031 от 15.08.2023 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Расчетные показатели водоснабжения

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение ВО (Красный партизан)	м3/сутки	432,80	432,80	432,80	432,80
Водоснабжение ВО (Цемзавод)	м3/сутки	221,76	221,76	221,76	221,76

Расчетные показатели водоснабжения при пожаре:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение ВО (Красный партизан), при пожаре	л/с	10,0	10,0	10,0	10,0
Водоснабжение ВО (Цемзавод), при пожаре	л/с	10,0	10,0	10,0	10,0

Основные технико-экономические показатели:

	Единица измерения	По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность Красный портизан	м	49225,0	49225,0	49225,0	49225,0
Общая протяженность Цемзавод	м	18516,0	18516,0	18516,0	18516,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения и канализации

Источником водоснабжения для Красного партизана является существующее водозаборное сооружение, которое расположено в микрорайоне Батыс, а для Цемзавода водозаборное сооружение по улице Бериктас. На сегодняшней день оба водозабора полностью обеспечивает потребителей села, водозаборы в удовлетворительном состоянии. Для водоснабжения микрорайона проектируются новые сети водопровода, согласно техническим условиям, которые полностью обеспечивают, необходимые нужды. Вода из водопровода по санитарно-химическим и бактериологическим показателям соответствует требованиям СП №209 и СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 «Вода питьевая». Уровень ответственности объекта-II (нормальный). Категория системы водоснабжения населенного пункта-III. Согласно технического задания на проектирование предусмотрено основные магистральные сети водопровода. Вода не будет использоваться на нужды полива приусадебных участков населения и для питья домашних животных, поэтому в расчет водопотребления полив и потребление воды животными не включен. Тип водопроводной сети – кольцевой, внутри поселковые сети закольцованы.

Расчетное водопотребление

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды и сводные напоры. Расчетный (средний за год) суточный расход воды определяется по формуле:

QСР.СУТ. =Σq xN

где: q, л/сут – среднесуточная норма водопотребления;

N – количество водопотребителей

Расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления:

QMAX.СУТ. = QСР.СУТ.x КСУТ.

где КСУТ. – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Для определения потребных объемов водопотребления и расчетных расходов водопроводной сети принимаются:

- состав и количество водопотребителей – по «Справке водопотребителей»;
- нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01.02-2009;
- производственная зона в соответствии со «Справкой водопотребителей», в состав расчета не включена.

Расчеты водопотребления сведены в таблицы 1 и 2 (расчеты водопотребления и гидравлический расчет).

Часовое распределение расчетного (суточного в сутки наибольшего водопотребления) расходы воды (расчетный график водопотребления) принимается для жилой зоны в зависимости от числа жителей и приведено в таблицах.

Водопроводная сеть

Источником водоснабжения массивов являются существующие водопроводные сети, насосные станции, водозаборные сооружения. Водопроводная сеть - кольцевая. Рабочим проектом разработан хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

Протяженность трассы водопроводных сетей Красного партизана составляет: 160х9,5мм - 1711,0 м; 140х8,3мм - 1385,0 м; 125х7,4мм - 2324,0 м; 110х6,6мм - 14261,0 м; 63х3,8мм - 877,0 м; 20х2,0мм - 28667,0 м. Протяженность трассы водопроводных сетей Цемзавода составляет: 140х8,3мм - 4464,0 м; 125х7,4мм - 1100,0 м; 110х6,6мм - 6170,0 м;

63х3,8мм - 572,0 м; 20х2,0мм - 6210,0 м. Сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб SDR17 и SDR11 "Питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2-2014. Согласно таб.12.5 СП РК 3.01-101-2013 расстояние водопровода по горизонтали (в свету) от автомобильной дороги 2 метра. В проекте предусматривается подводка водопроводных сетей до границы участка потребителей. Глубина заложения труб, считая до низа на 0,5 м больше расчетной глубины, проникновения в грунт нулевой температуры. Водопроводные сети проектируются с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску, при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшить до 0,0005. Средняя глубина заложения труб -1,50 м. Для наружного пожаротушения на сети до 200м устанавливаются пожарные гидранты. Места расположения пожарных гидрантов указываются на ближайших зданиях, на видном месте на высоте 2-2,5м от земли специальными указателями, выполненными с использованием флуоресцентных или других светоотражающих покрытий. Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен зданий. Расчетный расход на наружное пожаротушение, согласно приложения 6 к Техническому регламенту. Общие требования к пожарной безопасности, 10 л/с. Тушение пожара осуществляется из пожарных гидрантов. Требуемый свободный напор, согласно СНиП РК 4-01-02-2009 составляет 10,0 м Пожарный насос включается оператором при возникновении пожарной тревоги. На сетях предусмотрено необходимое количество запорной арматуры, отключающей не более 5 гидрантов.

Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим Нормам

Проектом «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий микрорайонов Красный партизан и Цемзавод села Кордай Кордайского района Жамбылской области» предусмотрено строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий. В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными Министерством национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237 - строительные работы не классифицируются.

Организация строительства

Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и общая нормативная продолжительность строительства составляет 9 месяцев. Все основные работы по строительству выполняются по типовым технологическим картам и рекомендациям, разработанным ППР на основании действующих нормативов, технических условий и требований СНиП. Начало строительства предусмотрено на 2-ой квартал 2023 года, согласно письму заказчика № 1-1421 от 05.12.2022 года.

Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений. Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан». Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.12) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтностроительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;
- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2022 года (17 сборников);
- сборники сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020;
- сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2022 год;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1. Автомобильные перевозки;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019;
- «Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61,62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нк) (при необходимости);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
- накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);
- сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);
- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;
- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;
- дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска («Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК», п. 9.8 приложения 1 к приказу от 14.11.2017 г. №249-нк) (при необходимости).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2021года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 20_23-24__год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29, с учетом заделов по годам строительства: МРП 2023 год – 60%. 2024 год-40%. Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

партизан и Цемзавод села Кордай, Кордайского района Жамбылской области»
_озникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик: директор-Оразов Мухамедгани Пашанұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«MBN Building»