ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2022 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	100%	17 850,263			17 850,263	76%	13 566,961			13 566,961
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	46%	11 461,427			11 461,427	46%	11 461,427			11 461,427
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**79%**	**51 260,914**	**144,571**		**51 405,485**	**73%**	**46 977,612**	**144,571**		**47 122,183**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**79%**	**51 260,914**	**144,571**		**51 405,485**	**73%**	**46 977,612**	**144,571**		**47 122,183**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		512,609			512,609		469,776			469,776
		Итого по главе 1-8	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**79%**	**51 773,523**	**144,571**		**51 918,094**	**73%**	**47 447,388**	**144,571**		**47 591,959**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		605,750			605,750		555,134			555,134
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**79%**	**52 379,273**	**144,571**		**52 523,844**	**73%**	**48 002,522**	**144,571**		**48 147,093**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		1 047,585			1 047,585		960,050			960,050
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**79%**	**53 426,858**	**144,571**		**53 571,429**	**73%**	**48 962,572**	**144,571**		**49 107,143**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				6 428,571	6 428,571				5 892,857	5 892,857
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**79%**	**53 426,858**	**144,571**	**6 428,571**	**60 000,000**	**73%**	**48 962,572**	**144,571**	**5 892,857**	**55 000,000**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Ас и Мур строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.

Форма по приказу: 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №313 от 07.10.2022г.
Дополнительное соглашение №313/1 от 09.11.2022г.
Дополнительное соглашение №313/2 от 15.12.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 Вертикальная планировка									
			Раздел: 1. На участке									
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		460,074	51,75	51,75	23809	23809	0	6771	33026
				м3 грунта		0	20,44	0	9404		2446	
2	2	Е11-010104-0110 #К=0,85#ГЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		460,074	37,64	37,64	17317	17317	0	4922	24019
				м3 грунта		0	14,86	0	6836		1779	
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт за вычетом грунта вне участка)		2405,982	297,91	286,75	716766	689915	1323	124328	908381
				м3 грунта		10,61	61,16	25528	147150		67288	
4	4	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		69020,1229	26		1794523				1938085
				т·км							143562	
5	5	С Цена заказчика	Стоимость привозного грунта с карьера.Письмо 01-14510от 22.06 2021 года		4203,99	2000		8407980		8407986		9080618
				м3							672638	
6	6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)		4970,78	51,75	51,75	257238	257238	0	73154	356823
				м3 грунта		0	20,44	0	101603		26431	
7	7	Е11-010104-0110 #К=0,85#ГЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		4970,78	37,64	37,64	187100	187100	0	53183	259506
				м3 грунта		0	14,86	0	73866		19223	
8	8	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(4 проходки)		4976,78	79,12	79,12	393288	393288	0	117354	551493
				м3 уплотненного грунта		0	32,79	0	162992		40851	
9	9	Е11-010201-0107 #К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		4970,78	22,51	22,51	111892	111893	0	26126	149059
				м3 уплотненного грунта		0	7,3	0	36287		11041	
10	10	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(выемка)		321,36	44,28	44,28	14230	14230	0	4047	19739
				м3 грунта		0	17,49	0	5621		1462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-010104-0109 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		321,36	34,85	34,85	11199	11199	0	3184	15534
				м3 грунта		0	13,76	0	4422		1151	
12	12	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(насыпь)		321,36	44,28	44,28	14230	14230	0	4047	19739
				м3 грунта		0	17,49	0	5621		1462	
13	13	Е11-010104-0109 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		321,36	34,85	34,85	11199	11199	0	3184	15534
				м3 грунта		0	13,76	0	4422		1151	
			Итого по разделу: 1. На участке									13371556
			Раздел: 2. Вне участка									
14	14	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(недостающий грунт для насыпи)		194,02	51,75	51,75	10041	10041	0	2855	13928
				м3 грунта		0	20,44	0	3966		1032	
15	15	Е11-010104-0110 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		194,02	37,64	37,64	7303	7303	0	2076	10129
				м3 грунта		0	14,86	0	2883		750	
16	16	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		194,02	297,91	286,75	57800	55635	107	10026	73252
				м3 грунта		10,61	61,16	2059	11866		5426	
17	17	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		360,8772	142		51245				55345
				т*км							4100	
18	18	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		194,02	22,01	18,37	4270	3564	35	1570	6307
				м3 грунта		3,46	7,78	671	1509		467	
19	19	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(выемка)		166,02	44,28	44,28	7351	7352	0	2091	10197
				м3 грунта		0	17,49	0	2904		755	
20	20	Е11-010104-0109 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		166,02	34,85	34,85	5786	5785	0	1645	8025
				м3 грунта		0	13,76	0	2284		594	
21	21	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(насыпь)		166,02	44,28	44,28	7351	7352	0	2091	10197
				м3 грунта		0	17,49	0	2904		755	
22	22	Е11-010104-0109 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		166,02	34,85	34,85	5786	5785	0	1645	8025
				м3 грунта		0	13,76	0	2284		594	
			Итого по разделу: 2. Вне участка									195405
			ИТОГО:					12117704	1834235	8409445	444299	13566961
								28257	588825		1004958	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		135670				
			Итого с временными									13702631

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			1,17 %		160321				
			Итого с зимними удорожаниями									13862951
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		277259				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14140210
			Локальная смета №02-01-02 МАФ,покрытие и озеленение									
			Раздел: 1. На участке									
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		105,9584	2875,07	1127,28	304638	119445	168394	48751	381660
			м3 материала основания в плотном теле			158,54	267,47	16798	28341		28271	
2	22	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		55,8	3597,81	1086,02	200758	60600	131311	25019	243839
			м3 материала основания в плотном теле			158,54	256,62	8847	14319		18062	
3	23	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		558	1231,01	257,47	686904	143668	522227	71027	818565
				м2 основания		37,65	80,21	21009	44757		60634	
4	24	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		558	337,58	50,74	-188370	-28313	-160057	-9853	-214081
				м2 основания		0	16,35	0	-9123		-15858	
5	25	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		558	1231,38	0,65	687110	362	678059	9552	752395
				м2 покрытия		15,57	0,28	8688	156		55733	
6	26	Е11-270601-0401 #К=0,5	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см (10см). Устройство		558	1935,09	30,89	1079777	17237	1053063	14328	1181633
				м2 покрытия		16,99	6,79	9478	3789		87528	
7	27	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		558	12372,92	26,18	6904089	14608	6481717	445845	7937929
				м2 покрытия		730,76	9,06	407764	5055		587995	
8	28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		95	1909,67	33,05	181419	3139	97248	88903	291948
			м бортового камня			852,96	13,54	81031	1286		21626	
9	29	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,52	41142		62536		62536		67539
				м3							5003	
			Итого по разделу: 1. На участке									11461427
			ИТОГО:					9918861	330746	9034498	693572	11461427
								553616	88580		848994	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		114614				
			Итого с временными									11576041
			Зимние удорожания			1,17 %		135440				
			Итого с зимними удорожаниями									11711481
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		234230				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11945711
			Локальная смета №02-02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		45,57	267,65	267,65	12197	12196	0	1623	14926
				м3 грунта		0	49,47	0	2254		1106	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,41	2219,45	0	3129	0	0	2253	5813
				м3 грунта		2219,45	0	3129	0		431	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,264	965,2	0	6046	0	0	4353	11231
				м3 грунта		965,2	0	6046	0		832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2		25,056	36,27	36,27	909	909	0	258	1260
				м3 грунта		0	14,32	0	359		93	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		25,056	173,82	79,75	4355	1998	0	2401	7296
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	2357	977		540	
6	6	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		15,66	311,3	311,3	4875	4875	0	649	5966
				м3 грунта		0	57,53	0	901		442	
7	7	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		436,914	54		23593				25480
				т*км							1887	
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		15,66	22,01	18,37	345	288	3	127	510
				м3 грунта		3,46	7,78	54	122		38	
9	9	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		222	477,26	234,96	105952	52161	14204	41654	159414
				м кабеля		178,32	82,28	39587	18266		11808	
10	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		174	525,19	436,03	91383	75870	0	33732	135124
				м кабеля		89,16	180,09	15514	31336		10009	
11	11	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		174	154,67	124,95	26913	21741	0	10189	40070
				м кабеля		29,72	51,61	5171	8980		2968	
12	12	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		146	648,83	321,48	94729	46936	6571	41063	146655
				м кабеля		282,34	108,29	41222	15810		10863	
13	13	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,146	166164,08	0	24260	0	531	18034	45678
				канало-километр трубопровода		162526	0	23729	0		3384	
14	14	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		126	2305		290430		290430		313664
				м							23234	
15	15	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		20	1590		31800		31800		34344
				м							2544	
16	16	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		15,66	2138		33481		33481		36159
				м3							2678	
17	17	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,111	31403,2	21493,3	3486	2386	0	1001	4846
				км кабеля		9909,9	4870,87	1100	541		359	
18	18	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		111	63		6993		6993		7552
				м							559	
19	19	С1243-113-0728	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мс)-1		0,376	3229210		1214183		1214183		1311318
				км							97135	
20	20	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		4	37215,13	28243,26	148861	112973	223	53007	218017
				шт.		8916	9489,18	35664	37957		16149	
21	21	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВТП 1х70-120		4	17692		70768		70768		76429
				шт.							5661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		2	1924,64	3,64	3849	7	466	2431	6782
				шт.		1688	0	3376	0		502	
23	23	СПРАЙС лист Перечень оборуд.,материалов п.1	Рубильник РПС-2 с (ПН-2)		2	21675		43350		43350		46818
				шт							3468	
24	24	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	17301,73	1023,18	34603	2047	26381	4966	42735
				шт.		3088	360,9	6176	722		3166	
25	25	С1247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66		2	12547		25094		25094		27102
				шт.							2008	
26	26	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1457,57	87,38	2915	175	54	1986	5293
				шт.		1343,28	36,09	2687	72		392	
27	27	С1247-301-0345	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки DTZ1513-CT100-01		2	70757		141514		141514		152835
				шт.							11321	
28	28	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	4292,2	431,64	25753	2589	5331	13570	42469
				шт.		2972	169,24	17832	1015		3146	
29	29	С1247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015,марки Т-0.66 200/5А		6	2345		14070		14070		15196
				шт.							1126	
30	30	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1457,57	87,38	2915	175	54	1986	5293
				шт.		1343,28	36,09	2687	72		392	
31	31	СПРАЙС лист Перечень оборуд.,материалов п.2	Счетчик трехфазный многофункциональный концентратор DJZ22 INHE-10		2	370660,71		741321		741321		800627
				шт							59306	
			ИТОГО:					3234072	337326	2666822	235283	3746902
								206331	119384		277547	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		37469				
			Итого с временными									3784371
			Зимние удорожания			1,17 %		44277				
			Итого с зимними удорожаниями									3828648
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76573				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3905221
			Локальная смета №02-03 Телефонизация									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		22,88	267,65	267,65	6124	6124	0	815	7494
				м3 грунта		0	49,47	0	1132		555	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,7	2219,45	0	1554	0	0	1119	2887
				м3 грунта		2219,45	0	1554	0		214	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,716	965,2	0	4552	0	0	3277	8455
				м3 грунта		965,2	0	4552	0		626	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		18,864	36,27	36,27	684	684	0	194	948
				м3 грунта		0	14,32	0	270		70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		18,864	173,82	79,75	3279	1505	0	1808	5494
			м3 уплотненного грунта			94,07	39,01	1775	736		407	
6	6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,03	166164,08	0	4985	0	109	3706	9386
			канало-километр трубопровода			162526	0	4876	0		695	
7	7	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011		30	791		23730		23730		25628
				м							1898	
8	8	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы труб из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр 40 мм.Прокладка по стене		2	905,14	1,46	1810	3	4	1768	3864
				м трубопровода		901,7	0,51	1803	1		286	
9	9	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 40 ГОСТ Р 54475-2011		2	791		1582		1582		1709
				м							127	
10	10	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		2	145		290		290		313
				шт.							23	
11	11	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2539		2539		2539		2742
				шт.							203	
12	12	Е11-460302-0402	Колодцы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2		4	672,3	277,61	2689	1110	0	1775	4821
				отверстие		394,69	133,59	1579	534		357	
13	13	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,05	148943,03	1267,48	7447	64	3168	3566	11894
				м3 заделки		84321,62	594,4	4216	30		881	
14	14	Е11-460302-0402	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		2	672,3	277,61	1345	555	0	888	2412
				отверстие		394,69	133,59	789	267		179	
15	15	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,016	148943,03	1267,48	2383	21	1014	1141	3806
				м3 заделки		84321,62	594,4	1349	10		282	
16	16	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов		2	297,22	0	594	0	0	363	1034
				разъем		297,22	0	594	0		77	
17	17	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.3	Стоимость сплиттера 1х2		2	4298,57		8597		8597		9285
				шт							688	
18	18	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.4	Стоимость сплиттера 1х8		1	7395		7395		7395		7987
				шт							592	
19	19	Ц13-100904-0401	Прокладка пачкордов		27	59,44	0	1605	0	0	979	2791
				м шнура		59,44	0	1605	0		207	
20	20	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.5	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3.0м		9	919,82		8278		8278		8940
				шт							662	
21	21	Ц13-100902-0208	Прокладка кабеля коллекторе: консоль в коллекторе одноместная		4	551,47	113,76	2206	455	838	666	3102
				шт.		228,2	44,58	913	178		230	
22	22	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		143	340,99	111,86	48762	15996	133	23730	78291
				м кабеля		228,2	43,84	32633	6269		5799	
23	23	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,балконах и коробах по стене		8	351,35	157,74	2811	1262	360	1152	4280
				м кабеля		148,6	51,4	1189	411		317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Ц13-100904-0703 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волокнисто-оптический ГТС с числом волокон 12.Измерение затухания на кабельной площадке		1	36130,03	24028,93	36130	24029	0	10038	49861
			кабель (строительная длина)			12101,1	4353,98	12101	4354		3693	
25	25	Ц13-100904-0708 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волокнисто-оптический ГТС с числом волокон 48(144волокон).Измерение затухания на кабельной площадке		1	395451,51	267434,61	395452	267434	0	107650	543350
			кабель (строительная длина)			128016,9	48458,46	128017	48458		40248	
26	26	Ц13-100904-0908 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0	Кабель волокнисто-оптический ГТС с числом волокон (ОК12 в ОК144).Измерение на смонтированном участке в двух направлениях,применен коэффициент к затратам труда- 2.0,к времени эксплуатации машин-2,0.		2	45629,3	30343,7	91259	60687	0	25356	125944
				участок		15285,6	5498,2	30571	10996		9329	
27	27	Ц13-100904-0508 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Муфты прямые.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектомером в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 (на 144 волокна).Разветвительные муфты,применен коэффициент к затратам труда- 2.0,к времени эксплуатации машин-2,0.		1	1296793,13	1038164,46	1296793	1038165	14823	310043	1735383
				муфта		243805,32	264461,93	243805	264462		128547	
28	28	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.6	Стоимость муфты оптического FOSC-400A8-144F до 144 волокон		1	18214,29		18214		18214		19671
				шт							1457	
29	29	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.7	Стоимость кабеля связи оптического подземного в трубе ОКСЛ-М4П-А12-2,5		151	260,46		39329		39329		42475
				м							3146	
30	30	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.8	Стоимость кабеля связи оптического подземного в трубе ОКСЛ-М4П-А144-2,5		12	1125,64		13508		13508		14589
				м							1081	
			ИТОГО:					2035926	1418094	143911	500034	2738836
								473921	338108		202876	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		27388				
			Итого с временными									2766224
			Зимние удорожания			1,17 %		32365				
			Итого с зимними удорожаниями									2798589
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55972				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2854561
			Локальная смета №02-04 Теплотрасса									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		407,99	267,65	267,65	109199	109198	0	14532	133629
				м3 грунта		0	49,47	0	20183		9898	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,06	2219,45	0	4572	0	0	3292	8493
				м3 грунта		2219,45	0	4572	0		629	
3	3	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,29	435,36	435,36	1432	1433	0	191	1753
				м3 грунта		0	80,46	0	265		130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		10,67	5314,37	0	56704	0	0	40827	105334
				м3 грунта		5314,37	0	56704	0		7803	
5	5	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Уширение и углубление траншеи под камеры в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		52,28	478,89	478,89	25036	25036	0	3332	30637
				м3 грунта		0	88,51	0	4627		2269	
6	6	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,94	6642,96	0	26173	0	0	18945	48619
				м3 грунта		6642,96	0	26173	0		3601	
7	7	Е11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см		50,6	151,89	151,89	7686	7685	0	1330	9737
				м3 уплотненного грунта		0	36,51	0	1847		721	
8	8	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив		56,22	1358,5	1358,5	76375	76375	0	36120	121495
				м3 мокрого грунта		0	892,32	0	50166		9000	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		74,744	965,2	0	72143	0	0	51943	134013
				м3 грунта		965,2	0	72143	0		9927	
10	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		298,976	36,27	36,27	10844	10844	0	3083	15041
				м3 грунта		0	14,32	0	4281		1114	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		298,976	173,82	79,75	51968	23843	0	28647	87064
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	28125	11663		6449	
12	12	Е11-010102-0388 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		70,18	523,81	523,81	36761	36761	0	4892	44985
				м3 грунта		0	96,81	0	6794		3332	
13	13	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		36,33	311,3	311,3	11310	11309	0	1505	13840
				м3 грунта		0	57,53	0	2090		1025	
14	14	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		4228,856	40		169154				182686
				т*км							13532	
15	15	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		36,33	22,01	18,37	800	668	7	294	1181
				м3 грунта		3,46	7,78	126	283		87	
16	16	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		70,18	24,08	20,03	1690	1406	19	619	2494
				м3 грунта		3,78	8,48	265	595		185	
17	17	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12		0,196	1202985,27	489042,1	235785	95852	2747	163672	431414
				км трубопровода		699930	143567,01	137186	28139		31957	
18	18	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		197,96	3487		690287		690287		745510
				м							55223	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С1222-519-0201	Опоры скользящие		0,08176	821622		67176		67176		72550
				т							5374	
20	20	С1222-519-0202	Опоры неподвижные		0,003	821622		2465		2465		2662
				т							197	
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0084	1101715,94	527328,76	9254	4429	157	6009	16484
			т фасонных частей			555667,9	166933,81	4668	1402		1221	
22	22	С1261-301-0751	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001		6	8401		50406		50406		54438
				шт.							4032	
23	23	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка		2	6959,99	1677,28	13920	3355	607	11565	27524
				компенсатор		4979,11	861,88	9958	1724		2039	
24	24	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м (11,92м)		2	65758,77		131518		131518		142039
				шт.							10521	
25	25	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88		54,8	481,11	3,81	26365	208	24120	1427	30015
				м2		37,16	0,59	2036	32		2223	
26	26	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		104,1	547,69	15,64	57015	1628	15756	30625	94651
			м2 поверхности покрытия изоляции			380,7	6,39	39631	665		7011	
27	27	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,119715	419709		50245		50245		54265
				1000 м2							4020	
28	28	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем толщ 40мм для труб.89 мм		3,2	91932,7	1207,1	294185	3862	208197	63752	386572
				м3 изоляции		25663,95	549,82	82125	1759		28635	
29	29	С1234-301-0219	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм		196	2169		425124		425124		459134
				м							34010	
30	30	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы,диаметр до 80 мм.Прокладка		2,02	4343,74	76,01	8774	153	6402	2228	11882
				м трубопровода		1098,38	26,94	2219	54		880	
31	31	Е11-260101-0701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными		0,0026	166590,68	2747,2	433	7	6	322	815
				м3 изоляции		161544,45	1263,1	420	3		60	
32	32	С1217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм		0,000065	2462597		160		160		173
				т							13	
33	33	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам 161 мм.Приварка		2	2877,51	213,9	5755	428	245	5061	11681
				фланец		2541,11	14,86	5082	30		865	
34	34	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 161 мм		2	7924		15848		15848		17116
				шт.							1268	
35	35	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 91 мм.Приварка		2	1197,29	69,84	2395	140	122	2111	4866
				фланец		1066,2	0	2132	0		360	
36	36	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 91 мм		2	3071		6142		6142		6633
				шт.							491	
37	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Грундбуксы,упоры сальника и монолитного участка		0,01432	1441954,94	527328,76	20649	7551	5140	10244	33364
			т фасонных частей			555667,9	166933,81	7957	2390		2471	
38	38	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00184	647579		1192		1192		1287
				т							95	
39	39	Е11-080101-0201	Основание под лотки песчаное. Устройство		10,68	4307,05	1060,92	45999	11331	25164	13351	64098
				м3 основания		889,98	454,22	9505	4851		4748	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	-	22,53	13170,97	2855,89	296742	64343	128039	149004	481406
			м3 сборных конструкций			4632,03	972,71	104360	21915		35660	
41	41	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		12,6	43028		542153		542153		585525
				м3							43372	
42	42	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс доборной с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ЛК75-90.60-1)		43028	1,87		80462		80462		86899
				м3							6437	
43	43	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПТ300.90.10-3)(ПТ75.90.10-3)		8,06	78835		635410		635410		686243
				м3							50833	
44	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		89	908,16	20,27	80826	1804	51399	25935	115302
				м2 поверхности		310,37	2,97	27623	264		8541	
45	45	Е11-070201-0201	Опоры.Установка		0,31	14916,85	7827,4	4624	2426	146	3500	8774
			м3 сборных железобетонных конструкций			6620,09	2949,32	2052	914		650	
46	46	С1261-101-0383	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2		0,31	31088		9637		9637		10408
				м3							771	
47	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,648	16589,04	1136,42	10750	737	9103	988	12677
				м3		1405,35	269,41	911	175		939	
48	48	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки лотка при толщине стен более 100 мм.Устройство		1,62	46215,45	4827,16	74869	7820	45243	22611	105278
				м3		13460,26	1877,47	21806	3042		7798	
49	49	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,032778	441876		14484		14484		15643
				т							1159	
50	50	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство		0,192	34746,3	2577,42	6671	495	4193	1915	9273
				м3		10329,66	633,57	1983	122		687	
51	51	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,004928	441876		2178		2178		2352
				т							174	
52	52	Е11-080101-0201	Основание песчаное.Устройство		0,25	4307,05	1060,92	1077	266	589	313	1501
				м3 основания		889,98	454,22	222	114		111	
53	53	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены каналов из кирпича.Кладка		0,46	45540,02	2249,28	20948	1035	16681	3235	26118
				м3 кладки		7026,95	534,96	3232	246		1935	
54	54	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытия канала и днища.Устройство		0,31	12801,7	2855,89	3969	886	1647	2050	6500
			м3 сборных конструкций			4632,03	972,71	1436	302		481	
55	55	С1225-202-1104	Плиты ПТУ180.90.10,ПДУ110.120.12 под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,31	78835		24439		24439		26394
				м3							1955	
56	56	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		11,05	4307,05	1060,92	47593	11723	26035	13814	66320
				м3 основания		889,98	454,22	9834	5019		4913	
57	57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,1	16589,04	1136,42	18248	1250	15452	1676	21518
				м3		1405,35	269,41	1546	296		1594	
58	58	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		18,2	30677,41	1236,32	558329	22501	345990	231416	852925
				м3 конструкции		10430,64	344,93	189838	6278		63180	
59	59	С1225-202-0102	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2		2	28142		56284		56284		60787
				шт.							4503	
60	60	С1261-101-0383	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марка Б5 из тяжелого бетона класса В15 (Б25)		0,24	31088		7461		7461		8058
				м3							597	
61	61	С Общая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20		0,24	981		235		235		254
				м3							19	
62	62	С Общая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 20 до 22,5		24	833		19992		19992		21591
				м3							1599	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	С ОБщая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 22,5 до 25		0,24	816		196		196		212
				м3							16	
64	64	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (П11д-8)		0,44	78835		34687		34687		37462
				м3							2775	
65	65	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	2539		5078		5078		5484
				шт.							406	
66	66	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	18935		37870		37870		40900
				комплект							3030	
67	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,11704	441876		51717		51717		55854
				т							4137	
68	68	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00532	346394		1843		1843		1990
				т							147	
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00082	349485		287		287		310
				т							23	
70	70	С1222-503-0201	Стремянки		0,02754	887579		24444		24444		26400
				т							1956	
71	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		37,5	908,16	20,27	34056	760	21657	10928	48583
				м2 поверхности		310,37	2,97	11639	111		3599	
72	72	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство		0,39	4307,05	1060,92	1680	414	919	488	2341
				м3 основания		889,98	454,22	347	177		173	
73	73	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		2,835	28547,78	657,75	80933	1864	48112	37007	127375
				м3 конструкции		10919,35	143,01	30956	405		9435	
74	74	С1261-101-0383	Балка Б1 из тяжелого бетона класса В15(Б25)(ГОСТ24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,42	31088		13057		13057		14102
				м3							1045	
75	75	С ОБщая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20		0,42	981		412		412		445
				м3							33	
76	76	С ОБщая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 20 до 22,5		0,42	833		350		350		378
				м3							28	
77	77	С ОБщая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 22,5 до 25		0,42	816		343		343		370
				м3							27	
78	78	С1261-101-0383	Плита ПГ75.90.10-1,5 из тяжелого бетона класса В15(Б20)(ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,195	31088		6062		6062		6547
				м3							485	
79	79	С ОБщая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20		0,195	981		191		191		206
				м3							15	
80	80	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01719	441876		7596		7596		8204
				т							608	
81	81	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,02934	116602,03	7088,8	3421	208	263	2045	5903
				т конструкций		100537,6	471,29	2950	14		437	
82	82	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,02934	701217		20574		20574		22220
				т							1646	
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,105	908,16	20,27	10993	245	6991	3527	15682
				м2 поверхности		310,37	2,97	3757	36		1162	
84	84	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		3,825	784,34	43,93	3000	168	1210	1546	4910
				м2 изолируемой поверхности		424,03	5,95	1622	23		364	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	Е11-110101-0406 #К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		3,825	588,31	45,61	2250	174	981	1053	3567
				м2 изолируемой поверхности		286,18	6,65	1095	25		264	
86	86	Е11-080101-0201	Основание песчаное.Устройство		2,04	4307,05	1060,92	8786	2165	4807	2550	12243
				м3 основания		889,98	454,22	1816	927		907	
87	87	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены каналов из кирпича.Кладка		1,24	45540,02	2249,28	56470	2789	44967	8720	70405
				м3 кладки		7026,95	534,96	8713	663		5215	
88	88	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытия канала и днища.Устройство		1,24	12801,7	2855,89	15874	3541	6589	8201	26001
				м3 сборных конструкций		4632,03	972,71	5744	1206		1926	
89	89	С1225-202-1104	Плиты ПТУ180.90.10.ПДУ110.120.12 под расчетную нагрузку 8тс/м2 ГОСТ 13015-2012		1,24	78835		97755		97755		105575
				м3							7820	
			ИТОГО:					5860245	561116	4205462	1052341	7465589
								924509	186117		553003	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		74656				
			Итого с временными									7540245
			Зимние удорожания			1,17 %		88221				
			Итого с зимними удорожаниями									7628466
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		152569				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7781035
			Локальная смета №02-05 Наружный водопровод									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		165,65	267,65	267,65	44336	44337	0	5900	54255
				м3 грунта		0	49,47	0	8195		4019	
2	2	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		14,4	435,36	435,36	6269	6270	0	834	7671
				м3 грунта		0	80,46	0	1159		568	
3	3	Е11-010205-0304 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,57	5314,37	0	29601	0	0	21313	54987
				м3 грунта		5314,37	0	29601	0		4073	
4	4	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях.Уширение и углубление колодцев экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,8562	435,36	435,36	808	808	0	108	989
				м3 грунта		0	80,46	0	149		73	
5	5	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		2,598	1952,7	0	5073	0	0	3653	9424
				м3 грунта		1952,7	0	5073	0		698	
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		10,392	42,39	42,39	441	441	0	125	611
				м3 грунта		0	16,74	0	174		45	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		33,13	965,2	0	31977	0	0	23023	59400
				м3 грунта		965,2	0	31977	0		4400	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		132,52	36,27	36,27	4807	4807	0	1366	6667
				м3 грунта		0	14,32	0	1898		494	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		132,52	173,82	79,75	23035	10569	0	12698	38592
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	12466	5170		2859	
10	10	Е11-010102-0388 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		8,84	523,81	523,81	4630	4631	0	616	5666

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	96,81	0	856		420	
11	11	E11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		8,84	311,3	311,3	2752	2752	0	366	3367
				м3 грунта		0	57,53	0	509		249	
12	12	C3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		1182,44	40		47298				51082
				т/км							3784	
13	13	E11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		8,84	24,08	20,03	213	177	2	78	314
				м3 грунта		3,78	8,48	33	75		23	
14	14	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,04	3694,89	179,27	11232	545	7149	3659	16082
				м3 основания		1163,82	52,01	3538	158		1191	
15	15	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,042	508814,64	73595,76	21370	3091	959	18311	42855
				км трубопровода		412390	27988,82	17320	1176		3174	
16	16	C1241-102-0137	Трубя стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		42,168	1891		79740		79740		86119
				м							6379	
17	17	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1345,09	31,54	1345	32	155	1162	2708
				задвижка или клапан		1158,96	14,86	1159	15		201	
18	18	C1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 (Beigicast)		1	35021		35021		35021		37823
				шт.							2802	
19	19	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0041	1101715,94	527328,76	4517	2162	77	2933	8046
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	2278	684		596	
20	20	C1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2376		2376		2376		2566
				шт.							190	
21	21	C1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	949		949		949		1025
				шт.							76	
22	22	C1241-116-0310	Фланец плоский свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	3071		6142		6142		6633
				шт.							491	
23	23	C1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	3071		12284		12284		13267
				шт.							983	
24	24	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732
				фланец		1066,2	0	4265	0		721	
25	25	C1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1701		3402		3402		3674
				шт.							272	
26	26	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	624,68	34,92	1249	70	42	1126	2565
				фланец		568,64	0	1137	0		190	
27	27	C1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1347		2694		2694		2910
				шт.							216	
28	28	C1241-201-0620	Трубя полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм(гильзы)		0,2	8019		1604		1604		1732
				м							128	
29	29	C1241-201-0622	Трубя полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм(гильзы)		0,4	12461		4984		4984		5383
				м							399	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С1214-203-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм (хомуты)		0,2031	469545		95365		95365		102994
				т							7629	
31	31	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		0,001752	314		1		1		1
				кг								
32	32	Е11-060101-0101	Бетон под задвижки.Устройство		0,09	17959,08	1136,42	1616	102	1388	137	1893
				м3		1405,35	269,41	126	24		140	
33	33	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,042	65706,64	0	2760	0	69	2664	5858
				км трубопровода		64066	0	2691	0		434	
34	34	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,042	988945,28	36045,32	41536	1514	27753	12152	57983
				км трубопровода		292117	148,6	12269	6		4295	
35	35	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,648	24952,79	9914,28	41122	16338	5904	25523	71977
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11455,98	4187,75	18879	6901		5332	
36	36	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	12336		12336		12336		13323
				шт.							987	
37	37	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	18321		18321		18321		19787
				шт.							1466	
38	38	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(а)		1	18321		18321		18321		19787
				шт.							1466	
39	39	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2539		2539		2539		2742
				шт.							203	
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	29473		29473		29473		31831
				шт.							2358	
41	41	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	25282		25282		25282		27305
				шт.							2023	
42	42	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части колодца.Установка		0,02732	991365,5	7371,12	27084	202	25015	2253	31684
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	1868	42		2347	
43	43	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		1	12162		12162		12162		13135
				комплект							973	
44	44	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	9896,39	4404,36	9896	4405	2099	4841	15916
				врезка		3392,88	1496,83	3393	1497		1179	
45	45	С1222-506-0401	Стремянки С2		0,01708	919993		15713		15713		16970
				т							1257	
46	46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,00462	1101715,94	527328,76	5090	2436	86	3305	9067
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	2567	771		672	
47	47	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		1	347		347		347		375
				шт.							28	
48	48	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм(футляр). Укладка		0,015	654406,08	227575,74	9816	3413	226	7186	18362
				км трубопровода		411736	72147,4	6176	1082		1360	
49	49	С1241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм		15,15	11891		180149		180149		194561
				м							14412	
50	50	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 57 мм.Протаскивание в футляр		15	1422,55	8,49	21338	127	2398	18662	43200
				м трубы, уложенной в футляре		1254,18	2,53	18813	38		3200	
			ИТОГО:					965205	109508	632772	178216	1234896
								175629	30579		91475	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		12349				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									1247245
			Зимние удорожания			1,17 %		14593				
			Итого с зимними удорожаниями									1261838
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25237				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1287074
			Локальная смета №02-06 Наружная канализация									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		167,71	267,65	267,65	44888	44888	0	5974	54931
				м3 грунта		0	49,47	0	8297		4069	
2	2	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		0,1	435,36	435,36	44	43	0	6	54
				м3 грунта		0	80,46	0	8		4	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		5,14	2219,45	0	11408	0	0	8214	21192
				м3 грунта		2219,45	0	11408	0		1570	
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		1,57	5314,37	0	8344	0	0	6007	15499
				м3 грунта		5314,37	0	8344	0		1148	
5	5	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,73	435,36	435,36	753	753	0	100	921
				м3 грунта		0	80,46	0	139		68	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		31,578	965,2	0	30479	0	0	21945	56618
				м3 грунта		965,2	0	30479	0		4194	
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		126,312	36,27	36,27	4581	4582	0	1302	6354
				м3 грунта		0	14,32	0	1809		471	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		126,312	173,82	79,75	21956	10073	0	12103	36784
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	11882	4927		2725	
9	9	Е11-010102-0388 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,4	523,81	523,81	1781	1781	0	237	2179
				м3 грунта		0	96,81	0	329		161	
10	10	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		13,44	311,3	311,3	4184	4184	0	557	5120
				м3 грунта		0	57,53	0	773		379	
11	11	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		639,368	40		25575				27621
				т·км							2046	
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		3,4	24,08	20,03	82	68	1	30	121
				м3 грунта		3,78	8,48	13	29		9	
13	13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		13,44	22,01	18,37	296	247	2	109	437
				м3 грунта		3,46	7,78	47	105		32	
14	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,92	3694,89	179,27	29264	1420	18626	9533	41901
				м3 основания		1163,82	52,01	9217	412		3104	
15	15	Е11-220201-0203 Изм. и доп. вып. 7	Трубы чугунные канализационные,диаметр 100 мм.Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,036	406779,13	19091,23	14644	687	286	13768	30685
				км трубопровода		379748	6564,16	13671	236		2273	
16	16	С1241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм		36	11541		415476		415476		448714

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							33238	
17	17	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,061	504973,74	155484,02	30803	9484	361	23688	58850
				км трубопровода		343577	48675,36	20958	2969		4359	
18	18	С1241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011		61,61	1836		113116		113116		122165
				м							9049	
19	19	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		3,4	40382,05	11422,22	137299	38836	34050	79732	234393
				м3 конструкций колодца		18945,05	4742,31	64413	16124		17362	
20	20	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		6	13695		82170		82170		88744
				шт.							6574	
21	21	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		6	11919		71514		71514		77235
				шт.							5721	
22	22	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		4	8106		32424		32424		35018
				шт.							2594	
23	23	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		4	12249		48996		48996		52916
				шт.							3920	
24	24	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		6	2539		15234		15234		16453
				шт.							1219	
25	25	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части колодца.Установка		0,13176	991365,5	7371,12	130622	972	120644	10867	152808
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	9007	202		11319	
26	26	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Наращивание горловины из кирпича.Кладка		0,3	45042,76	2249,28	13513	674	10730	2110	16873
				м3 кладки		7026,95	534,96	2108	160		1250	
27	27	С1244-201-305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		6	9004		54024		54024		58346
				комплект							4322	
28	28	С1222-506-0401	Стремянки		0,0646	919993		59432		59432		64187
				т							4755	
29	29	Е11-060101-0101	Устройство отмостки бетонной В 7,5 F100, W8.Устройство		5,652	18672,9	1136,42	105539	6423	91173	8614	123285
				м3		1405,35	269,41	7943	1523		9132	
			ИТОГО:					1508441	125115	1168259	204896	1850404
								189490	38042		137067	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		18504				
			Итого с временными									1868908
			Зимние удорожания			1,17 %		21866				
			Итого с зимними удорожаниями									1890774
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37815				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1928590
			Локальная смета №02-07 газоснабжение									
			Раздел: 1. Газопроводы среднего и низкого давления									
1	1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 90 мм.Укладка		0,046	384287,97	109673,25	17677	5045	5	14050	34265
				км трубопровода		274510	34009,3	12627	1564		2538	
2	2	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		46,46	1608		74708		74708		80685
				м							5977	
3	3	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 140 мм (футляр).Укладка		0,01	499165,74	155484,02	4992	1555	1	3883	9585
				км трубопровода		343577	48675,36	3436	487		710	
4	4	С1241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм		10,1	3823		38612		38612		41701
				м							3089	
5	5	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 90 мм.Протаскивание в футляр		10	1422,55	8,49	14226	85	1599	12441	28800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м трубы, уложенной в футляре			1254,18	2,53	12542	25		2133	
6	6	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 32 мм.Укладка		0,008	508330,64	73595,76	4067	589	179	3488	8159
			км трубопровода			412390	27988,82	3299	224		604	
7	7	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		8,032	868		6972		6972		7530
				м							558	
8	8	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 70 мм.Укладка		0,07	529243,07	90766,05	37047	6353	1712	31145	73647
			км трубопровода			414020	35405,49	28981	2478		5455	
9	9	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		70,28	3003		211051		211051		227935
				м							16884	
10	10	Е11-220901-0201	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм.Установка		3	1733,12	94,62	5199	284	450	4553	10532
			задвижка или клапан			1488,37	44,58	4465	134		780	
11	11	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		3	5884		17652		17652		19064
				шт.							1412	
12	12	Е11-220901-0201	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 76 мм.Установка		1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
			задвижка или клапан			1488,37	44,58	1488	45		260	
13	13	С1242-203-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65		1	16343		16343		16343		17650
				шт.							1307	
14	14	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2	2157		4314		4314		4659
				шт.							345	
15	15	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм.Приварка		2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3727
				фланец		817,42	0	1635	0		276	
16	16	С1261-101-0383	Подушка под ковер из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,015	31088		466		466		503
				м3							37	
17	17	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		1	4016		4016		4016		4337
				шт.							321	
18	18	С ПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.9	Стоимость диска из Фторопласта		1	4553,57		4554		4554		4918
				шт							364	
19	19	Е11-220801-0203	Краны.Установка		1	3013,26	1882,21	3013	1882	0	1676	5064
				шт.		1131,05	562,06	1131	562		375	
20	20	С ПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.10	Кран SDR11 д=90мм		1	86117,14		86117		86117		93006
				шт							6889	
21	21	С1242-108-0501	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм		1	22367		22367		22367		24156
				шт.							1789	
22	22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты.Установка		2	1508,93	943,41	3018	1887	0	1678	5072
				шт.		565,52	281,92	1131	564		376	
23	23	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		2	1789		3578		3578		3864
				шт.							286	
24	24	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4	4307,05	1060,92	17228	4244	9425	5000	24006
				м3 основания		889,98	454,22	3560	1817		1778	
25	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,125	20724,12	1136,42	2591	142	2273	191	3004
				м3		1405,35	269,41	176	34		222	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,001	20400,25	1752,44	20	1	16	2	24
				м3		2226,76	433,91	2	0		2	
27	27	С1261-302-0233	Ковер		1	404		404		404		436
				шт.							32	
28	28	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка		0,0025	1250909,49	546737,67	3127	1367	228	1983	5519
				км трубопровода		612880	188531,23	1532	471		409	
29	29	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		2,51	10450		26229		26229		28327
				м							2098	
30	30	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Патрубок из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка		0,0004	499165,74	155484,02	200	62	0	155	383
				км трубопровода		343577	48675,36	137	19		28	
31	31	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		0,404	4963		2005		2005		2165
				м							160	
32	32	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,00264	384287,97	109673,25	1015	290	0	806	1967
				км трубопровода		274510	34009,3	725	90		146	
33	33	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		2,6664	1608		4288		4288		4631
				м							343	
34	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,отводы.Установка		4	1508,93	943,41	6036	3774	0	3356	10143
				шт.		565,52	281,92	2262	1128		751	
35	35	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 90х75 мм		2	7635		15270		15270		16492
				шт.							1222	
36	36	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		2	4324		8648		8648		9340
				шт.							692	
37	37	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (патрубки,пластины,косынки.).		0,034916	380799,36	139134,2	13296	4858	349	6121	20970
				т конструкций		231679	22397,3	8089	782		1553	
38	38	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,008296	469545		3895		3895		4207
				т							312	
39	39	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,02662	464522		12366		12366		13355
				т							989	
40	40	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		4	259,34	0,95	1037	4	383	450	1606
				болт		162,55	0,45	650	2		119	
41	41	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,06	4307,05	1060,92	258	63	141	75	360
				м3 основания		889,98	454,22	53	27		27	
42	42	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,14	774		108		108		117
				м2							9	
43	43	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2,66	1712		4554		4554		4918
				шт.							364	
44	44	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,0157045	116602,03	7088,8	1831	111	141	1095	3160
				т конструкций		100537,6	471,29	1579	7		234	
45	45	С1222-519-0201	Опоры скользящие (подвижные)		0,00092	821622		756		756		816
				т							60	
46	46	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,0136066	701217		9541		9541		10304
				т							763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,001178	429640		506		506		546
				т							40	
48	48	Е11-190301-0101	Установки газорегуляторного пункта		1	33448,89	1077,67	33449	1078	16523	15881	53276
				установка		15848	356,65	15848	357		3946	
49	49	ПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.11	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 с регулятором РДНК-1000		1	142857,14		142857				142857
				шт						142857		
			Отпускная цена			142857		142857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1714				
			Сметная стоимость оборудования					*144571*				
50	50	С3414-103-0501	Погрузка		0,075	707		53				57
				т							4	
51	51	С3414-103-0502	Разгрузка		0,075	707		53				57
				т							4	
52	52	С3412-201-0220	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		13,875	60		832				899
				т*км							67	
53	53	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка		0,0005	508330,64	73595,76	254	37	11	218	510
				км трубопровода		412390	27988,82	206	14		38	
54	54	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,502	1891		949		949		1025
				м							76	
55	55	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0005	529243,07	90766,05	265	46	12	222	526
				км трубопровода		414020	35405,49	207	18		39	
56	56	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		0,502	2531		1271		1271		1373
				м							102	
57	57	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 15 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	508330,64	73595,76	1525	221	67	1308	3060
				км трубопровода		412390	27988,82	1237	84		227	
58	58	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм		3,012	588		1771		1771		1913
				м							142	
59	59	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	508330,64	73595,76	1525	221	67	1308	3060
				км трубопровода		412390	27988,82	1237	84		227	
60	60	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		3,012	1891		5696		5696		6152
				м							456	
61	61	С ПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.12	Стоимость изолирующих фланцевых соединений д=80мм		1	23678,57		23679		23679		25573
				шт							1894	
62	62	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		1	5842,01	3023,41	5842	3024	147	3527	10119
				комплект		2671,12	891,65	2671	892		750	
63	63	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	32348		32348		32348		34936
				шт.							2588	
64	64	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1701		3402		3402		3674
				шт.							272	
65	65	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	624,68	34,92	1249	70	42	1126	2565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фланец		568,64	0	1137	0		190	
66	66	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		1	9342,42	4865,87	9342	4866	215	5623	16162
				комплект		4261,44	1418,15	4261	1418		1197	
67	67	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов. Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	50849		50849		50849		54917
				шт.							4068	
68	68	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		2	2486		4972		4972		5370
				шт.							398	
69	69	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3727
				фланец		817,42	0	1635	0		276	
70	70	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0012	1101715,94	527328,76	1322	632	22	858	2354
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	667	200		174	
71	71	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		1	682		682		682		737
				шт.							55	
72	72	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		1	521		521		521		563
				шт.							42	
73	73	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		3,2	2914,8	0	9327	0	0	6716	17326
				м3 грунта		2914,8	0	9327	0		1283	
74	74	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		144	177,7	0	25589	0	0	15609	44494
				стык		177,7	0	25589	0		3296	
75	75	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		1856	616,43	0	1144094	0	24815	1096894	2420267
				м газопровода		603,06	0	1119279	0		179279	
76	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.В7,5.Устройство		0,4	17958,9	1136,42	7184	455	6167	610	8417
				м3		1405,35	269,41	562	108		623	
77	77	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15.Устройство		1,072	25653,45	1199,27	27500	1286	19680	6237	36436
				м3		6095,6	297,46	6534	319		2699	
78	78	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,10304	83758,85	19125,35	8631	1971	152	6637	16489
				т		63155	7623,43	6507	786		1221	
79	79	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		29,44	2531		74513		74513		80474
				м							5961	
80	80	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,01664	464522		7730		7730		8348
				т							618	
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,98816	96,39	2,68	288	8	131	103	422
				м2		49,8	0,3	149	1		31	
82	82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		2,98816	164,14	3,81	490	12	305	121	660
				м2		58,2	0,59	174	2		49	
83	83	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,9	2914,8	0	2623	0	0	1889	4873
				м3 грунта		2914,8	0	2623	0		361	
84	84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. В-7,5 F150 W4.Устройство		0,1	18430,14	1136,42	1843	114	1589	152	2155
				м3		1405,35	269,41	141	27		160	
85	85	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15 F150 W4.Устройство		0,9	26225,67	1199,27	23603	1080	17038	5236	31146

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		6095,6	297,46	5486	268		2307	
86	86	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0709	1002361,85	19125,35	71067	1356	65234	4567	81685
				т		63155	7623,43	4478	541		6051	
87	87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,1	96,39	2,68	299	8	136	107	438
				м2		49,8	0,3	154	1		32	
88	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		3,1	164,14	3,81	509	12	317	126	686
				м2		58,2	0,59	180	2		51	
89	89	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство		0,175	17958,9	1136,42	3143	199	2698	267	3683
				м3		1405,35	269,41	246	47		273	
90	90	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям. В15 F150 W4.Устройство		0,47	26225,67	1199,27	12326	564	8897	2734	16265
				м3		6095,6	297,46	2865	140		1205	
91	91	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,23321	83758,85	19125,35	19533	4460	345	15021	37318
				т		63155	7623,43	14728	1778		2764	
92	92	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,22295	424901		94732		94732		102311
				т							7579	
93	93	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,01026	464522		4766		4766		5147
				т							381	
94	94	Е11-270901-0106 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения из сетки. Устройство		11,8	10569,26	406,31	124717	4795	109166	13801	149599
				м		911,56	171,41	10756	2023		11081	
95	95	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	96192	167	96192	167	83730	14516	119565
				комплект		12295	60	12295	60		8857	
96	96	Е11-220901-0201	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм.Установка		1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
				шт		1488,37	44,58	1488	45		260	
97	97	С1261-301-0406	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч6бк для газа,Ру 0,1 МПа.Dy 20 мм ГОСТ 21345-2005		1	841		841		841		908
				шт.							67	
98	98	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые продувочные диаметром 25 мм.Установка		1	9827,39	3690,24	9827	3691	1046	6299	17416
				свеча		5091,06	1271,66	5091	1272		1290	
99	99	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 180 мм.Укладка (ложемент)		0,001	600843,4	202201,06	601	202	1	457	1143
				км трубопровода		397826	63481,95	398	63		85	
100	100	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,01	4310		4353		4353		4701
				м							348	
101	101	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		2	8495,98	2286,41	16992	4573	4533	9534	28648
				шт.		3942,86	872,53	7886	1745		2122	
102	102	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		2	217		434		434		469
				м							35	
103	103	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,6	908,16	20,27	3269	73	2079	1049	4663
				м2 поверхности		310,37	2,97	1117	11		345	
104	104	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,04	4307,05	1060,92	172	42	94	50	240
				м3 основания		889,98	454,22	36	18		18	
105	105	С1241-213-0403	Пробка-заглушка диаметром 32 мм		2	46		92		92		99

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7	
106	106	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		1	8495,98	2286,41	8496	2287	2267	4767	14324
				шт.		3942,86	872,53	3943	873		1061	
107	107	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		1	217		217		217		234
				м							17	
108	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,8	908,16	20,27	1635	36	1040	525	2333
				м2 поверхности		310,37	2,97	559	5		173	
109	109	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,02	4307,05	1060,92	86	21	47	25	120
				м3 основания		889,98	454,22	18	9		9	
110	110	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		3	8495,98	2286,41	25488	6860	6800	14302	42973
				шт.		3942,86	872,53	11829	2618		3183	
111	111	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		3	217		651		651		703
				м							52	
112	112	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,4	908,16	20,27	4904	109	3119	1574	6996
				м2 поверхности		310,37	2,97	1676	16		518	
113	113	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,06	4307,05	1060,92	258	63	141	75	360
				м3 основания		889,98	454,22	53	27		27	
114	114	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,муфты.Установка		6	1508,93	943,41	9054	5661	0	5034	15215
				шт.		565,52	281,92	3393	1692		1127	
115	115	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		2	4324		8648		8648		9340
				шт.							692	
116	116	С1241-213-0308	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	3207		3207		3207		3464
				шт.							257	
117	117	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		3	1789		5367		5367		5796
				шт.							429	
118	118	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2223,95	1389,32	2224	1389	0	1237	3738
				шт.		834,63	415,27	835	415		277	
119	119	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	5821		5821		5821		6287
				шт.							466	
120	120	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные (отводы,тройники).Установка		0,00844	1101715,94	527328,76	9298	4451	158	6038	16563
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	4690	1409		1227	
121	121	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		8	682		5456		5456		5892
				шт.							436	
122	122	С1241-117-0202	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром76 мм		1	1716		1716		1716		1853
				шт.							137	
123	123	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром76 мм		2	2486		4972		4972		5370
				шт.							398	
124	124	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 76 мм.Приварка		2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3727
				фланец		817,42	0	1635	0		276	
125	125	Е11-070107-0103	Крепление газопровода к стене.Установка		0,04158	991365,5	7371,12	41221	307	38072	3429	48222
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	2843	64		3572	
126	126	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,95	192,79	5,36	5196	145	2367	1863	7624
				м2		99,6	0,59	2684	16		565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	127	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		26,95	164,14	3,81	4424	103	2752	1093	5958
				м2		58,2	0,59	1568	16		441	
128	128	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,95	192,79	5,36	5196	145	2367	1863	7624
				м2		99,6	0,59	2684	16		565	
129	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		26,95	164,14	3,81	4424	103	2752	1093	5958
				м2		58,2	0,59	1568	16		441	
130	130	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,072	17958,9	1136,42	1293	81	1110	110	1515
				м3		1405,35	269,41	101	19		112	
131	131	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям.В15F150W4		0,224	26225,67	1199,27	5875	269	4240	1303	7752
				м3		6095,6	297,46	1365	67		574	
132	132	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака		2	2682,39	0	5365	0	1464	3550	9628
				знак		1950,48	0	3901	0		713	
133	133	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014		2	6720		13440		13440		14515
				шт.							1075	
134	134	С1251-101-0127	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 360 мм х 560 мм		2	5169		10338		10338		11165
				шт.							827	
135	135	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3		0,046	31403,2	21493,3	1445	989	0	415	2009
				км кабеля		9909,9	4870,87	456	224		149	
136	136	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		46	16		736		736		795
				м							59	
137	137	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		51	394,25	166,81	20107	8508	3263	7990	30345
				м кабеля		163,46	54,13	8336	2761		2248	
138	138	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66		0,051	422612		21553		21553		23277
				км							1724	
139	139	Е11-270302-0102	Покрытия гравийно-галечниковые.Разборка		1,5	385,12	263,32	578	395	0	297	945
				м3 конструкции		121,8	61,65	183	92		70	
140	140	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17#К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (15см).Устройство		10	497,27	190,92	4973	1909	2439	1271	6743
				м2 основания или покрытия		62,45	55,19	624	552		499	
141	141	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		105	225,33	225,33	23660	23660	0	2873	28656
				м3 грунта		0	38	0	3990		2123	
142	142	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		75	36,27	36,27	2720	2720	0	773	3772
				м3 грунта		0	14,32	0	1074		279	
143	143	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		75	173,82	79,75	13036	5982	0	7186	21840
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	7055	2926		1618	
144	144	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		30	3694,89	179,27	110847	5378	70554	36110	158714
				м3 основания		1163,82	52,01	34915	1560		11757	
145	145	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		9	558,37	16,05	5025	144	248	2826	8479
				стык		514,8	0	4633	0		628	
			Итого по разделу: 1. Газопроводы среднего и низкого давления									5057169

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					3246815	140079	1502983	1446463	5055454
								1458242	43241	142857	363890	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							144571		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		49126				
			Итого с временными									5106292
			Зимние удорожания			1,17 %		58052				
			Итого с зимними удорожаниями									5164344
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100397				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5264741
			Итого									49107143
			НДС			12 %		5892857				
			Итого с НДС									55000000

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор_____Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт_____Абдиакаримов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АКАС-СтройМонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №313 от 07.10.2022г.
Дополнительное соглашение №313/1 от 09.11.2022г.
Дополнительное соглашение №313/2 от 15.12.2022г.
Дополнительное соглашение №313/3 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ

за март 2023 (месяц, год) на 02-01-02 МАФ,покрытие и озеленение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. На участке									
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		78,7916	2875,07	1127,28	226531	88820	125220	36251	283805
				м3 материала основания в плотном теле		158,54	267,47	12492	21074		21023	
2	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		240	1909,67	33,05	458321	7932	245678	224597	737551
				м бортового камня		852,96	13,54	204710	3250		54633	
3	10	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		10,8	41142		444334		444334		479881
				м3							35547	
4	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		7,932	2875,07	1127,28	22805	8942	12606	3649	28570
				м3 материала основания в плотном теле		158,54	267,47	1258	2122		2116	
5	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		56,6	1909,67	33,05	108087	1870	57939	52967	173938
				м бортового камня		852,96	13,54	48278	766		12884	
6	16	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,9056	41142		37258		37258		40239
				м3							2981	
7	17	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		0,54	3597,81	1086,02	1943	587	1271	242	2360
				м3 материала основания в плотном теле		158,54	256,62	86	139		175	
8	18	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		13,5	2439,03	176,45	32927	2382	6087	22407	59761
				м2		1811,7	74,45	24458	1005		4427	
9	19	С1255-102-0205	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017		13,77	2050		28228		28228		30486
				м2							2258	
10	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		18	1909,67	33,05	34374	595	18426	16845	55317
				м бортового камня		852,96	13,54	15353	244		4098	
11	21	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,288	41142		11849		11849		12797
				м3							948	
12	30	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		3	90689	203	272067	609	252333	16770	311943
				шт.		6375	55	19125	165		23106	
13	31	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		3	20017	0	60051	0	60051	0	64854
				шт.		0	0	0	0		4803	
14	32	У86-010307-0302 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров		1	51481	2633	51481	2633	44245	3882	59792

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4603	824	4603	824		4429	
15	33	С1222-509-1501	Контейнер металлический для мусора		3	126056		378168		378168		408421
				комплект							30253	
16	34	У86-010307-0107 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила		1	104569	249	104569	249	100115	3873	117117
				шт.		4205	65	4205	65		8675	
17	35	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья		1	42066	650	42066	650	40112	1107	46627
				комплект		1304	202	1304	202		3454	
18	36	У86-010307-0301 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья		1	45559	2355	45559	2355	39016	3535	53022
				шт.		4188	736	4188	736		3928	
19	37	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		2	50127	203	100254	406	87098	11180	120348
				шт.		6375	55	12750	110		8914	
20	38	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		2	20017	0	40034	0	40034	0	43236
				шт.		0	0	0	0		3202	
21	39	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой		1	81832	2807	81832	2807	70916	6782	95703
				комплект		8109	905	8109	905		7089	
22	40	У86-010209-0106 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)		2	225093	4243	450186	8486	403316	30782	519446
				комплект		19192	1298	38384	2596		38478	
23	41	У86-010602-0305 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16		32	63760	6187	2040320	197984	1353088	502688	2746464
				секция		15289	2140	489248	68480		203456	
24	42	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		2	96192	167	192384	334	167460	29032	239130
				комплект		12295	60	24590	120		17714	
25	43	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		4	50127	203	200508	812	174196	22360	240696
				шт.		6375	55	25500	220		17828	
26	44	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		4	20017	0	80068	0	80068	0	86472
				шт.		0	0	0	0		6404	
27	45	Е11-470102-0401	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		27	2845,05	0	76816	0	0	67598	155967
				яма		2845,05	0	76816	0		11553	
28	46	С1254-103-2401	Клен остролистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		6	11461		68766		68766		74267
				шт.							5501	
29	47	С1254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		10	9562		95620		95620		103270
				шт.							7650	
30	48	С1254-104-1003	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		11	4933		54263		54263		58604
				шт.							4341	
31	49	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		2142,41	42,84	1,79	91781	3835	0	78788	184214

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		41,05	0,74	87946	1585		13645	
32	50	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		2142,41	305,55	181,09	654613	387969	129187	197732	920533
				м2		64,16	40,72	137457	87239		68188	
			Итого по разделу: 1. На участке									8554831
			Раздел: 2. Вне участка									
33	51	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		20	2875,07	1127,28	57501	22545	31785	9202	72039
			м3 материала основания в плотном теле			158,54	267,47	3171	5349		5336	
34	59	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		46,8	1909,67	33,05	89373	1547	47907	43796	143823
			м бортового камня			852,96	13,54	39919	634		10654	
35	60	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		2,106	41142		86645		86645		93577
				м3							6932	
36	61	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		1106,8	42,84	1,79	47415	1981	0	40703	95167
				м2		41,05	0,74	45434	819		7049	
37	62	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		1106,8	305,55	181,09	338183	200431	66740	102151	475561
				м2		64,16	40,72	71012	45069		35227	
			Итого по разделу: 2. Вне участка									880167
			ИТОГО:					7207180	946761	4860025	1528919	9434998
								1400396	243718		698899	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		94350				
			Итого с временными									9529348
			Зимние удорожания			1,17 %		111493				
			Итого с зимними удорожаниями									9640841
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		192817				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9833658
			НДС			12 %		1180039				
			Итого с НДС									11013697

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Аулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт_____ Абдикаримов М.С.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/3 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №3

за март 2023 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	100%	17 850,263			17 850,263	0%				
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	84%	20 896,425			20 896,425	38%	9 434,998			9 434,998
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902	0%				
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836	0%				
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589	0%				
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896	0%				
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404	0%				
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168	0%				
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**94%**	**60 695,912**	**144,571**		**60 840,483**	**15%**	**9 434,998**			**9 434,998**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**94%**	**60 695,912**	**144,571**		**60 840,483**	**15%**	**9 434,998**			**9 434,998**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		606,959			606,959		94,350			94,350
		Итого по главе 1-8	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**94%**	**61 302,871**	**144,571**		**61 447,442**	**15%**	**9 529,348**			**9 529,348**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		717,244			717,244		111,493			111,493
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**94%**	**62020,115**	**144,571**		**62164,686**	**15%**	**9 640,841**			**9 640,841**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		1240,402			1240,402		192,817			192,817
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**94%**	**63260,516**	**144,571**		**63405,087**	**15%**	**9833,658**			**9833,658**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				7608,610	7608,610				1180,039	1180,039
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**94%**	**63260,516**	**144,571**	**7608,610**	**71013,697**	**15%**	**9833,658**		**1180,039**	**11013,697**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АКАС-СтройМонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№313** от **07.10.2022г.**
Дополнительное соглашение **№313/1** от **09.11.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Вертикальная планировка**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. На участке									
1	1	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		306,716	51,75	51,75	15872	15872	0	4514	22017
				м3 грунта		0	20,44	0	6269		1631	
2	2	Е11-010104-0110 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		306,716	37,64	37,64	11545	11544	0	3282	16012
				м3 грунта		0	14,86	0	4558		1186	
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт за вычетом грунта вне участка)**		1603,988	297,91	286,75	477844	459944	882	82885	605588
				м3 грунта		10,61	61,16	17018	98100		44858	
4	4	С3412-102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		129618,4151	26		3370079				3639685
				т·км							269606	
			Итого по разделу: 1. На участке									4283302
			ИТОГО:					3875341	487361	882	90681	4283302
								17018	108927		317281	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		42833				
			Итого с временными									4326135
			Зимние удорожания			1,17 %		50616				
			Итого с зимними удорожаниями									4376751
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		87535				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4464286
			НДС			12 %		535714				
			Итого с НДС									5000000

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

Форма №2

Акт выполненных работ

от 09 ноября 2022 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	24%	4 283,302			4 283,302	24%	4 283,302			4 283,302
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	0%					0%				
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	0%					0%				
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836										
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589										
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	0%					0%				
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404										
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	0%					0%				
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**7%**	**4 283,302**			**4 283,302**	**7%**	**4 283,302**			**4 283,302**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	64 608,387	144,571		64 752,958	7%	4 283,302	0,000		4 283,302	7%	4 283,302	0,000		4 283,302
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		42,833			42,833		42,833			42,833
		Итого по главе 1-8	65 254,471	144,571		65 399,042	7%	4 326,135	0,000		4 326,135	7%	4 326,135	0,000		4 326,135
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		50,616			50,616		50,616			50,616
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**7%**	**4 376,751**	**0,000**		**4 376,751**	**7%**	**4 376,751**	**0,000**		**4 376,751**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		87,535			87,535		87,535			87,535
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**		**4 464,286**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**		**4 464,286**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				535,714	535,714				535,714	535,714
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**	**535,714**	**5 000,000**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**	**535,714**	**5 000,000**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз" Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/3 от 27.03.2023г.

По объекту: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2023г.

№ п/п	Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**	75 580 823,36	67 338 307,00	8 097 945,36	144 571,00	4 567 126,36	4 077 791,39	489 334,97	0,00
2	Итого	75 580 823,36				4 567 126,36			
3	в т.ч. НДС	8 097 945,36				489 334,97			
4	удержание гарантии 5% согласно Договора	3 779 041,17				228 356,32			
5	**Итого к оплате**	**71 801 782,19**				**4 338 770,04**			
6	В т.ч. НДС	7 693 048,09				464 868,22			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н**

Подрядчик:

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ **Зулуфов Р.К.**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/3 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №4

за апрель 2023 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	100%	17 850,263			17 850,263	0%				
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	100%	24 808,900			24 808,900	16%	3 912,475			3 912,475
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902	0%				
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836	0%				
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589	0%				
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896	0%				
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404	0%				
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168	0%				
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**100%**	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**6%**	**3 912,475**			**3 912,475**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**100%**	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**6%**	**3 912,475**			**3 912,475**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		646,084			646,084		39,125			39,125
		Итого по главе 1-8	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**100%**	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**6%**	**3 951,600**			**3 951,600**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		763,477			763,477		46,234			46,234
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**100%**	**66017,948**	**144,571**		**66162,519**	**6%**	**3 997,834**			**3 997,834**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		1320,359			1320,359		79,957			79,957
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**100%**	**67338,307**	**144,571**		**67482,878**	**6%**	**4077,791**			**4077,791**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				8097,94536	8097,94536				489,33497	489,33497
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**100%**	**67338,30700**	**144,57100**	**8097,94536**	**75580,82336**	**0,06043**	**4077,79139**		**489,33497**	**4567,12636**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____ Бабакулов Е.Н

ПОДРЯДЧИК

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор_____ Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт_____ Абдикаримов М.С.

1671

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

По объекту: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022г.

№ п/п	Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**	60 000 000,00	53 426 857,57	6 428 571,43	144 571,00	55 000 000,00	48 962 571,86	5 892 857,14	144 571,00
2	Итого	60 000 000,00				55 000 000,00			
3	в т.ч. НДС	6 428 571,43				5 892 857,14			
4	удержание гарантии 5% согласно Договора	3 000 000,00				2 750 000,00			
5	**Итого к оплате**	**57 000 000,00**				**52 250 000,00**			
6	В т.ч. НДС	6 107 142,86				5 598 214,29			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н**

Подрядчик:

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ **Зулуфов Р.К.**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2022 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	100%	17 850,263			17 850,263	76%	13 566,961			13 566,961
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	46%	11 461,427			11 461,427	46%	11 461,427			11 461,427
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**79%**	**51 260,914**	**144,571**		**51 405,485**	**73%**	**46 977,612**	**144,571**		**47 122,183**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**79%**	**51 260,914**	**144,571**		**51 405,485**	**73%**	**46 977,612**	**144,571**		**47 122,183**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		512,609			512,609		469,776			469,776
		Итого по главе 1-8	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**79%**	**51 773,523**	**144,571**		**51 918,094**	**73%**	**47 447,388**	**144,571**		**47 591,959**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		605,750			605,750		555,134			555,134
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**79%**	**52 379,273**	**144,571**		**52 523,844**	**73%**	**48 002,522**	**144,571**		**48 147,093**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		1 047,585			1 047,585		960,050			960,050
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**79%**	**53 426,858**	**144,571**		**53 571,429**	**73%**	**48 962,572**	**144,571**		**49 107,143**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				6 428,571	6 428,571				5 892,857	5 892,857
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**79%**	**53 426,858**	**144,571**	**6 428,571**	**60 000,000**	**73%**	**48 962,572**	**144,571**	**5 892,857**	**55 000,000**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель Вабакулов Б.Н

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур-строй"

Эксперт Абдикаримов М.С.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз" Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/3 от 27.03.2023г.

По объекту: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2023г.

№ п/п	Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**	71 013 697,00	63 260 515,61	7 608 610,39	144 571,00	11 013 697,00	9 833 658,04	1 180 038,96	0,00
2	Итого	71 013 697,00				11 013 697,00			
3	в т.ч. НДС	7 608 610,39				1 180 038,96			
4	удержание гарантии 5% согласно Договора	3 550 684,85				550 684,85			
5	**Итого к оплате**	**67 463 012,15**				**10 463 012,15**			
6	В т.ч. НДС	7 228 179,87				1 121 037,02			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н**

Подрядчик:

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ **Зулуфов Р.К.**

Форма №2

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/3 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №3
за март 2023 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	100%	17 850,263			17 850,263	0%				
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	84%	20 896,425			20 896,425	38%	9 434,998			9 434,998
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902	0%				
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836	0%				
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589	0%				
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896	0%				
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404	0%				
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168	0%				
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**94%**	**60 695,912**	**144,571**		**60 840,483**	**15%**	**9 434,998**			**9 434,998**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**94%**	**60 695,912**	**144,571**		**60 840,483**	**15%**	**9 434,998**			**9 434,998**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		606,959			606,959		94,350			94,350
		Итого по главе 1-8	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**94%**	**61 302,871**	**144,571**		**61 447,442**	**15%**	**9 529,348**			**9 529,348**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		717,244			717,244		111,493			111,493
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**94%**	**62020,115**	**144,571**		**62164,686**	**15%**	**9 640,841**			**9 640,841**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		1240,402			1240,402		192,817			192,817
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**94%**	**63260,516**	**144,571**		**63405,087**	**15%**	**9833,658**			**9833,658**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				7608,610	7608,610				1180,039	1180,039
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	75 580,82336	**94%**	**63260,516**	**144,571**	**7608,610**	**71013,697**	**15%**	**9833,658**		**1180,039**	**11013,697**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.

1465

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз" Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

По объекту: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат на 09 ноября 2022г.

№ п/п	Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**	5 000 000,00	4 464 285,71	535 714,29		5 000 000,00	4 464 285,71	535 714,29	
2	Итого	5 000 000,00				5 000 000,00			
3	в т.ч. НДС	535 714,29				535 714,29			
4	удержание гарантии 5% согласно Договора	250 000,00				250 000,00			
5	**Итого к оплате**	**4 750 000,00**				**4 750 000,00**			
6	В т.ч. НДС	508 928,57				508 928,57			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н**

Подрядчик:

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ **Зулуфов Р.К.**

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКАС-СтройМонтаж"**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

Форма №2

Акт выполненных работ

от 09 ноября 2022 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	24%	4 283,302			4 283,302	24%	4 283,302			4 283,302
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	0%					0%				
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	0%					0%				
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836										
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589										
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	0%					0%				
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404										
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	0%					0%				
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**7%**	**4 283,302**			**4 283,302**	**7%**	**4 283,302**			**4 283,302**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	64 608,387	144,571		64 752,958	7%	4 283,302	0,000		4 283,302	7%	4 283,302	0,000		4 283,302
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		42,833			42,833		42,833			42,833
		Итого по главе 1-8	65 254,471	144,571		65 399,042	7%	4 326,135	0,000		4 326,135	7%	4 326,135	0,000		4 326,135
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		50,616			50,616		50,616			50,616
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**7%**	**4 376,751**	**0,000**		**4 376,751**	**7%**	**4 376,751**	**0,000**		**4 376,751**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		87,535			87,535		87,535			87,535
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**		**4 464,286**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**		**4 464,286**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				535,714	535,714				535,714	535,714
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**	**535,714**	**5 000,000**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**	**535,714**	**5 000,000**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н

ПОДРЯДЧИК

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зутуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.