Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Омаров Мақсат Әбікенұлы, ИИН: 920619350261, г. Жезказган, ул. Губкина, 8-2

Подрядчик: ТОО «Ergo Sum», БИН: 210440009269, г. Жезказган, ул. Есенберлина, 25/2

Стройка: Строительство магазина, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Никольская, №1/1

Договор подряда (контракт) №Е-1 от 01.09.2023 г.

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023 г.

Наименование объекта - Строительство магазина
на - Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	**Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**52,7**	**221,55**	**221,55**	**11676**	**11676**	**--**	**1970**	**14738**
					--	**51,93**	**--**	**2737**		**1092**	
2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**5,27**	**3856,81**	**--**	**20325**	**--**	**--**	**14634**	**37756**
					3856,81	**--**	**20325**	**--**		**2797**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**32001**	**11676**	**--**	**16604**	**52494**
							20325	**2737**	**--**	**3889**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32001**				
		Всего заработная плата	Тенге					**23062**			
		Накладные расходы	Тенге				**16604**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					23062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					23062			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментные работы									
		Монолитная фундаментная плита Фм-1									
3	Е11-60201-103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м^3. Устройство**	м^3	52,7	38089,46	496,82	2007315	26182	1737366	231764	2418205
					4625,56	207,18	243767	10918		179126	
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,917	130313,16	4103,50	249810	7866	--	227438	515428
					126209,66	1363,22	241944	2613		38180	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,917	364474,00	--	698697	--	698697	--	754593
					--	--	--	--		55896	
		Фундаментные блоки									
6	Е11-70101-108 1107-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	шт. сборных конструкций	48	2949,64	1517,64	141583	72847	--	117471	279779
					1432,00	642,00	68736	30816		20724	
7	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м^3	25,344	41070,00	--	1040878	--	1040878	--	1124148
					--		--	--		83270	
		Монолитный пояс Мп-1									
8	Е11-60201-102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м^3. Устройство**	м^3	12,84	40694,52	818,01	522518	10503	435311	73832	644057
					5973,81	345,00	76704	4430		47708	
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,592	130313,16	4103,50	77145	2429	--	70237	159172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					126209,66	1363,22	74716	807		11791	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,592	364474,00	--	215769	--	215769	--	233030
					--	--	--	--		17261	
		Монолитный пояс Мн-2									
11	Е11-60201-103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	17,6	38089,46	496,82	670374	8744	580220	77401	807597
					4625,56	207,18	81410	3646		59822	
12	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,615	130313,16	4103,50	80143	2523	--	72965	165357
					126209,66	1363,22	77619	838		12249	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,615	364474,00	--	224152	--	224152	--	242084
					--	--	--	--		17932	
14	Е11-80101-303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	110,2	5409,76	12,36	596156	1362	549390	42576	689830
					412,01	3,42	45404	377		51099	
15	С1235-101-0201 235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	253,46	121,00	--	30669	--	30669	--	33122
					--	--	--	--		2453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6555209	132456	5512452	913684	8066402
							910300	54445	--	597511	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6555209				
	Материалы		Тенге				3302287				
	Всего заработная плата		Тенге					964745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2210165				
		Накладные расходы	Тенге				913684				
		Сметная прибыль	Тенге				597511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8066404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					964745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8066404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					964745			

РАЗДЕЛ 3. Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	119,448	55819,67	3902,09	6667548	466097	4868139	1312143	8618067
					11162,28	909,21	1333312	108603		638376	
17	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен класса ШБС ГОСТ 13579-78	$м^3$	119,448	41070,00	--	4905729	--	4905729	--	5298187
					--	--	--	--		392458	
		Монолитный пояс Мн-3									
18	Е11-60201-103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,81	38089,46	496,82	221300	2887	191538	25551	266599
					4625,56	207,18	26875	1204		19748	
19	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,265	130313,16	4103,50	34533	1087	--	31440	71251
					126209,66	1363,22	33446	361		5278	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,265	364474,00	--	96586	--	96586	--	104313
					--	--	--	--		7727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11925696	470071	10061992	1369134	14358417
							1393633	110168	--	1063587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11925696				
	Материалы		Тенге				5059678				
	Всего заработная плата		Тенге					1503801			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5002315				
		Накладные расходы	Тенге				1369134				
		Сметная прибыль	Тенге				1063587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14358417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								773
		Сметная заработная плата	Тенге					1503801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14358417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								773
		Сметная заработная плата	Тенге					1503801			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
21	Е11-70504-106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	6348,02	2556,83	76176	30682	24596	33003	117913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1741,48	589,21	20898	7071		8734	
22	С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	74,7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
23	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	212,04	10952,00	--	2322262	--	2322262	--	2508043
					--	--	--	--		185781	
24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,042	130313,16	4103,50	5473	172	--	4983	11292
					126209,66	1363,22	5301	57		836	
25	С1214-206-0103 214-206-0103 РСНБ РК 2022	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм**	т	0,042	333808,00	--	14020	--	14020	--	15142
					--	--	--	--		1122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2417931	30854	2360878	37986	2652390
							26199	7128	--	196473	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2417931				
	Материалы		Тенге				24597				
	Всего заработная плата		Тенге					33327			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2336282				
		Накладные расходы	Тенге				37986				
		Сметная прибыль	Тенге				196473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2652390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					33327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2652390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					33327			
		РАЗДЕЛ 5. Крыльцо КР-1									
26	Е11-60201-103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,89	38089,46	496,82	33900	442	29341	3914	40839
					4625,56	207,18	4117	184		3025	
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,038	130313,16	4103,50	4952	156	--	4508	10217
					126209,66	1363,22	4796	52		757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,038**	**364474,00**	**--**	**13850**	**--**	**13850**	**--**	**14958**
					--	**--**	**--**	**--**		**1108**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**52702**	**598**	**43191**	**8422**	**66014**
							8913	**236**	**--**	**4890**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52702**				
		Материалы	Тенге				**29341**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9149**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13850**				
		Накладные расходы	Тенге				**8422**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4890**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**66014**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9149**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**66014**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9149**			
		РАЗДЕЛ 6. Крыльцо КР-2									
29	**Е11-60201-103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,51**	**38089,46**	**496,82**	**19426**	**254**	**16813**	**2243**	**23402**
					4625,56	**207,18**	**2359**	**106**		**1733**	
30	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,02**	**130313,16**	**4103,50**	**2606**	**82**	**--**	**2373**	**5377**
					126209,66	**1363,22**	**2524**	**27**		**398**	
31	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02**	**364474,00**	**--**	**7289**	**--**	**7289**	**--**	**7872**
					--	**--**	**--**	**--**		**583**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**29321**	**336**	**24102**	**4616**	**36651**
							4883	**133**	**--**	**2714**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29321**				
		Материалы	Тенге				**16813**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5016**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7289**				
		Накладные расходы	Тенге				**4616**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2714**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36651**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5016**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				36651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5016			
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
		ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
32	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	288	1352,34 378,96	41,89 7,83	389474 109140	12064 2255	268270	102485 39358	531317
33	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	288	1694,76 1002,02	88,30 23,12	488091 288582	25431 6659	174078	271621 60777	820489
34	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	57,6	65632,00 --	-- --	3780403 --	-- --	3780403	-- 302432	4082835
35	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	288	1234,85 429,74	190,47 48,97	355637 123765	54855 14103	177017	126838 38598	521073
36	Е11-100105-101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	4	255405,52 45224,87	1361,47 553,08	1021622 180899	5446 2212	835277	164801 94914	1281336
37	Е11-100114-402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	$м^3$ древесины в конструкции	1,2	185942,07 34837,82	2327,30 1071,10	223130 41805	2792 1285	178533	38782 20953	282865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-100115-101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	5,2	1784,88	103,40	9281	537	4	8092	18763
					1680,81	48,33	8740	251		1390	
39	Е11-120101-705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	414	5552,96	37,35	2298925	15463	1405351	810951	3358666
					2121,04	8,11	878111	3358		248789	
40	С1224-103-0107 224-103-0107 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	457,884	3213,00	--	1471181	--	1471181	--	1588876
					--	--	--	--		117695	
41	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Карнизы. Сборка**	$м^2$ развернутой поверхности карниза	34,4	3030,57	65,92	104252	2268	6614	86775	206309
					2772,37	30,44	95370	1047		15282	
42	С1224-103-0107 224-103-0107 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	34,4	3213,00	--	110527	--	110527	--	119369
					--	--	--	--		8842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				10252523	118856	8407255	1610345	12811898
							1726412	31170	--	949030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10252523				
	Материалы		Тенге				3045142				
	Всего заработная плата		Тенге					1757582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5362111				
		Накладные расходы	Тенге				1610345				
		Сметная прибыль	Тенге				949030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12811898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					1757582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12811898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					1757582			
		РАЗДЕЛ 8. Проемы									
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-100107-101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков**	м^2	18	4019,12	1271,95	72344	22896	11382	39859	121179
					2114,77	345,64	38066	6222		8976	
44	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	18	11755,00	--	211590	--	211590	--	228517
					--	--	--	--		16927	
45	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м^2	2	55871,00	--	111742	--	111742	--	120681
					--	--	--	--		8939	
		Окна									
46	Е11-100501-104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м^2	10,5	2301,48	300,20	24166	3152	--	20367	48096
					2001,28	153,95	21013	1616		3563	
47	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м^2	10,5	56804,00	--	596442	--	596442	--	644157
					--	--	--	--		47715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1016284	26048	931156	60226	1162630
							59079	7838	--	86120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016284				
	Материалы		Тенге				11383				
	Всего заработная плата		Тенге					66917			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				919774				
		Накладные расходы	Тенге				60226				
		Сметная прибыль	Тенге				86120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1162630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					66917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1162630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					66917			

РАЗДЕЛ 9. Отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	597	960,67	8,31	573520	4961	109406	369710	1018691
					769,10	5,00	459153	2985		75461	
49	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	508	983,42	7,19	499577	3653	213532	227025	784733
					555,89	2,74	282392	1392		58130	
50	Е11-150405-106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	508	796,78	5,24	404764	2662	117190	228981	684443
					560,85	2,59	284912	1316		50698	
51	Е11-150203-106 1115-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	170	2201,22	103,12	374207	17531	92326	223341	645352
					1555,00	87,21	264350	14826		47804	
52	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	170	1113,26	8,02	189254	1364	44874	114954	328545
					841,27	3,98	143016	677		24337	
53	Е11-150107-101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	92,06	7343,03	31,03	675999	2857	261534	330567	1087091
					4471,08	17,40	411608	1602		80525	
54	Е11-150108-2101 1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	$м^2$	92,74	18656,75	20,53	1730227	1904	895774	666476	2588439
					8977,24	5,88	832549	545		191736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4447548	34932	1734636	2161054	7137294
							2677980	23343	--	528691	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4447548				
	Материалы		Тенге				1734641				
	Всего заработная плата		Тенге					2701323			
		Накладные расходы	Тенге				2161054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				528691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7137293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
		Сметная заработная плата	Тенге					2701323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7137293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
		Сметная заработная плата	Тенге					2701323			
		РАЗДЕЛ 10. Полы									
		Тип 1									
55	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	92,74	1278,38	44,80	118557	4155	57008	56164	188699
					618,87	25,40	57394	2356		13978	
56	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	92,74	1012,31	45,85	93882	4252	85371	6200	108088
					45,92	25,20	4259	2337		8006	
57	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	92,74	2842,95	119,75	263655	11106	48208	197425	497966
					2203,38	61,30	204341	5685		36886	
58	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	92,74	3066,00	--	284341	--	284341	--	307088
					--	--	--	--		22747	
		Тип 2									
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	13,06	1278,38	44,80	16696	585	8029	7909	26574
					618,87	25,40	8082	332		1968	
60	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	13,06	1012,31	45,85	13221	599	12022	873	15222
					45,92	25,20	600	329		1127	
61	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	13,06	2842,95	119,75	37129	1564	6789	27802	70126
					2203,38	61,30	28776	801		5194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2П2 Тип 3	13,06	3066,00	--	40042	--	40042	--	43245
					--	--	--	--		3203	
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	161,44	1278,38	44,80	206382	7233	99239	97770	328484
					618,87	25,40	99910	4101		24332	
64	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	161,44	1012,31	45,85	163427	7402	148612	10792	188156
					45,92	25,20	7413	4068		13937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1237332	36896	789661	404935	1773648
							410775	20009	--	131378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1237332				
	Материалы		Тенге				465277				
	Всего заработная плата		Тенге					430784			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324383				
		Накладные расходы	Тенге				404935				
		Сметная прибыль	Тенге				131378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1773645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					430784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1773645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					430784			
		РАЗДЕЛ 11. Фасад									
65	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	394	4593,33	20,67	1809772	8144	780388	818736	2838790
					2591,98	5,53	1021240	2179		210282	
66	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	394	8919,94	4,99	3514456	1966	3323094	152096	3959877
					480,70	1,84	189396	725		293325	
67	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	394	1185,81	4,21	467209	1659	180215	228847	751740
					724,20	1,84	285335	725		55684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м²**	**394**	**1302,00**	**--**	**512988**	**--**	**512988**	**--**	**554027**
					--	**--**	**--**	**--**		**41039**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**6304425**	**11769**	**4796685**	**1199679**	**8104434**
							1495971	**3629**	**--**	**600330**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6304425**				
	Материалы		Тенге				**4283699**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1499600**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**512988**				
		Накладные расходы	Тенге				**1199679**				
		Сметная прибыль	Тенге				**600330**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8104434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								747
		Сметная заработная плата	Тенге					**1499600**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**8104434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								747
		Сметная заработная плата	Тенге					**1499600**			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**								**56 222 270,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8734470**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**874492**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**260836**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**34662015**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7786685**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4164613**	
		Итого за минусом строительных материалов заказчика и договорной скидки	Тенге								**6 005 505,71**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								**720 660,69**
		ИТОГО	Тенге								**6 726 166,40**

Заказчик:

Омаров Мақсат Әбікенұлы

Подрядчик:
ТОО «Ergo Sum»

Директор **Булдубаев Н. Б.**

Авторский надзор:
ТОО «Проектная компания «СтройЭксперт»

Главный инженер проекта **Ефимова Е. А.**

Технический надзор:
ТОО «ULYTAU EKSPERT»

Эксперт **Тамабекова Ж. С.**