Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 25 сентября 2018 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ASEM Building"

Договор: №03-108-С от 13.08.2018г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Мамай-Кайынды района Т.Рыскулова Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Мамай-Кайынды района Т.Рыскулова Жамбылской области»	42 105 263,16				42 105 263,16				42 105 263,16			
2	в т.ч НДС	4 511 278,20				4 511 278,20				4 511 278,20			
3	Удержание 5% за гарантию качества	2 105 263,16				2 105 263,16				2 105 263,16			
4	в т.ч НДС	225 563,91				225 563,91				225 563,91			
5	Всего к оплате без НДС	**35 714 285,71**				**35 714 285,71**				**35 714 285,71**			
6	Оплата суммы НДС	4 285 714,29				4 285 714,29				4 285 714,29			
	Всего	**40 000 000,00**				**40 000 000,00**				**40 000 000,00**			
	Итого к оплате С НДС									**40 000 000,00**			

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО"ASEM Building"

Абдуллаев Е.К.

...У "Управление строительства, пассажирского транспорта и автотмобильных дорог акимата Жамбылской области"

...дчик: ТОО "ASEM Building"

...Договор: №03-108-С от 13.08.2018г.

Акт выполненных работ
на 25 сентября 2018г.
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Мамай-Кайынды района Т.Рыскулова Жамбылской области»

№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				Всего договорная	С начала объекта					За отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего с начала объекта	Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего за отчетный
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА															
1		**Медпункт на 5 посещений в смену**															
	02-01-01	Общестроительные работы		15 689 720			15 689 720	86,70545915%	13 603 844			13 603 844	86,70545915%	13 603 844			13 603 844
	02-01-02	Отопление и вентиляция		1 806 860	376 963		2 183 823	90,00%	1 965 441			1 965 441	90,00%	1 965 441			1 965 441
	02-01-03	Водопровод и канализация		561 560	105 194		666 754	90,00%	600 079			600 079	90,00%	600 079			600 079
	02-01-04	Технологическое оборудование		114 010	6 010 010		6 124 020										
	02-01-05	Электроосвещение		546 180	9 260		555 440	90,00%	499 896			499 896	90,00%	499 896			499 896
	02-01-06	Электрооборудование		389 270	20 483		409 753	90,00%	368 778			368 778	90,00%	368 778			368 778
	02-01-07	Пожарная сигнализация		209 550			209 550										
	02-01-08	Слаботочные сети		204 540	179 940		384 480										
		Итого по Зданию амбулатории на 15 посещений		**19 521 690**	**6 701 850**		**26 223 540**		**17 038 037**	**0**	**0**	**17 038 037**		**17 038 037**	**0**	**0**	**17 038 037**
2		**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**															
	03-01	Навес для угля и золы		**1 114 040**			**1 114 040**	**100,00%**	**1 114 040**			**1 114 040**	**100,00%**	**1 114 040**			**1 114 040**
3		**ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**															
	04-01	КТПН-25 кВ4		695 110	1 226 200		1 921 310	100,00%	695 110	1 226 200		1 921 310	100,00%	695 110	1 226 200		1 921 310
	04-02	ВЛз-10кВ		1 688 160	54 270		1 742 430	100,00%	1 688 160	54 270		1 742 430	100,00%	1 688 160	54 270		1 742 430
	04-03	КЛ-0,4кВ		346 020			346 020	100,00%	346 020			346 020	100,00%	346 020			346 020
	04-04	Наружное освещение		624 570			624 570	90,00%	562 113			562 113	90,00%	562 113			562 113
	04-05	Перенос ВЛ-10кВ		914 280			914 280	100,00%	914 280			914 280	100,00%	914 280			914 280
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА		**4 268 140**	**1 280 470**		**5 548 610**		**4 205 683**	**1 280 470**	**0**	**5 486 153**		**4 205 683**	**1 280 470**	**0**	**5 486 153**
4		**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**															
	06-01	Резервуар для воды смк. 50 м3 (2шт)		4 750 920			4 750 920	100,00%	4 750 920			4 750 920	100,00%	4 750 920			4 750 920
	06-02	Канализация, Фильтрующий колодец		892 660			892 660	100,00%	892 660			892 660	100,00%	892 660			892 660
		ВСЕГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ		**5 643 580**			**5 643 580**		**5 643 580**	**0**	**0**	**5 643 580**		**5 643 580**	**0**	**0**	**5 643 580**
5		**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**															
	07-01	Благоустройство территории		8 553 215			8 553 215	75,00%	6 414 911			6 414 911	75,00%	6 414 911			6 414 911
	07-02	Уборная на 1 очко		522 405			522 405	100,00%	522 405			522 405	100,00%	522 405			522 405
		ВСЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ		**9 075 620**			**9 075 620**		**6 937 316**	**0**	**0**	**6 937 316**		**6 937 316**	**0**	**0**	**6 937 316**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		**39 623 070**	**7 982 320**		**47 605 390**		**34 938 656**	**1 280 470**	**0**	**36 219 126**		**34 938 656**	**1 280 470**	**0**	**36 219 126**
6		**Временные здания и сооружения**	2,9%	1 149 069			1 149 069		1 013 221	37 134	0	1 050 355		1 013 221	37 134	0	1 050 355
		ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		40 772 139	7 982 320		48 754 459		35 951 877	1 317 604	0	37 269 481		35 951 877	1 317 604	0	37 269 481
7		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,9%	366 949			366 949		323 567	11 858	0	335 425		323 567	11 858	0	335 425
		Всего по сметному расчету в ценах 2017г.		41 139 088	7 982 320		49 121 408		36 275 444	1 329 462	0	37 604 906		36 275 444	1 329 462	0	37 604 906
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2018г.	1,0599383	43 604 895	8 460 767		52 065 662		38 449 732	1 409 148	0	39 858 880		38 449 732	1 409 148	0	39 858 880
		НДС 12%				6 247 879	6 247 879				4 783 066	4 783 066				4 783 066	4 783 066
		ИТОГО с НДС 12%		43 604 895	8 460 767	6 247 879	58 313 541		38 449 732	1 409 148	4 783 066	44 641 946		38 449 732	1 409 148	4 783 066	44 641 946
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=0,88884789		41 127 141	7 980 002	5 892 857	55 000 000		36 264 909,00	1 329 075,97	4 511 278,20	42 105 263,16		36 264 909,00	1 329 075,97	4 511 278,20	42 105 263,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12 %					**5 892 857,12**					**4 511 278,20**					**4 511 278,20**

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик:

Директор

ТОО "ASEM Building"

Абдуллаев Е.К.

Технадзор:

ТОО "КДК Инжиниринг"

Танатов О.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется

ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 27 августа 2018 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ASEM Building"

Договор: №03-108-С от 13.08.2018г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Мамай-Кайынды района Т.Рыскулова Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Мамай-Кайынды района Т.Рыскулова Жамбылской области»	10 526 315,79				10 526 315,79				10 526 315,79			
2	в т.ч НДС	1 127 819,55				1 127 819,55				1 127 819,55			
3	Удержание 5% за гарантию качества	526 315,79				526 315,79				526 315,79			
4	в т.ч НДС	56 390,98				56 390,98				56 390,98			
5	Всего к оплате без НДС	**8 928 571,43**				**8 928 571,43**				**8 928 571,43**			
6	Оплата суммы НДС	1 071 428,57				1 071 428,57				1 071 428,57			
	Всего	**10 000 000,00**				**10 000 000,00**				**10 000 000,00**			
	Итого к оплате С НДС									**10 000 000,00**			

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASEM Building"

Абдуллаев Е.К.

..ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автотмобильных дорог акимата Жамбылской области"

..дчик: ТОО "ASEM Building"

..договор: №03-108-С от 13.08.2018г.

Акт выполненных работ
на 27 августа 2018г.
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Мамай-Кайынды района Т.Рыскулова Жамбылской области»

№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего договорная	С начала объекта: Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего с начала объекта	За отчетный месяц: Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и	прочие затраты	всего за отчетный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА														
1		**Медпункт на 5 посещений в смену**														
	02-01-01	Общестроительные работы	15 689 720			15 689 720	14,58724730%	2 288 698			2 288 698	14,58724730%	2 288 698			2 288 698
	02-01-02	Отопление и вентиляция	1 806 860	376 963		2 183 823										
	02-01-03	Водопровод и канализация	561 560	105 194		666 754										
	02-01-04	Технологическое оборудование	114 010	6 010 010		6 124 020										
	02-01-05	Электроосвещение	546 180	9 260		555 440										
	02-01-06	Электрооборудование	389 270	20 483		409 753										
	02-01-07	Пожарная сигнализация	209 550			209 550										
	02-01-08	Слаботочные сети	204 540	179 940		384 480										
		Итого по Зданию амбулатории на 15 посещений	**19 521 690**	**6 701 850**		**26 223 540**		**2 288 698**	**0**	**0**	**2 288 698**		**2 288 698**	**0**	**0**	**2 288 698**
2		Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	03-01	Навес для угля и золы	**1 114 040**			**1 114 040**										
3		**ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**														
	04-01	КТПН-25 кВ4	695 110	1 226 200		1 921 310	90,00%	502 979	1 226 200		1 729 179	90,00%	502 979	1 226 200		1 729 179
	04-02	ВЛэ-10кВ	1 688 160	54 270		1 742 430	90,00%	1 513 917	54 270		1 568 187	90,00%	1 513 917	54 270		1 568 187
	04-03	КЛ-0,4кВ	346 020			346 020										
	04-04	Наружное освещение	624 570			624 570										
	04-05	Перенос ВЛ-10кВ	914 280			914 280										
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА	**4 268 140**	**1 280 470**		**5 548 610**		**2 016 896**	**1 280 470**	**0**	**3 297 366**		**2 016 896**	**1 280 470**	**0**	**3 297 366**
4		**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
	06-01	Резервуар для воды смк. 50 м3 (2шт)	4 750 920			4 750 920	10,00%	475 092			475 092	10,00%	475 092			475 092
	06-02	Канализация, Фильтрующий колодец	892 660			892 660										
		ВСЕГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ	**5 643 580**			**5 643 580**		**475 092**	**0**	**0**	**475 092**		**475 092**	**0**	**0**	**475 092**
5		**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**														
	07-01	Благоустройство территории	8 553 215			8 553 215	35,00%	2 993 625			2 993 625	35,00%	2 993 625			2 993 625
	07-02	Уборная на 1 очко	522 405			522 405										
		ВСЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ	**9 075 620**			**9 075 620**		**2 993 625**	**0**	**0**	**2 993 625**		**2 993 625**	**0**	**0**	**2 993 625**
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	**39 623 070**	**7 982 320**		**47 605 390**		**7 774 312**	**1 280 470**	**0**	**9 054 782**		**7 774 312**	**1 280 470**	**0**	**9 054 782**
6		**Временные здания и сооружения**	2,9% 1 149 069			1 149 069		225 455	37 134	0	262 589		225 455	37 134	0	262 589
		ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	40 772 139	7 982 320		48 754 459		7 999 767	1 317 604	0	9 317 370		7 999 767	1 317 604	0	9 317 370
7		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,9% 366 949			366 949		71 998	11 858	0	83 856		71 998	11 858	0	83 856
		Всего по сметному расчету в ценах 2017г.	41 139 088	7 982 320		49 121 408		8 071 764	1 329 462	0	9 401 227		8 071 764	1 329 462	0	9 401 227
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2018г.	1,0599383 43 604 895	8 460 767		52 065 662		8 555 572	1 409 148	0	9 964 720		8 555 572	1 409 148	0	9 964 720
		НДС 12%			6 247 879	6 247 879				1 195 766	1 195 766				1 195 766	1 195 766
		ИТОГО с НДС 12%	43 604 895	8 460 767	6 247 879	58 313 541		8 555 572	1 409 148	1 195 766	11 160 486		8 555 572	1 409 148	1 195 766	11 160 486
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=0,88884789	41 127 141	7 980 002	5 892 857	55 000 000		8 069 420,28	1 329 075,97	1 127 819,55	10 526 315,79		8 069 420,28	1 329 075,97	1 127 819,55	10 526 315,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12 %				5 892 857,12					1 127 819,55					1 127 819,55

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик:

Директор

ТОО "ASEM Building"

Абдуллаев Е.К.

Технадзор:

ТОО "КДК Инжиниринг"

Танатов О.