Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"18" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Спарта и Ко», Актюбинская область, г.Актобе, район Астана квартал Промзона 256**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Санкибаев Максат Тлепович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство школы на 320 мест с интернатом на 60 мест в мкр. "Кызылжар" по ул.Астана, в п.Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», 030010, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана,40**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD»**
ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "МастИнжПроект", Лицензия ГСЛ № 15015445, №8/2017 – 05 – 23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № 110 от 17.11.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь Школа на 320 мест Интернат на 60 мест Котельная	метр в квадрате (далее–м2)	6053,29 2425,92 55,64	6053,29 2425,92 55,64
Число этажей Школа на 320 мест Интернат на 60 мест Котельная	этаж	3 2 1	3 2 1
Общий строительный объем Школа на 320 мест Интернат на 60 мест Котельная	метр в кубе (далее–м3)	25535,29 9258,2 446,4	25535,29 9258,2 446,4
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: **ЗДАНИЕ «ШКОЛА на 320мест».** Здание состоит из блоков А, Б и В; БЛОК А. Размеры в осях 18,7х72 м.

Блок А предусмотрен в 3 этажа и предназначен для занятий учеников с размещением учебных кабинетов со всеми необходимыми помещениями средней общеобразовательной ступени: учебные классы, кабинеты администрации, специализированные кабинеты, лаборатории. Высотой этажей 3.3 м. Высота техподполья 1.92 м.

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного движения маломобильных групп населения. При входе предусмотрен пандус для МГН с нормативным уклоном 8%.

Блок Б. Размеры в осях 12х24 м.

Блок Б предусмотрен в 2 этажа предназначен для размещения столовой на 115 посадочных мест и зрительного зала на 100 мест. Высота этажа 3.3м. Высота зрительного зала 4.5м. В блоке Б предусмотрена одна лестничная клетка с естественным освещением через проемы в наружных стенах. Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов.

Блок В. Размеры в осях 18х35,94 м.

В Блоке В предусмотрен спортивный зал. Высота до низа выступающих конструкций 7м. Эвакуация из спортзала предусмотрена со 2-выхода зала наружу. Между блоками для перехода предусмотрены галереи в один этаж высотой помещений 3.0 м.

Здание запроектировано продольными и поперечными несущими стенами с дисками перекрытия из многопустотными железобетонными панелями. Фундамент ленточный сборный железобетонный из фундаментных плит по СТ РК 956-93 и фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78, монолитные ленточные из бетона В15,W4,F50. Гидроизоляция горизонтальная из 2-х слоев рубероида вертикальная обмазка горячим битумом за 2 раза Фундаменты запроектированы: в соответствии с СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений и сооружений». Кровля чердачная из металлочерепицы по деревянной стропильной системе и плоская рулонная Утеплитель покрытия минплита ППЖ200. Наружная отделка облицовка силикатным кирпичом под расшивку швов.

ЗДАНИЕ «ИНТЕРНАТ на 60мест»: предусматривает один двухэтажный функциональный блок. Здание интерната с размерами в осях: 57,33 х 20,8метра. Высота этажей 3м, высота помещений подвала 2,5м. Конструктивная схема здания - бескаркасная с несущими продольными, поперечными стенами. Наружные и внутренние стены выполнены из силикатного кирпича. Кровля - плоская рулонная.

ЗДАНИЕ «Котельная»: Здание котельной имеет прямоугольное очертание с размерами в осях 11.4х6.0 м., высотой помещений 5.0 м, с продольными несущими стенами. Кровля из 3-х слоев рубероида на битумной мастике. Утеплитель минплита ППЖ200-100мм, γ=100кг/м³, ГОСТ 9375-2012.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектомвыполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08.2018 г;**

месяц, год

окончание работ **11.2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12** ;

фактически, месяц: 27 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **" Строительство школы на 320 мест с интернатом на 60 мест в мкр. "Кызылжар" по ул.Астана, в п.Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области "** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Санкибаев Максат Тлепович _____ «18» 11. 2020г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)