Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"

Стройка: Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №97 от 03.03.2025 г

Акт выполненных работ

за Май 2025 (месяц, год) на Работы по содержанию придомовых территорий и улиц города Кызылорда ул.Жунисова

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**100 694 136**
		Раздел 1. Покрытия				**97 589 516**
1	412-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных груз.ЩЕБЕНЬ	т·км	1 111,6	943	1 048 239
2	412-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных груз.АСФЛЬТ	т·км	2 427,14	943	2 288 793
3	412-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных груз.ЦЕМЕНТ	т·км	60,26	943	56 825
4	1220-0304-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	$м^2$	13 781	630	8 682 030
5	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	127	29 168	3 704 336
6	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1 023	9 075	9 287 443
7	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	7,46	6 017	44 887
8	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	7,46	196 720	1 467 531
9	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	13 781	443	6 104 983
10	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	1 345,0256	26 878	36 151 598

1	2	3	4	5	6	7
11	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	13 781	9	124 029
12	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	165,372	26 878	4 444 869
13	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	13 781	9	124 029
14	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	165,372	26 878	4 444 869
15	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	13 781	9	124 029
16	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	165,372	26 878	4 444 869
17	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	13 781	9	124 029
18	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	165,372	26 878	4 444 869
19	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	13 781	9	124 029
20	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	165,372	26 878	4 444 869
21	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	13 781	9	124 029
22	261-101-0223 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные	т	165,372	26 878	4 444 869
23	1127-0903-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Разметка дорожная.	км линии	5,46	100 272	547 485
24	251-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	393	1 950	766 350
25	1220-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Пешеход	км	0,1	61 275	6 128
26	251-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	10	1 950	19 500
	Раздел 2.	**Выравнивающий слой**				**3 104 620**
27	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	90	7 349	661 410
28	212-501-0100 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019	т	90,9	26 878	2 443 210
		Итого по акту	**Тенге**			**100 694 136**

1	2	3	4	5	6	7
		НДС 12%	**Тенге**	**0,12**		**12 083 296**
		Итого с НДС	**Тенге**			**112 777 432**

Сдал (ТОО "Алем Транс Жол")

ТОО "Алем Транс Жол", БИН 090240001982

Директор_____Бейкутов Б.Е.

Принял (КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды)

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ ПТ и АД" акимат города Кызылорды, БИН 190140008898

Руководитель_____Б.Шукенов