Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"31" августа 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПФ Энергопромсервис», г. Кызылорда, ул. Сыздыкова 58Б**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Закирова Наримана Булатбековича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова города Кызылорда Электроснабжение»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства «акимата города Кызылорда, - и.о. руководителя Э. Бодешова**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Арман Group» ГСЛ-КР №00638 от 19.02.2007

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО «Курылыс Даулет» №19022554 от 19.11.2019г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО «Аск- Альтернатива» №19015600 от 23.07.2019

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Димаш-Сервис», ГСЛ №0000454 от 20.07.2007г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства акимата города Кызылорда» №61 от 15.01.2020г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность 0,4 кВ	км	8.184		8.184	
Протяженность 10 кВ	км	0.674		0.674	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	Единица измерения	По проекту на	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В рамках данного проекта предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова в городе Кызылорда (электроснабжение). Предусмотрена установка подстанции комплектных трансформаторных блочного типа КТПБ (К) – 160 кВа, одномодульные здание подстанции, ширина до 2500мм, длина до 6750мм, максимальная высота до 3300м в количестве-1шт с трансформатором трехфазным распределительным модели ТМГ-160/6(10)/0,4 и КТПБ(К)-250 кВА с трансформатором ТМ-250/6(10)/0,4 в количестве – 3шт. Общая протяженность кабелей на напряжение не более 1000 В-11,452 км, из них: кабели АВБбШ в 4*50 – 0,189 км, АВБбШ в 4*70 – 0,185 км, проводы СИП – 3 1*50-35-2,613 км, СИП – 4 4*50-0,6/1,0 в количестве – 3,503 км., СИП 4 4*70-0,6/1,0-4,962 км. Кабели на напряжение более 1000В-0,264км, из них: Кабели АПвПУ3*50/25 (мк)-10 в количестве 0,146км, провод МГ сечением 16мм2 в количестве – 0,118 км. Строительство предусмотрено на железобетонных опорах марки СВ в количестве 313 шт. Все вводы КТПБ 10/0,4кВ на стороне ВН 10 кВ приняты кабельными, вывода на стороне НН 0,4 кВ кабельными.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентября 2020 г.**;
месяц, год

окончание работ: **августа 2021 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца;**
фактически, месяц: **11 (одиннадцать) месяцев;**

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено _100_% (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению Проект без наружных инженерных сетей.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфрастуктуры жилого сектора в районе Титова города Кызылорда Электроснабжение»**_____
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПФ Энергопромсервис». Директор Закиров Нариман Булатбекович**_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись, дата Место печати (при наличии)