Приложение 500
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"ABYROI Group"** БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт помещении здания Городской поликлиники №2 На ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области г.Актобе улица Тахауи Ахтанова 50-2» по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт помещении здания Городской поликлиники №2 На ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области г.Актобе улица Тахауи Ахтанова 50-2» по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор субподряда № 01/10/24 от 01.10.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04 Вентиляция вытяжная

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				9 532 332
	Раздел 1.	ВЗ				4606342
		Подраздел без наименования				
1	1120-2601-1304 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегаты вентиляторные, производительность до 80 тыс м^3/час. Установка	агрегат	1	313 637	313637

1	2	3 2	4	5	6	7 500
2	прайс	Вытяжной вентиляционный агрегат с комплектом автоматики LM DUCT Q 60-30/SP/10//G/1FR.C28.007 A2G1/V/1 (Установка: LM DUCT Q60-30/SP/10/G1/FR. C28.007A2G1/V/1. Комплектавтоматики: LM PRUF/IFSE.007D /A.2xE.S.05L.B1 v1 (L=1701 м^3/ч, Р сети=770Па), B2 v1 (L=1575м^3/ч, Р сети =720Па), B3 v1(L=1809 м^3/ч, Рсети=800Па)	шт	1	860 223	860223
3	1120-0301-0205 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	28	7 223	202244
4	1120-0101-0310 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	31,12	14 318	445576
5	1120-0101-0302 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	37,36	14 495	541533
6	1120-0101-0303 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	22,43	13 811	309781
7	1120-0401-0115 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	22 612	22612
8	246-306-0217 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	135 177	135177
9	1120-0501-0106 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 482	6482
10	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан ДКП 200х150	шт	1	22 505	22505
11	1120-0501-0107 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	7 386	7386
12	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан ДКП 400х200	шт	1	22 505	22505
13	1120-0401-0107 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	11 266	11266
14	246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	39 182	39182
15	1120-0701-0202 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	25 130	25130
16	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	71	775	55025
17	1126-0101-1002 *Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	м^3 изоляции	5	104 948	524740
18	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м^3	8	12 228	97824

1	2	3 3	4	5	6	7 500
19	1126-0101-1101 *Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	5,6	89 899	503434
20	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	6,944	51 061	354568
21	1126-0301-0202 *Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	8,45	9 141	77241
22	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0331	561 903	18599
23	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	12	806	9672
	Раздел 2.	В4				4925990
		Подраздел без наименования				
24	1120-2601-1304 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегаты вентиляторные, производительность до 80 тыс $м^3$/час. Установка	агрегат	1	313 637	313637
25	прайс	Вытяжной вентиляционный агрегат с комплектом автоматики LM DUCT Q 60-30/SP/10//G/1FR.C28.007 A2G1/V/1 (Установка: LM DUCT Q60-30/SP/10/G1/FR. C28.007A2G1/V/1. Комплектавтоматики: LM PRUF/IFSE.007D /A.2xE.S.05L.B1 v1 (L=1701 $м^3$/ч, Р сети=770Па), B2 v1 (L=1575$м^3$/ч, Р сети =720Па), B3 v1(L=1809 $м^3$/ч, Рсети=800Па)	шт	1	860 223	860223
26	1120-0301-0205 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	28	7 223	202244
27	1120-0101-0310 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	55,13	14 318	789351
28	1120-0101-0302 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	35,3	14 495	511673
29	1120-0101-0303 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,85	13 811	315581
30	1120-0401-0115 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	22 612	22612
31	246-306-0217 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	135 177	135177
32	1120-0501-0106 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 482	12964
33	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан ДКП 200х200	шт	1	22 505	22505

1	2	3 4	4	5	6	7 500
34	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан ДКП 200х150	шт	1	22 505	22505
35	1120-0401-0107 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	11 266	11266
36	246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	39 182	39182
37	1120-0701-0202 *Кзт р и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	25 130	25130
38	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	70	775	54250
39	1126-0101-1002 *Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	5	104 948	524740
40	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	8	12 228	97824
41	1126-0101-1101 *Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	5,6	89 899	503434
42	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	6,944	51 061	354568
43	1126-0301-0202 *Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	8,45	9 141	77241
44	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0331	561 903	18599
45	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	14	806	11284

		ИТОГО :				9 532 332
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5,90%**		**562 408**		
Итого по главам 1-8						**10 094 740**
Сметная прибыль		**5%**		**504 737**		
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**201 895**		
Итого :						**10 801 372**
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**1,075**				**11 611 475**

1	2	3 5	4	5	6	7 500
Итого со скидкой субподряда :		**0,98**				**11 379 246**
Итого по договору субподряда К=0,9		**0,9**				**10 241 321**
НДС		**12 %**		**1 228 959**		
Итого с НДС						**11 470 280**

Место печати

Подрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Место печати

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group"

Директор _____ Жумашев Б.Е.