СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Октябрь 2021 года

Закачик: ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"

Договор: №78 от 22.07.2021 год.

Наименование стройки: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №13" (без наружных инженерных сетей)

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 875 000	2 100 000	1 875 000	2 100 000
	Итого затраты подрядчика	**1 875 000**	**2 100 000**	**1 875 000**	**2 100 000**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Барлыбаев Н.Т.

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №13" (без наружных инженерных сетей)
наименование, адрес

Договор: Договор: №78 от 22.07.2021 год.

А К Т
о приемке выполненных работ за Октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АР									
		Стены из газобетонных блоков АР лист 41									
		Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0,000...+33,000									
		Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А									
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	9,417744	25096,37 3980,40	2634,28 551,76	236351 37486	24809 5196	174056	39695 22084	298130
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04835	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	17034 3030	106 33	13898	2848 1591	21472
		НР - 93%; СП - 8%									
3	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,5938224	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	31863 25282	2424 804	4157	24260 4490	60614
		НР - 93%; СП - 8%									
4	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0060543	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	3374 1944	13 6	1417	1774 412	5559
		НР - 91%; СП - 8%									
		Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000									

5	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25.0967159	25096,37 3980,40	2634,28 551,76	629837 99895	66112 13847	463830	105780 58849	794466
		НР - 93%; СП - 8%									
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0807788	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	28458 5062	177 55	23219	4758 2657	35874
		НР - 93%; СП - 8%									
7	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,2616239	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	67696 53714	5151 1709	8831	51543 9539	128778
		НР - 93%; СП - 8%									
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0104731	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	5836 3363	23 10	2450	3069 712	9617
		НР - 91%; СП - 8%									

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050

Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А

9	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,4731272	25096,37 3980,40	2634,28 551,76	262837 41687	27589 5779	193561	44143 24558	331539
		НР - 93%; СП - 8%									
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0148369	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	5227 930	33 10	4264	874 488	6589
		НР - 93%; СП - 8%									
11	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,3999183	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	21459 17027	1633 542	2799	16339 3024	40821
		НР - 93%; СП - 8%									
12	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0026183	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	1459 841	6 2	612	767 178	2404
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1311431 290260	128075 27992	893094 --	295850 128582	1735863
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1311431				
	Материалы		Тенге				62096				
	Всего заработная плата		Тенге					318252			
	Местные материалы		Тенге				831000				
		Накладные расходы	Тенге				295851				
		Сметная прибыль	Тенге				128583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1735864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					318252			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1735864			7090
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата	Тенге					318252		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							1735863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				290260			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128075		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27992		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						893094	
		- Накладные расходы	Тенге							295850
		- Сметная прибыль	Тенге							128582
		Итого по всем разделам	Тенге				1 735 863			
		Стоимость оборудования -	Тенге							
		Стоимость прочих расходов -	Тенге							
		ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге				1 735 863			
		С временными зданиями и сооружениями 0,9%	Тенге				15 623			
		С временными зданиями и сооружениями и оборудованием	Тенге				1 751 485			
		Затраты в зимнее время 0,49%	Тенге				8 582			
		Итого без оборудования	Тенге				1 760 068			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				35 201			
		Пересчет в текущие цены	Тенге				1 795 269			
		Пересчет на 2019 год 11% к=1	Тенге				197 480			
		Пересчет на 2020 год 89% к=1,049901	Тенге				1 677 521			
		НДС 12%	Тенге				225 000			
		ИТОГО 12%	Тенге				2 100 000			

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
Алибеков А.

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"
Барлыбаев И.Т.