Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2021 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Договор: №64 от 16.06.2021

Наименование стоительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №7" (без наружных инженерных сетей)

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	1 856 808	2 100 000	1 856 808	2 100 000
Всего к оплате				2 100 000

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ **Барлыбаев Н.Т.**

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Договор: №64 от 16.06.2021
Наименование объекта: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №7" (без наружных инженерных сетей)

АКТ № 4
приемки выполненных работ за июль 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ									
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	47,9542622	41,53 --	41,53 14,74	1991,76 --	1991,76 706,86	--	508,94 200,06	2700,76
2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м,на 20м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	47,9542622	76,91 --	76,91 27,29	3688,00 --	3688,00 1308,84	--	942,37 370,43	5000,80
3	**Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	47,9542622	162,72 7,02	155,65 41,55	7803,31 336,83	7464,02 1992,56	2,45	1677,16 758,44	10238,90
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА									
4	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1418,821641	200,12 8,64	191,41 51,10	283937,72 12257,94	271583,08 72497,86	96,71	61024,17 27596,95	372558,85
5	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	80,09477	31,88 --	31,88 12,20	2553,23 --	2553,23 976,89	--	703,36 260,53	3517,12
6	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,6982567	1560,02 1560,02	-- --	41649,81 41649,81	-- --	--	29987,87 5731,01	77368,70

7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	106,7930267	200,12 8,64	191,41 51,10	21371,66 922,64	20441,74 5456,83	7,28	4593,22 2077,19	28042,06
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА									
8	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1258,606353	342,57 12,20	330,28 86,15	431155,11 15356,26	415691,63 108425,29	107,23	89122,71 41622,23	561900,05
9	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1258,606353	31,88 --	31,88 12,20	40121,36 --	40121,36 15350,86	--	11052,62 4093,92	55267,90
10	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки	1258,606353	445,56 1,43	444,01 136,07	560783,64 1798,80	558838,84 171255,47	146,00	124599,07 54830,62	740213,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1395055,61 72322,28	1322373,66 377971,45	359,67 --	324211,49 137541,37	1856808,46
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1395055,61				
	Материалы		Тенге				359,67				
	Всего заработная плата		Тенге					450293,73			
		Накладные расходы	Тенге				324211,49				
		Сметная прибыль	Тенге				137541,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1856808,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301,61
		Сметная заработная плата	Тенге					450293,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1856808,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301,61
		Сметная заработная плата	Тенге					450293,73			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1856808,46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72322,28				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1322373,66			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					377971,45			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						359,67		
		- Накладные расходы	Тенге							324211,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							137541,37	
		Итого по всем разделам	Тенге				1 856 808				
		Стоимость оборудования -	Тенге				-				
		Стоимость прочих расходов -	Тенге								
		ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге				1 856 808				
		С временными зданиями и сооружениями 0,9%	Тенге				16 711				
		С временными зданиями и сооружениями и оборудованием	Тенге				1 873 520				
		Затраты в зимнее время 0,49%	Тенге				9 180				

		Итого без оборудования	Тенге				1 882 700				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				37 654				
		Пересчет в текущие цены	Тенге				1 920 354				
		Пересчет на 2020 год 89% к=1,049901	Тенге				2 016 182				
		с понижающим к=0,9299759442532	Тенге				1 875 000				
		НДС 12%	Тенге				225 000				
		С НДС 12%	**Тенге**				**2 100 000**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ **Барлыбаев Н.Т.**