СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за МАЙ 2018 года

Закачик: ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик: ТОО "ДОС и К"

Договор:№31/04 от 30 апреля 2018

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода в населенные пункты Онтустик, Жамбыл с/о Тасарык, Майбулак,Каратобе с/о Каратобе Толебийского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	5 625 000	6 300 000	5 625 000	6 300 000
	Итого затраты подрядчика	**5 625 000**	**6 300 000**	**5 625 000**	**6 300 000**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"

_____Барлыбаев Н.

форма 2

Заказчик ТОО "Отау-Строй"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "ДОС и К Сервис"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта Строительство подводящего газопровода в населенные пункты Онтустик, Жамбыл с/о Тасарык, Майбулак,Каратобе с/о Каратобе Толебийского района ЮКО

наименование, адрес

Договор №31/04 от 30 апреля 2018

А К Т

о приемке выполненных работ за МАЙ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Газопровод высокого давления								
		Установка подземного газопровода								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка траншей в грунтах 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	536,164774	35,29	33,19	18921	17795	5840	0,01	8
		м3		2,10	9,13	1126	4895	97	0,03	17
2	Е0101-164-3	**Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч.п.3.180:ктрр1=1,2;кзпр1=1,2;**	16,0849432	467,10	--	7513	--	8490	2,48	40
		м3		389,25	--	6261	--	135,6	--	--
3	Е0101-12-17	**Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1501,26137	56,99	53,61	85557	80477	26401	0,02	35
		м3		3,38	14,75	5074	22137	97,02	0,05	77
4	Е0101-162-12	**Доработка с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 5р группы т.ч.п.3.180:ктрр1=1,2;кзпр1=1,2;**	45,037841	2003,40	--	90229	--	101959	8,78	395
		м3		1669,50	--	75191	--	135,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	107,232955	27,84	26,18	2985	2807	922	0,01	1
		м3		1,66	7,20	178	772	97	0,03	3
6	Е0101-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180:ктрр1=1,2;кзпр1=1,2;	3,2169886	262,72	--	845	--	955	1,54	5
		м3		218,93	--	704	--	135,6	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтов 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м	1891,18407	3,35	3,35	6335	6338	2128	--	--
		м3		--	1,16	--	2199	96,79	--	7
8	Е0101-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при засыпке траншей и котлованов	1891,18407	1,48	1,48	2799	2802	936	--	--
		м3		--	0,51	--	972	96,22	--	3
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	142,977	2484,20	152,52	355184	21807	39187	1,02	146
		м3		153,68	57,15	21973	8171	130	0,28	40
		Подземная прокладка								
10	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,126	198209,36	127554,83	24898	16022	16149	413,00	52
		км		70416,50	28479,01	8845	3577	130	121,05	15
11	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм К=-1,000	0,126	-10,69	--	-1343	--	-1719	-0,05	-6
		м		-10,69	--	-1343	--	128	--	--
12	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004	126,868	9128,00	--	1158054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1751978**	**148049**			**676**
			Тенге			**118009**	**42724**			**162**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**595267**				
	Материалы -		Тенге			**16461**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**162076**			
	Местные материалы -		Тенге			**311405**				
		Накладные расходы -	Тенге			**202967**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30445**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47894**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**846128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**946**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192521**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1156711**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-1343**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1158054**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-1719**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-258**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69300**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1224292**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-1601**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2070420**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**939**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190920**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1751978**	**148049**			**676**
			Тенге			**118009**	**42724**			**162**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**595267**				
	Материалы -		Тенге			**16461**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**162076**			
	Местные материалы -		Тенге			**311405**				
		Накладные расходы -	Тенге			**202967**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30445**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47894**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**846128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**946**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192521**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1156711**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-1343**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1158054**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-1719**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-258**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69300				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1224292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1601			-7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2070420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				190920			939
		ИТОГО ПО АКТУ				2070420				
		Стоимость оборудования								
		Итого без оборудования				2070420				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4%				**2140814**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%				19481				
		Затраты на выслугу лет , 1%				21408				
		Затраты на доп.отпуска, 0,4%				8563				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				2190267				
		Итого с оборудованием				2190267				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах				5600513				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				112010				
		ИТОГО				5712523				
		Итого с коэффициентом К=0,984678660				5625000				
		НДС, 12%				675000				
		ВСЕГО				**6 300 000**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ *Алимбек А.*

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"

_____ *Барлыбаев Н.*