Генподрядчик: **ТОО «Агропромэнергонсаб-1»**

Субподрядчик: **ТОО "Жетісу - Астана"** Форма № 2В

Договор: **№АПЭС-ЖА/СМР-16 от 27.07.2016 года**

Наименование стройки- **Многоквартирный жилой комплекс с объектами социальной сферы и встроенным паркингом, расположенный по адресу: г.Алматы, Медеус**

Наименование объекта- **Наружные сети водопровода и канализации**

Акт №2 от 20 сентября 2016 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

Основание: ***ЛС2-2 "Наружные сети водопровода и канализации"***

Составлена 2001

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы					
1		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9714,0000		23,36	226919
2		Разработка грунта 2 груп пы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами /доработка грунта вручную после разра ботки их механизированным способом/	м3	272,0000		262,72	71460
3		Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	142,0000		32,26	4581
4		Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км,класс груза 1	т	254,0000		45,00	11430
5		Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	212,00		3,80	806
6		Засыпка траншей и котлованов бул ьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при переме щении 2 группы грунтов до 5 м	м3	10678,00		6,48	69193

7		Засыпка вручную траншей,пазух кот лованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1186,00	134,10	159043
8		Уплотнение грунта 1,2 группы пн евматическими трамбовками	м3	10678,00	21,55	230111
9		Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	96,00	306,20	29395
		РАЗДЕЛ.Сеть НВ1 хоз. -питьевой водопровод				
10		Укладка труб опроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	км	0,98	450761,69	441746
11		Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,73	829177,47	605300
12		Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	шт	62,00	300,57	18635
13		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт.	27,00	6891,46	186069
14		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	110,00	156,43	17207

	ИТОГО 2001г					**2 071 895,61**
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах К-2,5574194	**2,557**			**-**	**5 298 706,65**
	Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**-**	**105 974,13**
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**-**	**5 404 680,78**
	НДС 12%	**12%**			**-**	**648 561,69**
	Итого с НДС по смете				**-**	**6 053 242,47**
	Договорная скидка 5 %	**0,05**			**-**	**605 324,25**
	С учетом договорной скидки				**-**	**5 447 918,23**

Принял:
Генподрядчик
ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Жетісу - Астана"