Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Внутриквартальные проезды и освещение**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные проезды**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23-ТОО -ЖА от 01.09.2022 года**

Акт выполненных работ № 2

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Внутриквартальное освещение (раздел ЭС)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия										
			Кабельная линия										
1	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	3520	349,16	220,62	1229043	776582	--	596710	1971798	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	106,90	452461	376288		146045		
2	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	204	3222,00	--	657288	--	657288	--	709871	
			СП - 8%			--	--	--	--		52583		
3	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	3520	331,01	202,47	1165155	712694	--	553872	1856553	
			НР - 72%; СП - 8%			128,54	90,00	452461	316800		137526		
4	12	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	13,6	42239,00	--	574450	--	574450	--	620406	
			Кабеля, трубы										
5	13	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром 32 мм. Прокладка в траншеях**	м	350	63,94	0,44	22379	155	1791	14763	40114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			58,38	0,21	20433	74		2972		
6	14	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	353,5	172,00	--	60802	--	60802	--	65666	
			СП - 8%			--	--	--	--		4864		
7	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	350	462,72	191,19	161952	66917	20054	72660	253383	
			НР - 72%; СП - 8%			214,23	74,10	74981	25935		18771		
8	18	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	560	639,96	232,06	358378	129954	48474	165038	565287	
			НР - 72%; СП - 8%			321,34	87,98	179950	49269		41871		
9	19	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,5712	303475,00	--	173345	--	173345	--	187213	
			СП - 8%			--	--	--	--		13868		
			РАЗДЕЛ 4. Оборудование										
10	34	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтл	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)**	шт.	2	20777,01	1339,30	41554	2679	29975	7157	52608	
			НР - 72%; СП - 8%			4449,88	520,25	8900	1041		3897		
11	35	ТОО "Azimut Light"	**Шкаф управления наружным освещением ШУНО в комплекте**	шт	2	194495,92	--	388992	--		--	388992	
						--	--	--	--	388992	--		
27.1			*Отпускная цена -*			*192189,64*				*384379,28*			
27.2			*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2306,28*				*4612,56*			
			ИТОГО:					18738271	2328909	14084173	2122916	22060865	
			НДС			12 %		2 248 593					
			Итого с НДС									20 986 864	
			Скидка договорная			10%		2 098 686					
			Итого со скидкой									18 888 177	

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тайбуганов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)