Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса "ТЕРЕМКИ" со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Внутриквартальные проезды и освещение**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные проезды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23-ТОО -ЖА от 01.09.2022 года**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Внутриквартальные проезды (раздел ГП) работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2. Покрытия, ГП-5.1-6										
1	21	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		18330	634,39	194,86	11628369	3571784	6710980	2736852	15514512	Казахстан
			м2 основания или покрытия			73,41	64,84	1345605	1188517		1149291		
2	22	Е11-270403-0104 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102. 1127-0403-0103. толщина 20 см		18330	351,8	104,34	6448494	1912552	4535942	760145	7785301	Казахстан
			м2 основания			0	38,4	0	703872		576662		
3	23	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов		16,497	249361,9	3158,94	4113723	52113	4061610	26952	4471929	Казахстан
				т		0	1512,76	0	24956		331254		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	24	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство										
					18330	1720,82	228,92	31542631	4196104	26672716	1512958	35700058	Казахстан
				м2 покрытия		36,76	39,67	673811	727151		2644469		
5	25	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, толщина 6 см										
					18330	717,1	0,09	13144443	1650	12905970	255704	14472085	Казахстан
				м2 покрытия		12,92	0	236824	0		1071938		
			ИТОГО:										
			НДС					66877660	9734203	54887218	5292611	77943885	
			Итого с НДС			12 %		8 025 319					
			Скидка договорная									74 902 979	
			Итого со скидкой			10%		7 490 298					
												67 412 681	

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный

Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный

Тайбуганов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)