РЕЕСТР

актов выполненных работ за декабрь 2017 г. по объекту:
«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу:
микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный
монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-1	Э97000	3	Земляные работы. Каркас	47 810 280,00	4120
2	2-93-2	Э97010	4	Архитектурные решения	25 927 135,00	4130
				Всего:	**73 737 415,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С. _____

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Земляные работы. Каркас. КЖ**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 3
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены								
1	24	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /B25 W4/	377,756	8264,68	341,75	3122030	129098	695558	9,8	3702
				м3	1624,5	129,11	613664	48772	105	0,63	238
2	25	C12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,8965	63560		56984				
				т							
3	26	C12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 8 мм	0,1224	63560		7781				
				т							
4	27	C12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	8,298	63116		523729				
				т							
5	28	C12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	16,679	60419		1007708				
				т							
6	29	C12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	36,891	63058		2326251				
				т							
7	30	C12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	4,485	63237		283644				
				т							
8	31	C12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 20-22 мм	8,99	63237		568525				
				т							
9	32	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	65,184	245,44	3,82	15999	249	2984	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2435	94	118	0,01	0
			Итого по разделу: Стены				7912651				
			Раздел: Перекрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	33	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 ммна высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	250,978	9053,54	241,1	2272237	60511	361975	8,06	2023
				м3	1282,5	91,08	321879	22859	105	0,44	112
11	34	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,655	63560		41632				
				т							
12	35	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 8 мм	1,359	65372		88832				
				т							
13	36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	31,949	60419		1930328				
				т							
14	37	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	0,3322	63058		20945				
				т							
15	38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	0,349	63237		22067				
				т							
16	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0752	93997,62	304,24	7069	23	2621	198	15
				1т	33075	114,75	2487	9	105	0,56	0
			Итого по разделу: Перекрытия				4383110				
			Раздел: Лестницы внутренние								
			Стремянка С1,С2 выхода на кровлю лист 51 КЖ								
17	40	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1543	14190,56	5475,87	2189	845	985	31,79	5
				т	5544	1552,87	855	240	90	5,46	1
18	41	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,1543	117098		18066				
				т							
19	42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198	3
				1т	33075	114,75	529	2	105	0,56	0
			Лестницы Л1 2шт								
20	43	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	20	11030,8	379,21	220616	7584	47471	13	260
				м3	2117,25	143,26	42345	2865	105	0,7	14
21	44	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1894	63560		12041				
				т							
22	45	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	3,53	63237		223252				
				т							
23	46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2764	70437,87	304,24	19469	84	2841	58	16
				1т	9675	114,75	2674	32	105	0,56	0
			Итого по разделу: Лестницы внутренние				497137				
			Раздел: Выход на кровлю 1шт								
			Армирование стен из теплоблока								
24	47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1406	8679,65	422,15	1220	59	1396	56,4	8
				т	8257,5	157,5	1161	22	118	0,77	0
25	48	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25 т.ч.п.3.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	0,1406	140899		19810				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/	0,8	9039,27	990,15	7231	792	1696	10,4	8
				м3	1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
27	50	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,0108	63560		686				
				т							
28	51	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	0,1152	60419		6960				
				т							
			Итого по разделу: Выход на кровлю 1шт				35909				
			ИТОГО:				12 828 805	199 250			6 054
							989 345	75 194			367
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 117 099				
			На металломонтажные работы				985				
			Всего накладных расходов:				1 118 084				
			Итого с накладными				13 946 889				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				836 813				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14 783 702				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				14 921 930				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				15 083 087				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 142 775				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15 291 994				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				41 850 735				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				837 015				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42 687 750				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 122 530				
			Итого с НДС				47 810 280				
			Всего:				47 810 280				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Архитектурные решения**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 4
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Окна										
			Витраж алюминиевый 2шт										
1	**58**	**Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка витража алюминиевого с поворотными створками**	**26,3**	**10325,93**	**18,88**	**271572**	**496**	**5605**	**1,02**	**27**		
				м2	**171,01**	**6,57**	**4498**	**173**	**120**	**0,03**	**1**		
			Окна										
2	**59**	**Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/**	**171**	**5862,93**	**18,88**	**1002562**	**3228**	**36440**	**1,02**	**175**		
				м2	**171,01**	**6,57**	**29243**	**1124**	**120**	**0,03**	**5**		
3	**60**	**Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6,7/**	**57,12**	**7458,5**	**19,32**	**426030**	**1104**	**13176**	**1,11**	**64**		
				м2	**185,83**	**6,39**	**10615**	**365**	**120**	**0,03**	**2**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	61	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	76,5	7377,04	18,87	564344	1444	13112	0,82	62
				м2	136,44	6,39	10438	489	120	0,03	2
			Итого по разделу: Окна				2264507				
			Раздел: Наружная отделка								
			Стены. Декоративная штукатурка типа мюнхенской 1623,02м2								
5	94	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов толщ 150мм/П-175/	528,962	2595,34	46,9	1372834	24807	260507	2,51	1329
				м2	437,79	31,25	231574	16528	105	0,14	76
			Стены подвала с наружной фасадной стороны								
6	105	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	15,571	5954,11	185,63	92711	2890	51921	18,17	283
				м3	3264,75	69,75	50835	1086	100	0,34	5
7	106	С11031-4862 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	15,26	6638		101293				
				м3							
8	107	С11011-414ПРИМ	Мастика клеящая Технониколь 27	747,408	214		159945				
				кг							
			Итого по разделу: Наружная отделка				1726784				
			Раздел: Стены и перегородки								
			Перегородки								
9	113	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	104,763	1350,96	372,83	141530	39059	90675	3,72	390
				м3	594	139,5	62229	14614	118	0,68	71
10	114	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	14550,375	86		1251332				
				шт							
			Стены из блока стандартного 244м2								
11	115	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	46,968	1350,96	372,83	63452	17511	40652	3,72	175
				м3	594	139,5	27899	6552	118	0,68	32
12	116	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3090	92		284280				
				шт							
13	117	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	9,364	8679,65	422,15	81273	3953	92978	56,4	528
				т	8257,5	157,5	77320	1475	118	0,77	7
14	118	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,708	63237		487447				
				т							
15	119	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2814	63560		17886				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	120	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2593	50800		13172				
				т							
17	121	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,115	41200		45924				
				т							
			Перемычки лист 7АР								
18	122	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3032	8679,65	422,15	2631	128	3010	56,4	17
				т	8257,5	157,5	2504	48	118	0,77	0
19	123	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2855	60419		17248				
				т							
20	124	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0177	63560		1126				
				т							
21	125	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	151,731	302,02	106,27	45826	16124	42299	1,22	185
				м3	195,75	40,5	29701	6145	118	0,19	29
22	126	С143002-8 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	17,54	3925		68845				
				м3							
23	127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В12,5/	29,84	8336,89	990,15	248773	29546	63253	10,4	310
				м3	1644,75	374,04	49079	11161	105	1,83	55
			Итого по разделу: Стены и перегородки				2770744				
			Раздел: Разные работы								
			Входная группа 1 с пандусом 1шт лист 30ар								
24	170	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,18	4579,23	196,62	9983	429	793	1,79	4
				м3	272,25	74,27	594	162	105	0,36	1
25	171	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0395	41200		1627				
				т							
26	172	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,021	67700		1424				
				т							
			Входная группа 3 1шт лист 20ар								
27	178	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,3	4579,23	196,62	5953	256	473	1,79	2
				м3	272,25	74,27	354	97	105	0,36	0
28	179	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0211	41200		870				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Бетонные конструкции								
29	187	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,3	3543,97	66,01	4607	86	301	1,35	2
				м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
30	188	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,2	4579,23	196,62	28391	1219	2256	1,79	11
				м3	272,25	74,27	1688	460	105	0,36	2
31	189	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0608	41200		2505				
				т							
32	190	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0107	63560		680				
				т							
33	191	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1115	65259		7276				
				т							
34	192	Е0108-3-1	Устройство основания под фундаменты из пгс	10,4	680,5	97,07	7077	1010	1822	0,78	8
				м3	112,5	36	1170	374	118	0,18	2
35	193	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
				м2	37,35	1,44	187	7	118	0,01	0
			Входна площадка №4 лист 25 ас								
36	194	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,77	4579,23	196,62	8105	348	644	1,79	3
				м3	272,25	74,27	482	131	105	0,36	1
37	195	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0265	41200		1091				
				т							
38	196	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравнен-ной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1	245,44	3,82	245	4	46	0,21	0
				м2	37,35	1,44	37	1	118	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				81064				
			ИТОГО:				6843096	143658			3576
							590701	61024			292
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				720 192				
			Всего накладных расходов:				720 192				
			Итого с накладными				7 563 288				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				453 797				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8 017 085				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				8 092 045				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				8 179 439				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 211 807				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 292 727				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				22 695 322				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				453 906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23 149 228				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 777 907				
			Итого с НДС				25 927 135				
			Всего:				25 927 135				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки соотв.

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат
11 декабря 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 78	**27.10.2017**				
		Дс№1	**30.10.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**166'587'297**	**65'836'978**							**7'900'437**	**73'737'415**

Заказчик: _____ **Айтмаганбетов К.О.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
11.12.2017г.

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction Kz»
11.12.2017г.

Счет-фактура № 00000000040 от 13 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 11.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 27.10.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).	усл.	1	65 836 977,68	65 836 977,68	12%	7 900 437,32	73 737 415,00		
Всего по счету:					**65 836 977,68**		**7 900 437,32**	**73 737 415,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №78 от 27.10.2017г.

Номер документа	Дата составления
40	**11.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).			усл.	1	73 737 415,00	73 737 415,00
				Итого	1	x	73 737 415,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / БМ / Конебаев Б. К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20171213-75079287
1.1. Номер учетной системы 00000000040
2. Дата выписки 13.12.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.12.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0066209
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000006316971
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011240001633
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа КНП 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 061140023749
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 011240001633
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление

		1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).															
						Всего по счету:	65836977.68	0.00	65836977.68		79004 37.32	73737415.00					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	bUQOC9itpknIB3FcH53uLtrzFcARXxyLIXiq92Bc3cBUH oJqb6jq7pJzm1esXjRKheTEV/dzTG28+mDU0mIEVg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ

М.П.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Global Construction KZ» Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью