РЕЕСТР

актов выполненных работ за апрель 2018 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-2	Э97010	8	Архитектурные решения	25 202 623,00	Э4170
2	2-93-4	Э97030	9	Отопление и вентиляция	5 830 536,00	Э4180
3	2-93-5	Э97040	10	Водоснабжение и канализация	4 007 389,00	Э4190
4	2-93-7	Э97060	11	Электросиловое оборудование и элосвещение	4 149 045,00	Э4200
				Всего:	**39 189 593,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. АР**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 8
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
			Тип2 полы жилого помещения								
1	5	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	1890,56	212,69	13,43	402109	25390	166591	0,45	851
				м2	66,6	5,04	125911	9528	123	0,02	47
2	6	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 70мм/	1890,56	310,43	6,7	586890	12667	20463	0,04	83
				м2	6,3	2,5	11911	4726	123	0	2
3	7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1890,56	155,91	9,95	294758	18811	130082	0,36	673
				м2	52,2	3,74	98687	7071	123	0,02	34
4	8	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	1890,56	85,27	2,68	161208	5067	8185	0,02	33
				м2	2,52	1	4764	1891	123	0	2
			Тип3 полы сан узлов								
5	11	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	179,04	340,45	18,42	60954	3298	20450	0,42	74
				м2	85,95	6,91	15388	1237	123	0,03	6
6	12	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизол/	179,04	232,19	9,05	41571	1620	11947	0,25	45
				м2	50,85	3,4	9104	609	123	0,02	3
7	13	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	179,04	212,69	13,43	38081	2405	15777	0,45	81
				м2	66,6	5,04	11924	902	123	0,02	4
8	14	Е0111-11-6 К=8,6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 63мм/	179,04	266,97	5,76	47799	1032	1667	0,04	7
				м2	5,42	2,15	970	385	123	0	0
9	15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	179,04	155,91	9,95	27914	1781	12319	0,36	64
				м2	52,2	3,74	9346	670	123	0,02	3
10	16	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	179,04	85,27	2,68	15267	480	775	0,02	3
				м2	2,52	1	451	179	123	0	0
			Тип4а полы лестничной клетки-площадки								
11	21	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /В3,5 1200кг/м3	165,5	212,69	13,43	35201	2223	14583	0,45	74
				м2	66,6	5,04	11022	834	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	22	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /В3,5 1200кг/м3 до 65мм/	165,5	281,28	6,03	46552	998	1997	0,05	9
				м2	7,56	2,25	1251	372	123	0	0
13	23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	165,5	810,24	9,95	134095	1647	11387	0,36	59
				м2	52,2	3,74	8639	619	123	0,02	3
14	24	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	165,5	85,27	2,68	14112	444	717	0,02	3
				м2	2,52	1	417	165	123	0	0
			Тип5 полы лоджии								
15	26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	175,86	155,91	9,95	27418	1750	12100	0,36	63
				м2	52,2	3,74	9180	658	123	0,02	3
16	27	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	175,86	85,27	2,68	14996	471	761	0,02	3
				м2	2,52	1	443	176	123	0	1
			Тип 6 полы маш отделения								
17	30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10	155,91	9,95	1559	100	688	0,36	4
				м2	52,2	3,74	522	37	123	0,02	0
18	31	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10	57,48	0,23	575	2	540	0,29	3
				м2	51,3	0,09	513	1	105	0	0
			полы чердака								
19	32	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	440	68,09	0,99	29959	436	6267	0,07	31
				м2	11,59	0,38	5100	167	119	0	1
20	33	Е0111-9-1#т.ч. п-3.1#К=2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных, в два слоя	440	97,06	11,1	42706	4884	48762	0,52	227
				м2	85,96	4,14	37822	1822	123	0,02	9
21	34	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	90,64	11040		1000666				
				м3							
22	35	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	440	340,45	18,42	149798	8105	50256	0,42	183
				м2	85,95	6,91	37818	3040	123	0,03	15
23	36	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизол/	440	232,19	9,05	102163	3982	29360	0,25	110
				м2	50,85	3,4	22374	1496	123	0,02	7
24	37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	440	155,91	9,95	68600	4378	30275	0,36	157
				м2	52,2	3,74	22968	1646	123	0,02	8
25	38	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изм. толщины цементной стяжки /до 40мм/	440	85,27	2,68	37519	1179	1905	0,02	8
				м2	2,52	1	1109	440	123	0	2
26	39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.5Вр1 шаг 200	0,6336	46439,08	327,33	29424	207	1340	11,6	7
				1т	1890	123,75	1198	78	105	0,6	0
			Итого по разделу: Полы				3411891				
			Раздел: Окна								
			Окна								
27	62	Е0110-22-2 прим.	Установка подоконных досок	304,62	110,32	5,58	33606	1700	35154	0,59	179
				м2	94,05	2,12	28650	646	120	0,01	3
28	63	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	219	303		66357				
				м							
29	64	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	370,82	2800		-1038296				
				м2							
30	65	С11011-1382 Изм. и доп. в.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	370,82	4963		1840380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
31	66	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	208	435,9	2,02	90667	420	14110	0,39	82
				м	64,13	0,48	13339	99	105	0	0
32	67	Е0109-53-2	Монтаж решеток защитных ограждений РЖ1, и РЖ1 /лист 17,21ар/	0,7546	9850,48	1162,95	7433	878	5070	46,6	35
				т	7357,5	108	5552	81	90	0,53	0
33	68	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения РЖ1	0,7546	149383		112724				
				т							
34	69	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	83,6	33,16	0,04	2772	3	626	0,04	4
				м2	8,32	0	696	0	90	0	0
			Итого по разделу: Окна				1115643				
			Раздел: Лестницы								
35	70	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	114,6	89,04	5,89	10204	675	11874	0,41	48
				м	71,78	2,23	8226	256	140	0,01	1
36	71	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных маршей	2,28	111158		253458				
				т							
37	72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	99,187	33,16	0,04	3289	4	743	0,04	4
				м2	8,32	0	825	0	90	0	0
			Итого по разделу: Лестницы				266951				
			Раздел: Отделка стен								
38	79	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	122	481,54	6,33	58748	772	40369	1,79	218
				м2	312,75	2,39	38156	292	105	0,01	1
39	80	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1692,14	216,4	2,11	366187	3576	216443	0,64	1083
				м2	121,5	0,32	205595	541	105	0,04	72
			Итого по разделу: Отделка стен				424935				
			Раздел: Кровля								
			Балконное ограждение								
40	144	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения /конструкции балконных ограждений	2,434	111158		270547				
				т							
41	145	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	124,372	33,16	0,04	4124	5	931	0,04	5
				м2	8,32	0	1035	0	90	0	0
42	146	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка ограждения прокатом	159,9	54,52	2,99	8718	478	7167	0,3	48
				м2	48,83	0,97	7808	155	90	0	1
43	147	С11011-77	Винты самонарезающие	0,0035	604700		2137				
				т							
44	148	С11011-3631 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщ-иной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	159,9	842		134636				
				м2							
			Итого по разделу: Кровля				420162				
			Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле лист 25Ар								
45	149	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из блоков	29,389	1350,96	372,83	39704	10957	25437	3,72	109
				м3	594	139,5	17457	4100	118	0,68	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	150	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1933,5	92		177882				
				шт							
47	151	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	169,53	878,42	4,92	148919	834	34697	1,15	195
				м2	193,05	1,87	32728	317	105	0,01	2
48	152	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	23,82	661,07	1,24	15747	30	4357	0,97	23
				м2	153,23	0,47	3650	11	119	0	0
49	153	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	103,9	1005,88	4,29	104511	446	8850	0,42	44
				м	69,98	1,6	7271	166	119	0,01	1
50	154	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8	48,15	536,83	18,33	25848	883	1799	0,14	7
				м2	24,53	6,86	1181	330	119	0,03	2
51	155	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	0,2418	17355,77	2191,29	4197	530	2755	73,6	18
				т	12555	101,25	3036	24	90	0,49	0
52	156	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1т /Конструкции для крепления зонтов вентиляционных	0,2418	128055		30969				
				т							
53	157	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,72	33,16	0,04	521	1	118	0,04	1
				м2	8,32	0	131	0	90	0	0
54	158	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	41,81	2700,27	33,19	112898	1388	8724	0,87	36
				м2	151,2	11,81	6322	494	128	0,06	3
			Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле лист 25Ар				661196				
			Раздел: Разные работы								
			Кровля козырька 4шт								
55	159	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	14	113,54	15,94	1590	223	677	0,24	3
				м2	34,65	5,96	485	83	119	0,03	0
56	160	Е0112-17-2 К=55	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	14	233,94	7,7	3275	108	147	0,05	1
				м2	6,05	2,75	85	39	119	0,02	0
57	161	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	22,08	72,84	0,42	1608	9	396	0,09	2
				м2	14,92	0,16	329	4	119	0	0
58	162	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8	22,08	536,83	18,33	11853	405	825	0,14	3
				м2	24,53	6,86	542	151	119	0,03	1
59	163	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	2,76	661,07	1,24	1825	3	505	0,97	3
				м2	153,23	0,47	423	1	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	164	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	9,2	1005,88	4,29	9254	39	784	0,42	4
				м	69,98	1,6	644	15	119	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				29405				
			ИТОГО:				6 330 186	127 716			5 007
							832 998	46 554			264
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				998 036				
			На металломонтажные работы				14 992				
			На сантехнические работы				8 724				
			Всего накладных расходов:				1 021 751				
			Итого с накладными				7 351 938				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				441 116				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 793 054				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				7 865 919				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7 950 871				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7 982 335				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 060 994				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				22 061 120				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				441 222				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22 502 342				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 700 281				
			Итого с НДС				25 202 623				
			Всего:				25 202 623				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Отопление и вентиляция**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 9
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Система отопления										
1	4	E0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	4	961,78	8,09	3847	32	214	0,25	1		
				м	38,71	3,04	155	12	128	0,01	0		
2	21	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	82	693		56826						
				шт.									
3	23	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	22	461		10142						
				шт.									
4	31	С130903-195 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	118	3084		363912						
				шт.									
5	32	С130903-1157 Изм. и доп. вып. 24	Клапан запорный радиаторный, модели LOCKsHiEld, угловой с резьбой R 3/4", DN 15, TMAX 110°С, PN 10, типа ArCO	118	521		61478						
				шт.									
6	33	С130903-283 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	44	5083		223652						
				шт.									
7	34	С130903-284 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	10	5923		59230						
				шт.									
8	35	С130903-287 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	12384		24768						
				шт.									
9	36	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	38	192,46	52,42	7314	1992	7440	0,77	29		
				1фильтр	134,42	18,54	5108	705	128	0,09	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	37	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	38	443		16834				
				шт.							
11	38	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	20	960,18	1,62	19204	32	1483	0,32	6
				комплект	57,94	0	1159	0	128	0	0
12	39	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	20	605,62	0	12112	0	1424	0,32	6
				комплект	55,62	0	1112	0	128	0	0
13	40	Е0118-9-5 прим	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм /коллектор/	8,6	420,94	4,42	3620	38	300	0,15	1
				м	25,59	1,65	220	14	128	0,01	0
14	42	С130804-2540 Изм. и доп. вып. 25	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	172	157		27004				
				шт.							
15	43	С130804-2547 Изм. и доп. вып.17	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26X1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	440	351		154440				
				шт							
16	44	С130804-5458 Изм. и доп. вып. 26	Переходник-пресс типа HErz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009	80	526		42080				
				шт.							
17	45	С130804-2573 Изм. и доп. вып. 25	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	284	294		83496				
				шт.							
18	46	С130804-2575 Изм. и доп. вып. 25	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	673	367		246991				
				шт.							
19	47	С130804-2615 Изм. и доп. вып. 25	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	140	628		87920				
				шт.							
			квартирный счетчик								
20	50	С130905-1888 Изм. и доп. вып. 25	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	38	2411		91618				
				шт.							
			дренаж								
21	51	С130904-557 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	58	1612		93496				
				шт.							
			Итого по разделу: Система отопления				1689984				
			ИТОГО:				1 689 984	2 094			44
							7 754	731			4
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				10 860				
			Всего накладных расходов:				10 860				
			Итого с накладными				1 700 844				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				102 051				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 802 895				
			Итого с временными, 1,1 % x 0,85				1 819 752				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 839 405				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 846 684				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 864 882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**5 103 761**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**102 075**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5 205 836**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**624 700**				
			Итого с НДС				**5 830 536**				
			Всего:				**5 830 536**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Водопровод и канализация**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Холодное водоснабжение								
			Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	9	С130904-1183 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	52	528		27456				
				шт.							
2	10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	10,99	0	1099	0	1368	0,05	5
				м	10,69	0	1069	0	128	0	0
3	11	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	570	72,96	16,85	41589	9605	24464	0,21	120
				м	38,59	4,33	21996	2468	100	0,03	14
4	12	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	539	61		32879				
				м							
5	13	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33	73		2409				
				м							
6	14	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55	81		4455				
				м							
			Водомерный узел (общий)								
7	23	С130801-61 Изм. и доп. вып. 26	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d-40 мм	2	356		712				
				м							
8	24	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							
9	25	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
10	26	С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	3398		3398				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водомерный узел (квартирный)								
11	31	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	38	272		10336				
				шт.							
12	32	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	76	399		30324				
				шт.							
13	33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200		3200				
				кг							
14	34	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,75	92,94	0,07	256	0	174	0,37	1
				м2	60,3	0,02	166	0	105	0	0
15	35	Е0116-15-2	Установка гибкой вставки на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
16	36	С130905-2062 Изм. и доп. вып. 24	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	1	2876		2876				
				шт.							
17	37	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							
18	38	С130903-1227 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	10	842		8420				
				шт.							
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение				171175				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
19	60	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	196,99	319,15	7,9	62869	1556	59179	1,29	254
				м	231,75	2,95	45653	581	128	0,01	3
20	61	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	146,537	50		7327				
				м							
21	62	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	303,783	77		23391				
				м							
22	63	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	163	419,52	12,19	68382	1987	61981	1,64	267
				м	292,5	4,57	47678	745	128	0,02	4
23	64	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	870	72,96	16,85	63479	14660	37340	0,21	184
				м	38,59	4,33	33573	3767	100	0,03	22
24	65	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	539	80		43120				
				м							
25	66	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	282,7	93		26291				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	67	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	113,3	106		12010				
				м							
27	68	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	22	119		2618				
				м							
28	69	С130903-1229 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	1	1848		1848				
				шт.							
29	70	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	14	399		5586				
				шт.							
30	71	С130904-1181 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	78	595		46410				
				шт.							
			Водомерный узел Т3 (общий)								
31	80	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	322		644				
				шт.							
32	81	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
33	82	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
			Водомерный узел (квартирный)								
34	86	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	38	272		10336				
				шт.							
35	87	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	76	399		30324				
				шт.							
36	90	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,7	200		5540				
				кг							
			Водомерный узел Т4 (общий)								
37	96	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
38	97	С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3398		3398				
				шт.							
39	98	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							
40	99	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13	92,94	0,07	1208	1	823	0,37	5
				м2	60,3	0,02	784	0	105	0	0
41	100	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей	38	7298,33	6,95	277337	264	20246	2,48	94
				шт	414	2,25	15732	85	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	101	С130903-1227 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	10 шт.	842		8420				
			Фитинги для горячего трубопровода								
43	102	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76 шт.	16		1216				
44	103	С130804-2038 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76 шт.	314		23864				
45	104	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76 шт.	10		760				
46	105	С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76 шт.	8		608				
47	106	С130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75 шт.	7		525				
48	107	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	256 шт.	10		2560				
49	108	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	63 шт.	16		1008				
50	109	С130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	63 шт.	12		756				
51	110	С130804-2150 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82 шт.	70		5740				
52	111	С130804-2152 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42 шт.	116		4872				
53	112	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30 шт.	13		390				
54	113	С130804-75 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	335 шт.	7		2345				
55	114	С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	432 шт.	8		3456				
56	115	С130804-2262 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20 шт	17		340				
57	116	С130804-2263 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	68 шт	30		2040				
58	117	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	9,8 100шт	1523,78		14933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	118	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Цанга М8Х30 мм	980	8		7840				
				шт							
60	119	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	147	86		12642				
				шт							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				791280				
			ИТОГО:				962 454	28 289			934
							167 333	7 728			43
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				62 802				
			На сантехнические работы				143 752				
			Всего накладных расходов:				206 554				
			Итого с накладными				1 169 008				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				70 141				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 239 149				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 250 735				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 264 243				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 269 246				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 281 753				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 507 869				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				70 157				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 578 026				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				429 363				
			Итого с НДС				4 007 389				
			Всего:				4 007 389				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____ Проверено соотв.

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конобаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Электросиловое оборудование и элосвещение**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кабельная продукция								
1	60	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10060	34,2	1,2	344052	12072	223634	0,14	1408
				м	23,2	0,2	233392	2012	95	0	12
2	61	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	80	41,8	2,2	3344	176	2075	0,16	13
				м	27	0,3	2160	24	95	0	0
3	62	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба из поливинилхлорида ПВХ д.20мм	9588	30		287640				
				м							
4	63	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба из поливинилхлорида ПВХ д.25мм	673,2	44		29621				
				м							
5	64	С130804-88 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из поливинилхлорида ПВХ д.60мм	81,6	151		12322				
				м							
6	65	Ц0108-405-5	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 240 мм2	20	96	13,2	1920	264	1554	0,46	9
				м	78,8	3	1576	60	95	0,02	0
7	66	Ц0108-405-2	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 30 мм2	10	67	3,5	670	35	579	0,35	4
				м	60,1	0,8	601	8	95	0	0
8	67	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	80	36	1,4	2880	112	2151	0,16	13
				м	27,9	0,4	2232	32	95	0	0
9	68	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	160	19,6	0,5	3136	80	2508	0,1	16
				м	16,4	0,1	2624	16	95	0	0
10	69	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	500	14,6	0,2	7300	100	5653	0,07	35
				м	11,8	0,1	5900	50	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	70	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1280	10,6	0,1	13568	128	10822	0,06	77
				м	8,8	0,1	11264	128	95	0	1
12	71	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	7433,333	8,5	0,1	63183	743	51550	0,05	372
				м	7,3	0	54263	0	95	0	0
13	72	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	14866,667	5,4	0,1	80280	1487	52256	0,02	297
				м	3,7	0	55007	0	95	0	0
14	73	С151601-29716 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,004	1901819		7633				
				км							
			Итого по разделу: Кабельная продукция				857549				
			ИТОГО:				857 549	15 197			2 243
							369 019	2 330			14
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				352 782				
			Всего накладных расходов:				352 782				
			Итого с накладными				1 210 331				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				72 620				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 282 951				
			Итого с временными, 1,1 % 0,85				1 294 947				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 308 932				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 314 112				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 327 061				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 631 867				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				72 637				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 704 504				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				444 541				
			Итого с НДС				4 149 045				
			Всего:				4 149 045				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Керимбаев К.А.

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

Инженер-сметчик заказчика:

расценки соотв.

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конобаев Е.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ и затрат
02 апреля 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 78	**27.10.2017**				
		Дс№1	**30.10.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**75 160 929**	**34 990 708**							**4 198 885**	**39 189 593**

Заказчик:_____**Айтмаганбетов К.О.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
02.04.2018 г.

Подрядчик:_____**Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»
02.04.2018 г.

Счет-фактура № 00000000006 от 4 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 02.04.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 27.10.2017г. (Саялы п.93)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).	усл.	1	34 990 708,04	34 990 708,04	12%	4 198 884,96	39 189 593,00		
Всего по счету:					**34 990 708,04**		**4 198 884,96**	**39 189 593,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**011240001633**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140023749**
Договор (контракт)	Договор №78 от 27.10.2017г. (Саялы п.93)	

Номер документа	Дата составления
6	**02.04.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).			усл.	1	39 189 593,00	39 189 593,00
				Итого	1	x	39 189 593,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.04.2018

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-061140023749-20180404-42112961
1.1. **Номер учетной системы** 00000000006
2. **Дата выписки** 04.04.2018
2.1. **Дата выписки на бумажном носителе**
3. **Дата совершения оборота** 02.04.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0066209
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000006316971
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011240001633
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа КНП 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 061140023749
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 011240001633

		дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).															
						Всего по счету:	34990708.04		0.00	34990708.04		4198884.96	39189593.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя**	/7gpM55L1AgzUfstvHKFXHSZC5XwVd5rUI0Yow5E9hMERZt9WVsVtEk7hcilk2McmijwaVw353817dTtPt6G/A==	М.П.
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**		
46. **Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ**	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ	

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Global Construction Kz» Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью