РЕЕСТР

актов выполненных работ за май 2018 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-2	Э97010	12	Архитектурные решения	40 416 309,00	Э4210
2	2-93-6	Э97050	13	Слаботочная связь	1 777 839,00	Э4220
3	2-93-7	Э97060	14	Электросиловое оборудование и элосвещение	2 211 083,00	Э4230
			15	Работы по акту корректировки	12 041 808,00	Э4240
				Всего:	**56 447 039,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. АР**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 12
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	9	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	1890,56	663,98	4,9	1255294	9264	140337	0,38	722
				м2	58,5	1,85	110598	3498	123	0,01	17
2	10	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	2262	123,31	0,16	278929	362	45212	0,09	203
				м	16,18	0,07	36599	158	123	0	1
3	17	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток**	179,04	1678,91	15,2	300592	2721	39787	1,07	192
				м2	173,3	7,37	31028	1320	123	0,04	7
4	19	Е0111-27-2	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов**	89,215	927,96	11,72	82788	1046	19321	1,06	95
				м2	171,68	4,39	15316	392	123	0,02	2
5	20	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов керамических**	310,5	135,4	0,32	42041	99	15941	0,24	73
				м	41,63	0,11	12926	34	123	0	0
6	25	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток**	165,5	1678,91	15,2	277860	2516	36778	1,07	177
				м2	173,3	7,37	28681	1220	123	0,04	6
7	28	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток**	175,86	1678,91	15,2	295253	2673	39080	1,07	188
				м2	173,3	7,37	30477	1296	123	0,04	7
			Итого по разделу: Полы				2532757				
			Раздел: Двери								
8	40	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	63,84	11347,28	20,21	724411	1290	17010	1,29	82
				м2	215,16	6,88	13736	439	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	41	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей /люк прочистки/	1,32	8196,11	19,34	10819	26	231	0,83	1
				м2	139,39	6,57	184	9	120	0,03	0
10	42	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	163,13	330,85	32,08	53972	5233	55669	1,49	243
				м2	272,25	12,13	44412	1979	120	0,06	10
11	43	С12022-1	Двери стальные неутепленные	42	25100		1054200				
				шт							
12	44	С12022-2	Двери стальные утепленные	49	37400		1832600				
				шт							
13	45	Е0110-18-1	Установка замков	91	154,5	0,37	14060	34	16846	0,75	69
				шт	154,13	0,14	14026	13	120	0	0
14	46	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	91	844		76804				
				шт							
15	47	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
				м2	191,93	11,68	384	23	120	0,06	0
16	48	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300		24600				
				м2							
17	49	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	8	645		5160				
				м							
18	50	С11011-790	Скобяные изделия для люков	2	1960		3920				
				комплект							
19	51	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	15,96	399,07	102,53	6369	1636	3588	0,9	14
				м2	151,65	35,67	2420	569	120	0,14	2
20	52	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12 /13 АПЩ	15,521	6390		99178				
				м2							
21	53	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980		17880				
				комплект							
22	54	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	313,74	339,61	22,32	106550	7001	61576	0,98	306
				м2	158,87	4,68	49844	1470	120	0,03	8
23	55	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	299,094	1761		526704				
				м2							
24	56	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	166	1380		229080				
				комплект							
25	57	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	879,4	95,32	0,32	83824	281	12558	0,08	69
				м	11,79	0,11	10368	97	120	0	1
			Итого по разделу: Двери				4870880				
			Раздел: Отделка потолков								
26	74	Е0115-64-4	Левкас потолков до 3мм /сухими смесями/	2640,11	156,6	3,94	413441	10402	287191	0,55	1461
				м2	102,11	1,49	269582	3934	105	0,01	19
27	76	Е0110-100-2 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на анкерных подвесах	44,6	518,34	4,77	23118	213	9197	1,01	45
				м2 потолка	171,06	0,78	7629	35	120	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	77	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	44,6	449,86	1,17	20064	52	2848	0,36	16
				м2	57,6	0,45	2569	20	110	0	0
			Итого по разделу: Отделка потолков				456623				
			Раздел: Отделка стен								
29	81	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	851,8	83,98	1,19	71538	1014	54334	0,37	315
				м2	60,3	0,45	51364	383	105	0	2
30	82	Е0115-64-3	Левкас стен до 2мм /сухими смесями/	6432,74	127,68	3,43	821332	22064	506848	0,46	2928
				м2	73,73	1,31	474286	8427	105	0,01	41
31	83	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Левкас откосов до 3мм /сухими смесями/	122	198,12	6,12	24171	747	18409	0,81	98
				м2	141,39	2,32	17250	283	105	0,01	1
32	86	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /клеевые смеси до толщ 3мм/	851,8	922,55	4,62	785828	3935	228652	1,52	1295
				м2	254,97	3,14	217183	2675	104	0,02	14
			Итого по разделу: Отделка стен				1702869				
			Раздел: Наружная отделка								
33	96	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Лескас откосов по фасаду	136,12	212,52	6,12	28928	833	20540	0,81	110
				м2	141,39	2,32	19246	316	105	0,01	2
34	98	Е0115-64-3	Затирка стен фасада сухими смесями	218,38	142,08	3,43	31027	749	17207	0,46	99
				м2	73,73	1,31	16101	286	105	0,01	1
35	99	Е0115-71-1	Устройство каркаса из стеклоткани при оштукатуривании стен	405,46	188,73	1,19	76522	482	16284	0,22	90
				м2	37,8	0,45	15326	182	105	0	1
36	100	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	405,46	403,96	2,65	163790	1074	110465	1,43	580
				м2	258,75	0,72	104913	292	105	0,03	11
37	101	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Лескас откосов по фасаду /цоколь/	30,24	212,52	6,12	6427	185	4563	0,81	24
				м2	141,39	2,32	4276	70	105	0,01	0
38	102	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	654,08	150,49	1,65	98430	1079	17279	0,13	86
				м2	24,53	0,63	16045	412	105	0	2
39	103	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /свесов/ из листовой оцинкованной стали толщ 0,8	68	162,3	1,24	11036	84	12437	0,97	66
				м2	153,23	0,47	10420	32	119	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				416161				
			ИТОГО:				9 979 291	77 158			9 652
							1 627 189	29 864			156
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 810 680				
			Всего накладных расходов:				1 810 680				
			Итого с накладными				11 789 971				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				707 398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 497 369				
			Итого с временными, 1,1 % x 0,85				12 614 219				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				12 750 453				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12 800 910				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12 927 052				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				35 378 422				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				707 568				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				36 085 990				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 330 319				
			Итого с НДС				40 416 309				
			Всего:				40 416 309				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ Керимбаев К.А.

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки, количество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Слаботочная связь**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 13

о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Видеонаблюдение								
1	2	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	60	8,5	0,1	510	6	416	0,05	3
				м	7,3	0	438	0	95	0	0
2	3	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	40	175,2	75,7	7008	3028	3545	0,44	18
				м	72,7	20,6	2908	824	95	0,12	5
3	4	Ц0108-410-1	**Кабельный канал 25х16. Прокладка**	60	34,2	1,2	2052	72	1334	0,14	8
				м	23,2	0,2	1392	12	95	0	0
4	10	С151606-12	**Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный**	0,102	71600		7303				
				1000м							
5	11	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	61,2	87		5324				
				м							
			Итого по разделу: Видеонаблюдение				22198				
			Раздел: Телевидение								
6	16	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	770	8,5	0,1	6545	77	5340	0,05	39
				м	7,3	0	5621	0	95	0	0
7	17	С151605-59	**Кабель RG 11**	0,0408	35100		1432				
				1000м							
8	18	С151605-58	**Кабель RG 6**	0,7446	20200		15041				
				1000м							
9	19	С151803-47	**F-разъем на кабель RG-11,6**	0,08	22300		1784				
				1000шт							
10	22	Ц0108-410-1	**Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм**	710	34,2	1,2	24282	852	15783	0,14	99
				м	23,2	0,2	16472	142	95	0	1
11	23	Ц0108-410-2	**Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм**	40	39	1,5	1560	60	992	0,16	6
				м	25,9	0,2	1036	8	95	0	0
12	24	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм**	40,8	87		3550				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	25	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	724,2	87		63005				
				м							
			Итого по разделу: Телевидение				117199				
			Раздел: Домофонная связь								
14	49	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	360	8,5	0,1	3060	36	2497	0,05	18
				м	7,3	0	2628	0	95	0	0
15	50	Ц0108-401-1	Монтаж кабелей	150	175,2	75,7	26280	11355	13295	0,44	66
				м	72,7	20,6	10905	3090	95	0,12	18
			Материалы неучтенные расценкой								
16	51	С Прайс	Кабель 2х0,75 ШВВП	40,8	54,81		2236				
				м							
17	52	С Прайс	Кабель 12х0,5 КСПВ	91,8	56,64		5199				
				м							
18	53	С Прайс	Кабель 2х0,5 КСПВ	387,6	21,92		8498				
				м							
19	54	Ц0108-409-6	Трубы, диаметр до 25 мм	360	48,7	2,6	17532	936	9918	0,17	61
				м	28,8	0,2	10368	72	95	0	0
20	55	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 16мм	367,2	87		31946				
				м							
			Итого по разделу: Домофонная связь				94751				
			Раздел: Телефонизация								
21	56	Ц0110-901-8	Монтаж разветвительной протяжной коробки	12	254,8	12,5	3058	150	3089	1	12
				шт	234	0	2808	0	110	0	0
22	57	Ц0110-901-9	Монтаж оптической распределительной коробки	6	295,8	30,4	1775	182	1665	2	12
				шт	250	2,3	1500	14	110	0,01	0
23	59	Ц0110-898-15	Разные работы: прокладка кабельногоканала 25х16, по стене бетонной	140	161,7	72,8	22638	10192	9363	0,27	38
				м	42,8	18	5992	2520	110	0,1	15
24	60	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Кабельного канала 25х16	140	87		12180				
				м							
25	61	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	90	39	1,5	3510	135	2232	0,16	14
				м	25,9	0,2	2331	18	95	0	0
26	62	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	91,8	87		7987				
				м							
27	63	Ц0108-148-1	Кабели ОК-2	190	27,7	2,1	5263	399	3646	0,1	19
				м	19,7	0,5	3743	95	95	0	1
28	64	Ц0110-901-9	Монтаж сплиттера	4	295,8	30,4	1183	122	1110	2	8
				шт	250	2,3	1000	9	110	0,01	0
29	65	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка патчкорда	580	59,83	28,7	34701	16646	23778	0,14	81
				м кабеля	29,97	7,3	17383	4234	110	0,04	25
			материалы неучтенные расценками								
30	66	С151606-1922 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГО-П-2-G.652.D-CF-1,5-1201	0,19	30779		5848				
				км							
31	67	С Прайс	Сплиттер PLC 1х4 (4х1,5)м/1шт	2	3278,76		6558				
				шт							
32	68	С Прайс	Сплиттер PLC 1х16 (16х1,5)м/1шт	2	6735,31		13471				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	69	С Прайс	Патчкорд FTTH-SC/APC 10м/1шт	8 шт	671,41		5371				
34	70	С Прайс	Патчкорд FTTH-SC/APC 15м/1шт	20 шт	746,45		14929				
35	71	С Прайс	Патчкорд FTTH-SC/APC 20м/1шт	10 шт	821,81		8218				
36	72	С151802-15 прим	Коробка КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	4 шт	5090		20360				
37	73	С151803-18 прим	Коробка КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	2 шт	3360		6720				
38	74	С Прайс	Коробка протяжная этажная КПЭ-07	10 шт.	798,97		7990				
39	75	С Прайс	Коробка протяжная подвальная КПП-01	2 шт.	2353,85		4708				
			Итого по разделу: Телефонизация				186467				
			ИТОГО:				420 615	44 248			503
			Накладные расходы :				86 525	11 038			64
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				98 003				
			Итого с накладными				98 003				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				518 618				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31 117				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				549 735				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				554 875				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				560 868				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				563 088				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				568 637				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 556 231				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31 125				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 587 356				
			Итого с НДС				190 483				
			Всего:				1 777 839				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Керимбаев К.А.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конеобаев Б.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Электросиловое оборудование и элосвещение**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 14
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кабельная продукция								
1	73	С151601-29716 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0164 / км	1901819		31164				
2	74	С151601-1277 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816 / км	1093231		89208				
3	75	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102 / км	250093		2551				
4	76	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632 / км	177551		28976				
5	77	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1326 / км	115159		15270				
6	78	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918 / км	64596		5930				
7	79	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,306 / км	42724		55780				
8	80	С151607-125 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	1,174 / км	62287		73137				
9	81	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	12,566 / км	16397		206045				
10	82	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	10,403 / км	9831		102272				
11	83	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	580 / м	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	6148 / 5104	58 / 58	4904 / 95	0,06 / 0	35 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	84	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,5974	25776		15399				
				км							
			Молниезащита								
13	96	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	71,112	84,6	2,8	6016	199	2202	0,17	12
				м	32,4	0,2	2304	14	95	0	0
			Итого по разделу: Кабельная продукция				637896				
			ИТОГО:				637896	257			47
							7408	72			0
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				7 106				
			Всего накладных расходов:				7 106				
			Итого с накладными				645 002				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				38 700				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				683 702				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				690 095				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				697 548				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				700 308				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				707 209				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 935 472				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				38 709				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 974 181				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				236 902				
			Итого с НДС				2 211 083				
			Всего:				2 211 083				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ Керимбаев К.А.

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Добавляемые работы**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 15

о приемке выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АР								
			-ПОЛЫ-								
			Тип 1 полы подвала								
1	1	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	253,8	199,22	12,56	50562	3188	65645	1,08	274
				м	180	4,75	45684	1206	140	0,02	6
2	2	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	253,8	326		82739				
				м							
3	3	Е0115-166-7	Окраска подступенка	42,525	178,47	1,88	7589	80	3528	0,47	20
				м2	78,3	0,72	3330	31	105	0	0
			-ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ-								
4	74	Е0115-64-4	Левкас потолков до 3мм /сухими смесями/	508,82	156,6	3,94	79681	2005	55349	0,55	282
				м2	102,11	1,49	51956	758	105	0,01	4
5	5	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	508,82	111,15	1,65	56555	840	13442	0,15	78
				м2	24,53	0,63	12481	321	105	0	2
			-ОТДЕЛКА СТЕН-								
6	82	Е0115-64-3	Левкас стен до 3мм /сухими смесями/	984	127,68	3,43	125637	3375	77531	0,46	448
				м2	73,73	1,31	72550	1289	105	0,01	6
7	7	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	984	108,44	1,19	106705	1171	23485	0,14	136
				м2	22,28	0,45	21924	443	105	0	2
			Антресоль лист 6АР								
8	8	Счет-фактура	Шкаф навесной 2000х500х570 мм	8	8156,11		65249				
				шт							
9	9	Счет-фактура	Шкаф навесной 1600х500х570 мм	30	4896,93		146908				
				шт							
			-НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-								
			Цоколь								
10	10	Е0115-52-2	Штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен с прорезанными рустами	92,22	1078,86	2,74	99493	253	39722	2	184
				м2	409,5	0,72	37764	66	105	0,03	3
11	11	Е0106-36-2 прим.	Устройство покрытия набрызгом цементно-песчаного раствора (шуба)	92,22	418,32	119,43	38578	11014	22701	1,03	95
				м2	185,18	49,26	17077	4542	105	0,28	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	92,22	80,49	1,65	7423	152	1478	0,09	8
				м2	14,63	0,63	1349	58	105	0	0
			-КРОВЛЯ-								
13	159	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	528,26	113,31	15,94	59859	8420	25529	0,24	128
				м2	34,65	5,96	18304	3148	119	0,03	15
14	14	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	528,26	84,69	3,5	44737	1849	2515	0,02	12
				м2	2,75	1,25	1453	660	119	0	0
			Балконное ограждение								
15	15	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	140	89,04	5,89	12466	825	14506	0,41	58
				м	71,78	2,23	10049	312	140	0,01	2
			-РАЗНЫЕ РАБОТЫ-								
			Отмостка								
16	16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	25,387	3779,59	66,01	95954	1676	5883	1,35	34
				м3	195,75	24,93	4970	633	105	0,12	3
17	17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,95	65900		128505				
				т							
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АР				1208639				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
			-СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ-								
18	18	С131204-13 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	166,95	4895		817220				
				квт							
19	4	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	4	961,78	8,09	3847	32	214	0,25	1
				м	38,71	3,04	155	12	128	0,01	0
20	20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	271,572	140,64	0,07	38193	19	30802	0,65	175
				м2	108	0,02	29330	5	105	0	0
			Трубопроводы и запорная арматура								
21	21	С130904-495 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	14	1530		21420				
				шт.							
22	22	С130904-1724 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	2103		4206				
				шт.							
23	23	С130904-1194 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	16	1090		17440				
				шт.							
			-Тепловой узел №1 с приборами учета-								
24	24	С131206-438 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPsET от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, TMAX 150°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	48280		48280				
				шт.							
25	25	С131206-439 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPsET от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, TMAX 150°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	52783		52783				
				шт.							
26	26	С130903-1058 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель MulTi V, с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 м3/ч, DN 25, TMAX 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	11809		11809				
				шт.							
27	27	С130903-1062 Изм. и доп. вып. 25	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока, модель RTL, для MulTi V, диапазон настройки от 0°С до 50°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	9612		9612				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	С130903-974 Изм. и доп. вып. 26	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 3/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, TMAX 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1 шт.	19563		19563				
29	29	С130903-978 Изм. и доп. вып. 26	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, TMAX 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1 шт.	27965		27965				
30	30	С130905-2007 Изм. и доп.вып.19	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа TA-HYdrOniCs	2 шт.	24144		48288				
31	31	С Счет-фактура	Электронный регулятор температуры Тритон	1 шт	40780,54		40781				
32	32	С Счет-фактура	Датчик температуры наружного воздуха ТС-Б-Р тип В, Тритон	1 шт	4600,05		4600				
33	33	С Счет-фактура	Датчик температуры погружной ТС-Б-Р тип ПШ, Тритон	2 шт	6117,08		12234				
34	34	С Счет-фактура	Датчик температуры накладной FuEHlEr SYsTEME	1 шт	6027,36		6027				
35	35	С130904-514 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	6 шт.	3583		21498				
36	36	С130904-498 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	13 шт.	2238		29094				
37	37	С130904-495 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4 шт.	1530		6120				
38	38	С Счет-фактура	Кран шаровый SirEnA Dn50	4 шт	2773,08		11092				
39	39	С Счет-фактура	Кран шаровый SirEnA Dn40	1 шт	2022,72		2023				
40	40	С Счет-фактура	Кран шаровый SirEnA Dn25	4 шт	652,49		2610				
41	41	С Счет-фактура	Кран шаровый SirEnA Dn20	7 шт	489,37		3426				
42	42	С Счет-фактура	Кран шаровый SirEnA Dn15	2 шт	293,62		587				
43	43	С130903-1069 Изм. и доп. вып. 26	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	2 шт.	11672		23344				
44	44	С130903-1066 Изм. и доп. вып. 26	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	1 шт.	7558		7558				
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				1291620				
			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
			-Холодное водоснабжение-								
			Водопровод хозяйственно-питьевой								
			Водомерный узел (общий)								
45	45	С130904-496 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	3 шт.	1587		4761				
			-Горячее водоснабжение-								
46	46	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	90 м	319,15 231,75	7,9 2,95	28724 20858	711 266	27037 128	1,29 0,01	116 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	83,61	77		6438				
				м							
48	48	С130904-1722 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	22	1742		38324				
				шт.							
49	49	С130904-1723 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	1834		7336				
				шт.							
			Водомерный узел Т3 (общий)								
50	50	С130904-497 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	2052		4104				
				шт.							
			Водомерный узел Т4 (общий)								
51	51	С130904-496 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	1587		3174				
				шт.							
			-КАНАЛИЗАЦИЯ-								
			Канализация бытовая								
52	52	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн дл 1,7м	38	6094,07	93,94	231575	3570	17839	1,95	74
				комплект	330,75	36	12569	1368	128	0,17	6
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				324435				
			Раздел: СЛАБОТОЧНАЯ СВЯЗЬ								
			-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ТИП 1-								
53	53	Счет-фактура	Видеорегистратор SMART BY OLYMPUS модель NVR108	2	11418,55		22837				
				шт.							
54	54	Счет-фактура	Видеокамеры SM-IPC POE 1054, 1035	8	8710,72		69686				
				шт.							
			-ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ-								
55	55	Счет-фактура	Блок вызова домофона Цифрал	4	10129,89		40520				
				шт.							
56	56	Счет-фактура	Замок электромагнитный ML400 Цифрал	4	5015,68		20063				
				шт.							
57	57	Счет-фактура	Блок питания БП2 Цифрал	4	2219,77		8879				
				шт.							
58	58	Счет-фактура	Ключ Цифрал RF1	40	71,12		2845				
				шт.							
59	59	Счет-фактура	Кнопка выхода домофона Цифрал	4	1283,77		5135				
				шт.							
60	60	Счет-фактура	Устройство квартирное переговорное УКП Цифрал	38	752,32		28588				
				шт.							
			Итого по разделу: СЛАБОТОЧНАЯ СВЯЗЬ				198552				
			Раздел: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛОСВЕЩЕНИЕ								
61	61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,8	218,93	0	1051	0	1187	1,54	7
				м3	218,93	0	1051	0	113	0	0
62	62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,67	134,1	0	626	0	708	0,97	5
				м3	134,1	0	626	0	113	0	0
63	63	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	40	44	10,6	1760	424	1189	0,18	7
				м	29	2,3	1160	92	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	С151601-30614 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,04 км	2101888		84076				
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛОСВЕЩЕНИЕ				87513				
			ИТОГО:				3 110 761	39 602			2 144
			Накладные расходы :				364 639	15 210			77
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				1 189				
			На сантехнические работы				384 010				
			Всего накладных расходов:				45 090				
			Итого с накладными				430 290				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3 541 050				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				212 463				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				3 753 513				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 788 608				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 829 525				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 844 679				
							3 882 565				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10 625 704				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				212 514				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 838 218				
			Итого с НДС				1 300 586				
							12 138 804				
			Всего:				96 996				
							12 041 808				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки

Алматы қаласы
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Республика Казахстан
Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРТИФИКАТ
ГОСТ ISO 9001 161140004149
StroyИнжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы
Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Республика Казахстан
Алматы қаласы
«Global Construction kz»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).

СПРАВКА №6
стоимости выполненных работ и затрат
10 мая 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 78	**27.10.2017**				
		Дс№1	**30.10.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**131 607 968**	**50 399 142**							**6 047 897**	**56 447 039**

Заказчик: _____ **Айтмаганбетов К.О.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
10.05.2018 г.

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»
10.05.2018 г.

Счет-фактура № 00000000015 от 24 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 10.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 27.10.2017г. (Саялы п.93)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).	усл.	1	50 399 141,96	50 399 141,96	12%	6 047 897,04	56 447 039,00		
Всего по счету:					**50 399 141,96**		**6 047 897,04**	**56 447 039,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №78 от 27.10.2017г. (Саялы п.93)

Номер документа	Дата составления
15	**10.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).			усл.	1	56 447 039,00	56 447 039,00
				Итого	1	x	56 447 039,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.05.2018

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20180524-53472310
1.1. Номер учетной системы 00000000015
2. Дата выписки 24.05.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 10.05.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0066209
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000006316971
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011240001633
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа КНП 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 061140023749
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 011240001633
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление

		1 сквозной. Пятно 93 (без инженерных сетей).															
					Всего по счету:	50399141.96		0.00	50399141.96		60478 97.04	56447039.00					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	FKLgE4dqSFb2hMFfe2t5yaDdQCw7b9JuxOM2xHeKpj5 Wa6zFCV1Z5Vo+oxpvO5OAYruFUfJKGi92PJScGvhcbA ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ

Казакстан Республикасы Алматы Товариществосы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
«Global Construction»