Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ63965T221202651229, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**
город Астана, ул. Шолпан Иманбаевой, 8, БИН/ИИН 060340020401, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ2996503F0010121904, АО "ForteBank"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство парка в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области**
(наименование)

Договор **№3 от 30.08.2023 года**

Акт выполненных работ №2
от 03 апреля 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Монтажные работы										
1	18	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	6255,51 4155,2	1934,2 780,11	12511 8310	3868 1560	332	7107 1569	21187	
2	19	515-301-0104 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	2	494752		989504		989504		989504	
3	20	Е11-330304-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	28	13185,3 5757,81	7297,49 3137,92	369188 161219	204330 87862	3640	199264 45476	613928	
4	21	Ц13-080205-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	28	18191,21 9279,45	8089,09 3876,26	509354 259825	226494 108535	23035	265219 61966	836539	
5	22	Ц13-080205-0303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 13-080205-0302	шт.	28	4242,99 2345,36	1789,7 860,89	118804 65670	50112 24105	3022	64638 14675	198117	
6	23	Ц13-080205-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	28	8242,74 2567,21	1863,03 886,31	230797 71882	52165 24817	106750	69623 24034	324454	

7	24	С1247-306-0420	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 75/190 высотой 10000 мм, диаметром 75/190 мм	шт.	24	138676		3328224		3328224	266258	3594482	
8	25	С1247-306-0412	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	4	81982		327928		327928	26234	354162	
9	27	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	84	13298		1117032		1117032	89363	1206395	Казахстан
10	28	С1247-103-2904	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado Road, мощность 135 Вт	шт.	28	240166		6724648		6724648	537972	7262620	
11	29	С1247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	132	51451		6791532		6791532	543323	7334855	
12	30	Е11-330304-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	104	18274,84 6128,82	6690,86 2895,37	1900583 637397	695849 301118	567337	750812 212112	2863507	
13	32	Ц13-080205-0704 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	км	3,773	52371,74 26937,25	23126,34 11099,67	197599 101634	87256 41879	8709	103330 24074	325003	
14	33	С1243-117-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66	км	1,65	892604		1472797		1472797	117824	1590621	
15	34	С1243-117-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,6	1377398		826439		826439	66115	892554	
16	35	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,523	574495		874956		874956	69996	944952	Казахстан
17	36	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	325	671,75 561,62	43,41 16,03	218319 182527	14109 5210	21684	135171 28278	381768	
18	37	С1241-207-1302	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	325	1058		343850		343850	27508	371358	Казахстан
19	38	Ц13-080205-0704 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	км	0,7	52371,74 26937,25	23126,34 11099,67	36660 18856	16189 7770	1616	19171 4466	60297	
20	39	С1243-117-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,27	1437968		388251		388251	31060	419311	Казахстан

21	40	С1243-117-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	1089097		108910		108910	8713	117623	Казахстан
			Локальная смета № 04-02-01 Наружные сети автоматики										
			Раздел: 1. Земляные работы										
41	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	8,2026	228,27 0	228,27 72,85	1872 0	1873 598	0	430 184	2486	
42	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,6174	3043,66 3043,66	0 0	1879 1879	0 0	0	1353 259	3491	
43	3	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	49	333,54 120,01	213,53 99,81	16343 5880	10463 4891	0	7755 1928	26026	
44	4	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	9	101,19 40	61,19 28,6	911 360	550 257	0	445 108	1464	
45	5	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	24	303,59 120,01	183,58 85,81	7286 2880	4405 2059	0	3557 867	11710	
46	6	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	49	312,45 120,01	192,44 84,04	15310 5880	9430 4118	0	7199 1801	24310	
47	7	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	9	161,24 60,01	101,23 44,21	1451 540	911 398	0	675 170	2296	
48	8	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=3	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	24	483,7 180,02	303,68 132,62	11609 4320	7288 3183	0	5402 1361	18372	
49	9	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,19	65371		12420		12420	994	13414	Казахстан
50	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,88	1323,75 1323,75	0 0	7784 7784	0 0	0	5604 1071	14459	
51	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,88	246,46 129,01	117,45 53,5	1449 759	691 315	0	773 178	2400	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
52	12	Ц13-110601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	12967,67 8866,9	497,83 174,32	38903 26601	1494 523	10809	20343 4740	63986	

53	13	С1247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	21123		21123		21123	1690	22813	
54	14	С1245-711-0101	Сигнализатор предельного уровня модели ДУ3	шт.	1	111770		111770		111770	8942	120712	Казахстан
55	15	С1247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	51451		102902		102902	8232	111134	
56	16	С1261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3	300		900		900	72	972	
57	17	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,26	511,45 240,03	216,36 81,13	133 62	56 21	14	60 15	208	
58	18	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	623,46 300,03	266,13 98,55	7482 3600	3194 1183	688	3444 874	11800	
59	19	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,01	514463		5145		5145	412	5557	Казахстан
60	20	С1243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,13	466027		60584		60584	4847	65431	Казахстан
61	21	С1243-143-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	0,12	214097		25692		25692	2055	27747	Казахстан
62	22	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	12	197,31 177,29	16,85 0,49	2368 2127	202 6	38	1536 312	4216	
63	23	С1241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	12	916		10992		10992	879	11871	Казахстан
			Локальная смета № 06-03-01 Поливочный водопровод										
			Раздел: 2. Поливочный водопровод										
64	13	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,868	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	508005 276650	231355 72999	0	346152 68333	922490	
65	14	Е11-470118-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м трубопровода	1588	1019,27 1010,17	9,1 0,2	1618601 1604150	14451 318	0	1411938 242440	3272979	
66	16	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	568,63	1710		972357		972357	77789	1050146	Казахстан
67	17	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	308,05	857		263999		263999	21120	285119	Казахстан
68	19	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	745,645	371		276634		276634	22131	298765	Казахстан

69	20	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	806,715	237		191191		191191	15295	206486	Казахстан
70	23	С Прайс	Клапанный бокс Standart Senkron	шт	3	14284,44		42853		42853	3428	46281	
110 71	24	С Прайс	Клапанный бокс круглый 10 Senkron	шт	2	5630,01		11260		11260	901	12161	
72	25	С Прайс	Клапанный бокс 6 Senkron	шт	2	3174,32		6349		6349	508	6857	
73	26	С Прайс	Электромагнитный клапан 200-PEB	шт	3	48245,7		144737		144737	11579	156316	
74	27	С Прайс	Электромагнитный клапан 150-PEB	шт	2	37283,11		74566		74566	5965	80531	
75	28	С Прайс	Электромагнитный клапан 100-PEB	шт	2	28512,24		57024		57024	4562	61586	
76	29	С Прайс	Роторный ороситель 3504	шт	184	10966,55		2017845		2017845	161427	2179272	
77	30	С Прайс	Дождеватель с регулируемой форсункой	шт	17	1277,85		21723		21723	1738	23461	
78	31	С Прайс	Контроллер на 4 ст RZXe	шт	1	73703,77		73704		73704	5896	79600	
79	32	Е11-220301-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,059	1864713,89 985899,6	755671,51 277506,05	110018 58168	44585 16373	7265	73796 14705	198519	
80	33	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	59,236	11153		660659		660659	52853	713512	
81	34	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	59	1945,24 1720,04	11,64 3,46	114769 101482	687 204	12600	100670 17235	232674	
82	35	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	14846,23 5017,79	1802,19 34,77	178155 60213	21626 417	96315	60024 19054	257233	
			ИТОГО:									41354100,00	
												43 217 263,49	
			в том числе на 2023 год - 72%, К=1,0450539			0,9						38 895 537,14	
			Итого с договорной скидкой -10%			12 %		4667464,46					
			НДС									43 563 001,59	
			Итого с НДС										

Сдал:
Субподрядчик:

ТОО "Жетісу-Астана"

Директор

_____ **Тайбуганов С.С**

Принял:
Подрядчик:

ТОО "Кернеу-К"

Директор:

_____ **Молдахметов Р.Т.**