Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление, вентиляция				
			Раздел: Отопление				
1	40	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	704	2 302	1 620 608
2	41	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	414	2 044	846 216
3	42	245-405-2103 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства	комплект	348	13 093	4 556 364
4	43	245-405-2201 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком	шт.	33	27 570	909 810
5	44	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	795	1 883	1 496 985
6	45	245-510-0215 СпрСЦ 04.2024	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N UK	шт.	370	10 872	4 022 640
7	46	245-510-0216 СпрСЦ 04.2024	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 20, модель RA-N UK	шт.	22	13 589	298 958
8	47	245-405-3401 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой(угловой), Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	381	7 353	2 801 493
9	48	241-601-0906 РСНБ РК 2022	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	784	1 148	900 032

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	49	6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка воздухоотводчиков	шт.	24	10 169	244 056
11	51	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	220	1 883	414 260
12	52	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	88	2 530	222 640
13	53	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	32	3 796	121 472
14	54	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	54	7 365	397 710
15	55	6114-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	26	2 215	57 590
16	63	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	19	2 504	47 576
17	65	242-312-1403 СпрСЦ 04.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	27	30 842	832 734
18	68	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	20	2 504	50 080
19	69	242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	84 708	847 080
20	70	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	91 228	729 824
21	75	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 438	2 876
22	76	245-701-0401 СпрСЦ 04.2024	Манометр аммиачный класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 100	шт.	2	17 276	34 552
23	111	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	634.62	1 638	1 039 508
24	123	6119-0603-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка электроконвектора	шт.	7	6 397	44 779

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	124	245-201-0202 РСНБ РК 2022	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	6	19 805	118 830
26	125	245-201-0203 РСНБ РК 2022	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	23 425	23 425
			Подраздел: Лестничная клетка				
27	126	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	27.169	3 938	106 992
28	131	245-104-0541 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	1	65 010	65 010
29	132	245-104-0542 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	1	68 361	68 361
30	133	245-104-0543 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	комплект	1	72 255	72 255
31	135	245-104-0545 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	комплект	1	66 619	66 619
32	136	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	6	2 504	15 024
33	137	242-312-1401 СпрСЦ 04.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	19 315	57 945
34	139	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	24	1 883	45 192
35	140	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	2 530	40 480
36	141	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	3 796	22 776
37	142	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 365	14 730
38	149	234-303-1005 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	33.4	660	22 044
39	150	234-303-1006 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	3	772	2 316

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	151	234-303-1007 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	7	876	6 132
			Итого по подразделу: Лестничная клетка				**605 876**
			Итого по разделу: Отопление				**23 287 973**
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: РПриточная установка П2				
41	229	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	6	24 445	146 670
			Итого по подразделу: РПриточная установка П2				**146 670**
			Подраздел: РПриточная установка П6				
42	306	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	6	24 445	146 670
			Итого по подразделу: РПриточная установка П6				**146 670**
			Итого по разделу: Вентиляция				**293 340**
			Раздел: Теплоснабжение приточных установок				
43	784	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	41.3	383	15 818
44	785	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	359.8	387	139 243
			Итого по разделу: Теплоснабжение приточных установок				**155 061**
			Раздел: Система кондиционирования				
45	797	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	4	29 086	116 344
46	798	514-304-0105 СпрСЦ 04.2024	Блок наружный типа LG холодопроизводительностью 5,3 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MU3R19	шт.	4	676 214	2 704 856
47	799	514-304-0308 СпрСЦ 04.2024	Блок внутренний настенный типа LG холодопроизводительностью 5,3 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MJ18PC	шт.	4	262 145	1 048 580
48	800	241-707-0101 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 тольщина стенки 0,68	м	34	965	32 810
49	801	241-707-0103 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 тольщина стенки 0,60	м	34	1 767	60 078

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	802	234-303-0201 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 6 мм	м	34	165	5 610
51	803	234-303-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 12 мм	м	34	180	6 120
52	804	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	9.1	6 301	57 339
53	805	241-201-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	9.009	118	1 063
			Итого по разделу: Система кондиционирования				**4 032 800**
			Итого по локальной смете: Отопление, вентиляция				**27 769 174**
			ИТОГО по акту:				**27 769 174**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)	24015738.285 x 9.40%	2 257 479
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	27769174.285 + 2257479.307	30 026 654
	Сметная прибыль, (5.00%)	26273217.592 x 5.00%	1 313 661
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	30026653.592 x 5.000%	1 501 333
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		32 841 647
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	32841647.151 x 1.0557	34 670 927
	НДС (12%)	34670926.898 x 12%	4 160 511
	Итого с НДС	34670926.898 + 4160511.228	38 831 438

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	06.04.2025 21:07
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	08.04.2025 08:37
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	07.04.2025 11:45
Представители заказчика		
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 12:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	09.04.2025 18:27
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	08.04.2025 10:20