Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Покрытие				
			Раздел: Тротуар и площадки из плитки тротуарной,Тип 2				
			Подраздел: В границе участка,3887,45 м2				
1	1	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	61.2575	7 567	463 536
2	2	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см	м2	1225.15	1 630	1 996 995
3	3	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	1225.15	4 017	4 921 428
4	4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	40.42995	3 723	150 521
5	5	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1205.5476	4 816	5 805 917
			Итого по подразделу: В границе участка,3887,45 м2				**13 338 397**
			Итого по разделу: Тротуар и площадки из плитки тротуарной,Тип 2				**13 338 397**
			Раздел: Тартановое(резиновое) покрытие площадок,Тип 6.4702,15 м2				
6	6	7101-0403-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	м2	50.4	1 492	75 197
7	7	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см	м2 основания	50.4	1 845	92 988

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101,7101-0403-0102,7101-0403-0103(до 12 см)	м2 основания	50.4	-267	-13 457
9	9	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см	м2 основания	50.4	1 859	93 694
10	10	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101,7101-0403-0102,7101-0403-0103	м2 основания	50.4	-898	-45 259
11	11	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	50.4	266	13 406
12	12	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5.04	47 003	236 895
13	13	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.080136	68 239	5 468
14	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.080136	382 476	30 650
15	15	1147-0402-0101 РСНБ РК 2022	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок.Устройство // 20 мм	м2	50.4	15 615	786 996
			Подраздел: Хоккейная площадка				
16	16	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см.Устройство	м2 основания или покрытия	880	445	391 600
17	17	211-201-0101 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	88	5 017	441 496
18	18	1127-0402-0105 РСНБ РК 2022	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные.Устройство	м2 дорожного основания	880	308	271 040
19	19	211-201-0106 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	176	4 623	813 648
20	20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	88	7 567	665 896
21	21	211-103-0103 РСНБ РК 2022	Грунт - супесь	м3	88	1 048	92 224
22	22	СТСФРСНБ РК 2022	Хоккейный корт стеклопластик толщиной 5мм,с ограждением по всему периметру	шт	1	8 812 500	8 812 500
			Итого по подразделу: Хоккейная площадка				**11 488 404**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Тартановое(резиновое) покрытие площадок,Тип 6.4702,15 м2				**12 764 982**
			Раздел: Бордюры БР 100.30.15				
23	23	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий-БР100.30.15	м бортового камня	236.04	5 437	1 283 349
24	24	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	236.04	2 458	580 186
			Итого по разделу: Бордюры БР 100.30.15				**1 863 535**
			Раздел: Поребрики БР 100.20.8				
25	25	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий-БР100.20.8.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В25 (М350) - 0,86.Другие виды покрытий: раствор цементный,применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	721.03	5 210	3 756 566
26	26	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	721.03	1 290	930 129
			Итого по разделу: Поребрики БР 100.20.8				**4 686 695**
			Раздел: Тактильная плитка				
27	27	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток поливинилхлоридных.Устройство на клее	м2 покрытия	67.84	10 769	730 569
28	28	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	67.84	12 311	835 178
			Итого по разделу: Тактильная плитка				**1 565 747**
			Итого по локальной смете: Покрытие				**34 219 356**
			ИТОГО по акту:				**34 219 356**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)	34219356.000 x 9.40%	3 216 619
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	34219356.000 + 3216619.333	37 435 975
	Сметная прибыль, (5.00%)	37435975.333 x 5.00%	1 871 799
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	37435975.333 x 5.000%	1 871 799
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		41 179 573
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750	41179572.867 x 1.0750	44 268 041
	НДС (12%)	44268040.832 x 12%	5 312 165
	Итого с НДС	44268040.832 + 5312164.900	49 580 206

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	09.04.2025 21:42
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	09.04.2025 22:29
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	09.04.2025 22:25
Представители заказчика		
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	10.04.2025 09:32 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	09.04.2025 23:27
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	10.04.2025 10:53