Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21 БИН 060140007229**

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060140007229	040140017629			43	19.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)	2 231 604 763,25	389 765 379,69	389 765 379,69				46 771 845,56	436 537 225,25
ИТОГО по справке:	**2 231 604 763,25**	**389 765 379,69**	**389 765 379,69**				**46 771 845,56**	**436 537 225,25**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Кожагельдинов Р.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй" Мусин М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Технадзор: Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21 БИН 060140007229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44 от 19.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2 от 18.12.2024г

за **декабрь 2024 (месяц, год) на Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

Составлен(а) в ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-01-03-07 Архитектурная часть здания					
			Раздел 2: Кровля, Блок А					
1	19	**6110-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждение кровель перилами**	м	144	3 726	536 544	
2	20	**6111-0501-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	43,2	189	8 165	
3	21	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	43,2	298	12 874	
4	22	**6110-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	м	150	4 536	680 400	
5	23	**6118-0204-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	шт.	1	43 435	43 435	
6	24	**6118-0204-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм**	шт.	11	56 476	621 236	
7	25	**6118-0204-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм//5040 мм**		4	69 859	279 436	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
8	26	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,005265	1 179 654	6 211	Казахстан
			Итого по разделу 2: Кровля, Блок А				2 188 301	
			Раздел 3: Кровля, Блок Б					
9	42	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждение кровель перилами**	м	144	3 726	536 544	
10	43	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	43,2	189	8 165	
11	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	43,2	298	12 874	
12	45	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	м	150	4 536	680 400	
13	46	6118-0204-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	шт.	1	43 435	43 435	
14	47	6118-0204-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм**	шт.	11	56 476	621 236	
15	48	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм//5040 мм**	шт.	4	69 859	279 436	
16	49	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,005265	1 179 654	6 211	Казахстан
			Итого по разделу 3: Кровля, Блок Б				2 188 301	
			Раздел 4: Кровля, Блок В					
17	65	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждение кровель перилами**	м	66	3 726	245 916	
18	66	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	19,8	189	3 742	
19	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	19,8	298	5 900	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	68	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	м	67	4 536	303 912	
21	69	6118-0204-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	шт.	1	43 435	43 435	
22	70	6118-0204-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм**	шт.	7	56 476	395 332	
23	71	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм//5040 мм**	шт.	1	69 859	69 859	
24	72	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,005265	1 179 654	6 211	Казахстан
			Итого по разделу 4: Кровля, Блок В				1 074 307	
			Раздел 5: Наружная отделка фасадов					
25	73	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	$м^2$	301,71	2 345	707 510	
26	74	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	$м^2$	301,71	1 561	470 970	
			Итого по разделу 5: Наружная отделка фасадов				1 178 480	
			Раздел 6: Окна					
27	85	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок детский запорный**	шт.	235	3 410	801 350	
28	86	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	475,15	3 977	1 889 672	
29	87	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм**	м	484,653	2 347	1 137 481	
			Итого по разделу 6: Окна				3 828 503	
			Раздел 7: Двери					
30	90	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	718,263	7 014	5 037 897	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	91	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	114,8175	14 666	1 683 914	
32	92	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	181,545	12 298	2 232 641	
33	93	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	29,2215	13 805	403 403	
34	94	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	31,6365	12 734	402 859	
35	98	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	7,2	58 830	423 576	
36	100	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	132,5625	58 830	7 798 652	
37	101	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	21,84	4 322	94 392	
38	102	223-203-0504 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	10,92	87 375	954 135	
39	103	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка почтового ящика	изделие	25	2 515	62 875	
40	104	528-101-0101 *СпрСЦ 01.2024*	Ящик почтовый секционный "Гарант" на 4 секции// 8 секций, ПМ-8 860-385 мм	шт.	25	74 874	1 871 850	
41	105	8601-0303-0205 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	5	18 055	90 275	
42	106	261-302-0120 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм// Грязезащитная решетка из настила 500 х 1000	$м^2$	2,5	4 767	11 918	
43	107	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,5	173	433	
44	108	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		2,5	149	373	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
			Итого по разделу 7: Двери				**21 069 192**	
			Раздел 8: Полы					
45	**109**	**6109-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**2 380,03**	**715**	**1 701 721**	
46	**110**	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**168,268121**	**3 083**	**518 771**	
47	**111**	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**6 583,61**	**386**	**2 541 273**	
48	**127**	**6109-0308-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**$м^2$**	**1 168,51**	**1 229**	**1 436 099**	
49	**128**	**233-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23**	**$м^2$**	**1 191,8802**	**1 857**	**2 213 322**	
50	**136**	**6109-0306-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$**	**94,83**	**2 592**	**245 799**	
51	**137**	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**95,7783**	**3 083**	**295 284**	
52	**148**	**6109-0306-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$**	**229,7**	**2 592**	**595 382**	
53	**149**	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**231,997**	**3 083**	**715 247**	
54	**153**	**6109-0306-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$**	**13,72**	**2 592**	**35 562**	
55	**154**	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**13,8572**	**3 083**	**42 722**	
56	**157**	**6109-0308-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**$м^2$**	**4 763,52**	**1 229**	**5 854 366**	
57	**158**	**233-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23**	**$м^2$**	**4 858,7904**	**1 857**	**9 022 774**	
58	**162**	**6109-0306-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе**		**379,32**	**2 592**	**983 197**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
59	163	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	383,1132	3 083	1 181 138	
60	168	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе**	$м^2$	807,56	2 592	2 093 196	
61	169	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	815,6356	3 083	2 514 605	
			Итого по разделу 8: Полы				31 990 458	
			Раздел 9: Внутренняя отделка. ПОДВАЛ					
62	170	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	19,97	372	7 429	
63	171	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	31,75	870	27 622	
64	172	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	8,19	859	7 035	
65	173	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	31,625	2 377	75 173	
66	174	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	31,625	1 202	38 013	
67	175	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	$м^2$	31,625	811	25 648	
68	176	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм/ 20 мм**	$м^2$	27,565	4 826	133 029	
69	177	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	$м^2$	55,13	811	44 710	
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка. ПОДВАЛ				358 658	
			Раздел 10: Места общего пользования					
70	178	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	127,5	372	47 430	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	179	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	246,81	870	214 725	
72	180	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	8,19	859	7 035	
73	181	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	213,399	2 377	507 249	
74	182	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	213,399	1 202	256 505	
75	183	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	213,399	941	200 808	
76	184	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	474,22	782	370 840	
			Итого по разделу 10: Места общего пользования				1 604 593	
			Раздел 11: 2-комнатная квартира типа А(кол. 15)					
77	185	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	402,03	372	149 555	
78	186	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	893,4	1 164	1 039 918	
79	187	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	875,532	1 375	1 203 856	
80	188	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	55,2	887	48 962	
81	189	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	990,8325	2 377 1 735	2 355 209	
82	190	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	990,8325	1 202	1 190 981	
83	191	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**		990,8325	941	932 373	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
84	192	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	2 201,85	782	1 721 847	
85	193	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	87,615	2 377	208 261	
86	194	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	194,7	7 171	1 396 194	
			Итого по разделу 11: 2-комнатная квартира типа А(кол. 15)				10 247 156	
			Раздел 12: 2-комнатная квартира типа Б(кол. 15)					
87	195	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	294,9075	372	109 706	
88	196	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	655,35	1 164	762 827	
89	197	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	642,243	1 375	883 084	
90	198	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	53,55	887	47 499	
91	199	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	723,465	2 377	1 719 676	
92	200	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	723,465	1 202	869 605	
93	201	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	723,465	941	680 781	
94	202	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 607,7	782	1 257 221	
95	203	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	95,85	2 377	227 836	
96	204	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	191,7	7 171	1 374 681	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 12: 2-комнатная квартира типа Б(кол. 15)				**7 932 915**	
			Раздел 13: 2-комнатная квартира типа В(кол. 15)					
97	**205**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	**304,875**	**372**	**113 414**	
98	**206**	**6112-0501-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	**609,75**	**1 164**	**709 749**	
99	**207**	**232-401-0501** *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	**597,555**	**1 375**	**821 638**	
100	**208**	**6112-0302-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	**55,2**	**887**	**48 962**	
101	**209**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	**772,8**	**2 377**	**1 836 946**	
102	**210**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	**772,8**	**1 202**	**928 906**	
103	**211**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	**772,8**	**941**	**727 205**	
104	**212**	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	**1 545,6**	**782**	**1 208 659**	
105	**213**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	**92,625**	**2 377**	**220 170**	
106	**214**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	**185,25**	**7 171**	**1 328 428**	
			Итого по разделу 13: 2-комнатная квартира типа В(кол. 15)				**7 944 075**	
			Раздел 14: 2-комнатная квартира типа Г(кол. 15)					
107	**215**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	**325,875**	**372**	**121 226**	
108	**216**	**6112-0501-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	**651,75**	**1 164**	**758 637**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	217	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	638,715	1 375	878 233	
110	218	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	56,85	887	50 426	
111	219	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	789,825	2 377	1 877 414	
112	220	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	789,825	1 202	949 370	
113	221	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	789,825	941	743 226	
114	222	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 579,65	782	1 235 286	
115	223	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	95,85	2 377	227 836	
116	224	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	191,7	7 171	1 374 681	
			Итого по разделу 14: 2-комнатная квартира типа Г(кол. 15)				8 216 333	
			Раздел 15: 2-комнатная квартира типа Д(кол. 12)					
117	225	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	363,42	372	135 192	
118	226	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	726,84	1 164	846 042	
119	227	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	712,3032	1 375	979 417	
120	228	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	80,88	887	71 741	
121	229	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	869,52	2 377	2 066 849	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	230	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	869,52	1 202	1 045 163	
123	231	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	869,52	941	818 219	
124	232	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 739,04	782	1 359 929	
125	233	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	78,6	2 377	186 832	
126	234	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	157,2	7 171	1 127 281	
			Итого по разделу 15: 2-комнатная квартира типа Д(кол. 12)				8 636 665	
			Раздел 16: 2-комнатная квартира типа Е(кол. 10)					
127	235	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	317,6	372	118 147	
128	236	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	635,2	1 164	739 373	
129	237	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	622,496	1 375	855 932	
130	238	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	35,7	887	31 666	
131	239	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	806,3	2 377	1 916 575	
132	240	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	806,3	1 202	969 173	
133	241	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	806,3	941	758 729	
134	242	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**		1 612,6	782	1 261 053	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
135	243	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	66,7	2 377	158 546	
136	244	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	133,4	7 171	956 611	
			Итого по разделу 16: 2-комнатная квартира типа Е(кол. 10)				7 765 804	
			Раздел 17: 2-комнатная квартира типа Ж(кол. 10)					
137	245	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	214,9	372	79 943	
138	246	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	429,8	1 164	500 287	
139	247	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	421,204	1 375	579 156	
140	248	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	35,7	887	31 666	
141	249	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	526,6	2 377	1 251 728	
142	250	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	863,624	1 202	1 038 076	
143	251	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	863,624	941	812 670	
144	252	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 053,2	782	823 602	
145	253	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	64,15	2 377	152 485	
146	254	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	128,3	7 171	920 039	
			Итого по разделу 17: 2-комнатная квартира типа Ж(кол. 10)				6 189 651	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 18: 2-комнатная квартира типа И(кол. 10)					
147	255	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	293,8	372	109 294	
148	256	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	587,6	1 164	683 966	
149	257	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	575,848	1 375	791 791	
150	258	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	36,8	887	32 642	
151	259	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	769,8	2 377	1 829 815	
152	260	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	1 262,472	1 202	1 517 491	
153	261	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	1 262,472	941	1 187 986	
154	262	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 539,6	782	1 203 967	
155	263	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	64,15	2 377	152 485	
156	264	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	128,3	7 171	920 039	
			Итого по разделу 18: 2-комнатная квартира типа И(кол. 10)				8 429 475	
			Раздел 19: 2-комнатная квартира типа К(кол. 10)					
157	265	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	210,2	372	78 195	
158	266	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	420,4	1 164	489 346	
159	267	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	411,992	1 375	566 489	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	268	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	36,8	887	32 642	
161	269	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	511,508772	2 377	1 215 856	
162	270	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	891,34	1 202	1 071 391	
163	271	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	891,34	941	838 751	
164	272	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 087	782	850 034	
165	273	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	64,15	2 377	152 485	
166	274	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	128,3	7 171	920 039	
			Итого по разделу 19: 2-комнатная квартира типа К(кол. 10)				6 215 227	
			Раздел 20: 2-комнатная квартира типа Д-(кол. 2)					
167	275	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	$м^2$	46,12	372	17 157	
168	276	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	92,24	1 164	107 367	
169	277	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	90,3952	1 375	124 293	
170	278	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок**	$м^2$	6,22	887	5 517	
171	279	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	108,59	2 377	258 119	
172	280	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	178,0876	1 202	214 061	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	281	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	178,0876	941	167 580	
174	282	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	217,18	782	169 835	
175	283	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	13,1	2 377	31 139	
176	284	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	13,1	7 171	93 940	
			Итого по разделу 20: 2-комнатная квартира типа Д-(кол. 2)				1 189 007	
			Раздел 21: 3-комнатная квартира типа А(кол. 10)					
177	285	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей	$м^2$	383,5	372	142 662	
178	286	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	767	1 164	892 788	
179	287	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	751,66	1 375	1 033 532	
180	288	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	$м^2$	35	887	31 045	
181	289	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	947,65	2 377	2 252 564	
182	290	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	1 550,116383	1 202	1 863 240	
183	291	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 554,146	941	1 462 451	
184	292	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	1 895,3	782	1 482 125	
185	293	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	108,85	2 377	258 737	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	294	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	217,7	7 171	1 561 127	
			Итого по разделу 21: 3-комнатная квартира типа А(кол. 10)				10 980 271	
			Раздел 22: Подъемники					
187	295	6120-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки**	подъемник	5	121 748	608 740	
188	296	6120-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее указанных в характеристике подъемника, к норме 6120-0102-0102**	остановка	5	-49 691	-248 455	
			Итого по разделу 22: Подъемники				360 285	
			Раздел 23: Крыльца, Блок А					
189	298	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2**	$м^3$	1,68	28 664	48 156	
190	299	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	м	18	6 895	124 110	Казахстан
191	300	СТССЦ	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15**	$м^3$	1,68	829	1 393	
192	301	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$**	шт.	6	3 813	22 878	
193	302	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	3,5	15 550	54 425	
194	303	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,35	32 060	11 221	
195	304	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	8,28	44 154	365 595	
196	305	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,5	9 884	24 710	
197	306	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,5375	23 593	59 867	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	307	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03022	485 697	14 678	
199	308	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	27,7	3 625	100 412	
200	309	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	$м^2$	21,77	6 376	138 806	
201	310	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	22,4231	3 083	69 130	
202	311	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,07388	60 324	4 457	
203	312	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки из трубы 100х100х4мм	т	0,07388	1 140 502	84 260	Казахстан
204	313	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,29068	76 452	22 223	
205	314	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1771	422 831	74 883	
206	315	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11358	374 529	42 539	
207	316	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,16617	137 358	22 825	
208	317	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,09864	538 676	53 135	
209	318	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,06753	620 604	41 909	
210	319	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	15,39117	191	2 940	
211	320	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	15,39117	329	5 064	
212	321	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,03	167 273	5 018	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	322	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	10,3	8 636	88 951	
214	323	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	$м^2$	11,6	2 631	30 520	
215	324	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	11,6	2 895	33 582	Казахстан
216	325	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	3	2 812	8 436	
217	326	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,805	1 938	11 250	
218	327	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,285355	1 146 761	327 235	Казахстан
219	328	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	2,61225	191	499	
220	329	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	4,20075	329	1 382	
221	330	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02574	407 486	10 489	
222	331	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	м	1,8	1 261	2 270	
223	332	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	12,6	764	9 626	
224	333	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	26 104	26 104	
225	334	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1 202	
226	335	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	3 217	3 217	
227	336	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410	3 410	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	337	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750	750	
229	338	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,005	567 649	2 838	
230	339	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,005	1 177 428	5 887	Казахстан
231	340	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,23	34 406	283 161	
232	341	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16909	46 043	7 785	
233	342	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08526	336 177	28 662	
234	343	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08383	344 590	28 887	
235	344	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	1,68	28 664	48 156	
236	345	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	18	6 895	124 110	Казахстан
237	346	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15	$м^3$	1,68	829	1 393	
238	347	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	6	3 813	22 878	
239	348	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
240	349	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
241	350	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	13,52	44 154	596 962	
242	351	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,5	9 884	24 710	
243	352	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,5375	23 593	59 867	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	353	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	$м^3$ т	0,03643	485 697	17 694	
245	354	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	25	3 625	90 625	
246	355	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	$м^2$	17,12	6 376	109 157	
247	356	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	17,6336	3 083	54 364	
248	357	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,14776	60 324	8 913	
249	358	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки из трубы 100х100х4мм	т	0,14776	1 140 502	168 521	Казахстан
250	359	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,38974	76 452	29 796	
251	360	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,24617	422 831	104 088	
252	361	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14357	374 529	53 771	
253	362	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,17664	137 358	24 263	
254	363	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,17664	620 604	109 623	
255	364	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	20,71006	191	3 956	
256	365	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	20,71006	329	6 814	
257	366	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,0375	167 273	6 273	
258	367	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов		14	8 636	120 904	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
259	368	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	$м^2$	16,5	2 631	43 412	
260	369	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	16,5	2 895	47 768	Казахстан
261	370	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	3	2 812	8 436	
262	371	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,805	1 938	11 250	
263	372	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,285355	1 146 761	327 235	Казахстан
264	373	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	2,61225	191	499	
265	374	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	4,20075	329	1 382	
266	375	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02574	407 486	10 489	
267	376	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	м	1,8	1 261	2 270	
268	377	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	12,6	764	9 626	
269	378	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	26 104	26 104	
270	379	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1 202	
271	380	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	3 217	3 217	
272	381	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410	3 410	
273	382	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ		1	750	750	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
274	383	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,006416	567 649	3 642	
275	384	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,006416	1 177 428	7 554	Казахстан
276	385	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,23	34 406	283 161	
277	386	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16909	46 043	7 785	
278	387	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08526	336 177	28 662	
279	388	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08383	344 590	28 887	
280	389	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	0,84	28 664	24 078	
281	390	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	9	6 895	62 055	Казахстан
282	391	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15	$м^3$	0,84	829	696	
283	392	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	3	3 813	11 439	
284	393	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
285	394	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
286	395	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м/ростверк	$м^3$	1,28	41 528	53 156	
287	396	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0818	46 043	3 766	
288	397	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0506	336 177	17 011	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
289	398	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0312	344 590	10 751	
290	399	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	0,95	41 438	39 366	
291	400	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16042	46 043	7 386	
292	401	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12893	336 177	43 343	
293	402	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03149	344 590	10 851	
294	403	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 283	2 566	
295	404	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	134 393	59 133	Казахстан
296	405	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,0975	167 273	16 309	
297	406	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	10,8	8 636	93 269	
298	407	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,03238	76 452	2 476	
299	408	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,03238	402 008	13 017	
300	409	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/ ступени монолитные	$м^3$	1,3	45 387	59 003	
301	410	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02159	382 476	8 258	
302	411	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
303	412	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
304	413	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м		13,52	44 154	596 962	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
305	414	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	0,84	28 664	24 078	
306	415	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	9	6 895	62 055	Казахстан
307	416	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15	$м^3$	0,84	829	696	
308	417	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	3	3 813	11 439	
309	418	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
310	419	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
311	420	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м/ростверк	$м^3$	1,28	41 528	53 156	
312	421	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0818	46 043	3 766	
313	422	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0506	336 177	17 011	
314	423	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0312	344 590	10 751	
315	424	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	0,95	41 438	39 366	
316	425	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16042	46 043	7 386	
317	426	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12893	336 177	43 343	
318	427	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03149	344 590	10 851	
319	428	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 283	2 566	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	429	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	134 393	59 133	Казахстан
321	430	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,082	167 273	13 716	
322	431	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	10,8	8 636	93 269	
323	432	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,02756	76 452	2 107	
324	433	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02756	402 008	11 079	
325	434	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/ ступени монолитные	$м^3$	1,3	45 387	59 003	
326	435	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02159	382 476	8 258	
327	436	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
328	437	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
329	438	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	13,52	44 154	596 962	
			Итого по разделу 23: Крыльца, Блок А				7 594 358	
			Раздел 24: Крыльца, Блок Б					
330	439	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	1,68	28 664	48 156	
331	440	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	18	6 895	124 110	Казахстан
332	441	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15	$м^3$	1,68	829	1 393	
333	442	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$		6	3 813	22 878	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
334	443	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,5	15 550	54 425	
335	444	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,35	32 060	11 221	
336	445	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	8,28	44 154	365 595	
337	446	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,5	9 884	24 710	
338	447	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,5375	23 593	59 867	Казахстан
339	448	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03022	485 697	14 678	
340	449	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	27,7	3 625	100 412	
341	450	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	$м^2$	21,77	6 376	138 806	
342	451	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	22,4231	3 083	69 130	
343	452	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,07388	60 324	4 457	
344	453	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки из трубы 100х100х4мм	т	0,07388	1 140 502	84 260	Казахстан
345	454	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,29068	76 452	22 223	
346	455	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1771	422 831	74 883	
347	456	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11358	374 529	42 539	
348	457	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,16617	137 358	22 825	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	458	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,09864	538 676	53 135	
350	459	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,06753	620 604	41 909	
351	460	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	15,39117	191	2 940	
352	461	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	15,39117	329	5 064	
353	462	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,03	167 273	5 018	
354	463	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	10,3	8 636	88 951	
355	464	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	$м^2$	11,6	2 631	30 520	
356	465	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	11,6	2 895	33 582	Казахстан
357	466	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	3	2 812	8 436	
358	467	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,805	1 938	11 250	
359	468	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,285355	1 146 761	327 235	Казахстан
360	469	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	2,61225	191	499	
361	470	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	4,20075	329	1 382	
362	471	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02574	407 486	10 489	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	472	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	м	1,8	1 261	2 270	
364	473	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	12,6	764	9 626	
365	474	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	26 104	26 104	
366	475	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1 202	
367	476	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	3 217	3 217	
368	477	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410	3 410	
369	478	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750	750	
370	479	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,005	567 649	2 838	
371	480	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,005	1 177 428	5 887	Казахстан
372	481	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,23	34 406	283 161	
373	482	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16909	46 043	7 785	
374	483	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08526	336 177	28 662	
375	484	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08383	344 590	28 887	
376	485	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	1,68	28 664	48 156	
377	486	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	18	6 895	124 110	Казахстан
378	487	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15		1,68	829	1 393	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
379	488	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	6	3 813	22 878	
380	489	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
381	490	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
382	491	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	13,52	44 154	596 962	
383	492	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,5	9 884	24 710	
384	493	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,5375	23 593	59 867	Казахстан
385	494	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03643	485 697	17 694	
386	495	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	25	3 625	90 625	
387	496	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	$м^2$	17,12	6 376	109 157	
388	497	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	17,6336	3 083	54 364	
389	498	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,14776	60 324	8 913	
390	499	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки из трубы 100х100х4мм	т	0,14776	1 140 502	168 521	Казахстан
391	500	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,38974	76 452	29 796	
392	501	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,24617	422 831	104 088	
393	502	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14357	374 529	53 771	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	503	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,17664	137 358	24 263	
395	504	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,17664	620 604	109 623	
396	505	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	20,71006	191	3 956	
397	506	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	20,71006	329	6 814	
398	507	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,0375	167 273	6 273	
399	508	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	14	8 636	120 904	
400	509	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	$м^2$	16,5	2 631	43 412	
401	510	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	16,5	2 895	47 768	Казахстан
402	511	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	3	2 812	8 436	
403	512	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,805	1 938	11 250	
404	513	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,285355	1 146 761	327 235	Казахстан
405	514	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	2,61225	191	499	
406	515	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	4,20075	329	1 382	
407	516	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02574	407 486	10 489	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
408	517	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	м	1,8	1 261	2 270	
409	518	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	12,6	764	9 626	
410	519	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	26 104	26 104	
411	520	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1 202	
412	521	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	3 217	3 217	
413	522	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410	3 410	
414	523	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750	750	
415	524	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,006416	567 649	3 642	
416	525	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,006416	1 177 428	7 554	Казахстан
417	526	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,23	34 406	283 161	
418	527	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16909	46 043	7 785	
419	528	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08526	336 177	28 662	
420	529	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08383	344 590	28 887	
421	530	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	0,84	28 664	24 078	
422	531	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	9	6 895	62 055	Казахстан
423	532	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15		0,84	829	696	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
424	533	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	3	3 813	11 439	
425	534	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
426	535	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
427	536	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м/ростверк	$м^3$	1,28	41 528	53 156	
428	537	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0818	46 043	3 766	
429	538	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0506	336 177	17 011	
430	539	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0312	344 590	10 751	
431	540	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	0,95	41 438	39 366	
432	541	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16042	46 043	7 386	
433	542	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12893	336 177	43 343	
434	543	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03149	344 590	10 851	
435	544	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 283	2 566	
436	545	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	134 393	59 133	Казахстан
437	546	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,0975	167 273	16 309	
438	547	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	10,8	8 636	93 269	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
439	548	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,03238	76 452	2 476	
440	549	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,03238	402 008	13 017	
441	550	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/ ступени монолитные	$м^3$	1,3	45 387	59 003	
442	551	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02159	382 476	8 258	
443	552	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
444	553	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
445	554	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	13,52	44 154	596 962	
446	555	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	0,84	28 664	24 078	
447	556	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	9	6 895	62 055	Казахстан
448	557	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15	$м^3$	0,84	829	696	
449	558	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	3	3 813	11 439	
450	559	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
451	560	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
452	561	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м/ростверк	$м^3$	1,28	41 528	53 156	
453	562	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0818	46 043	3 766	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
454	563	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0506	336 177	17 011	
455	564	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0312	344 590	10 751	
456	565	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	0,95	41 438	39 366	
457	566	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16042	46 043	7 386	
458	567	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12893	336 177	43 343	
459	568	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03149	344 590	10 851	
460	569	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 283	2 566	
461	570	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	134 393	59 133	Казахстан
462	571	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,082	167 273	13 716	
463	572	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	10,8	8 636	93 269	
464	573	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,02756	76 452	2 107	
465	574	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02756	402 008	11 079	
466	575	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/ ступени монолитные	$м^3$	1,3	45 387	59 003	
467	576	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02159	382 476	8 258	
468	577	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
469	578	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		0,4	32 060	12 824	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
470	579	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	13,52	44 154	596 962	
			Итого по разделу 24: Крыльца, Блок Б				7 594 358	
			Раздел 25: Крыльца, Блок В					
471	580	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2**	$м^3$	1,68	28 664	48 156	
472	581	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	м	18	6 895	124 110	Казахстан
473	582	СТССЦ	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15**	$м^3$	1,68	829	1 393	
474	583	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$**	шт.	6	3 813	22 878	
475	584	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	3,5	15 550	54.425	
476	585	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,35	32 060	11 221	
477	586	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	8,28	44 154	365 595	
478	587	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,5	9 884	24 710	
479	588	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,5375	23 593	59 867	Казахстан
480	589	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03022	485 697	14 678	
481	590	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	27,7	3 625	100 412	
482	591	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими**	$м^2$	21,77	6 376	138 806	
483	592	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		22,4231	3 083	69 130	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
484	593	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,07388	60 324	4 457	
485	594	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки из трубы 100х100х4мм	т	0,07388	1 140 502	84 260	Казахстан
486	595	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,29068	76 452	22 223	
487	596	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1771	422 831	74 883	
488	597	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11358	374 529	42 539	
489	598	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,16617	137 358	22 825	
490	599	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,09864	538 676	53 135	
491	600	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,06753	620 604	41 909	
492	601	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	15,39117	191	2 940	
493	602	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	$м^2$	15,39117	329	5 064	
494	603	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,03	167 273	5 018	
495	604	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	10,3	8 636	88 951	
496	605	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	$м^2$	11,6	2 631	30 520	
497	606	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	11,6	2 895	33 582	Казахстан
498	607	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		3	2 812	8 436	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м труб				
499	608	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	5,805	1 938	11 250	
500	609	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,285355	1 146 761	327 235	Казахстан
501	610	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.**	$м^2$	2,61225	191	499	
502	611	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.**	$м^2$	4,20075	329	1 382	
503	612	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,02574	407 486	10 489	
504	613	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм**	м	1,8	1 261	2 270	
505	614	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	12,6	764	9 626	
506	615	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	шт.	1	26 104	26 104	
507	616	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	601	1 202	
508	617	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	1	3 217	3 217	
509	618	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	1	3 410	3 410	
510	619	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	1	750	750	
511	620	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,005	567 649	2 838	
512	621	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,005	1 177 428	5 887	Казахстан
513	622	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	8,23	34 406	283 161	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
514	623	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16909	46 043	7 785	
515	624	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08526	336 177	28 662	
516	625	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08383	344 590	28 887	
517	626	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	0,84	28 664	24 078	
518	627	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	9	6 895	62 055	Казахстан
519	628	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15	$м^3$	0,84	829	696	
520	629	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	3	3 813	11 439	
521	630	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
522	631	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
523	632	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м/ростверк	$м^3$	1,28	41 528	53 156	
524	633	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0818	46 043	3 766	
525	634	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0506	336 177	17 011	
526	635	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0312	344 590	10 751	
527	636	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	0,95	41 438	39 366	
528	637	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16042	46 043	7 386	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
529	638	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12893	336 177	43 343	
530	639	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03149	344 590	10 851	
531	640	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 283	2 566	
532	641	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	134 393	59 133	Казахстан
533	642	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,0975	167 273	16 309	
534	643	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	10,8	8 636	93 269	
535	644	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,03238	76 452	2 476	
536	645	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,03238	402 008	13 017	
537	646	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/ ступени монолитные	$м^3$	1,3	45 387	59 003	
538	647	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02159	382 476	8 258	
539	648	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
540	649	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
541	650	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	13,52	44 154	596 962	
542	651	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	0,84	28 664	24 078	
543	652	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	9	6 895	62 055	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544	653	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6 для бетона В15	$м^3$	0,84	829	696	
545	654	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	3	3 813	11 439	
546	655	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	15 550	62 200	
547	656	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
548	657	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м/ростверк	$м^3$	1,28	41 528	53 156	
549	658	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0818	46 043	3 766	
550	659	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0506	336 177	17 011	
551	660	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0312	344 590	10 751	
552	661	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	0,95	41 438	39 366	
553	662	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,16042	46 043	7 386	
554	663	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12893	336 177	43 343	
555	664	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03149	344 590	10 851	
556	665	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 283	2 566	
557	666	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	134 393	59 133	Казахстан
558	667	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,082	167 273	13 716	
559	663	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов		10,8	8 636	93 269	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
560	669	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т	0,02756	76 452	2 107	
561	670	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,02756	402 008	11 079	
562	671	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской/ ступени монолитные**	$м^3$	1,3	45 387	59 003	
563	672	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02159	382 476	8 258	
564	673	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	4	15 550	62 200	
565	674	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,4	32 060	12 824	
566	675	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	13,52	44 154	596 962	
			Итого по разделу 25: Крыльца, Блок В				4 875 755	
			ИТОГО по акту				169 652 127	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				1 962 105	
		Итого по акту 2-01-03-07					169 652 127	

Локальная смета 2-01-04-08 Водопровод, канализация Блок А

			Отдел 1: Блок А (50 кв. жилой дом)					
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
567	1	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	шт.	100	2 495	249 500	
568	3	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	100	1 883	188 300	
569	5	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	100	1 883	188 300	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570	7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм	шт.	100	4 950	495 000	
571	12	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	470	1 883	885 010	
572	16	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	20	2 215	44 300	
573	19	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	17 182	17 182	
574	22	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	1,5	5 742	8 613	
575	24	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	2	5 742	11 484	
576	26	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	125	6 301	787 625	
577	28	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	100	6 804	680 400	
578	30	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	60	7 426	445 560	
579	32	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм.	м	75	8 211	615 825	
580	34	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм.	м	30	8 902	267 060	
581	36	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 65 мм.	м	10	8 902	89 020	
582	38	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 90 мм.	м	3	8 902	26 706	
583	40	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2,5	3 249	8 123	
584	42	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 20-65 мм	км	0,805	274 756	221 179	
585	43	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 90 мм	км	0,006	280 513	1 683	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
586	44	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 139	5 139	
587	45	241-214-0208 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90/80 мм	шт.	1	1 334	1 334	
588	46	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм	шт.	1	4 070	4 070	
589	47	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380	6 760	
590	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	122,54	270	33 086	
591	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	122,54	412	50 486	
592	50	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	104,11	708	73 710	
593	51	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	496	2 008	995 968	
594	52	234-303-0110 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	220	236	51 920	
595	53	234-303-0114 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 42 мм	м	132	349	46 068	
596	54	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 54 мм	м	165	570	94 050	
597	55	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 76 мм	м	22	815	17 930	
598	56	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	6,6	1 006	6 640	
599	57	241-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм/футляр/	м	5	384	1 920	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	58	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания бетонного. Упор бетонный**	$м^3$	0,01	40 640	406	
601	59	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/**	шт.	100	2 783	278 300	
602	60	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	120	1 551	186 120	
603	61	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	120	524	62 880	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				7 147 657	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4					
604	62	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	шт.	100	2 495	249 500	
605	64	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	100	1 883	188 300	
606	66	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	100	1 883	188 300	
607	68	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 15 мм**	шт.	100	4 950	495 000	
608	72	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	шт.	370	1 883	696 710	
609	76	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.**	шт.	20	2 215	44 300	
610	79	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	шт.	2	826	1 652	
611	81	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.**	м	75	6 301	472 575	
612	83	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.**	м	100	6 804	680 400	
613	85	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.**	м	80	7 426	594 080	
614	87	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**		85	8 211	697 935	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
615	89	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	25	8 902	222 550	
616	91	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 65 мм	м	10	8 902	89 020	
617	93	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 20-65 мм	км	0,75	274 756	206 067	
618	94	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	82,46	270	22 264	
619	95	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	82,46	412	33 974	
620	96	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	74,52	708	52 760	
621	97	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	600	2 008	1 204 800	
622	98	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	220	394	86 680	
623	99	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	176	470	82 720	
624	100	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	187	515	96 305	
625	101	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	55	725	39 875	
626	102	234-303-0317 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 63 мм	м	22	896	19 712	
627	103	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	100	2 783	278 300	
628	104	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	30	1 551	46 530	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
629	105	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	30	524	15 720	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4				6 806 029	
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1					
630	106	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	177,5	3 638	645 745	
631	108	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100/110 мм**	м	150	3 496	524 400	
632	110	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм/110мм/**	м	3,5	342	1 197	
633	118	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	$м^3$	19,89	245 801	4 888 982	
634	119	234-301-0212 *РСНБ РК 2022*	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 54 мм**	м	85	2 132	181 220	
635	120	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	$м^2$	43,68	2 129	92 995	
636	121	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 $м^2$	0,050232	552 642	27 760	
637	122	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	19,89	708	14 082	
638	123	511-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 24,0 $м^3$/ч, Н 13,0 м вод. ст.**	шт.	1	222 410	222 410	
639	124	244-104-0903 *РСНБ РК 2022*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм**	шт.	30	1 672	50 160	
640	125	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка раковины**	комплект	50	6 849	342 450	
641	129	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	50	11 194	559 700	
642	132	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	комплект	50	5 905	295 250	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
643	136	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ванн купальных стальных**	комплект	50	12 729	636 450	
644	140	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб**	шт.	50	17 565	878 250	
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				9 361 051	
			Итого по отделу Блок А (50 кв. жилой дом)				23 314 737	
			ИТОГО по акту				23 314 737	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				222 410	
		Итого по акту 2-01-04-08					23 314 737	
			Локальная смета 2-01-01-02 Земляные работы, основания и фундаменты, Блок Б					
			Отдел 1: Блок Б (50 кв. жилой дом)					
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
645	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	узел	1	64 200	64 200	
646	2	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	1	1 883	1 883	
647	4	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	1	1 883	1 883	
648	7	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм**	шт.	1	9 302	9 302	
649	14	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	шт.	100	2 495	249 500	
650	16	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	100	1 883	188 300	
651	18	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	100	1 883	188 300	
652	20	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм**		100	4 950	495 000	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
653	25	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	470	1 883	885 010	
654	29	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	20	2 215	44 300	
655	32	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	17 182	17 182	
656	35	511-103-0201 *СпрСЦ 01.2024*	Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos SP Q 17 $м^3$/ч, Н 48,0 м вод.ст., число ступеней 6	шт.	2	1 169 718	2 339 436	
657	36	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	1,5	5 742	8 613	
658	38	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	2	5 742	11 484	
659	40	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	75	6 301	472 575	
660	42	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	100	6 804	680 400	
661	44	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	60	7 426	445 560	
662	46	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм.	м	75	8 211	615 825	
663	48	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм.	м	30	8 902	267 060	
664	50	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 65 мм.	м	10	8 902	89 020	
665	52	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 75 мм.	м	3	8 902	26 706	
666	54	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 90 мм.	м	3	8 902	26 706	
667	56	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2,5	3 249	8 123	
668	58	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 20-65 мм		0,7	274 756	192 329	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				км				
669	59	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	км	0,006	277 164	1 663	
670	60	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 90 мм**	км	0,006	280 513	1 683	
671	61	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	5 139	5 139	
672	63	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм**	шт.	1	4 070	4 070	
673	65	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	122,54	270	33 086	
674	66	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	122,54	412	50 486	
675	68	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм**	м трубопровода	516	2 008	1 036 128	
676	69	234-303-0110 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм**	м	220	236	51 920	
677	70	234-303-0112 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм/32 мм**	м	132	303	39 996	
678	71	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	165	383	63 195	
679	72	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 54 мм**	м	22	570	12 540	
680	73	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 63 мм**	м	22	700	15 400	
681	74	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм**	м	6,6	1 006	6 640	
682	75	241-201-0807 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм/футляр/**		5	384	1 920	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
683	76	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания бетонного. Упор бетонный**	$м^3$	0,01	40 640	406	
684	77	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/**	шт.	100	2 783	278 300	
685	78	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	60	1 551	93 060	
686	79	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	60	524	31 440	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				9 055 769	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4					
687	80	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	узел	2	64 200	128 400	
688	81	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	2	1 883	3 766	
689	84	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.**	шт.	2	2 215	4 430	
690	88	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм**	шт.	1	6 025	6 025	
691	91	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм**	шт.	1	5 031	5 031	
692	99	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	шт.	100	2 495	249 500	
693	101	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	100	1 883	188 300	
694	103	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	100	1 883	188 300	
695	105	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 15 мм**	шт.	100	4 950	495 000	
696	109	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	шт.	370	1 883	696 710	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
697	113	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	20	2 215	44 300	
698	116	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	2	826	1 652	
699	118	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	75	6 301	472 575	
700	120	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.	м	100	6 804	680 400	
701	122	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	80	7 426	594 080	
702	124	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	85	8 211	697 935	
703	126	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	25	8 902	222 550	
704	128	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 65 мм	м	10	8 902	89 020	
705	130	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 20-65 мм	км	0,75	274 756	206 067	
706	131	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2,5	3 249	8 123	
707	133	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	82,46	270	22 264	
708	134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	82,46	412	33 974	
709	136	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	600	2 008	1 204 800	
710	137	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	220	394	86 680	
711	138	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	176	470	82 720	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712	139	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	187	515	96 305	
713	140	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	55	725	39 875	
714	141	234-303-0317 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 63 мм	м	22	896	19 712	
715	142	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	100	2 783	278 300	
716	143	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	30	1 551	46 530	
717	144	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	30	524	15 720	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4				6 909 044	
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1					
718	145	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	355	3 638	1 291 490	
719	147	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100/110 мм	м	300	3 496	1 048 800	
720	149	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм/110мм/	м	7	342	2 394	
721	157	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$	19,89	245 801	4 888 982	
722	158	234-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 54 мм	м	85	2 132	181 220	
723	159	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	43,68	2 129	92 995	
724	160	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,050232	552 642	27 760	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
725	161	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	19,89	708	14 082	
726	162	511-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 24,0 м^3/ч, Н 13,0 м вод. ст.	шт.	2	222 410	444 820	
727	163	244-104-0903 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	60	1 672	100 320	
728	164	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка раковины	комплект	50	6 873	343 650	
729	168	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	50	11 221	561 050	
730	171	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	50	5 913	295 650	
731	175	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	50	12 992	649 600	
732	179	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	50	17 565	878 250	
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				10 821 063	
			Итого по отделу Блок Б (50 кв. жилой дом)				26 785 875	
			ИТОГО по акту				26 785 875	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				2 784 256	
		Итого по акту 2-01-04-09					26 785 875	
			Локальная смета 2-01-04-10 Водопровод, канализация Блок В					
			Отдел 1: Блок В (25 кв. жилой дом)					
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
733	1	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	50	2495	124750	
734	3	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	50	1883	94150	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
735	5	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	50	1883	94150	
736	7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм**	шт.	50	4950	247500	
737	12	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	шт.	135	1883	254205	
738	16	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.**	шт.	10	2215	22150	
739	19	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.**	м	75	6301	472575	
740	21	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	110	6804	748440	
741	23	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.**	м	60	7426	445560	
742	25	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм.**	м	75	8211	615825	
743	27	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм.**	м	30	8902	267060	
744	29	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 20-65 мм**	км	0,35	274756	96165	
745	30	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	5139	5139	
746	31	241-214-0208 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90/80 мм**	шт.	1	1334	1334	
747	32	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм**	шт.	1	4070	4070	
748	33	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	2	3380	6760	
749	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	122,54	270	33086	
750	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	122,54	412	50486	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	36	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	104,11	708	73710	
752	37	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	275	2008	552200	
753	38	234-303-0110 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	121	236	28556	
754	39	234-303-0112 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 32 мм	м	66	303	19998	
755	40	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	82,5	383	31598	
756	41	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 54 мм	м	33	570	18810	
757	42	241-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм/футляр/	м	5	384	1920	
758	43	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	50	2783	139150	
759	44	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	30	1551	46530	
760	45	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	30	524	15720	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				4511597	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4					
761	46	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	50	2495	124750	
762	48	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	50	1883	94150	
763	50	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	50	1883	94150	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
764	52	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 15 мм	шт.	100	4950	495000	
765	56	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	110	1883	207130	
766	60	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	10	2215	22150	
767	63	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	2	826	1652	
768	65	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	37,5	6301	236288	
769	67	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.	м	42,5	6804	289170	
770	69	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	37,5	7426	278475	
771	71	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	50	8211	410550	
772	73	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	15	8902	133530	
773	75	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 20-65 мм	км	0,365	274756	100286	
774	76	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	82,46	270	22264	
775	77	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	82,46	412	33974	
776	79	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м трубопровода	280	2008	562240	
777	80	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	82,5	394	32505	
778	81	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	82,5	470	38775	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
779	82	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	110	515	56650	
780	83	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	33	725	23925	
781	84	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	50	2783	139150	
782	85	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	15	1551	23265	
783	86	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	15	524	7860	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4				3427889	
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1					
784	87	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3638	163710	
785	89	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100/110 мм	м	25	3496	87400	
786	91	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм/110мм/	м	1,75	342	599	
787	99	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$	19,89	245801	4888982	
788	100	234-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 54 мм	м	35	2132	74620	
789	101	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	43,68	2129	92995	
790	102	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,050232	552642	27760	
791	103	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	19,89	708	14082	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	104	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка раковины**	комплект	25	6849	171225	
793	108	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	25	11194	279850	
794	111	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	комплект	25	5905	147625	
795	115	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ванн купальных стальных**	комплект	25	12729	318225	
796	119	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб**	шт.	25	17565	439125	
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				6706198	
			Итого по отделу Блок В (25 кв. жилой дом)				14645683	
			ИТОГО по акту				14645683	
		Итого по акту 2-01-04-10					14 645 683	
			Локальная смета 2-01-04-11 Отопление, вентиляция					
797	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	592,74	5 840	3 461 602	
798	3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	шт.	347	1 146	397 662	
799	4	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	342	2 044	699 048	
800	8	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	1 351,62	2 259	3 053 310	
801	9	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм// до 80 мм**	м	128,6	2 881	370 497	
802	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	2 852,64	383	1 092 561	
803	19	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	107,8	387	41 719	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
804	20	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	888,44	2 008	1 783 988	
805	21	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	27,5	204	5 610	
806	22	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	161,084	228	36 727	
807	23	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	220,22	294	64 745	
808	24	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	172,92	341	58 966	
809	25	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	112,64	383	43 141	
810	26	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	164,34	770	126 542	
811	27	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	83,16	925	76 923	
812	28	234-303-0321 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	35,42	1 206	42 717	
813	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	122,06	270	32 956	
814	30	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за два раза - масляно-битумное покрытие	$м^2$	122,06	417	50 899	
815	31	6111-0501-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-51 за два раза	$м^2$	254,24	927	235 680	
816	32	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	280	708	198 240	
			Итого вне раздела				11 873 532	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Тепловой узел					
817	**33**	**6116-0602-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка грязевиков наружный,диаметр патрубка 89 мм**	**шт.**	**2**	**103 104**	**206 208**	
818	**34**	**6116-0605-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм**	**шт.**	**2**	**9 302**	**18 604**	
819	**35**	**6114-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм**	**шт.**	**2**	**9 392**	**18 784**	
820	**37**	**6114-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм**	**шт.**	**11**	**17 182**	**189 002**	
821	**39**	**1116-0603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб**	**шт.**	**2**	**814**	**1 628**	
822	**41**	**6116-0701-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**5**	**1 959**	**9 795**	
823	**43**	**6116-0701-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**шт.**	**8**	**5 151**	**41 208**	
824	**44**	**1312-0901-0104** *РСНБ РК 2022*	**Устройство закладное для установки поверхностных приборов - закладные для манометра и термометра. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**5 554**	**44 432**	
825	**45**	**6114-0102-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 76 мм.**	**м**	**13**	**4 675**	**60 775**	
826	**46**	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**4**	**4 019**	**16 076**	
827	**47**	**6114-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**4**	**3 799**	**15 196**	
828	**48**	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**4**	**383**	**1 532**	
829	**49**	**6114-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**21**	**387**	**8 127**	
830	**50**	**241-114-0124** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-65х3,5 мм**	**шт.**	**4**	**1 171**	**4 684**	
831	**51**	**6125-1003-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 80 мм**		**1**	**22 569**	**22 569**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
832	52	245-710-0317 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 120 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 65 в комплекте термопреобразователей сопротовления	комплект	1	425 856	425 856	
833	53	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2,4	708	1 699	
834	54	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	21	2 008	42 168	
835	55	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	8,8	294	2 587	
836	56	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	14,3	815	11 654	
837	57	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	4	5 895	23 580	
838	58	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В	шт.	1	219 967	219 967	
839	59	245-601-0105 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	1	13 226	13 226	
840	60	245-601-0104 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры внутреннего воздуха,NI1000 Ом,диапазон измерения от -20°С до+60°С	шт.	1	12 199	12 199	
841	61	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26 095	
842	62	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	4	9 392	37 568	
843	63	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	11 920	47 680	
844	64	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм	шт.	1	9 490	9 490	
845	65	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	20 211	20 211	
846	66	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм		2	17 182	34 364	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
847	67	242-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	72 802	145 604	
848	68	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88 206	176 412	
849	69	511-403-0115 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,79 $м^3$/ч, Н 10,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	352 366	704 732	
850	70	1312-1101-0702 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	43 066	43 066	
851	71	242-311-1004 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 $м^3$/ч	шт.	1	427 036	427 036	
852	72	245-405-2543 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический с импульсным управлением,напряжение питания 230 В,время поворота на 90° - 670 С,крутящий момент - 5 Нм,трехпозиционный	шт.	1	77 298	77 298	
853	73	247-307-0109 *СпрСЦ 01.2024*	Устройство для передачи данных (радиомодем) Юпитер 2574	шт.	1	26 105	26 105	
			Итого по разделу 1: Тепловой узел				3 187 217	
			Раздел 2: Узел учета №1					
854	74	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	9 490	28 470	
855	75	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	35 087	105 261	
856	76	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 504	5 008	
857	77	242-312-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	136 230	272 460	
858	78	6125-1003-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ротаметра показывающего, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм	шт.	1	4 746	4 746	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
859	79	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15,	шт.	1	61 551	61 551	
860	80	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	5 031	5 031	
861	81	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	33 343	33 343	
			Итого по разделу 2: Узел учета №1				515 870	
			Раздел 3: Вентиляция. Жилая часть					
862	82	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	195	1 527	297 765	
863	83	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	195	4 175	814 125	
864	84	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	68	23 662	1 609 016	
865	85	246-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м^3/ч, 380 В	комплект	68	132 810	9 031 080	
			Итого по разделу 3: Вентиляция. Жилая часть				11 751 986	
			Раздел 4: ГВС					
866	86	6116-0603-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100	шт.	2	10 406	20 812	
867	87	245-301-0418 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 7,0 м^3/ч-7,5 м^3/ч, количество пластин 45, DN 80	шт.	2	667 315	1 334 630	
868	88	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 490	18 980	
869	89	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	20 211	20 211	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
870	90	242-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	30 096	30 096	
871	91	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 490	9 490	
872	92	242-401-2603 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 $м^3$/ч	шт.	1	1 028 279	1 028 279	
873	93	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	88 206	88 206	
874	94	511-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 $м^3$/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	44 982	44 982	
875	95	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	5 151	10 302	
876	96	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 025	6 025	
877	97	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1 959	1 959	
878	98	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	36	4 019	144 684	
879	99	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм.	м	10	4 019	40 190	
880	100	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	46	2 008	92 368	
881	101	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 10 мм диаметром 35 мм	м	11	470	5 170	
882	102	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 10 мм диаметром 42 мм	м	39,6	515	20 394	
883	103	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за два раза - масляно-битумное покрытие	$м^2$	3,18	416	1 323	
884	104	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 490	9 490	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
885	105	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	35 087	35 087	
886	106	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	2	6 397	12 794	
887	107	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрополотенцесушителя// Конвектор электрический	шт.	2	6 397	12 794	
888	108	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 090	34 180	
			Итого по разделу 4: ГВС				3 022 446	
			ИТОГО по акту				30 351 051	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				749 714	
		Итого по акту 2-01-04-11					30 351 051	
			Локальная смета 2-01-04-12 Газоснабжение					
889	1	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	125	9 715	1 214 375	
890	2	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	125	102 203	12 775 375	
891	3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	125	38 170	4 771 250	
892	4	1116-0603-0104 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб	шт.	250	814	203 500	
893	5	242-207-1501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	250	3 253	813 250	
894	6	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	666	2 185	1 455 210	
895	7	241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	416	689	286 624	
896	8	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	250	409	102 250	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
897	9	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021**	$м^2$	82	540	44 280	
898	10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	82	412	33 784	
899	11	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,8375	708	2 717	
900	12	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	416	2 449	1 018 784	
901	13	6123-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ввода газопровода в здание, диаметр 15-25 мм**	п.м.	72	2 558	184 176	
902	14	6123-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ввода газопровода в здание, диаметр 32-40 мм//32-50 мм**	п.м.	6,24	2 885	18 002	
903	15	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 45х2,0 мм**	м	34	2 402	81 668	
904	16	241-101-0411 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм**	м	1,68	5 624	9 448	
905	17	241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	м	5,32	2 933	15 604	
906	18	241-101-0411 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм**	м	4,56	5 624	25 645	
907	19	261-107-0752 *РСНБ РК 2022*	**Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79**	м	188	453	85 164	
			ИТОГО по акту				23 141 106	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				12 775 375	
		Итого по акту 2-01-04-12					23 141 106	
			Локальная смета 2-01-04-13 Электросиловое оборудование и электроосвещение					
908	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	шт.	1	58 903	58 903	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
909	2	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А// ВРУ 1-25-65	шт.	1	1 915 196	1 915 196	
910	3	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 451	2 451	
911	5	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	15 267	45 801	
912	7	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 575	19 575	
913	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата/выключатель автоматический	шт.	5	6 609	33 045	
914	13	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	3	8 013	24 039	
915	14	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	19 972	59 916	
916	15	6119-0602-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	25	16 845	421 125	
917	17	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	125	2 451	306 375	
918	19	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата, выключатель нагрузки	шт.	125	6 609	826 125	
919	22	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	150	1 587	238 050	
920	24	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	125	17 342	2 167 750	
921	26	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата, автомат дифференциальный	шт.	625	6 609	4 130 625	
922	30	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка звонка электрического с кнопкой	шт.	125	3 943	492 875	
923	33	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	234	3 425	801 450	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
924	39	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	209,5	859	179 961	
925	44	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	4 240,5	1 587	6 729 674	
926	45	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	3 767,5	1 747	6 581 823	
927	46	6119-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	1 277,5	1 849	2 362 098	
928	55	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	396	1 954	773 784	
929	58	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1 467	1 213	1 779 471	
930	62	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	119	1 075	127 925	
931	70	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов/ Розетка потолочная	шт.	125	304	38 000	
932	72	6125-0602-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж реле времени программного, тип 2РВМ// Фотореле	шт.	1	3 240	3 240	
933	74	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	350	1 452	508 200	
934	75	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	130	1 205	156 650	
935	76	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	15	10 549	158 235	
936	77	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 609	19 827	
937	78	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	3	8 718	26 154	
			ИТОГО по акту				30 988 341	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				1 915 196	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту 2-01-04-13					**30 988 341**	
			Локальная смета 2-01-04-14 Структурированные сети					
			Раздел 1: Телевидение/интернет/телефон					
938	**1**	**6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**10**	**17 342**	**173 420**	
939	**2**	**248-102-3101** *СпрСЦ 01.2024*	**Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной// Оптическая коробка распределительная на 16 портов SC/APC**	**шт.**	**10**	**85 025**	**850 250**	
940	**3**	**6125-0601-0309** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель регулируемый -сплиттер**	**шт.**	**10**	**15 922**	**159 220**	
941	**4**	**248-404-0422** *РСНБ РК 2022*	**Сетевое оборудование PoE сплиттер SM1 (12В)**	**шт.**	**10**	**3 624**	**36 240**	
942	**5**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**305**	**859**	**261 995**	
943	**6**	**241-207-0305** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	**232,3**	**99**	**22 998**	
944	**7**	**241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**75,75**	**65**	**4 924**	
945	**8**	**243-503-0105** *РСНБ РК 2022*	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013**	**м**	**305**	**81**	**24 705**	
946	**9**	**6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**17 342**	**17 342**	
947	**10**	**247-201-0130** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 2х24з-1 У2 IP54// Шкаф для хранения запасов оптического кабеля и муфты ШРМ -4**	**шт.**	**1**	**33 942**	**33 942**	
948	**11**	**247-202-1332** *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная для силового оборудования T250 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая с уплотнениями 9xM25 + 7xM32, наружний размер: 240x190x95 мм, IP66, 500В, сечение кабеля: 25 мм2, крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки//Коробка протяжная этажная, для открытого монтажа разм. 190x140x55 мм типа КПЭ-06//**	**шт.**	**25**	**7 004**	**175 100**	
949	**12**	**247-202-0207** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм, IP56// Коробка протяжная подвальная разм. 300x300x120 мм**	**шт.**	**5**	**5 066**	**25 330**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950	13	243-906-2413 *СпрСЦ 01.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-5M-LSZH	шт.	26	7 997	207 922	
951	14	243-906-2414 *СпрСЦ 01.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	61	10 546	643 306	
952	15	*СпрСЦ 01.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH	шт.	28	13 095	366 660	
953	16	243-906-2416 *СпрСЦ 01.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-20M-LSZH	шт.	10	15 650	156 500	
954	17	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной/ Розетка оптическая	шт.	125	4 590	573 750	
955	18	247-214-0204 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	125	575	71 875	
956	19	6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4// Оптическая муфта	шт.	1	2 322	2 322	
957	20	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	15 806	15 806	
958	21	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1 000	1 177	1 177 000	
959	22	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1 030	75	77 250	
			Итого по разделу 1: Телевидение/интернет/телефон				5 077 857	
			Раздел 2: Система охраны входа (домофония)					
960	23	6124-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	5	16 242	81 210	
961	24	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	5	6 642	33 210	
962	25	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	15	14 726	220 890	
963	26	248-401-0613 *РСНБ РК 2022*	БК-10, координатный коммутатор, емкость до 10 абонентов	шт.	15	7 591	113 865	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
964	27	6124-0103-2102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6	шт.	5	7 150	35 750	
965	28	248-401-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40	шт.	5	28 560	142 800	
966	29	6125-0405-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки	шт.	5	4 191	20 955	
967	30	248-401-0753 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	5	4 744	23 720	
968	31	6124-0302-0907 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 16	шт.	5	28 620	143 100	
969	32	248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	5	28 212	141 060	
970	33	6125-0405-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки	шт.	125	4 191	523 875	
971	34	248-401-0504 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное УКП-12М, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова	шт.	125	7 048	881 000	
972	35	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	5	5 885	29 425	
973	36	248-401-0750 *РСНБ РК 2022*	VIZIT-DC505S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 120 кг, двухскоростной	шт.	5	20 779	103 895	
974	37	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	625	235	146 875	
975	38	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	75	859	64 425	
976	39	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	75,75	65	4 924	
977	40	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1 132	1 177	1 332 364	
978	41	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм		1 165,96	75	87 447	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
979	42	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	955	323	308 465	
980	43	243-303-0414 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5**	м	25	136	3 400	
981	44	243-303-0413 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5**	м	130	103	13 390	
982	45	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	м	15	73	1 095	
983	46	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	м	1 030	42	43 260	
			Итого по разделу 2: Система охраны входа (домофония)				4 500 400	
			ИТОГО по акту				9 578 257	
		Итого по акту 2-01-04-14					9 578 257	
			Локальная смета 2-01-04-15 Видеонаблюдение					
984	1	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	шт.	15	19 936	299 040	
985	2	248-402-0222 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м(с кронштейном)**	шт.	15	24 352	365 280	
986	3	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации**	шт.	1	40 338	40 338	
987	4	248-403-0106 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)**	шт.	1	94 590	94 590	
988	5	217-203-3202 *РСНБ РК 2022*	**Коннектор**	шт.	30	479	14 370	
989	6	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания**	шт.	1	66 810	66 810	
990	7	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	18 030	18 030	
991	8	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**		1 015	859	871 885	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
992	9	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1 025,15	54	55 358	
993	10	243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC**	м	1 035,3	166	171 860	
			ИТОГО по акту				1 997 561	
		Итого по акту 2-01-04-15					1 997 561	

		ИТОГО по акту	**Тенге**			**330454738**	
		в том числе оборудование	**Тенге**			**20409056**	
		Итого без оборудования	**Тенге**			**310045682**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	Тенге			19532878	
		Итого	Тенге			**329578560**	
		Сметная прибыль 5%	Тенге			16478928	
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			10499628	
		Итого	Тенге			376966172	
		в том числе на 2024 г., к=1,075	Тенге			**405238635**	
		Итого по акту с условной скидкой подрядчика	Тенге			**389765379,69**	
		Налог на добавленную НДС (12%)	Тенге			46771845,56	
		Всего по акту с НДС	**Тенге**			**436537225,25**	

Заказчик:
Заведующая сектором строительства ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Естаупова А.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М.А.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)
_____ Байжанов А.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "РЕМВИКТ"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
_____ Темиргалиев Е.Т.