Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4

Согласно договора №42 от 14.02.2024г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		42	14.02.2024				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4	31 365 251,73	28 004 689,04	-	-	-	-		3 360 562,68	31 365 251,73
Удержание аванса 30%	11 689 873,42	8 401 406,71						1 008 168,81	9 409 575,52
Итого к оплате:	**19 675 378,31**	**18 595 113,52**	-	-	-	-		3 360 562,68	21 955 676,21

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель Альдименов Аслбек Торсанович

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор Акимгазов К.М.

Технический надзор: ТОО «Alem Construction Group»

Авторский надзор: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Аубакиров Сымбат Саулетович

Воропаев Сергей Васильевич

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4

Согласно договора №42 от 14.02.2024г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
2	**1208-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кровли из черепицы (профлист). Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**800**	**707,30**	**0,46**	**565840**	**368**	**--**	**407140**	**1050818**
		НР - 72%; СП - 8%				**706,84**	**--**	**565472**	**--**		**77838**	
3	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**38**	**304,16**	**1,71**	**11558**	**65**	**--**	**8275**	**21420**
		НР - 72%; СП - 8%				**302,45**	**--**	**11493**	**--**		**1587**	
4	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**		**230**	**95,76**	**0,03**	**22025**	**7**	**--**	**15853**	**40908**
		НР - 72%; СП - 8%				**95,73**	**--**	**22018**	**--**		**3030**	
5	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**		**22**	**185,92**	**20,22**	**4090**	**445**	**--**	**2734**	**7370**
		НР - 72%; СП - 8%				**165,70**	**6,91**	**3645**	**152**		**546**	
6	**1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**		**22**	**269,71**	**12,75**	**5934**	**281**	**--**	**4139**	**10879**
		НР - 72%; СП - 8%				**256,96**	**4,36**	**5653**	**96**		**806**	
7	**1208-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с люлек**	**м**		**62**	**326,55**	**--**	**20246**	**--**	**--**	**14577**	**37609**
		НР - 72%; СП - 8%				**326,55**	**--**	**20246**	**--**		**2786**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**									**1169004**
РАЗДЕЛ 2. Кровля из сэндвич-панелей												
17	**222-502-0309 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	**м2**		**750,2775**	**15947,00**	**--**	**11964675**	**--**	**11964675**	**--**	**12921849**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		957174	
20	224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	217,148	3314,00	--	719628	--	719628	--	777198
		СП - 8%			--	--	--	--		57570	
22	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 (МП ТСП-К-А, МП ТСП-К-В)	м	124	236,00	--	29264	--	29264	--	31605
		СП - 8%			--	--	--	--		2341	
23	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	50	1529,00	--	76450	--	76450	--	82566
		СП - 8%			--	--	--	--		6116	
25	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	5,4	13476,00	--	72770	--	72770	--	78592
		СП - 8%			--	--	--	--		5822	
27	214-204-1022 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	32	4824,00	--	154368	--	154368	--	166717
		СП - 8%			--	--	--	--		12349	
		Водосточная система									
28	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	46,8	1884,67	118,28	88203	5536	2630	58811	158775
		НР - 72%; СП - 8%			1710,19	35,16	80037	1645		11761	
29	224-106-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	78	1687,00	--	131586	--	131586	--	142113
		СП - 8%			--	--	--	--		10527	
30	224-106-0210 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	23	1470,00	--	33810	--	33810	--	36515
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
31	224-106-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	81	984,00	--	79704	--	79704	--	86080
		СП - 8%			--	--	--	--		6376	
32	224-106-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	6	340,00	--	2040	--	2040	--	2203
		СП - 8%			--	--	--	--		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	224-106-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	48	957,00	--	45936	--	45936	--	49611
		СП - 8%			--	--	--	--		3675	
34	224-106-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6	4381,00	--	26286	--	26286	--	28389
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
35	224-106-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	96	2211,00	--	212256	--	212256	--	229236
		СП - 8%			--	--	--	--		16980	
36	224-106-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	18	1651,00	--	29718	--	29718	--	32095
		СП - 8%			--	--	--	--		2377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**14823544**
		РАЗДЕЛ 3. Кровля из профилированного листа									
49	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	50	879,07	82,60	43954	4130	21937	14150	62752
		НР - 72%; СП - 8%			357,73	35,33	17887	1766		4648	
50	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,72	123438,00	--	88875	--	88875	--	95985
		СП - 8%			--	--	--	--		7110	
51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,72	9124,53	80,48	6570	58	5684	615	7760
		НР - 72%; СП - 8%			1149,95	35,96	828	26		575	
52	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	800	986,19	28,40	788948	22720	59760	515102	1408374
		НР - 72%; СП - 8%			883,09	11,19	706468	8952		104324	
53	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	920	6133,00	--	5642360	--	5642360	--	6093749
		СП - 8%			--	--	--	--		451389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34	2118,88	35,99	72042	1224	479	51058	132948
		НР - 72%; СП - 8%			2068,78	16,91	70339	575		9848	
55	215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,75	123438,00	--	92578	--	92578	--	99984
		СП - 8%			--	--	--	--		7406	
56	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,75	9124,53	80,48	6843	60	5921	640	8082
		НР - 72%; СП - 8%			1149,95	35,96	862	27		599	
57	1110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Стены (карниз). Обивка кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35	345,72	9,14	12100	320	122	8503	22251
		НР - 72%; СП - 8%			333,10	4,32	11658	151		1648	
58	214-204-0619 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	35	4330,00	--	151550	--	151550	--	163674
		СП - 8%			--	--	--	--		12124	
59	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1692,00	--	40608	--	40608	--	43857
		СП - 8%			--	--	--	--		3249	
60	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	95	2114,28	1478,06	200856	140416	26071	47817	268567
		НР - 72%; СП - 8%			361,78	337,30	34369	32044		19894	
61	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47,5	1003,00	--	47642	--	47642	--	51453
		СП - 8%			--	--	--	--		3811	
62	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47,5	1003,00	--	47642	--	47642	--	51453
		СП - 8%			--	--	--	--		3811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы, лоток) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	100	1089,22	32,81	108922	3281	34704	51699	173470
		НР - 72%; СП - 8%			709,37	8,67	70937	867		12850	
64	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	2103,00	--	105150	--	105150	--	113562
		СП - 8%			--	--	--	--		8412	
65	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1175,00	--	58750	--	58750	--	63450
		СП - 8%			--	--	--	--		4700	
66	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	151,2	777,53	19,55	117562	2956	17955	69992	202558
		НР - 72%; СП - 8%			639,23	3,70	96651	559		15004	
67	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	75,6	4339,00	--	328028	--	328028	--	354270
		СП - 8%			--	--	--	--		26242	
		СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ									
68	1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Снегозадержатели уголковые для кровель. Устройство	м планки	24	366,94	5,10	8807	122	429	5966	15954
		НР - 72%; СП - 8%			343,99	1,26	8256	30		1182	
69	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	96	816,00	--	78336	--	78336	--	84603
		СП - 8%			--	--	--	--		6267	
70	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный	шт.	64	1047,00	--	67008	--	67008	--	72369
		СП - 8%			--	--	--	--		5361	
71	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006496	647579,00	--	421	--	421	--	455
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
72	261-107-0988 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка из пластиката	1000 шт.	0,32	3865,00	--	1237	--	1237	--	1336
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Огнезащита и биозащита существующих деревянных элементов									
77	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам и обрешетка. Антисептирование водными растворами (сущ.элементы)	м2 покрытия по фермам	260,72	81,29	2,90	21194	756	4646	11612	35431

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									9748645
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									25741193
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										25741193
		Временные здание и сооружение 1,2%	Тенге									308894
		Итого	Тенге									26050087
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге									630412
		Итого с доп затратами	Тенге									26680499
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									533610
		Итого с непредвидеными работами	Тенге									27214109
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514	Тенге									28576213
		Итого с понижающим коэф-м К=0,98	Тенге									28004689
		НДС-12%	Тенге									3360563
		Итого с НДС	Тенге									31365251,73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель Альдименов Асибек Торсанович

Технический надзор: ТОО «Alem Construction Group»

Аубакиров Сымбат Саулетович

Подрядчик: ТОО "ПрадЭнергоСтрой"

Директор Акжигитов К.М.

Авторский надзор: ТОС «ПетроГранкСтрой»

Воропаев Сергей Васильевич