Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

4752110

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта – Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4

Согласно договора №42 от 14.02.2024г.

Справка №2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн. фин.: наименов	Источн. фин.: код	организационно-правовая форма: наименов	организационно-правовая форма: код
		42	14.02.2024				
		Дополнительное соглашение		-			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Наименование объекта – Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4	48 404 360,86	15 213 490,29	-	-	-	-		1 825 618,84	17 039 109,13	
								585685,65	5 111 732,74	
Удержание аванса 30%	14 521 308,26	4 564 047,09						1 825 618,84	11 927 376,39	
Итого к оплате:	**33 883 052,60**	**10 101 757,55**	-	-	-	-				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель Альдименов Аслбек Торсанович

Технический надзор: ТОО «Alem Construction Group»

Аубакиров Сымбат Саулетович

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор Акжигитов Ж.М.

Авторский надзор: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Воропаев Сергей Васильевич

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши и покрытия (ФОК) находящегося в г.Петропавловске, СКО, по адресу ул. Ярослава Гашека, 4

Согласно договора №42 от 14.02.2024г.

А К Т №2

выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	703		1259,16	420,60	885190	295682	320483	280894	1259371
		НР - 72%; СП - 8%				382,68	172,27	269025	121106		93287	
10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических (керамогранитных). Разборка	м2 облицовки	80		856,81	59,57	68545	4766	--	47594	125430
		НР - 72%; СП - 8%				797,24	29,05	63779	2324		9291	
11	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами (демонтированной ранее) без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	80		4757,33	51,49	380586	4119	19839	257604	689246
		НР - 72%; СП - 8%				4457,85	14,45	356628	1156		51055	
12	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами (демонтаж)	м ограждения	80		79,43	21,71	6354	1737	279	3485	10626
		НР - 72%; СП - 8%				54,23	6,27	4338	502		787	
13	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Потолки (карниз). Демонтаж досок обшивки	м2 потолков	34		644,93	24,55	21928	835	--	15454	40373
		НР - 72%; СП - 8%				620,38	10,91	21093	371		2991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**2125046**
		РАЗДЕЛ 2. Кровля из сэндвич-панелей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	714,55	2150,41	600,86	1536577	429345	651491	454741	2150623
		НР - 72%; СП - 8%			637,80	246,09	455741	175844		159305	
18	1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	29,5	1193,48	6,01	35208	177	362	24962	64983
		НР - 72%; СП - 8%			1175,23	--	34669	--		4814	
19	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (фасонные элементы). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,897	451288,78	116545,25	404806	104541	9089	214759	669131
		НР - 72%; СП - 8%			324610,50	7916,88	291176	7101		49565	
21	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	468	2628,95	1246,60	1230349	583409	299618	417012	1779150
		НР - 72%; СП - 8%			742,14	495,43	347322	231861		131789	
22	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 (МП ТСП-К-А, МП ТСП-К-В)	м	124	-236,00	--	-29264	--	-29264	--	-31605
		СП - 8%			--	--	--	--		-2341	
26	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Стена. Облицовка стальным профилированным листом	м2	32	487,84	16,05	15611	513	442	10709	28426
		НР - 72%; СП - 8%			458,01	6,79	14656	217		2106	
		Водосточная система									
28	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	31,2	1884,67	118,28	58802	3690	2630	39208	105849
		НР - 72%; СП - 8%			1710,19	35,16	53358	1097		7841	
		СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ									
37	1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Снегозадержатели уголковые для кровель. Устройство	м планки	30	366,94	5,10	11008	153	535	7457	19943
		НР - 72%; СП - 8%			343,99	1,26	10320	38		1477	
38	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	816,00	--	48960	--	48960	--	52877
		СП - 8%			--	--	--	--		3917	
39	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный	шт.	40	1047,00	--	41880	--	41880	--	45230
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
40	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000406	647579,00	--	263	--	263	--	284
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	261-107-0988 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка из пластиката	1000 шт.	0,2	3865,00	--	773	--	773	--	835
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4885726
		РАЗДЕЛ 3. Кровля из профилированного листа									
		СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ									
68	1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Снегозадержатели уголковые для кровель. Устройство	м планки	24	366,94	5,10	8807	122	429	5966	15954
		НР - 72%; СП - 8%			343,99	1,26	8256	30		1182	
		Металлическое ограждение кровли									
73	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	80	128,37	31,01	10269	2481	558	5722	17270
		НР - 72%; СП - 8%			90,38	8,96	7230	717		1279	
74	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2942	645236,00	--	189828	--	189828	--	205014
		СП - 8%			--	--	--	--		15186	
75	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	48	126,74	3,34	6083	160	3050	2081	8818
		НР - 72%; СП - 8%			59,85	0,38	2873	18		653	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	48	181,31	4,75	8703	228	4902	2598	12205
		НР - 72%; СП - 8%			74,43	0,75	3573	36		904	
		Огнезащита и биозащита существующих деревянных элементов									
77	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам и обрешетка. Антисептирование водными растворами (сущ.элементы)	м2 покрытия по фермам	1042,88	81,29	2,90	84776	3024	4646	46449	141722
		НР - 72%; СП - 8%			60,57	1,29	63167	1345		10498	
78	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (сущ.элементы). Огнезащита	м3 древесины в конструкции	26,8	9124,53	80,48	244537	2157	52891	22883	288813
		НР - 72%; СП - 8%			1149,95	35,96	30819	964		21394	
79	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (сущ.элементы). Огнезащита	м2 обработанной поверхности	506,88	318,83	3,73	161609	1891	34406	16518	192375
		НР - 72%; СП - 8%			43,59	1,67	22095	846		14250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								882172
		РАЗДЕЛ 4. Кровля над переходом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,749	175238,77	1947,59	131254	1459	107066	16805	159903
		НР - 72%; СП - 8%			30345,51	815,70	22729	611		11845	
83	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,749	9124,53	80,48	6834	60	5913	640	8071
		НР - 72%; СП - 8%			1149,95	35,96	861	27		598	
84	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	17,5	1114,54	107,71	19505	1885	9782	6224	27787
		НР - 72%; СП - 8%			447,91	46,04	7838	806		2058	
85	215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,91875	123438,00	--	113409	--	113409	--	122482
		СП - 8%			--	--	--	--		9073	
86	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	35	318,83	3,73	11159	130	9504	1140	13283
		НР - 72%; СП - 8%			43,59	1,67	1525	58		984	
87	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам**	м2 покрытия	29,4	879,07	82,60	25845	2429	12899	8320	36899
		НР - 72%; СП - 8%			357,73	35,33	10517	1039		2733	
88	215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,1785	123438,00	--	22034	--	22034	--	23797
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
89	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,1785	9124,53	80,48	1629	14	1410	152	1924
		НР - 72%; СП - 8%			1149,95	35,96	205	6		142	
90	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	48	986,19	28,40	47337	1363	3586	30906	84503
		НР - 72%; СП - 8%			883,09	11,19	42388	537		6259	
91	224-103-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	55,2	6133,00	--	338542	--	338542	--	365625
		СП - 8%			--	--	--	--		27083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,3	2118,88	35,99	49370	839	328	34990	91108
		НР - 72%; СП - 8%			2068,78	16,91	48203	394		6749	
93	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,58	123438,00	--	71594	--	71594	--	77322
		СП - 8%			--	--	--	--		5728	
94	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,083	123438,00	--	10245	--	10245	--	11065
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
95	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,663	9124,53	80,48	6050	54	5234	566	7145
		НР - 72%; СП - 8%			1149,95	35,96	762	24		529	
96	1110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Стены (карниз). Обивка кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26	345,72	9,14	8989	237	91	6316	16530
		НР - 72%; СП - 8%			333,10	4,32	8661	112		1224	
97	214-204-0711 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	26	4238,00	--	110188	--	110188	--	119003
		СП - 8%			--	--	--	--		8815	
98	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	64	2114,28	1478,06	135314	94596	17564	32214	180930
		НР - 72%; СП - 8%			361,78	337,30	23154	21587		13402	
99	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1003,00	--	32096	--	32096	--	34664
		СП - 8%			--	--	--	--		2568	
100	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1003,00	--	32096	--	32096	--	34664
		СП - 8%			--	--	--	--		2568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	16	777,53	19,55	12440	313	1899	7407	21434
		НР - 72%; СП - 8%			639,23	3,70	10228	59		1588	
102	224-104-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	м2	8,4	4339,00	--	36448	--	36448	--	39364
		СП - 8%			--	--	--	--		2916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1477503
		РАЗДЕЛ 5. Вывоз мусора									
105	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	21,5715	891,00	--	19220	--		--	20758
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
106	412-101-0114 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 14 км (мусор)**	т·км	302,001	54,00	--	16308	--		--	17613
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								38371
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9408817

ДОБАВИТЬ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических (керамогранитных). Разборка**	м2 облицовки	80		856,81	59,57	68545	4766	--	47594	125430
		НР - 72%; СП - 8%				797,24	29,05	63779	2324		9291	
2	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами (демонтированной ранее) без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	80		4757,33	51,49	380586	4119	19839	257604	689246
		НР - 72%; СП - 8%				4457,85	14,45	356628	1156		51055	
3	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	200		1552,00	1533,83	310399	306766	--	28569	366085
		НР - 72%; СП - 8%				18,17	180,23	3633	36046		27117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1180761**
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
4	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**6,88**	**9407,16**	**1000,39**	**64721**	**6883**	**11778**	**35492**	**108230**
		НР - 72%; СП - 8%			**6694,77**	**470,19**	**46060**	**3235**		**8017**	
5	**1206-0101-1211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Приборы оконные. Смена ручек**	**шт.**	**37**	**1102,69**	**--**	**40799**	**--**	**723**	**28855**	**75226**
		НР - 72%; СП - 8%			**1083,15**	**--**	**40076**	**--**		**5572**	
6	**223-102-0310 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м2**	**6,88**	**23913,00**	**--**	**164521**	**--**	**164521**	**--**	**177683**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13162**	
7	**1206-0101-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Приборы оконные. Смена остановов**	**шт.**	**69**	**757,67**	**--**	**52279**	**--**	**2697**	**35699**	**95017**
		НР - 72%; СП - 8%			**718,59**	**--**	**49582**	**--**		**7038**	
8	**1206-0101-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Приборы оконные. Смена фрамужных приборов**	**шт.**	**2**	**4780,55**	**--**	**9561**	**--**	**156**	**6771**	**17639**
		НР - 72%; СП - 8%			**4702,39**	**--**	**9405**	**--**		**1307**	
9	**1206-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Переплеты оконные. Ремонт с заменой резины профилированные**	**створка**	**52**	**15687,78**	**30,21**	**822804**	**1584**	**2577**	**590049**	**1525882**
		НР - 72%; СП - 8%			**15610,74**	**14,28**	**818764**	**749**		**113028**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1999677**
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие асфальтобетонные									
10	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**200**	**2868,83**	**2780,21**	**573765**	**556042**	**6**	**67806**	**692897**
		НР - 72%; СП - 8%			**88,59**	**382,29**	**17717**	**76458**		**51326**	
11	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**200**	**32,36**	**1,14**	**6472**	**228**	**--**	**4496**	**11845**
		НР - 72%; СП - 8%			**31,22**	**--**	**6244**	**--**		**877**	

						6	7	8	9	10	11	12		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	т	34,8	18355,00									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге											
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге											
		Временные здание и сооружение 1,2%	Тенге											1394596
		Итого	Тенге											4575034
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге											13983851
		Итого с доп затратами												1679806
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге											1415165
		Итого с непредвиденными работами	Тенге											342470
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514	Тенге											14094128
		Итого с понижающим коэф-м К=0,98	Тенге											289883
		НДС-12%	Тенге											14784010
		Итого с НДС	Тенге											15523971
														15213490
														1825619
														17039109,13

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель Альдименов Аслбек Торсанович _____

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор _____ **Асенгитов Ж.М.**

Технический надзор: ТОО «Alem Construction Group»

_____ **Аубакиров Сымбат Саулетович**

Авторский надзор: ТОО «ПетроГраньСтрой»

_____ **Воропаев Сергей Васильевич**