Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне "Орман" в г.Петропавловске СКО (наружные сети теплоснабжения и электроснабжения)**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне "Орман" в г.Петропавловске СКО (наружные сети теплоснабжения и электроснабжения)									
Всего по стройке	17 831 300	17 831 300	17 211 951	17 211 951					2 139 756
С НДС 12%	19 971 056	19 971 056							2 139 756
Всего по стройке		17 831 300							
С НДС 12%		19 971 056							

Подрядчик
ТОО "Севимсталькон"

Газдиев С.М._____

Субподрядчик
ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ОРМАН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ОРМАН" В Г ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

АКТ № 1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1					
1	**лок.расчет 1-1-1**	**Перенос проекта в натуру сетей теплоснабжения**	**шт**	**1,0000**		**18385,00**	**18385**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18385**
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**18385**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**18385**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18385**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1					
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**454,0000**		**137,77**	**62549**
		Итого оплата труда:				**51,68**	**23463**
		Итого эксплуатация машин:				**129,34**	**58719**
		Итого материалов:				**0,09**	**43**
		Накладные расходы	%	--		37,68	17107
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		14,04	6372
		Сметная стоимость:				**189,49**	**86029**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**55,0000**		**92,75**	**5101**
		Итого оплата труда:				**36,82**	**2025**
		Итого эксплуатация машин:				**84,74**	**4661**
		Накладные расходы	%	--		26,62	1464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	525
		Сметная стоимость:				**128,92**	**7090**
3	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1422,0000**		**102,03**	**145080**
		Итого оплата труда:				**40,51**	**57598**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**132555**
		Накладные расходы	%	--		29,28	41635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	14937
		Сметная стоимость:				**141,81**	**201653**
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**44,0000**		**1590,29**	**69973**
		Итого оплата труда:				**1590,29**	**69973**
		Накладные расходы	%	--		1047,14	46074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,99	9284
		Сметная стоимость:				**2848,42**	**125330**
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**76,0000**		**602,04**	**45755**
		Итого оплата труда:				**602,04**	**45755**
		Накладные расходы	%	--		396,42	30128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79.88	6071
		Сметная стоимость:				**1078,33**	**81953**
8	**Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**227,0000**		**929,70**	**211042**
		Итого оплата труда:				**597,45**	**135622**
		Итого эксплуатация машин:				**929,70**	**211042**
		Накладные расходы	%	--		407,49	92499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106.97	24283
		Сметная стоимость:				**1444,16**	**327825**
10	**С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвозка грунта на расстояние 1 км для дальнейшего использования (устройство дороги)**	**т**	**693,0000**		**84,44**	**58517**
		Накладные расходы	%	--		3.58	2481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.04	4880
		Сметная стоимость:				**95,06**	**65878**
11	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвозка лишнего грунта на расстояние 10км**	**т**	**101,5000**		**413,07**	**41927**
		Накладные расходы	%	--		17.51	1778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.45	3496
		Сметная стоимость:				**465,03**	**47201**
12	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**58,0000**		**12,71**	**737**
		Итого оплата труда:				**5,37**	**311**
		Итого эксплуатация машин:				**10,76**	**624**
		Итого материалов:				**0,05**	**3**
		Накладные расходы	%	--		3.84	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1.32	77
		Сметная стоимость:				**17,87**	**1037**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**640681**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				640681
		Материалы -	Тенге				46
		Всего заработная плата -	Тенге				334748
		Транспортные расходы -	Тенге				100444
		Накладные расходы -	Тенге				233389
		Сметная прибыль -	Тенге				69926
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				943995
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				438
		Сметная заработная плата -	Тенге				334748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				943995
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				438
		Сметная заработная плата -	Тенге				334748
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					
13	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**48,6000**		**4705,43**	**228684**
		Итого оплата труда:				**1094,15**	**53176**
		Итого эксплуатация машин:				**1160,89**	**56419**
		Итого материалов:				**2924,86**	**142148**
		Накладные расходы	%	--		778.91	37855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438.75	21323
		Сметная стоимость:				**5923,09**	**287862**
14	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**46,9000**		**7097,24**	**332861**
		Итого оплата труда:				**3279,54**	**153810**
		Итого эксплуатация машин:				**1881,54**	**88244**
		Итого материалов:				**2484,51**	**116523**
		Накладные расходы	%	--		2423.87	113679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.69	35723
		Сметная стоимость:				**10282,80**	**482263**
15	**С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (Л11-д8)(Костанай)**	**м3**	**1,9800**		**69683,62**	**137974**
		Накладные расходы	%	--		2954.59	5850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5811.06	11506
		Сметная стоимость:				**78449,26**	**155330**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л11-8-1,Лу11-8-1)(Костанай)**	м3	9,6400		69934,45	674168
		Накладные расходы	%	--		2965.22	28585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5831.97	56220
		Сметная стоимость:				78731,64	758973
17	С121-040303-0135 21-040303-0135 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 (Л11-8)(Костанай)**	м3	33,1200		52938,70	1753330
		Накладные расходы	%	--		2244.60	74341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4414.66	146214
		Сметная стоимость:				59597,96	1973885
18	С121-040304-0102 21-040304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92**	шт.	24,0000		5813,22	139517
		Накладные расходы	%	--		246.48	5916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484.78	11635
		Сметная стоимость:				6544,48	157067
19	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	25,1700		41235,51	1037898
		Накладные расходы	%	--		1748.39	44007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438.71	86552
		Сметная стоимость:				46422,61	1168457
20	Е11-060201-101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона В15)**	м3	3,7000		28245,19	104507
		Итого оплата труда:				3199,09	11837
		Итого эксплуатация машин:				655,78	2426
		Итого материалов:				24615,81	91078
		Накладные расходы	%	--		2814.94	10415

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2484.81	9194
		Сметная стоимость:				**33544,94**	**124116**
21	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М14)**	**т**	**0,0150**		**315552,10**	**4733**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2413**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**13**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2313**
		Накладные расходы	%	--		94695.46	1420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819.80	492
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6646**
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8(159м)					
23	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**32,5000**		**4705,43**	**152927**
		Итого оплата труда:				**1094,15**	**35560**
		Итого эксплуатация машин:				**1160,89**	**37729**
		Итого материалов:				**2924,86**	**95058**
		Накладные расходы	%	--		778.91	25314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438.75	14259
		Сметная стоимость:				**5923,09**	**192500**
24	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**25,4750**		**7097,24**	**180802**
		Итого оплата труда:				**3279,54**	**83546**
		Итого эксплуатация машин:				**1881,54**	**47932**
		Итого материалов:				**2484,51**	**63293**
		Накладные расходы	%	--		2423.87	61748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761.69	19404
		Сметная стоимость:				**10282,80**	**261954**
25	**С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (Л6-8-1,Л6д-8,Лу6-8-1)(Костанай)**	**м3**	**6,5850**		**69683,62**	**458867**
		Накладные расходы	%	--		2954.59	19456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5811.06	38266
		Сметная стоимость:				**78449,26**	**516588**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л6-8)(Костанай)**	**м3**	**18,9000**		**69934,45**	**1321761**
		Накладные расходы	%	--		2965.22	56043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5831.97	110224
		Сметная стоимость:				**78731,64**	**1488028**
27	**С121-040304-0101 21-040304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**3434,74**	**41217**
		Накладные расходы	%	--		145.63	1748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286.43	3437
		Сметная стоимость:				**3866,80**	**46402**
28	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П8-8,П8д-8,П11д-8)**	**м3**	**20,1700**		**41235,51**	**831720**
		Накладные расходы	%	--		1748.39	35265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438.71	69359
		Сметная стоимость:				**46422,61**	**936344**
29	**СЦРК8.04-08-2017 ТСЦРК8.04-08-2017 т.ч.р21-04 тб.10**	**Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона ниже В22.5 до В15 (П8д-8)**	**м3**	**18,1900**		**-1411,00**	**-25666**
		Накладные расходы	%	--		-59.83	-1088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-117.67	-2140
		Сметная стоимость:				**-1588,49**	**-28895**
30	**С121-040302-0502 21-040302-0502 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92 (Костанай)**	**шт.**	**1,0000**		**20042,97**	**20043**
		Накладные расходы	%	--		849.82	850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671.42	1671
		Сметная стоимость:				**22564,22**	**22564**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-060201-101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона В15)**	**м3**		**2,1000**	**28245,19**	**59315**
		Итого оплата труда:				**3199,09**	**6718**
		Итого эксплуатация машин:				**655,78**	**1377**
		Итого материалов:				**24615,81**	**51693**
		Накладные расходы	%		--	2814.94	5911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	2484.81	5218
		Сметная стоимость:				**33544,94**	**70444**
32	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М14)**	**т**		**0,0135**	**315552,10**	**4260**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2171**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2082**
		Накладные расходы	%		--	94695.46	1278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	32819.80	443
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**5981**
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (1шт)					
34	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (ДК д.1000мм)**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**0,9600**	**44575,58**	**42793**
		Итого оплата труда:				**13862,12**	**13308**
		Итого эксплуатация машин:				**5982,46**	**5743**
		Итого материалов:				**27058,76**	**25976**
		Накладные расходы	%		--	10863.37	10429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	4435.12	4258
		Сметная стоимость:				**59874,06**	**57479**
35	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**		**2,0000**	**7714,61**	**15429**
		Накладные расходы	%		--	327.10	654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	643.34	1287

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				8685,05	17370
36	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**1,0000**		**11183,41**	**11183**
		Накладные расходы	%	--		474,18	474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		932,61	933
		Сметная стоимость:				12590,19	12590
37	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**2902,37**	**5805**
		Накладные расходы	%	--		123,06	246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,03	484
		Сметная стоимость:				3267,46	6535
38	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3254,85**	**3255**
		Накладные расходы	%	--		138,01	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,43	271
		Сметная стоимость:				3664,28	3664
39	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**9559,20**	**9559**
		Накладные расходы	%	--		405,31	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,16	797
		Сметная стоимость:				10761,67	10762

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**6994,06**	**6994**
		Накладные расходы	%	--		296.55	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		583.25	583
		Сметная стоимость:				**7873,86**	**7874**
41	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15691,51**	**15692**
		Накладные расходы	%	--		665,32	665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308.55	1309
		Сметная стоимость:				**17665,38**	**17665**
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ (2шт)					
48	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,7600**		**9171,02**	**6970**
		Итого оплата труда:				**5595,70**	**4253**
		Итого эксплуатация машин:				**4718,00**	**3586**
		Итого материалов:				**505,24**	**384**
		Накладные расходы	%	--		4011.12	3048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1054.57	801
		Сметная стоимость:				**14236,71**	**10820**
49	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**8,0000**		**2902,37**	**23219**
		Накладные расходы	%	--		123.06	984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242.03	1936

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3267,46**	**26140**
50	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**7,0000**		**3254,85**	**22784**
		Накладные расходы	%	--		138.01	966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271.43	1900
		Сметная стоимость:				**3664,28**	**25650**
51	**С121-040302-0502 21-040302-0502 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92 (Костанай)**	**шт.**	**1,0000**		**20042,97**	**20043**
		Накладные расходы	%	--		849.82	850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671.42	1671
		Сметная стоимость:				**22564,22**	**22564**
52	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка ("Т")**	**шт.**	**2,0000**		**16987,78**	**33976**
		Итого оплата труда:				**1069,85**	**2140**
		Итого эксплуатация машин:				**126,07**	**252**
		Итого материалов:				**15852,01**	**31704**
		Накладные расходы	%	--		1412.83	2826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1472.05	2944
		Сметная стоимость:				**19872,65**	**39745**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7676618**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7676618**
Материалы -			Тенге				**622253**
Всего заработная плата -			Тенге				**368931**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-9975**
Местные материалы -			Тенге				**6534766**
		Накладные расходы -	Тенге				**550576**
		Сметная прибыль -	Тенге				**658176**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8885370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**447**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368931**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8885370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**447**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				368931
		РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
68	**С123-010402-0206 23-010402-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**246,8352**		**7884,46**	**1946162**
		Накладные расходы	%	--		334,30	82517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,50	162294
		Сметная стоимость:				**8876,26**	**2190973**
70	**С123-010402-0108 23-010402-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**400,0000**		**9626,43**	**3850572**
		Накладные расходы	%	--		408,16	163264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802,77	321107
		Сметная стоимость:				**10837,36**	**4334943**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5796734**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5796734**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5796734**
		Накладные расходы -	Тенге				**245782**
		Сметная прибыль -	Тенге				**483401**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6525917**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6525917**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 9-1

Транспорт материалов (ж/б плиты перекрытия ПО2 и лотки каналов теплосети) из г.Костанай до г.Петропавловск, расстояние перевозки по железной дороге-439км

л.АСТ-2,-8 вес ж/б лотков=26,3,6+3,1,8+11,0,45+9,1,6+2,1,6+21,2,25+3,1,125+12,0,28+5,1,055+4,1,055=185,03т; вес

1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-010103-1015 41-010103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**186,1300**		**554,03**	**103122**
		Накладные расходы	%	--		23.49	4372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.20	8600
		Сметная стоимость:				**623,72**	**116093**
2	С342-010201-2658 42-010201-2658 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 421 до 450 км, загрузка вагона 58 т**	**т**	**186,1300**		**1823,98**	**339497**
		Накладные расходы	%	--		77,34	14395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152.11	28311
		Сметная стоимость:				**2053,42**	**382203**
3	С342-040106-0604 42-040106-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 6, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: свыше 10 до 25, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца свыше 2 до 3 км**	**за подачу и уборку**	**4,0000**		**20543,00**	**82172**
		Накладные расходы	%	--		871.02	3484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1713.12	6852
		Сметная стоимость:				**23127,15**	**92509**
4	С342-040201-0108 42-040201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Погрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках**	**т**	**186,1300**		**293,00**	**54536**
		Накладные расходы	%	--		12.42	2312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.43	4548
		Сметная стоимость:				**329.86**	**61396**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**С342-040201-0208 42-040201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Разгрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 6 т при железнодорожных перевозках**	**т**	**186,1300**		**334,00**	**62167**
		Накладные расходы	%	--		14.16	2636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27.85	5184
		Сметная стоимость:				**376,01**	**69988**
		Довозка железобетонных изделий со ст.Петропавловск до объекта					
6	**С341-010103-1015 41-010103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**186,1300**		**554,03**	**103122**
		Накладные расходы	%	--		23.49	4372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.20	8600
		Сметная стоимость:				**623,72**	**116093**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**744616**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**744616**
Транспортные расходы -			Тенге				**744616**
		Накладные расходы -	Тенге				**31572**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62095**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**838283**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**838283**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**14877034**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**418432**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**651333**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**285247**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12943824**
		- перевозка грузов	Тенге				**845060**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**413768**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**15290803**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**647551**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				15938353
	Сметная прибыль		Тенге				1273597
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				17211951
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**17 831 300**
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,035983652**				
	НДС 12%		**Тенге**				**2 139 756**
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**19 971 056**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К._____

Подрядчик:

ТОО "Севимстальконструкция"

Газдиев С.М._____