Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«29» октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство 96 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» руководитель отдела: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Алаугаз СК»,ГСЛ №009589 от 14.05.2012г.**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «Севгражданпроект» заказ №7845
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска», приказ № 57\1 от « 15 » апреля 2016 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 Ø 225x8.6 «питьевая» по ГОСТ	п.м.	41	41	0	0

18599-2001					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 Ø110х4,2 «питьевая»	п.м.	95	95	114,4	114,4
Колодцы водопроводные т.п.р. 901-09-11.84 ал II Ø1500	шт	2	2	1	1
Сети канализации					
Труба КОРСИС DN/OD 160 SN6 PP	п.м.	141	141	148	148
Колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п.р. 902-09-22.84 -Д 1500 мм. -Д 1000 мм	шт шт	7 1	7 1	7 1	7 1
Сети теплоснабжения					
Подземная теплосеть ППУ изоляции: Бесканальная прокладка Ø 108х4-2-ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	14,4	14,4	15,2	15,2
Сети газоснабжения					
Трубопровод стальной бесшовный Ст.10 группы «В» , в т.ч.: - Ø76х3,5 - Ø57х3,5	п.м. п.м.	270 75	270 75	90 32	90 32
Резервуар подземный ёмкостью 5 $м^3$	шт	2	2	2	2
Сети электроснабжения и телефонизации					
КЛ-0,4 кВ 4	п.м.	654	654	654	654
Кабельная канализация	п.м.	234	234	312	312

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точка присоединения от существующего теплопровода2Ду400 по пр.Досмухамбетова. Источник теплоснабжения – Петропавловская ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя при $T_{нар}$=-36^{0}С: 100^{0}С в подающем трубопроводе, 60^{0}С в обратном трубопроводе. Теплотрасса выполнена из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке: подземная – бесканальная. Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя предусмотрена система оперативного дистанционного контроля.

Газоснабжение 96 квартирного жилого дома предусмотрено от групповой подземной ёмкостной установки состоящей из 2-х подземных резервуаров ёмкостью 5 м3 каждый. Схема газоснабжения – тупиковая, вводы газопроводов – цокольные.

Система водоснабжения – объединенная, хозяйственно-противопожарного назначения низкого давления. Водоснабжение предусмотрено от существующего водопровода Ø 400 мм по ул.Досмухамбетова.Соединение труб при помощи контактной стыковой сварки встык. Наружное пожаротушение осуществляется от существующих и проектируемого пожарных гидрантов. Стальные фасонные части перед укладкой подвергаются усиленной антикоррозийной изоляции.

Отвод сточных вод от жилого дома предусматривается в существующий канализационный коллектор Ø 450 мм по ул. Амосова.

Источник электроснабжения – ПС 110/10 кВ №8 фид. №8,фид.№17. Точки подключения – РУ 0,4 кВ ТП-10/0,4кВ ТМ-250 кВА №605; РУ-0,4 кВ КТПМ-10/0,4кВ ТМ 2*630 кВА №901. В прокладке в земле в траншее на напряжение 0,4 кВ принят кабель АВБбШв с полиэтиленовой изоляцией. Учет потребляемой электроэнергии выполняется счетчиком на ВРУ 96 кв.жилого дома. В ТП10-0,4 кВ №605 предусмотрена установка силового трансформатора ТМ-400 на Т-2, камеры КСО-366-4Н Т-2, установка вводного автомата ВА-57-630 А на Т-2, ПУ на вводе РУ-0,4 кВ с трансформаторами тока 600/5.

Сеть телефонизации выполнена из бронированного волоконно-оптического кабеля на 12 одномодовых волокон от комнаты связи в 45 квартирном жилом доме на пересечении ул.Ухабова-Дусухамбетова в кабельной канализации до оптического распределительного шкафа (ОРШ) в 96 кв.жилом доме.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2016 года ;**

месяц, год

окончание работ: **октябрь 2018 года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5;**

фактически, месяц: **24** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С. – директор СК ТУМС СРДТ филиала АО«Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Захарьян А.М. – главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Визеров С.В. – главный инженер ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Казановский А.А. – генеральный директор АО«СК РЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Иванов О.А. – директор ТОО «Горгаз-Сервис»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 96-ти квартирному жилому дому в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области**

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.