Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "КОЗЫКОШ"

СУБПОДРЯДЧИК ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ "Медико - социальное учреждение для престарелых и инвалидов, село Малотимофеевка, Целиноградский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Договор №1 от 09.06.2015г

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на 2-1 Капитальный ремонт КГУ "Малотимофеевский МСУ"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Эксил. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксил. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
		ПИЩЕБЛОК								
1	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	82,5	116,63	10,56	9622	871	9840	0,70	58
		1м2		106,07	1,67	8751	138	110,7	0,01	1
2	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	82,5	271,22	14,01	22376	1156	9315	0,67	56
		1м2		99,79	2,21	8233	182	110,7	0,01	1
3	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	173,5	1083,21	14,85	187937	2576	47300	1,54	267
		1м2		243,95	2,32	42325	403	110,7	0,02	4
4	Е0165-17-2	Смена мойки нержавеющей стали размер 600х800мм, с крылом	6	643,09	10,72	3859	64	4274	3,35	20
		компл		616,50	1,78	3699	11	115,2	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С131101-24	Мойки из нержавеющей стали, размер 600х800 мм, с крылом	6	3750,00	--	22500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	6	118,01	1,59	708	10	806	0,69	4
		м		116,42	0,25	699	2	115,2	--	--
7	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	19	145,63	3,27	2767	62	3127	0,85	16
		м		142,36	0,52	2705	10	115,2	--	--
8	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	6	653,35	0,37	3920	2	969	0,73	4
		м		140,18	0,07	841	--	115,2	--	--
9	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	19	774,85	0,48	14722	9	2957	0,71	13
		м		135,00	0,09	2565	2	115,2	--	--
10	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	20,5	133,16	23,58	2730	483	2203	0,74	15
		м2		109,58	4,16	2246	85	94,5	0,02	--
11	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	470,8	91,74	3,78	43191	1780	20443	0,30	139
		м2		45,36	0,59	21355	278	94,5	--	2
12	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	300	1090,34	2,63	327101	788	108846	2,30	690
		м2		382,95	0,99	114885	296	94,5	--	1
13	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных/2штх2,2мх0,5м/	2,2	418,31	26,36	920	58	847	2,76	6
		м2		391,95	4,19	862	9	97,2	0,03	--
14	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина 500мм	4,488	4100,00	--	18401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	20	536,51	33,79	10730	676	6683	2,06	41
		м2		347,96	5,62	6959	112	94,5	0,03	1
16	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	15,6	1920,69	5,23	29963	82	2089	0,75	12
		1м2		120,11	0,83	1874	13	110,7	0,01	--
		ФАСАД								
		УСТРОЙСТВО ВОДОСТОКА								
17	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	247	342,68	0,74	84643	183	8886	0,22	53
		м		33,48	0,11	8270	27	107,1	--	--
18	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	45	331,11	0,16	14900	7	2995	0,35	16
		м		62,12	0,02	2795	1	107,1	--	--
19	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	14	8426,26	137,88	117968	1930	8346	2,58	36
		1воронка		465,75	51,75	6521	724	115,2	0,25	4
		БАЛКОНЫ								
20	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня	24	3808,94	7,36	91415	177	2581	0,48	11
		м		82,55	2,79	1981	67	126	0,01	--
21	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство витражей с двупольным дверью из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке на балконы первого этажа	114,33	1110,76	36,06	126993	4122	99899	5,73	655
		м2		1066,05	12,69	121881	1451	81	0,05	6
22	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость витражей из ПВХ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99	114,33	4472,00	--	511284	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ФАСАД								
23	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	800	32,87	--	26296	--	23666	0,23	183
		м2		32,87	--	26296	--	90	--	--
24	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	800	275,67	2,45	220536	1959	95103	0,70	562
		м2		125,24	0,56	100188	450	94,5	0,03	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0110-90-2 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен/7шт х 2,1м х1/	14,7	379,71	40,10	5582	589	5211	1,71	25
		м2		313,09	15,16	4602	223	108	0,07	1
26	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные размер 2,1 х 1	14,7	8907,76	--	130944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	500	69,70	0,62	34850	310	36804	0,44	218
		м2		69,08	0,23	34540	115	106,2	--	1
28	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	75	112,90	1,52	8468	114	8916	0,70	53
		м2		111,38	0,56	8354	42	106,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2075324	18008			3153
			Тенге			533427	4641			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1650943				
		Материалы -	Тенге			497511				
		Всего заработная плата -	Тенге				396958			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			529685				
		Местные материалы -	Тенге			217423				
		Накладные расходы -	Тенге			391728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2165231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2639
		Сметная заработная плата -	Тенге				455717			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			257937				
		Материалы -	Тенге			990				
		Всего заработная плата -	Тенге				123332			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130944				
		Накладные расходы -	Тенге			99899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21470				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			379307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				138317			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			166444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			124820				
Всего заработная плата -			Тенге				17778			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22500				
Местные материалы -			Тенге			17				
		Накладные расходы -	Тенге			20480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11215				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			198139				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				20850			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2742676				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							3458
		Сметная заработная плата -	Тенге				614884			
		Временные здания и сооружения (ВЗиС) 2,72%	Тенге			74601				
		Итого:	Тенге			2817277				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			65079				
		Выслуга лет 1%	Тенге			28 173				
		Дополнительные отпуска рабочим 0,4%	Тенге			11 269				
		Итого в базисных ценах 2001г	Тенге			2 921 798				
		Итого в текущих ценах 2014года (к-2,38968)	Тенге			6 982 162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 2%	Тенге			139 643				
		Итого по акту выполненных работ без НДС:	Тенге			**7 121 804,89**				
		НДС 12%	Тенге			854 616,59				
		Итого по акту выполненных работ с НДС:	Тенге			**7 976 421,48**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ҚОЗЫКӨШІ" **Шанбаев Б.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Директор **Есенжолов С.С.**