Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	16.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)	18 993 000	16 958 036	6 530 864	6 530 864					2 034 964	18 993 000

М.П. Заказчик Руководитель отдела Бакишев Ж.К. 2016 год
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2016 год
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК - ГУ «КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО 18-ТИ КВАРТИРНОГО ДОМА (МАЛОСЕМЕЙНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ) С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В А. БЕСКОЛЬ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

ЗА ИЮНЬ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 НА ОБОРУДОВАНИЕ В КТПН 10/0,4 кВА №10								
1	Ц0108-62-2 к=0,3	-Демонтаж силового трансформатора ТМ-400	1	2487,6	1137,6	2488	1138	1514	8,1	8
				1350	243,61	1350	244	95	1,41	1
		шт								
2	Ц0108-71-1 к=0,3	-Демонтаж шин	27	160,74	26,34	4340	711	3584	0,73	20
				134,4	5,31	3629	143	95	0,03	1
		м								
3	Ц0108-62-2	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	1	12982	3792	12982	3792	5046	27	27
				4500	812,02	4500	812	95	4,71	5
		шт								
4	75-3-8	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700	-	634700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-71-1	-Шины сборные - четыре полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	27	593	87,8	16011	2371	11945	2,44	66
				448	17,7	12096	478	95	0,1	3
		м								

6 С151609-7	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	0,00816	336000	-	2742	-	-	-	-	
	т		-	-	-	-	-	-	-	
7 С151609-8	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0292	322300	-	9411	-	-	-	-	
	т		-	-	-	-	-	-	-	
8 Ц0108-526-5	-Демонтаж существующего автоматического выключателя	1	242,88	17,28	243	17	217	1,2	1	
	шт		225,6	2,7	226	3	95	0,02	-	
9 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1	
	шт		227	2,3	227	2	95	0,01	-	
10 Прайс-лист	-Автоматический выключатель ВА57-1000	1	25637,87	-	25638	-	-	-	-	
	шт		-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			709055	8042			123	
		Тенге			22027	1682			10	
Стоимость оборудования -		Тенге			660338	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			660338	-	-		-	
Стоимость монтажных работ -		Тенге			48718	-	-		-	
Материалы -		Тенге			6495	-	-		-	
Всего заработная плата -		Тенге			-	23709	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12153	-	-		-	
Накладные расходы -		Тенге			22524	-	-		-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3379	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4274	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			75516	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		144	
Сметная заработная плата -		Тенге			-	27088	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			735854	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		144	
Сметная заработная плата -		Тенге			-	27088	-		-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2 НА ВОЗДУШНУЮ ВЛ-0,4 КВ

1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6	
	опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2	

2	E0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
3	С143019-104-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	2	21900	-	43800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		-	-	-	-	-	-	-
4	С143019-103-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А СВ95-3 шт	4	13800	-	55200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0133-107-5-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
			177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -Стоимость плит П-3и из бетона В25 м3	0,1	20700	-	2070	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7	С143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,1	281	-	28	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
8	С143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,1	151	-	15	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9	Е0133-114-3-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ шт	1	854,54	314,54	855	315	535	2,63	3
			441	68,76	441	69	105	0,27	-
10	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,12	7259,41	4310,78	871	517	493	16,1	2
			2745	1169,46	329	140	105	4,45	1

11 С151607-942-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 км	0,12	256482	-	30778	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
12 СПрайс-лист-Крюк SOT29 шт	4	364,87	-	1459	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
13 СПрайс-лист-Крюк SOT39 шт	3	399,08	-	1197	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
14 СПрайс-лист-Лента крепления бандажная SOT37 м	12,7	4,89	-	62	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
15 СПрайс-лист-Скрепка для ленты бандажная SOT36 шт	10	27,3	-	273	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
16 СПрайс-лист-Зажим поддерживающий SO140 шт	2	722,84	-	1446	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
17 СПрайс-лист-Зажим натяжной SO234 шт	4	1319,9	-	5280	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
18 СПрайс-лист-Зажим натяжной SO158.1 шт	3	246,36	-	739	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
19 СПрайс-лист-Зажим соединительный SLIP22.1 шт	26	413,94	-	10762	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
20 СПрайс-лист-Зажим ответвительный SLIP22.12 шт	8	393,9	-	3151	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
21 СПрайс-лист-Зажим плашечный SL37.2 шт	13	220,79	-	2870	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
22 СПрайс-лист-Защитный кожух SP15 шт	7	95,71	-	670	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
23 СПрайс-лист-Колпачек концевой РК99.025 шт	4	86,38	-	346	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
24 СПрайс-лист-Комплект для подключения переносного заземления ST208 шт	5	3468,02	-	17340	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
25 СПрайс-лист-Бандаж PER15 шт	6	8,98	-	54	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
26 СПрайс-лист-Ограничители перенапряжения SE30 шт	3	3066,52	-	9200	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
27 СПрайс-лист-Кронштейн У-4 шт	3	3201,97	-	9606	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

28	С12021-260 прим.	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Г11,ЗП-6)	0,021	114900 -	- -	2413 -	- -	- -	- -	-
29	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	т 8	78,3 64,6	2,1 0,3	626 517	17 2	493 95	0,39 -	3 -
30	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	м 0,008	96400 -	-	771 -	-	-	-	-

1000м

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		212268	7236			28

	Тенге		4626	1982			8
Стоимость монтажных работ -	Тенге		33047	-	-	-	
Материалы -	Тенге		117	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге		-	989	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		31549	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге		986	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	148	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2042	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		36075	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1137	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		179221	-	-	-	
Материалы -	Тенге		758	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге		-	5619	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		66868	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге		101113	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге		5900	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	885	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11107	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		196229	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		33
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6504	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		232304	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7641	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3 НА КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4 КВ

11	СПрайс-лист	-Муфта концевая внутренней установки rek-1НН-4-70/120-А-М	4	7476,45 -	- -	29906 -	- -	- -	- -	-
19	С151601-547-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение	шт 0,09384	609000 -	- -	57149 -	- -	- -	- -	-

02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим.	4х70 мм2 (АПвБбШв)	1000м						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			87054	-		-

		Тенге			-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			87054	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87054	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5223	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			92278	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			92278	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1 НА НАРУЖНУЮ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

7	СПрайс-лист-Стоимость консолей	76	259,14	-	19695	-	-	-	-
10	С151606-529-Кабели телефонные ТППэпЗ Изм. и доп. вып.17	0,025	98132	-	2453	-	-	-	-
	20х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 км								
11	С151606-530-Кабели телефонные ТППэпЗ Изм. и доп. вып.17	2,645	138086	-	365237	-	-	-	-
	30х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 км								
12	С151604-168-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30	0,524	172900	-	90600	-	-	-	-
	1000м								
17	СПрайс-лист-Муфта соединительная SSK 30DPE DC2-F	9	1861,68	-	16755	-	-	-	-
	шт								
22	СПрайс-лист-Бокс телефонный БКТМ 30х2	2	2458,4	-	4917	-	-	-	-
	шт								
23	С143008-92 -Песок природный	13,23	1470	-	19448	-	-	-	-
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			519105	-		-	

		Тенге			-	-		-	
Стоимость монтажных работ -		Тенге			519105	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			499657	-	-	-	
Ресурсы на опробование -		Тенге			19448	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31146	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			550252	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			550252	-	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НА НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

10	С130804-855-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 м	152,51	113	-	17234	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-812-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 м	3,03	1307	-	3960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	С130902-51 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм шт	3	3500	-	10500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КОЛОДЦЫ								
31	С143018-31 примеч.к=1,1 -Кольца железобетонные КЦ15-6,КЦ15-6а м	4,13	8800	-	36344	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КЦ15-9) м	0,89	10300	-	9167	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-36 примеч.к-1,25 -Кольца железобетонные КЦ10-3 м	0,58	6262,5	-	3632	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ,КЦО-2 м3	0,64	31000	-	19840	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦП,КЦД м3	1,3	38500	-	50050	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
42	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК -Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	11500	-	11500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004									
43	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			179327	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179327	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100270	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			79057	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10760	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190087	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			190087	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 НА НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

8	С130804-232-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим. прим.	-Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN8 д.160мм м	67,67	665	-	45001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	КОЛОДЦЫ									
14	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-15,КЦП1-15-2,КЦД-10,КЦП1-10-2) м3	1,58	38500	-	60830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	0,96	31000	-	29760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143018-37 примеч.к=1 ,1	-Кольца железобетонные КЦ15-6 м	1,18	11330	-	13369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КЦ15-9) м	0,89	10300	-	9167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

18	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм (КЦ10-9) м	0,89	6340	-	5643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143018-33 примеч.к=1 ,25	-Кольца железобетонные КЦО-1,КЦ7-3)	0,36	5787,5	-	2084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	17100	-	51300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			217153	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217153	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111753	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			105400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13029	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230182	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			230182	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (l=60,22м)

9	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л6д-8,Л6-8-1 м3	2,89	26600	-	76874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Лу6-8-н(дл.3м),Лу6-8,Л6-8 м3	10,56	25100	-	265056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	8,23	31000	-	255130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004									
14	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,65	24600 - -	-	15990 - -	- -	- -	- -	- -
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1(1ШТ)								
23	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 - -	-	8060 - -	- -	- -	- -	- -
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(2ШТ)								
30	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (ПО-2) м3	0,44	31000 - -	-	13640 - -	- -	- -	- -	- -
31	С143018-33 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3) м	0,87	4737,5 - -	-	4122 - -	- -	- -	- -	- -
32	С143018-32 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1) м	0,14	4250 - -	-	595 - -	- -	- -	- -	- -
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
39	С130806-504 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	27,27	1810 - -	-	49359 - -	- -	- -	- -	- -
41	С130806-505 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	88,88	2251 - -	-	200069 - -	- -	- -	- -	- -
43	СПрайс-лист	-Тройниковое ответвление с переходом Ст89х4-76х3-76х3-2-ППУ-ПЭ дл.800мм,1400мм шт	1	22283,87 - -	-	22284 - -	- -	- -	- -	- -
44	СПрайс-лист	-Тройниковое ответвление с переходом Ст89х4-76х3-76х3-2-ППУ-ПЭ	1	26963,65 - -	-	26964 - -	- -	- -	- -	- -

	дл.1300,1430мм									
45	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление стандартное дл.790мм,1300мм Ст89х4-38х4-2-ППУ-ПЭ	шт	1	12238,11	-	12238	-	-	-	-
46	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление стандартное дл.1120мм,1300мм Ст89х4-38х4-2-ППУ-ПЭ	шт	1	14808,12	-	14808	-	-	-	-
47	СПрайс-лист-Отвод стандартный Ст89х4-90-2-ППУ-ПЭ-200 дл.1000мм	шт	10	10437,24	-	104372	-	-	-	-
48	СПрайс-лист-Отвод нестандартный Ст89х4-90-2-ППУ-ПЭ,дл.670мм	шт	2	12628,9	-	25258	-	-	-	-
49	СПрайс-лист-Доборный элемент трубопровода с кабелем вывода Ст89х4-4.0-2-ППУ-ПЭ	шт	2	5081,62	-	10163	-	-	-	-
50	СПрайс-лист-Концевая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ	шт	2	2154,69	-	4309	-	-	-	-
51	СПрайс-лист-Неподвижная опора Ст76х3-275х16-2-ППУ-ПЭ	шт	2	38280,24	-	76560	-	-	-	-
54	СПрайс-лист-Шаровый кран Ст76х3-2-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП,А. 1,2м	шт	2	76051,18	-	152102	-	-	-	-
55	СПрайс-лист-Шаровый кран с МЗИ Ст42х3-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП,А.1, 5м	шт	2	41309,8	-	82620	-	-	-	-
60	СПрайс-лист-Комплект изоляции стыка КТЗ СПЭ 180-730-ППУ-ПЭ	шт	40	3436,23	-	137449	-	-	-	-
61	СПрайс-лист-Комплект изоляции стыка КТЗ СПЭ 160-730-ППУ-ПЭ	шт	6	3232,03	-	19392	-	-	-	-
62	СПрайс-лист-Муфта термоусаживаемая "Тумар 125-500	шт	2	2454,26	-	4909	-	-	-	-
63	СПрайс-лист-Пенопакет "Тумар 45/125	шт	2	362,11	-	724	-	-	-	-
64	СПрайс-лист-Полиэтиленовый мат 2000х1200х15	шт	8	1549,67	-	12397	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			1595445	-			-

			Тенге		-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1546086	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		919396	-	-	-
	Местные материалы -		Тенге		626690	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		92765	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1638851	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		49359	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		49359	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2962	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		52320	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1691172	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4 НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК.50М3

1	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	538	27,84	26,18	14975	14082	4624	0,01	6
			1,66	7,2	893	3874	97	0,03	13
2	E0101-163-2-Доработка мокрого грунта IIгр.вручную в котловане т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	10 м3	423,9	-	4239	-	4790	2,8	28
			423,9	-	4239	-	113	-	-
3	E0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в резерв) т.ч. п-3.70 К=0,85	538	7,86	7,86	4228	4228	1331	-	-
			-	2,55	-	1373	97	0,01	5
8	E0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,18 м3	3778,3	-	12015	-	2077	3,24	10
			531	-	1689	-	123	-	-
9	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (кл.В3.5), по уклону, пригруз	3,94 м3	11994,08	-	47257	-	2748	3,66	14
			567	-	2234	-	123	-	-
10	E0106-33-4 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,7 м3	14884,73	954,99	40189	2578	3986	6,51	18
			1075,5	330,44	2904	892	105	1,34	4
14	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	0,268 т	67700	-	18144	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	004									
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,193	65900	-	12719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,392	61300	-	24030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,66	61200	-	40392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-30 прим Кст=1,25	-Кольца сборные железобетонные(КС7.3,КО-6) м	0,43	5787,5	-	2489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС7.9) м	0,89	4630	-	4121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-лист-Гидроизоляция Пенетрон	кг	485,76	506,88	-	246224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	471019	20888		76
	----	---	---	---	---
	Тенге	11958	6138		22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	471019	-	-	-
Материалы -	Тенге	3691	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18097	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	343996	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	90485	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19556	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2933	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29435	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	520010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21030	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	520010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21030	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

112	Е010333-А3--Привезти пригодного грунта с расстояния 3км	2455,25	35,53	35,53	87235	87235	17447	-	-
1			-	7,11	-	17447	100	0,15	366
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			87235	87235		-
			Тенге			-	17447		366
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87235	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17447	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			17447	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2617	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6281	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110963	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	375
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20064	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			110963	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	375
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20064	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

БОРДЮРЫ

9	С143019-81 -Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	107	3670	-	392690	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
10	С143003-10 -Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	3,182	33016	-	105057	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=313м2

16	С143003-29 -Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм (В22.5,F200)	313	917	-	287021	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м2								

БОРДЮРЫ

18	С143003-9 -Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	4,36	32216	-	140462	-	-	-	-
	прим.		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			925230	-		-
			Тенге			-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			925230	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245519	-	-	-
	Местные материалы -		Тенге			679711	-	-	-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55514	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			980743	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			980743	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 1Х1Х0,6

4	С143012-43 -Липа с комом	8	3760	-	30080	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5

7	С143012-39 -Яблоня сибирская с комом	7	3760	-	26320	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ

11	С143012-44 -Смородина золотистая	291	203	-	59073	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			115473	-			-

		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115473	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115473	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6928	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122401	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			122401	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4 ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (3ШТ)

5	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,03	172800	-	5184	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-

МАФЫ

УРНА ТИП2(3ШТ)

9	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04275	172800	-	7387	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-

СКАМЬЯ-ДИВАН,(3ШТ)

13	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,198	172800	-	34214	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=78м h=0,7м)									
24	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ,д.70х3мм	м	39,9	333	-	13287	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар)	т	0,074	162700	-	12040	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	т	0,382	134000	-	51188	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		НАВЕС-ГРИБОК,(С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)									
32	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм стойки (д140х4,5)	м	3,5	1082	-	3787	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,013	114900	-	1494	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		КАЧЕЛИ (ДВОЙНЫЕ)(1шт)									
46	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,248	172800	-	42854	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		РУКОХОД ТИП1 (1шт)									
52	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,11	172800	-	19008	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ТУРНИК-ШВЕДСКАЯ СТЕНКА,ТИП1									
56	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных		0,178	172800	-	30758	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т										
		СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ(1ШТ)											
65	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм Стойки (70х4)	32	416	-	13312	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
			м										
67	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,222	172800	-	38362	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
			т										
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)											
		ОГРАЖДЕНИЕ											
74	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ,д.140х4мм	151,2	806	-	121867	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
			м										
75	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т ,(Ст-3 для баскетбола)	0,265	162200	-	42983	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
			т										
76	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,крепления сетки	0,132	162700	-	21476	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
			т										
78	С12021-82	-Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	2	145500	-	291000	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
			т										
79	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d ,№50 д.2,5мм 2,5 мм	166,7	187	-	31173	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-			
			м2										
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ											

		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПІ(1ШТ)								
86	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,092	172800	-	15898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
91	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,072	172800	-	12442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								
95	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т, (стойки)	0,176	162200	-	28547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,284	114900	-	32632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С12021-82	-Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	0,166	145500	-	24153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	С11011-3776 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 ,Н35-1000-0.7	40,618	551	-	22381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		917426	-			-
				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		290391	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		290391	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		17423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		307814	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		627035	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		627035	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		664657	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		972472	-	-		-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5 НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
3	С151703-9 прим.	-Светильники ЖКУ16-150	3	8370	-	25110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			25110	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			25110	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25110	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1507	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26617	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			26617	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНЕ УЧАСТКА

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

БОРДЮРЫ

16	С143019-81 -Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	14	3670	-	51380	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
17	С143003-10 -Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	0,602	33016	-	19876	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			71256	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71256	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19876	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			51380	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4275	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75531	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			75531	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6132157	123401			227
		Тенге			38612	27249			407
Стоимость оборудования -		Тенге			660338	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			660338	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			713034	-	-		-
Материалы -		Тенге			6613	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	24698	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			655523	-	-		-
Ресурсы на опробование -		Тенге			19448	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			23510	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3527	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44193	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			780737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		150
Сметная заработная плата -		Тенге			-	28225	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4082391	-	-		-
Материалы -		Тенге			4449	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	41163	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2213542	-	-		-

Местные материалы -	Тенге	1733856	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	42903	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6435	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	247518	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4372812	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	517
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47599	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	627035	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	627035	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37622	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	664657	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	49359	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49359	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2962	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52320	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6530864	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	667
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75824	-	-
ИТОГО в текущих ценах к=2,5965992473837	**Тенге**	**16958036**			
НДС 12 %:	**Тенге**	**2034964**			
ВСЕГО:	**Тенге**	**18993000**			

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕХНАДЗОР: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	16.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)	29 938 000	9 772 322	10 294 372	3 763 508					1 172 678	10 945 000

М.П. Заказчик Руководитель отдела Бакишев Ж.К. 2016 год
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2016 год
(должность ф.,и.,о., подпись)

ЗАКАЗЧИК - ГУ «КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО 18-ТИ КВАРТИРНОГО ДОМА (МАЛОСЕМЕЙНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ) С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В А. БЕСКОЛЬ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

ЗА ИЮЛЬ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ							
1	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 приложение №3 таб.10п.10	-Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов км	0,5	11072,25	-	5536	-	-	- / -
				-	-	-	-	-	- / -
2	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.25п.4 ко=2 ,примеч.п.2 таб.23п2 к=1,2	-Проложение нивелирного хода км	1	1265,04	-	1265	-	-	- / -
				-	-	-	-	-	- / -
3	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.26п.5-3	-Изготовление и закладка стенных марок шт	1	679,35	-	679	-	-	- / -
				-	-	-	-	-	- / -

4 РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.12п.10-6 примеч.п.2 К=1,1	-Изготовление и закладка геодезических знаков	12	632,94	-	7595	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ (4ШТ)

5 Е0109-29-1	-Устройство металлического ограждения	0,12	13711,47	5475,87	1645	657	-	28,9	3
			5040	1552,87	605	186	-	5,46	1
	т								
6 С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,12	114900	-	13788	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
7 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,52	148,4	0,07	671	-	-	0,65	3
			108	0,02	488	-	-	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		31180	657		6

	Тенге		1093	186		1
Стоимость прочих работ -	Тенге		31180	-	-	-
Материалы -	Тенге		566	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1279	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1871	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге		33051	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1279	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		33051	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1279	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-1 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

1 Локальная смета 1-4-1	-перенос проекта в натуру сетей водопровода	1	1679	-	1679	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	смета								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1679	-	-

	Тенге		-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге		1679	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		101	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге		1780	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1780	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-2 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

1 Локальная смета 1-4-2	-перенос проекта в натуру сетей канализации		1	782	-	782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	смета									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				782	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				782	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				829	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				829	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-3 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1 Локальная смета 1-4-3	-перенос проекта в натуру сетей теплоснабжения		1	1087	-	1087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	смета									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1087	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				1087	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				65	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				1152	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1152	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-4 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1 Локальная смета 1-4-4	-перенос проекта в натуру кабельных линий электропередачи		1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	смета									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				200	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				200	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				212	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				212	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-5 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

1 Локальная смета 1-4-5	-перенос проекта в натуру сетей телефонизации		1	8170,75	-	8171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	смета									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8171	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				8171	-	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			8661	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8661	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-6 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1	Локальная смета 1-4-6	-перенос проекта в натуру воздушных линий электропередачи	1	407,5	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		смета								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				408	-			-
						-	-			-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				408	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				432	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				432	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3 НА КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4 КВ

1	Е0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	5	16,15	16,15	81	81	20	-	-
				-	4,19	-	21	97	0,01	-
		м3								
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,5	6,48	6,48	29	29	9	-	-
				-	2,1	-	9	97	0,01	-
		м3								
3	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,5	21,55	4,52	97	20	74	0,11	-
				17,03	-	77	-	97	-	-
		м3								
4	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,01	311603,38	-	3116	-	229	133	1
				20790	-	208	-	110	-	-
		кан.-км								
5	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	12	45	6,7	540	80	385	0,19	2
				32,2	1,6	386	19	95	0,01	-
		м								
6	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	14	31,5	7,5	441	105	285	0,12	2
				19,8	1,6	277	22	95	0,01	-
		м								
7	Ц0108-146-4-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м	66	93,4	32,3	6164	2132	2401	0,2	13
				31,3	7	2066	462	95	0,04	3

	до 3 кг												
8	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	7	36,7	27,8	257	195	104	0,06	-			
				8,8	6,9	62	48	95	0,04	-			
9	Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	7	11,2	7,9	78	55	35	0,02	-			
				3,3	2	23	14	95	0,01	-			
10	Ц0108-158-1-Монтаж муфт	м	4	309,2	-	1237	-	897	1	4			
6				236	-	944	-	95	-	-			
12	Ц0110-898-1-Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	шт	4,6	161,7	72,8	744	335	308	0,27	1			
5				42,8	18	197	83	110	0,1	-			
13	С11041-85 -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	м	0,018	47200	-	850	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
14	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-300	т	12	22,46	-	270	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
15	Ц0108-178-1-Установка кабельных пикетов (указателей)	м	1	104	-	104	-	99	0,62	1			
				104	-	104	-	95	-	-			
16	С12021-97 -Стоимость кабельного пикета прим.	шт	0,0124	105100	-	1303	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
17	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,37	21,8	0,05	8	-	2	0,03	-			
				5,81	0,02	2	-	90	-	-			
18	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,37	19,64	0,02	7	-	1	0,02	-			
				3,13	-	1	-	90	-	-			
20	С143008-92 -Песок природный	м2	0,324	1470	-	476	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
21	Е0169-1-3 -Пробивка отверстий прим.	м3	3	954,04	666,83	2862	2000	1628	1,89	6			
		отверст		287,21	255,45	862	766	100	1,4	4			
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ												
22	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2			
				23	0,4	345	6	95	-	-			
23	Ц0108-471-1-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3			
				149	2,9	447	9	95	0,02	-			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			20888	5147			36
	Тенге			6000	1460			8
Стоимость монтажных работ -	Тенге			14687	-	-		-
Материалы -	Тенге			3921	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	5514	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2422	-	-		-
Ресурсы на опробование -	Тенге			476	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			5281	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	792	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1198	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21166	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6306	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6200	-	-		-
Материалы -	Тенге			2920	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1946	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1963	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	295	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8654	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2241	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			29820	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
Сметная заработная плата -	Тенге			-	8547	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1 НА НАРУЖНУЮ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

1	Е0101-14-2	-Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	196	16,15	16,15	3165	3165	797	-	-
				-	4,19	-	821	97	0,01	3
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	183	6,48	6,48	1186	1186	373	-	-
				-	2,1	-	385	97	0,01	1
3	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	183	21,55	4,52	3943	826	3023	0,11	20
				17,03	-	3116	-	97	-	-
4	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,072	280603,38	-	20203	-	1647	133	10
				20790	-	1497	-	110	-	-
5	Е0134-108-3	-Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	76	741,27	-	56337	-	12038	0,82	62
				144	-	10944	-	110	-	-

м3

м3

м3

кан.-км

шт

6	Ц0110-891-9	-Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	76	233,7	41,9	17761	3184	4330	0,3	23
				42,8	9	3253	684	110	0,05	4
			шт							
8	Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	3,12	38387	11520	119767	35942	70195	114	356
				18090	2362,98	56441	7373	110	13,71	43
			км							
9	Ц0110-55-1	-Прокладка кабеля по стене деревянной, масса 1 м до 1 кг	74	51,6	-	3818	-	2684	0,25	19
				40,3	-	2982	-	90	-	-
			м							
13	Ц0110-896-1	-Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	30	24,4	-	732	-	759	0,13	4
				23	-	690	-	110	-	-
			пар							
14	Ц0110-898-1 4	-Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной (по опоре)	2,3	129	52,7	297	121	120	0,21	-
				33,8	13,5	78	31	110	0,08	-
			м							
15	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,009	47200	-	425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
16	Ц0110-893-1	-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 10х2	9	1508	420	13572	3780	8484	5	45
				758	99	6822	891	110	0,57	5
			шт							
18	Ц0110-898-2 3	-Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,2	-	970	-	972	5	5
				884	-	884	-	110	-	-
			шт							
19	Ц0110-898-2 3	-Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену в шкаф связи	1	970,2	-	970	-	972	5	5
				884	-	884	-	110	-	-
			шт							
20	СПрайс-лист	-Лента сигнальная ЛСС-50	418	11,59	-	4844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
21	Ц0110-898-5 прим.	-Монтаж бокса	2	1713	631	3426	1262	2233	5	10
				866	149	1732	298	110	0,86	2
			бокс							
24	Е0151-3-2 прим.	-Очистка колодцев от мусора	3,8	900,3	0,02	3421	-	3426	6,19	24
				886,5	-	3369	-	101,7	-	-
			м3							
25	Е010333-А15 -1	-Отвозка мусора на расстояние 15 км	3,8	119,02	119,02	452	452	90	-	-
				-	23,8	-	90	100	0,5	2
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			255290	49919			582
	Тенге			92692	10573			60
Стоимость монтажных работ -	Тенге			166583	-	-		-
Материалы -	Тенге			43259	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	83042	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5269	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			90750	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13612	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15440	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			272773	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		566
Сметная заработная плата -	Тенге			-	96655	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88707	-	-		-
Материалы -	Тенге			62972	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	20223	-		-
Местные материалы -	Тенге			1180	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			21394	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3209	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6606	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116707	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23432	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			389480	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		698
Сметная заработная плата -	Тенге			-	120086	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НА НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1158	27,84	26,18	32233	30311	9952	0,01	13
			1,66	7,2	1922	8338	97	0,03	29
		м3							
2	Е0101-164-2-Доработка грунта вручную	36	262,72	-	9458	-	10687	1,85	67
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	262,72	-	9458	-	113	-	-
3	Е0101-162-8-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	8	407,25	-	3258	-	3682	2,64	21
			407,25	-	3258	-	113	-	-
		м3							
4	Е0101-171-1-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	15	483,56	6,82	7253	102	733	0,26	4
			40,73	2,54	611	38	113	0,01	-
		м2							

5	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1139	6,48	6,48	7380	7380	2324	-	-
				-	2,1	-	2396	97	0,01	9
6	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35	134,1	-	4694	-	5304	0,97	34
				134,1	-	4694	-	113	-	-
7	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1139	21,55	4,52	24541	5144	18815	0,11	123
				17,03	-	19397	-	97	-	-
8	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,2	1923,2	152,52	29233	2318	4166	1,02	16
				153,68	57,15	2336	869	130	0,28	4
9	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,151	58881,69	25695,31	8891	3880	7830	194	29
				33075	6813,45	4994	1029	130	26,38	4
12	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,003	154938,86	103471,23	465	310	290	306	1
				51300	23175,85	154	70	130	98,72	-
14	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
				146,93	0,11	441	-	130	-	-
15	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
16	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
				144	2,25	432	7	130	0,01	-
18	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,008	247994,13	49389,75	1984	395	847	312,7	3
				62775	18657	502	149	130	91,12	1
19	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	C130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1

м3
м3
м3
км
км
м
футляр
шт
т
шт
шт
шт

22	СПрайс-лист-Втулка под фланец удлиненная д.110мм		2	555,6	-	1111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПрайс-лист-Втулка под фланец удлиненная д.63мм		3	292,31	-	877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс-лист-Фланец спокрытием ПП д.110 мм		2	1393,15	-	2786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс-лист-Фланец спокрытием ПП д.63 мм		3	901,82	-	2705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0122-37-3 -Установка гидрантов пожарных		1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
				288	13,5	288	14	130	0,07	-
		шт								
27	Е0120-30-1 -Пожарный отросток		13,54	107,48	1,2	1455	16	158	0,05	1
				8,53	0,45	115	6	130	-	-
		кг								
28	СПрайс-лист-Табличный указатель пожарного гидранта		1	1382,1	-	1382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0122-38-2 -Врезка водопровода прим.		1	739,72	120,17	740	120	529	1,86	2
				362,25	45	362	45	130	0,22	-
		врезка								
	КОЛОДЦЫ									
30	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02) -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д.1500мм		4,175	25766	1879,87	107573	7848	10714	8,86	37
				1435,5	538,43	5993	2248	130	2,06	9
		м3								
36	Е0108-6-9 -Кладка стен приямков и каналов (горловин колодца)		0,18	9433,25	296,6	1698	53	218	5,95	1
				915,75	110,25	165	20	118	0,54	-
		м3								
37	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		4,175	300	-	1253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С11011-774 -Скобы ходовые		8,16	129	-	1053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
39	С12021-267 -Металлические стремянки		0,053	133700	-	7086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	Е0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см		12,56	519,85	12,52	6529	157	709	0,24	3
				38,03	4,39	478	55	133	0,02	-

		м2								
41	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,56	474,38	-	5958	-	413	0,14	2
				24,75	-	311	-	133	-	-
		м2								
44	Е0114-13-1	-Крышки деревянные	0,32	1446,25	15,01	463	5	22	0,4	-
		м2		58,5	5,63	19	2	105	0,03	-
45	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм гильзы	1,5	1142	-	1713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0015	344129,7	48453,95	516	73	98	185	-
		км		32175	18303,75	48	27	130	89,4	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	302640	59860		373
	Тенге	57647	15616		58
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	299946	-	-	-
Материалы -	Тенге	46204	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	73263	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18714	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	117522	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	81592	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12239	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22892	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	404431	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	472
Сметная заработная плата -	Тенге	-	85501	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2694	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2694	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	162	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2856	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	407286	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	472
Сметная заработная плата -	Тенге	-	85501	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 НА НАРУЖНУЮ КААНЛИЗАЦИЮ

1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	282	27,84	26,18	7849	7381	2424	0,01	3
					1,66	7,2	468	2030	97	0,03	7
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка грунта)	м3	9	262,72	-	2364	-	2672	1,85	17
					262,72	-	2364	-	113	-	-
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	261	6,48	6,48	1691	1691	533	-	-
					-	2,1	-	549	97	0,01	2
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14	134,1	-	1877	-	2121	0,97	14
					134,1	-	1877	-	113	-	-
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	261	21,55	4,52	5624	1179	4311	0,11	28
					17,03	-	4445	-	97	-	-
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,7	1923,2	152,52	12885	1022	1836	1,02	7
					153,68	57,15	1030	383	130	0,28	2
7	E0122-11-5 прим.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,067	78005	36133,62	5226	2421	4482	247	17
					41850	9612,9	2804	644	130	37,3	2
9	C130810-373 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт	24	60	-	1440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	C130804-234 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 150 РР ГОСТ Р 54475-2011	шт	12	405	-	4860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	СПисьмо "Есиль су"	Стоимость воды, необходимой для гидравлического испытания труб	м3	3	195,53	-	587	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ									
12	E0123-13-3 Изм. и доп. вып.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.		0,95	10828,88	2308,84	10287	2193	3891	13,87	13
					2286	864,68	2172	821	130	4,22	4

	1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	1 м в сухих грунтах	м3							
13	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,31	10390,05 1615,95	1538,85 576,23	44781 6965	6632 2484	12283 130	9,66 2,81	42 12
			м3	-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-36	-Кольца железобетонные КЦ10-3	0,29	7925	-	2298	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,26	300	-	1578	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
22	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,15	9433,25 915,75	296,6 110,25	1415 137	44 17	182 118	5,95 0,54	1 -
			м3	-	-	-	-	-	-	-
24	С12021-267	-Металлические стремянки	0,032	133700	-	4278	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-774	-Скобы ходовые	8,16	129	-	1053	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			110095	22564			141
			----			---	---			---
			Тенге			22262	6928			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110095	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7153	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29190	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14516	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			43599	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34735	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5210	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8690	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153520	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		188
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34400	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			153520	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		188
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34400	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 НА СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

1	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	261	27,84	26,18	7265	6832	2243	0,01	3
			1,66	7,2	433	1879	97	0,03	7
2	E0101-164-2-Доработка грунта вручную	8	262,72	-	2102	-	2375	1,85	15
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		262,72	-	2102	-	113	-	-
3	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	206	6,48	6,48	1335	1335	420	-	-
			-	2,1	-	433	97	0,01	2
4	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	206	21,55	4,52	4438	930	3403	0,11	22
			17,03	-	3508	-	97	-	-
5	E0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11	122,18	-	1344	-	1519	0,89	10
			122,18	-	1344	-	113	-	-
6	E0123-1-1 -Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком	25	1923,2	152,52	48080	3813	6852	1,02	26
			153,68	57,15	3842	1429	130	0,28	7
	УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (l=60,22м)								
7	E0108-3-1 -Устройство песчаного основания под фундаменты	8,2	1832,2	97,07	15024	796	1437	0,78	6
			112,5	36	923	295	118	0,18	1
8	E0107-61-1 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	22,33	1986,57	564,43	44360	12604	23837	3,33	74
			567	195,49	12661	4365	140	0,75	17
12	C143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П8-8),П8д-8)	6,37	-281	-	-1790	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13	C143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,37	-151	-	-962	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		(П8-8),П8д-8)												
			м3											
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,37	300	-	1911	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
			м3											
16	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,61	150	-	2492	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
			м3											
17	Е0106-1-1	-Устройство днища канала из бетона кл.В15	0,2	12020,17	66,01	2404	13	46	1,35	-				
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-				
			м3											
18	Е0106-3-1	-Монолитные заделки канала из бетона кл.В15	2,1	13297,05	260,48	27924	547	1552	3,94	8				
				614,25	89,46	1290	188	105	0,35	1				
			м3											
19	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,3	300	-	690	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
			м3											
20	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,15	9433,25	296,6	1415	44	182	5,95	1				
				915,75	110,25	137	17	118	0,54	-				
			м3											
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1(1ШТ)												
21	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,88	38617,65	2104,76	33984	1852	3416	13,9	12				
				2362,5	623,48	2079	549	130	2,48	2				
			м3											
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,88	300	-	264	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
			м3											
24	С11011-774	-Скобы ходовые	2,72	129	-	351	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
			кг											
25	С12021-267	-Металлические стремянки	0,017	133700	-	2273	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
			т											
26	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198	2				
				33075	114,75	298	1	105	0,56	-				

			1т							
27	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,82	137,63	2,62	250	5	26	0,07	-
			м2	10,51	0,99	19	2	123	-	-
28	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15 т.100мм	0,182	12708,08	-	2313	-	127	3,66	1
				567	-	103	-	123	-	-
			м3							
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(2ШТ)								
29	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,63	2877,08	1856,11	1813	1169	1244	4,93	3
				812,93	597,97	512	377	140	2,37	1
			м3							
33	Е0123-24-1	-Установка люков ,"Л"	2	8374,51	35,42	16749	71	579	1,31	3
			шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
34	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,32	137,63	2,62	595	11	61	0,07	-
			м2	10,51	0,99	45	4	123	-	-
35	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	0,432	12708,08	-	5490	-	301	3,66	2
				567	-	245	-	123	-	-
			м3							
36	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,19	300	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
37	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,44	150	-	66	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
38	Е0124-2-2 прим.	-Канальная прокладка стальных трубопроводов теплоизолированных Ст76х3-2-ППУ-ПЭ	0,027	127422,92	46655,79	3440	1260	3298	428	12
				76950	16999,5	2078	459	130	88,32	2
			км							
40	Е0124-2-3	-Канальная прокладка стальных трубопроводов теплоизолированных Ст89х4-2-ППУ-ПЭ	0,088	131567,14	47716,89	11578	4199	11058	440	39
				79650	17008,5	7009	1497	130	88,36	8
			км							
42	Е0122-33-5	-Монтаж фасонных частей,сверх учтенных в СНиП	0,2946	121294,13	49389,75	35733	14550	31187	312,7	92
				62775	18657	18494	5496	130	91,12	27
			т							
52	Е0122-35-2	-Монтаж шаровых кранов д=76мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
			шт	227,25	6,75	455	14	130	0,03	-
53	Е0122-35-1	-Монтаж шаровых кранов д=42мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт	144	2,25	144	2	130	0,01	-
56	Е0113-44-7	-Очистка щетками	11,04	60,75	-	671	-	604	0,34	4
			м2	60,75	-	671	-	90	-	-

57	E0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм		11,04	24,95	0,11	275	1	146	0,09	1
			м2		14,65	0,05	162	1	90	-	-
58	E0126-37-1	-Установка комплектов изоляции		48	214,31	49,21	10287	2362	8532	0,9	43
	Изм. и доп. вып.	стыков,сверх учтенных вСНиП			165,1	12,65	7925	607	100	0,07	4
	б		шт								
59	E0126-28-3	-Заполнение муфт пеной		0,144	5186,16	1757,16	747	253	573	17,32	2
			м3		3267	708,84	470	102	100	9,22	1
65	E0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/		17	1313,35	875,72	22327	14887	10924	0,96	16
					204,75	330,75	3481	5623	120	2,12	36
			шт								
66	E0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (гильза)		0,0005	174224,44	71861,81	87	36	72	441	-
					83025	27146,25	42	14	130	132,58	-
			км								
67	C130806-101 т.ч.п.5 к=1,02	-Труба стальная электросварная гр."В" д.219х6мм		0,502	3529,2	-	1772	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
68	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		0,5	244,98	0,28	122	-	96	0,84	-
					146,93	0,11	73	-	130	-	-
			м								
69	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
			футляр								
70	Ц0112-754-2	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм		2	1884,6	80,6	3769	161	4418	9	18
					1697	2,3	3394	5	130	0,01	-
			врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	324180	68894		435
	Тенге	77037	23408		116
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	324180	-	-	-
Материалы -	Тенге	55079	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	100445	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4395	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	118775	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	125096	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18764	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26957	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	476233	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	614
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119209	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	476233	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	614
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119209	-	-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

71	Ц0108-545-1-Монтаж терминала промежуточного	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
			479	2,3	479	2	95	0,01	-
		шт							
72	Прайс-лист -Терминал промежуточный КТ-12/Ш	1	5865,94	-	5866	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
73	Ц0108-161-1-Монтаж комплектов удлинения прим.	1	144	-	144	-	71	-	-
		шт	74,3	-	74	-	95	-	-
74	СПрайс-лист-Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	1	933,26	-	933	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
75	СПрайс-лист-Ковер наземный	1	8416,62	-	8417	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-407-8-Трубы стальные по прим. установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	2	57,4	6	115	12	76	0,24	-
			38,5	1,3	77	3	95	0,01	-
		м							
77	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	2	389	-	778	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
78	Ц0108-144-1-Надевание и закрепление на стыке двухопор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	96	20,7	-	1987	-	1870	0,12	12
			20,5	-	1968	-	95	-	-
		шт							
79	Ц0110-950-1-Изм. и доп. вып. 3 Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
			94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
		объект							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	160613	46736		304
	Тенге	97424	11885		69
Стоимость оборудования -	Тенге	5866	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	5866	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	154747	-	-	-
Материалы -	Тенге	460	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109309	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10128	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	98508	-	-	-

	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	14776	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15195	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		268450	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		422
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	124085	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		274316	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		422
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	124085	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4 НА НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК.50М3

4	E0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из резерва)	460	7,86	7,86	3615	3615	1138	-	-	
	т.ч.		-	2,55	-	1174	97	0,01		4
	п-3.70									
	К=0,85									
		м3								
5	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23	134,1	-	3084	-	3485	0,97		22
			134,1	-	3084	-	113	-	-	
		м3								
6	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	437	6,48	6,48	2832	2832	892	-	-	
			-	2,1	-	919	97	0,01		4
		м3								
7	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	437	21,55	4,52	9416	1974	7219	0,11		47
			17,03	-	7442	-	97	-	-	
		м3								
10	E0106-33-4 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	12,5	14884,73	954,99	186059	11937	18453	6,51		81
			1075,5	330,44	13444	4131	105	1,34		17
		м3								
11	E0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	5,8	16422,89	241,1	95253	1398	8365	8,06		47
			1282,5	91,08	7439	528	105	0,44		3
		м3								
12	C143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21	300	-	6300	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
13	C143001-63 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21	349	-	7329	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
18	E0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2877,08	1856,11	690	445	474	4,93		1
			812,93	597,97	195	144	140	2,37		1
		м3								

21	E0106-33-1	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм ,бетон кл.В7.5	м3	0,12	16146,22	1343,81	1938	161	410	16,06	2
					2792,25	463,29	335	56	105	1,77	-
22	E0113-44-5	-Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	м2	220,8	228,91	162,54	50544	35889	22356	0,26	57
					51,75	60,75	11426	13414	90	0,3	66
23	E0113-44-9	-Обеспыливание	м2	220,8	59	47,75	13027	10543	5813	0,07	15
					11,25	18	2484	3974	90	0,09	20
24	E0141-4-1 прим.	-Горизонтальная изоляция бетонных поверхностей Пенетроном за 2 раза	м2	116,7	68,29	7,38	7969	861	7712	0,41	48
					60,75	2,79	7090	326	104	0,01	2
25	E0141-4-5 прим.	-Вертикальная изоляция бетонных поверхностей Пенетроном за 2 раза	м2	104,1	91,24	7,38	9498	768	9364	0,54	56
					83,7	2,79	8713	290	104	0,01	1
27	E0122-6-7	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом	м2	0,001	1897097,97	64606,54	1897	65	145	522	1
					87075	24405,75	87	24	130	119,2	-
28	E0110-7-1 прим.	-Устройство деревянной крышки из досок толщ.25мм	км	0,44	704,93	4,64	310	2	32	0,36	-
					58,05	1,76	26	1	120	0,01	-
29	E0126-30-2	-Утепление крышки минплитой	м2	0,01	9648,73	360,5	96	4	20	10,93	-
					1874,25	135	19	1	100	0,66	-
30	E0112-10-1	-Обивка крышки кровельной сталью	м3	0,5	544,76	1,24	272	1	91	0,97	-
					153,23	0,47	77	-	119	-	-
31	E0123-24-1	-Установка люков	м2	1	8374,51	35,42	8375	35	290	1,31	1
					209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
32	C11011-774	-Скобы ходовые	шт	0,016	129	-	2	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	E0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	кг	0,5	62,4	0,05	31	-	1	0,01	-
					2,77	0,02	1	-	90	-	-
34	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	5,33	519,85	12,52	2771	67	301	0,24	1
					38,03	4,39	203	23	133	0,02	-
35	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 4 см	м2	5,33	474,38	-	2528	-	175	0,14	1
					24,75	-	132	-	133	-	-

			м2						
36	Е0127-55-2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	10,66	75,01	-	800	-	56	0,02	-
	ко=2		3,98	-	42	-	133	-	-
			м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		414637	70597			382

			Тенге		62448	25018			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		414637	-	-		-
	Материалы -		Тенге		46040	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	87466	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		235551	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		86792	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13019	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		30086	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		531515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		543
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	100485	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		531515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		543
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	100485	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ НА УЧАСТКЕ

1	Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	6303	1,41	1,41	8892	8892	1837	-	-
			-	0,3	-	1893	97	-	6
			м2						
2	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	2446	9,24	9,24	22613	22613	7121	-	-
			-	3	-	7342	97	0,01	28
			м3						
3	Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9784	7,91	7,91	77395	77395	24374	-	-
	ко=4		-	2,57	-	25128	97	0,01	96
			м3						
4	Е0101-131-3-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	2446	18,22	18,22	44566	44566	15021	-	-
			-	6,33	-	15486	97	0,02	51
			м3						
5	Е0101-131-6-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	12230	0,53	0,53	6514	6514	2214	-	-
	ко=5		-	0,19	-	2283	97	-	7

			м3						
6	Е0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1403	39,78	37,82	55817	53056	17512	0,01	18
			1,87	11	2624	15430	97	0,04	53
			м3						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			215797	213037			18

		Тенге			2624	67562			241
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215797	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	70185	-		-
	Местные материалы -	Тенге			137	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			68080	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10212	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17033	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300910	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	80397	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			300910	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	80397	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 НА ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1413,4м2

1	Е0127-82-2 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1346,68	33,43	29,06	45020	39135	20221	0,01	13
			1,03	10,26	1387	13817	133	0,05	67
			м2						
2	Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	134,4	1706,76	68,13	229389	9157	6103	0,14	19
			21,38	12,76	2873	1715	133	0,04	6
			м3						
3	Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1344	546,12	33,28	733987	44731	29470	0,03	44
			5	11,49	6720	15438	133	0,04	54
			м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1008396	93022			76

		Тенге			10981	30970			128
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1008396	-	-		-
	Материалы -	Тенге			4498	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге		-	41951	-			-
Местные материалы -	Тенге		899895	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		55794	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	8369	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		63851	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1128042	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			232
Сметная заработная плата -	Тенге		-	50320	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1128042	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			232
Сметная заработная плата -	Тенге		-	50320	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5 НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	42	66,8	18,1	2806	760	962	0,12	5
			20,3	3,8	853	160	95	0,02	1
		м							
2	Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	3	758,3	283	2275	849	1488	2,48	7
			441	81	1323	243	95	0,47	1
		шт							
4	СПрайс-лист-Лампа натриевая ДНаТ 150	3	380,08	-	1140	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-88-3 -Конструкции металлические, для установки светильников	0,009	102170	1870	920	17	73	52	-
			8280	270,01	75	2	95	1,57	-
		т							
6	Ц0108-591-3-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
			115	0,2	115	-	95	-	-
		шт							
7	С151801-48 -Выключатель пакетный ГПВМ2х16	1	461	-	461	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0110-901-8-Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	3	254,8	12,5	764	38	772	1	3
			234	-	702	-	110	-	-
		шт							
9	С151801-131-Коробка пластмассовая, тип У409	3	509	-	1527	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
10	С151601-118-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,04284	36200	-	1551	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
11	Ц0108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (для зарядки светильников)	9	8,5	0,1	77	1	62	0,05	-
			7,3	-	66	-	95	-	-
		м							

12	С151607-236-Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2	1000м	0,009	20800	-	187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-Клеммный ряд 12 пол.,4мм2		1	58,05	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм в стене	шт	1	8,62	0,02	9	-	9	0,05	-
				8,6	-	9	-	100	-	-
15	Е0169-5-2 ко=3 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	3	8,17	0,02	25	-	22	0,05	-
				8,15	-	24	-	90	-	-
16	Е0169-5-3 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	1	9,9	-	10	-	9	0,06	-
				9,9	-	10	-	90	-	-
17	Е0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм в перегородке	отверст	1	8,62	0,02	9	-	8	0,05	-
				8,6	-	9	-	90	-	-
18	Е0169-5-3 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	1	9,9	-	10	-	9	0,06	-
				9,9	-	10	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	11962	1668		17
	Тенге	3194	405		2
Стоимость монтажных работ -	Тенге	11900	-	-	-
Материалы -	Тенге	2175	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3538	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4924	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3466	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	520	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	922	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	16288	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4058	-		-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	62	-	-		-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	61	-		-	
Накладные расходы -	Тенге	56	-	-		-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	125	-	-		-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	16413	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		22	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4128	-		-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНЕ УЧАСТКА

РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	328,9	1,41	1,41	464	464	96	-	-
			-	0,3	-	99	97	-	-
	м2								
2	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	93	9,24	9,24	860	860	271	-	-
			-	3	-	279	97	0,01	1
	м3								
3	Е0101-24-10-Разработка грунта Ко=4 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	372	7,91	7,91	2943	2943	927	-	-
			-	2,57	-	955	97	0,01	4
	м3								
4	Е0101-131-3-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	93	18,22	18,22	1694	1694	571	-	-
			-	6,33	-	589	97	0,02	2
	м3								
5	Е0101-131-6-Добавлять за каждый Ко=5 последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	465	0,53	0,53	248	248	84	-	-
			-	0,19	-	87	97	-	-
	м3								
6	Е0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	39,78	37,82	358	340	112	0,01	-
			1,87	11	17	99	97	0,04	-
	м3								

7	Е010333-А3--Привезти пригодного грунта с расстояния 3км	15,75	35,53	35,53	560	560	112	-	-
1			-	7,11	-	112	100	0,15	2
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7126	7109			-

		Тенге			17	2220			10
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7126	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	2237	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2173	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	326	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9857	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2563	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9857	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2563	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2875130	639210			2371

		Тенге			433417	196232			841
	Стоимость оборудования -	Тенге			5866	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5866	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			347917	-	-		-
	Материалы -	Тенге			49815	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	201403	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22743	-	-		-
	Ресурсы на опробование -	Тенге			476	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			198005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29701	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32755	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			578677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1044
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	231104	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2475147	-	-		-
	Материалы -	Тенге			224867	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	426967	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37627	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1416659	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			477677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		239
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71651	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177169	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3129993	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2499
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	498618	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2694	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2694	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2856	-	-		-

Стоимость прочих работ -	Тенге	43506	-	-	-	
Материалы -	Тенге	566	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1279	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2610	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	46117	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1279	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3763508	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3550	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	731002	-	-	

ИТОГО в текущих ценах к=2,5965992473837	**Тенге**	9772322
НДС 12 %:	**Тенге**	1172678
ВСЕГО:	**Тенге**	10945000

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕХНАДЗОР: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	16.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)	34 402 060	3 985 769	11 829 368	1 534 996					478 291	4 464 060

М.П. Заказчик _____ 2016 год

М.П. Подрядчик _____ 2016 год

ЗАКАЗЧИК - ГУ «КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО 18-ТИ КВАРТИРНОГО ДОМА (МАЛОСЕМЕЙНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ) С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В А. БЕСКОЛЬ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ												
		ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1413,4м2												
1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	66,72	33,43	29,06	2230	1939	1002	0,01	1				
				1,03	10,26	69	685	133	0,05	3				
		м2												
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,94	1706,76	68,13	11845	473	315	0,14	1				
				21,38	12,76	148	89	133	0,04	-				
		м3												
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	69,4	546,12	33,28	37901	2310	1522	0,03	2				
				5	11,49	347	797	133	0,04	3				
		м2												
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	1008,4	431,52	15,35	435146	15480	14753	0,03	34				
				5,94	5,06	5990	5103	133	0,02	18				

		м2							
5	Е0127-54-6 КО=2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2016,8	51,06	-	102978	-	27	-	-
			0,01	-	20	-	133	-	-
		м2							
6	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,7379	40097,59	339,59	29588	251	138	0,58	-
		т	-	140,94	-	104	133	0,58	-
7	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1008,4	591,56	15,35	596533	15480	14753	0,03	34
			5,94	5,06	5990	5103	133	0,02	18
		м2							
	БОРДЮРЫ								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	192	782,35	6,63	150211	1273	28201	0,7	134
			108,68	1,76	20867	337	133	0,01	1
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1366432	37206		206
	Тенге	33431	12217		44
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1366432	-	-	-
Материалы -	Тенге	39685	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45647	-	-
Местные материалы -	Тенге	1256110	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	60711	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9107	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	85629	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1512771	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	280
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54754	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1512771	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	280
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54754	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4 ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

94	E0105-29-3п-Устройство фундамента под рим. стойки из бетона кл.В7.5 д.350мм глубиной 1,5м	0,8	14877,6	2330,85	11902	1865	944	1,96	2
			348,75	677,84	279	542	115	2,92	2
		м3							
96	E0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,284	13864,97	4022,39	3938	1142	2597	56,5	16
			9090	1071,86	2582	304	90	3,81	1
		т							
97	E0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,284	2452,13	545,76	696	155	315	5,25	1
			1230,75	-	350	-	90	-	-
		т							
101	E0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	16,9	28,74	0,02	486	-	88	0,03	-
			5,81	-	98	-	90	-	-
		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		17022	3162		20

	Тенге		3308	847		3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		12388	-	-	-
Материалы -	Тенге		387	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	919	-	-
Местные материалы -	Тенге		9758	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1033	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	155	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		805	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14226	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1074	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		4634	-	-	-
Материалы -	Тенге		406	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3236	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2912	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	437	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		453	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		7999	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3672	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		22225	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	25
Сметная заработная плата -	Тенге		-	4747	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1383454	40368		226

	Тенге		36739	13063		47
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1378820	-	-	-

Материалы -	Тенге	4001	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46567	-	-
Местные материалы -	Тенге	1265869	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	61744	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9262	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86434	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1526997	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	285
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55828	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4634	-	-	-
Материалы -	Тенге	406	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3236	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2912	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	437	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	453	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7999	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3672	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1534996	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	305
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59501	-	-
ИТОГО в текущих ценах к=2,5965992473837	**Тенге**	**3985769**			
НДС 12 %:	**Тенге**	**478291**			
ВСЕГО:	**Тенге**	**4464060**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	16.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)	39 402 830,77	4 464 973,9	13 548 914,79	1 719 546,79					535 796,87	5 000 770,77

М.П. Заказчик _____ 2016 год

М.П. Подрядчик _____ 2016 год

ЗАКАЗЧИК - ГУ «КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО 18-ТИ КВАРТИРНОГО ДОМА (МАЛОСЕМЕЙНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ) С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В А. БЕСКОЛЬ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1413,4м2								
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	405	431,52	15,35	174766	6217	5925	0,03	14
				5,94	5,06	2406	2049	133	0,02	7
		м2								
5	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	810	51,06	-	41359	-	11	-	-
				0,01	-	8	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,25148	40097,59	339,59	10084	85	47	0,58	-
				-	140,94	-	35	133	0,58	-
		т								
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	405	591,56	15,35	239583	6217	5925	0,03	14
				5,94	5,06	2406	2049	133	0,02	7
		м2								

		БОРДЮРЫ							
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	203	782,35 108,68	6,63 1,76	158817 22062	1346 357	29817 133	0,7 0,01	142 1
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=313м2							
11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	305,2	19,95 1,03	15,58 5,5	6089 314	4755 1679	2651 133	0,01 0,03	3 8
12	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	305,2	519,85 38,03	12,52 4,39	158658 11607	3821 1340	17220 133	0,24 0,02	74 5
13	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	2136,4	-41,48 -0,83	- -	-88618 -1773	- -	-2358 133	-0,01 -	-12 -
14	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	18,312	1706,76 21,38	68,13 12,76	31254 392	1248 234	832 133	0,14 0,04	3 1
15	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	305,2	184,39 156,15	21,26 7,97	56276 47657	6489 2432	61610 123	0,95 0,04	289 12
		БОРДЮРЫ							
17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	272,5	564,35 108,68	6,63 1,76	153785 29615	1807 479	40025 133	0,7 0,01	190 2

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м								
	ПОКРЫТИЕ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ,ТИПIV S=138,6М2									
19	Е0127-82-1 -Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	138,6	19,95	15,58	2765	2159	1204	0,01	1
			1,03	5,5	143	762	133	0,03	4
		м2								
20	Е0127-21-1п-рим. -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.10см	138,6	24,29	17,83	3366	2471	2116	0,04	6
			6,41	5,07	888	702	133	0,02	3
		м2								
21	Е0106-46-3 прим. -Приготовление щебеночно-песчаной смеси из 45% щебня	17,1864	2838,39	207,69	48782	3570	8700	2,67	46
			378	104,11	6496	1789	105	0,56	10
		м3								
	ПОКРЫТИЕ ГРУНТО-ПЕСЧАНОЕ, S=280м2									
22	Е0127-82-1 -Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	280	19,95	15,58	5586	4362	2432	0,01	3
			1,03	5,5	288	1540	133	0,03	8
		м2								
23	Е0127-21-1 прим. -Грунто-песчаное покрытие толщ.10см(60%песка)	280	906,29	17,83	253761	4991	4274	0,04	12
			6,41	5,07	1795	1419	133	0,02	5
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1256312	49538			784
			----			---	---			---
			Тенге			124304	16867			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1256312	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24134	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	141171	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1058337	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			180429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		90
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27064	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			86204	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1522946	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		946
Сметная заработная плата -	Тенге		-	168236	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1522946	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		946
Сметная заработная плата -	Тенге		-	168236	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4 ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)

84 Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	15333,6	2330,85	5520	839	425	1,96	1
			348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
		м3							
85 С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
87 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,5	28,74	0,02	72	-	13	0,03	-
			5,81	-	15	-	90	-	-
		м2							
88 Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5	20,36	0,02	102	-	19	0,02	-
			4,16	-	21	-	90	-	-
		м2							

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)

89 Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	15333,6	2330,85	5520	839	425	1,96	1
			348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
		м3							
90 С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,36	216	-	78	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
92 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2	28,74	0,02	57	-	10	0,03	-
			5,81	-	12	-	90	-	-
		м2							
93 Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	4	20,36	0,02	81	-	15	0,02	-
			4,16	-	17	-	90	-	-
		м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			11508	1678			2

	Тенге	315	488			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11508	-	-	-	
Материалы -	Тенге	249	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	803	-	-	
Местные материалы -	Тенге	9266	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	907	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	136	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	745	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13160	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	939	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	13160	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	939	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНЕ УЧАСТКА

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=310м2

8	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	195	33,43	29,06	6519	5667	2928	0,01	2
				1,03	10,26	201	2001	133	0,05	10
		м2								
26	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,5506	1706,76	68,13	33368	1332	888	0,14	3
				21,38	12,76	418	249	133	0,04	1
		м3								
27	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	195	546,12	33,28	106494	6490	4276	0,03	6
				5	11,49	975	2240	133	0,04	8
		м2								

БОРДЮРЫ

15	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	782,35	6,63	15647	133	2938	0,7	14
				108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
		м								

РК
8.02-03-20
02

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	162028	13621			25
	Тенге	3767	4525			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	162028	-	-		-
Материалы -	Тенге	1025	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8293	-		-
Местные материалы -	Тенге	143614	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11029	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1654	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10383	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	183440	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9947	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	183440	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9947	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1428039	64901			819
	Тенге	129817	21907			93
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1428039	-	-		-
Материалы -	Тенге	25439	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	151724	-		-
Местные материалы -	Тенге	1207883	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	194176	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		97
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29126	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	97333	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1719547	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1010
Сметная заработная плата -	Тенге	-	180850	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1719546,79	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1010
Сметная заработная плата -	Тенге	-	180850	-		-
ИТОГО в текущих ценах к=2,5965992473837	**Тенге**	4464973,90				
НДС 12 %:	**Тенге**	535796,87				
ВСЕГО:	**Тенге**	5000770,77				

ЗАКАЗЧИК: _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	16.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 18-ти квартирного дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)	43 499 818,88	3 658 022,1	14 957 689,00	1 408 774,21					438 965,01	4 096 988,11

М.П.

Заказчик _____ 2016 год

М.П.

Подрядчик _____ 2016 год

ЗАКАЗЧИК - ГУ «КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО 18-ТИ КВАРТИРНОГО ДОМА (МАЛОСЕМЕЙНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ) С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В А. БЕСКОЛЬ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

ЗА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД							
11	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,151	8097,13	-	1223	-	1578	51,5 / 8
		км		8032,5	-	1213	-	130	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1223	-		8
			Тенге			1213	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1223	-	-	-
		Материалы -	Тенге			1	-	-	-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1213	-	-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-	-
		Накладные расходы -	Тенге			1578	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	237	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2969	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1450	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2969	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1450	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=313м2							
16	С143003-29 Изм. и доп.вып.8	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	7,8	-917	-	-7153	-	-	- / -
				-	-	-	-	-	- / -

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	(В22.5,F200) м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		-7153	-			-
		----		---	---			---
		Тенге		-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-7153	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		-7153	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-429	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-7582	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		-7582	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1592,8	12,15	-	19353	-	24965	0,07	118
				12,15	-	19353	-	129	-	-
		м2								
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 1Х1Х0,6								
2	Е0147-5-15	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	8	1430,78	78	11446	624	8766	5,72	46
				819,45	29,95	6556	240	129	0,12	1
		яма								
3	Е0147-9-7	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	8	1032,19	286,81	8258	2294	7681	3,88	31
				674,55	69,71	5396	558	129	0,29	2
		шт								
		ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5								
5	Е0147-5-10	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	7	1068,58	55,44	7480	388	5733	4,28	30
				613,58	21,29	4295	149	129	0,09	1
		яма								
6	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	7	796,15	218,24	5573	1528	5066	2,96	21
				507,83	53,19	3555	372	129	0,22	2
		шт								
		КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ								
8	Е0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	87	80,54	6,06	7007	527	8677	0,52	45
				74,48	2,84	6480	247	129	0,01	1
		м								

9	E0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте (на отпад)	10	23,16	6,06	232	61	257	0,12	1
				17,1	2,84	171	28	129	0,01	-
		м								
10	E0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	97	66,92	-	6491	-	8334	0,4	39
				66,6	-	6460	-	129	-	-
		м								
		ЦВЕТНИК,S=40м2								
12	E0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	40	68,04	-	2722	-	3511	0,47	19
				68,04	-	2722	-	129	-	-
		м2								
13	E0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	40	341,95	-	13678	-	10817	1,35	54
				209,63	-	8385	-	129	-	-
		м2								
		ГАЗОН,S=1487м2								
14	E0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1487	39,58	0,34	58862	512	75522	0,27	398
				39,24	0,13	58350	194	129	-	1
		м2								
15	E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1487	19,01	-	28268	-	15749	0,05	78
				8,21	-	12208	-	129	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			169368	5934			880

			Тенге			133930	1788			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169368	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135718	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28407	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			175076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			365111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161979	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4 ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ (3ШТ)

1	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,15	402,75	-	60	-	68	2,8	-
					402,75	-	60	-	113	-	-
2	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,15	12646,34	98,32	1897	15	115	4,41	1
					695,25	37,15	104	6	105	0,18	-
3	C143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,15	216	-	32	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	E0109-29-1 прим.	-Установка изделия для чистки обуви	м3	0,03	13711,47	5475,87	411	164	198	28,9	1
					5040	1552,87	151	47	100	5,46	-
6	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	0,9	28,74	0,02	26	-	5	0,03	-
					5,81	-	5	-	90	-	-
7	E0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	м2	1,8	20,36	0,02	37	-	7	0,02	-
					4,16	-	7	-	90	-	-
		МАФЫ	м2								
		УРНА ТИП2(3ШТ)									
8	E0109-53-2	-Установка урны		0,045	9850,48	1162,95	443	52	336	46,6	2
					7357,5	108	331	5	100	0,53	-
9	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,00225	172800	-	389	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	3,3	28,74	0,02	95	-	17	0,03	-
					5,81	-	19	-	90	-	-
11	E0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	м2	6,6	20,36	0,02	134	-	25	0,02	-
					4,16	-	27	-	90	-	-
		СКАМЬЯ-ДИВАН,(3ШТ)	м2								
12	E0109-29-1 прим.	-Установка каркаса скамьи		0,198	13711,47	5475,87	2715	1084	1305	28,9	6
					5040	1552,87	998	307	100	5,46	1
14	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	5,4	28,74	0,02	155	-	28	0,03	-
					5,81	-	31	-	90	-	-
			м2								

15	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	10,8	20,36	0,02	220	-	40	0,02	-
				4,16	-	45	-	90	-	-
		м2								
16	Е0110-55-1	-Устройство сидения и спинки	4,11	1070,59	29,74	4400	122	217	0,23	1
				32,85	11,23	135	46	120	0,05	-
		м2								
17	Е0115-163-3	-Покраска сидения эмалью ПФ133	2,7	83,8	1,22	226	3	102	0,22	1
				35,55	0,45	96	1	105	-	-
		м2								
18	Е0115-163-1	-Покраска спинки эмалью ПФ133	3	104,8	1,19	314	4	131	0,26	1
				41,18	0,45	124	1	105	-	-
		м2								
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)								
19	У1-28-5	-Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,8	753,36	101636	753	19703	99	99
				16351,5	205,86	16352	206	119	1	1
		навес								
20	У1-28-6	-Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
				5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	-
		навес								
		СТОЛ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
21	У1-42-4	-Стол для взрослых типа I, строительные работы	1	5334,76	87,76	5335	88	1212	5,9	6
				973,5	36,66	974	37	120	0,18	-
		стол								
		СКАМЬЯ,ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
22	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,9	8
				1295,25	143,82	1295	144	105	0,7	1
		скамья								
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=78м h=0,7м)								
23	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	0,63	14877,6	2330,85	9373	1468	744	1,96	1
				348,75	677,84	220	427	115	2,92	2
		м3								
26	Е0107-25-9 прим.	-Монтаж ограждения из звеньев секций	39	140,09	12,17	5464	475	6393	0,71	28
				112,5	4,59	4388	179	140	0,02	1
		шт								
28	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	17,4	28,74	0,02	500	-	91	0,03	1
				5,81	-	101	-	90	-	-
		м2								
29	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	34,8	20,36	0,02	708	1	130	0,02	1
				4,16	-	145	-	90	-	-
		м2								
		НАВЕС-ГРИБОК,(С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)								

30	E0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб	0,15	15333,6	2330,85	2300	350	177	1,96	-
				348,75	677,84	52	102	115	2,92	-
		м3								
31	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,15	216	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	E0109-53-2	-Устройство металлического каркаса грибка	0,013	9850,48	1162,95	128	15	87	46,6	1
				7357,5	108	96	1	90	0,53	-
		т								
35	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,8	28,74	0,02	52	-	9	0,03	-
				5,81	-	10	-	90	-	-
		м2								
36	E0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3,6	20,36	0,02	73	-	13	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
		м2								
37	E0110-31-4	-Устройство деревянного навеса грибка	4,85	1731,33	13,9	8397	67	4793	4,9	24
				819	4,5	3972	22	120	0,03	-
		м2								
38	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,147	573,75	28,11	84	4	24	0,78	-
				123,75	10,58	18	2	120	0,05	-
		м3								
39	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 прим.	-Покрытие грибка металлочерепицей	4,85	837,54	8,2	4062	40	1381	1,48	7
				236,25	3,08	1146	15	119	0,02	-
		м2								
40	E0110-5-1	-Устройство деревянного сидения-ограждения песочницы	0,2	36437,72	316,57	7288	63	866	22,5	5
				3487,5	119,25	698	24	120	0,58	-
		м3								
41	E0120-30-1	-Крепления из сортовой стали	12,9	107,48	1,2	1386	15	116	0,05	1
				8,53	0,45	110	6	100	-	-
		кг								
42	E0115-163-1	-Покраска деревянных элементов грибка эмалью ПФ133	5,4	104,8	1,19	566	6	236	0,26	1
				41,18	0,45	222	2	105	-	-
		м2								
43	E0106-20-1	-Засыпка песочницы песком	1,8	2058,12	273,87	3705	493	651	1,77	3
				240,75	103,46	433	186	105	0,51	1
		м3								
44	E0114-13-1 прим.	-Укладка щитов из ламинированной фанеры толщ.18мм	5,84	2307,45	15,01	13476	88	393	0,4	2
				58,5	5,63	342	33	105	0,03	-
		м2								
		КАЧЕЛИ (ДВОЙНЫЕ)(1шт)								
45	E0105-29-3	-Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В7.5	0,6	14877,6	2330,85	8927	1399	708	1,96	1
				348,75	677,84	209	407	115	2,92	2
		м3								

47	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
				5,81	-	39	-	90	-	-
		м2								
48	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
		м2								
49	Е0110-5-1	-Устройство деревянных элементов качели	0,007	36437,72	316,57	255	2	30	22,5	-
				3487,5	119,25	24	1	120	0,58	-
		м3								
50	Е0115-163-3	-Эмалевая покраска деревянных элементов качели	0,6	83,18	1,22	50	1	23	0,22	-
				35,55	0,45	21	-	105	-	-
		м2								
		РУКОХОД ТИП1 (1шт)								
51	Е0105-29-3	-Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В12.5	0,54	15333,6	2330,85	8280	1259	638	1,96	1
				348,75	677,84	188	366	115	2,92	2
		м3								
53	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3	28,74	0,02	86	-	16	0,03	-
				5,81	-	17	-	90	-	-
		м2								
54	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	6	20,36	0,02	122	-	22	0,02	-
				4,16	-	25	-	90	-	-
		м2								
		ТУРНИК-ШВЕДСКАЯ СТЕНКА,ТИП1								
55	Е0105-29-3	-Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В12.5	0,72	15333,6	2330,85	11040	1678	850	1,96	1
				348,75	677,84	251	488	115	2,92	2
		м3								
57	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,8	28,74	0,02	138	-	25	0,03	-
				5,81	-	28	-	90	-	-
		м2								
58	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	9,6	20,36	0,02	195	-	36	0,02	-
				4,16	-	40	-	90	-	-
		м2								
		БУМ, ТИП-2"Б" (1шт)								
59	Е0105-29-3	-Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В12.5	0,17	15333,6	2330,85	2607	396	201	1,96	-
				348,75	677,84	59	115	115	2,92	-
		м3								
60	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм (стойки д.70х4)	2,11	416	-	878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02

		м							
61	Е0110-5-2	-Установка бума из бревна	0,06	15038,94	327,33	902	20	232	20,1	1
				3105	123,75	186	7	120	0,6	-
		м3								
62	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,6	28,74	0,02	17	-	3	0,03	-
				5,81	-	3	-	90	-	-
		м2								
63	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	1,2	20,36	0,02	24	-	4	0,02	-
				4,16	-	5	-	90	-	-
		м2								

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ(1ШТ)

64	Е0105-29-3	-Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В12.5	1,2	15333,6	2330,85	18400	2797	1417	1,96	2
				348,75	677,84	419	813	115	2,92	4
		м3								
66	Е0109-29-1	-Устройство металлического каркаса спорткомплекса	0,222	11710,85	5475,87	2600	1216	1317	28,9	6
				5040	1552,87	1119	345	90	5,46	1
		т								
68	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	11,6	28,74	0,02	333	-	61	0,03	-
				5,81	-	67	-	90	-	-
		м2								
69	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	23,2	20,36	0,02	472	-	87	0,02	-
				4,16	-	97	-	90	-	-
		м2								
70	Е0110-55-1 прим.	-Устройство деревянного сидения из досок т.40мм	1,15	1260,67	29,74	1450	34	61	0,23	-
				32,85	11,23	38	13	120	0,05	-
		м2								
71	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,15	83,18	1,22	96	1	43	0,22	-
				35,55	0,45	41	1	105	-	-
		м2								

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)

ОГРАЖДЕНИЕ

72	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.350 глубиной 2м с установкой столба из труб	7,31	14877,6	2330,85	108755	17039	8630	1,96	14
				348,75	677,84	2549	4955	115	2,92	21
		м3								
73	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,31	216	-	1579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
77	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций,калитки	40	140,09	12,17	5604	487	6557	0,71	28
				112,5	4,59	4500	184	140	0,02	1
		шт								

80	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	115,8	28,74 5,81	0,02 -	3328 673	2 -	606 90	0,03 -	3 -
81	E0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	231,6	20,36 4,16	0,02 -	4715 963	5 -	867 90	0,02 -	5 -
82	E0110-55-1 прим.	-Установка деревянного щита	м2	4,4	1292,59 32,85	29,74 11,23	5687 145	131 49	233 120	0,23 0,05	1 -
83	E0115-163-1	-Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным (щита)	м2	8,8	97,07 41,18	1,19 0,45	854 362	10 4	385 105	0,26 -	2 -
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ									
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ									
99	E0107-25-9 прим.	-Установка ограждения навеса из панелей	шт	6	140,09 112,5	12,17 4,59	841 675	73 28	984 140	0,71 0,02	4 -
102	E0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	33,8	20,36 4,16	0,02 -	688 141	1 -	127 90	0,02 -	1 -
103	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	16,8	121,68 94,18	8,3 1,17	2044 1582	139 20	1906 119	0,57 -	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				412724	32505			314
			Тенге				52261	9595			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				373103	-	-		-
		Материалы -	Тенге				150010	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	55279	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				389	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				145408	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				65875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	9881	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				465317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	65161	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				38742	-	-		-
		Материалы -	Тенге				31274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	6577	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				5919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				47341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	7464	-		-

Стоимость сантехнических работ -		Тенге		878	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		878	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		53	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		930	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		513588	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		392
Сметная заработная плата -		Тенге		-	72625	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНЕ УЧАСТКА

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=310м2

8	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	106,64	33,43	29,06	3565	3099	1601	0,01	1
				1,03	10,26	110	1094	133	0,05	5
		м2								
9	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10,6134	1706,76	68,13	18115	723	482	0,14	2
				21,38	12,76	227	135	133	0,04	-
		м3								
10	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	106,64	546,12	33,28	58238	3549	2338	0,03	4
				5	11,49	533	1225	133	0,04	4
		м2								
11	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	301,64	431,52	15,35	130164	4631	4413	0,03	10
				5,94	5,06	1792	1526	133	0,02	5
		м2								
12	Е0127-54-6 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	603,28	51,06	-	30803	-	8	-	-
				0,01	-	6	-	133	-	-
		м2								
13	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,211148	40097,59	339,59	8467	72	40	0,58	-
				-	140,94	-	30	133	0,58	-
		т								
14	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	301,64	591,56	15,35	178439	4631	4413	0,03	10
				5,94	5,06	1792	1526	133	0,02	5

м2

БОРДЮРЫ

15	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	36	782,35 108,68	6,63 1,76	28165 3912	239 63	5288 133	0,7 0,01	25 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	455956	16943			52
	Тенге	8372	5600			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	455956	-	-		-
Материалы -	Тенге	11379	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13972	-		-
Местные материалы -	Тенге	419262	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18583	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2787	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28472	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	503011	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		82
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16759	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	503011	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		82
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16759	-		-

РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 ДОРОРЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=313м2

БОРДЮРЫ

17	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	27,5	564,35 108,68	6,63 1,76	15520 2989	182 48	4039 133	0,7 0,01	19 -

	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
18	С143003-9 -Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	0,44	32216	-	14175	-	-	-	-	
	прим.		-	-	-	-	-	-	-	
	м3									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			29695	182				19
		Тенге			2989	48				-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29695	-	-			-
	Материалы -	Тенге			514	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3037	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14175	-	-			-
	Местные материалы -	Тенге			11834	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			4039	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	606	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2024	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35758	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			21
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3643	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			35758	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			21
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3643	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНЕ УЧАСТКА

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=310м2

БОРДЮРЫ

15	Е0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	49	782,35	6,63	38335	325	7197	0,7	34	
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02		108,68	1,76	5325	86	133	0,01	-	
	м									
16	С143003-10 -Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	2,107	33016	-	69565	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	м3									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107900	325				34

	Тенге	5325	86		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	107900	-	-	-
Материалы -	Тенге	916	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5411	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69565	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	31769	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7197	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1080	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6906	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	122003	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6491	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	122003	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6491	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	Тенге	137594	507		53
	----	---	---		---
	Тенге	8314	134		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	137594	-	-	-
Материалы -	Тенге	1431	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8448	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	83740	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	43603	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11236	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1685	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8930	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	157761	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10134	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге	157761	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10134	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1169712	55889		1307
	----	---	---		---
	Тенге	204090	17117		70
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1130092	-	-	-
Материалы -	Тенге	163916	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	214631	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84129	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	629537	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	272348	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	136
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40852	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	84146	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1486586	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1476
Сметная заработная плата -	Тенге	-	255483	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	38742	-	-	-
Материалы -	Тенге	31274	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6577	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5919	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	888	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2680	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	47341	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7464	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	878	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	878	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	930	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1534857,21	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1516
Сметная заработная плата -	Тенге	-	262947	-	-
в т.ч.по смете	Тенге	1377096,21			
по протоколу	Тенге	157761			
Итого по протоколу с понижающим коэффициентом к=0,2007974087385	Тенге	31678			
Итого по форме	Тенге	1408774,21			
ИТОГО в текущих ценах к=2,5965992473837	**Тенге**	3658022,1			
НДС 12 %:	**Тенге**	438965,01			
ВСЕГО:	**Тенге**	4096988,11			

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕХНАДЗОР: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Акт выполненных работ № 5

по программе 495.072.015 "Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020. За счет средств местного бюджета. " "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылж р-а СКО(внешние инженерные сети и благоустройство территории)"

31.10.2016г

"Заказчик" ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ,ПТ и АД " в лице руководителя Ильясов Б.Б.. и "Подрядчик" ТОО " Севимсталькон " в лице директора Газдиев С.М., составили настоящий акт на выполненные работы согласно Договора №46 от 22 июня 2016 года. "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)"

	Объем выполненных работ с начала действия договора, в том числе	43 499 818,88	тенге
1	*по программе 495.072.015 "Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020. За счет средств местного бюджета. " "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылж р-а СКО(внешние инженерные сети и благоустройство территории)"*	*4 096 988,11*	*тенге*
	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году	39 402 830,77	тенге
2	*по программе 495.072.015 "Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020. За счет средств местного бюджета. " "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылж р-а СКО(внешние инженерные сети и благоустройство территории)"*	*39 402 830,77*	*тенге*
	Сумма требуемая к перечислению		
3	"Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)" 4 096 988,11 тенге- 0 тенге - тенге= **4 096 988,11 тенге** **Четыре миллиона девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь тенге 11 тиын**		

Заказчик Ильясов Б.Б.

Подрядчик Газдиев С.М.