Cont.

# СЧЕТ-ФАКТУРА № 25 от 28 сентября 2018года

| | |
|---|---|
| Поставщик | ТОО " КА-Строй ЛТД" |
| ИИН (БИН) поставщика | 040 340 001 818 |
| РНН и адрес места нахождения поставщика | РНН 090 500 216 004 ,Адрес 040900, Алматинская область Карасайскиций р-н,г.Каскелен,ул. Аблай хана 48А |
| Расчетный счет поставщика № | KZ149650000062721604 в областном филиале АО ForteBank, г.Каскелен, БИК IRTYKZKA |
| Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС | Серия 09001 №0006667 от 25.12.2012г. |
| Договор (контракт) на поставку | UI163309 PO 4512549732 |
| Условия оплаты по контракту (договору) | безналичный расчет |
| Пункт назначения | Республика Казахстан,060002,г.Атырау,ул.Смагулова д.1 бизнес центр"Шагала" |
| Поставка осуществлена по доверенности | |
| Способ отправления | |
| Товарно-транспортная накладная | |
| Грузоотправитель | |
| Покупатель/Участник договора о совместной деятельности | Филиал Аджип Каспиан Си Б.В. |
| БИН и адрес места нахождения покупателя | 951241000676, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Әйтеке Би, д.55 |
| Расчетный счет покупателя № | KZ18998BTB0000324518 в АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA, Кбе 27 |
| Покупатель/Участник договора о совместной деятельности | Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан |
| БИН и адрес места нахождения покупателя | 970441000307, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 этаж |
| Расчетный счет покупателя № | KZ5583201T0300245005 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27 |
| Покупатель/Участник договора о совместной деятельности | Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД." в Республике Казахстан |
| БИН и адрес места нахождения покупателя | 981141000608, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19 |
| Расчетный счет покупателя № | KZ8683201T0300346006 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27 |
| Покупатель/Участник договора о совместной деятельности | Филиал "КННК Казахстан Б.В." |
| БИН и адрес места нахождения покупателя | 130941014271, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Әйтеке Би, д.55 |
| Расчетный счет покупателя № | KZ139490001005214020 в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»), БИК ATYNKZKA, Кбе 27 |
| Покупатель/Участник договора о совместной деятельности | Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV" - "Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан |
| БИН и адрес места нахождения покупателя | 971241001846, Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Азаттык 2Д, литер Б. |
| Расчетный счет покупателя № | KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27 |
| Покупатель/Участник договора о совместной деятельности | Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан |
| БИН и адрес места нахождения покупателя | 930841000433, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, д.19, офис 302 |
| Расчетный счет покупателя № | KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27 |
| Покупатель/Участник договора о совместной деятельности | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан |
| БИН и адрес места нахождения покупателя | 060441007176, Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д.6, 3 этаж, офис 302 |
| Расчетный счет покупателя № | KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27 |
| Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности | Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." |
| БИН и адрес места нахождения плательщика | 600900133045 (000241000874), Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Смагулова, д.1, бизнес-центр "Шагала" |
| Расчетный счет плательщика № | KZ4783201T0300072004 в АО "Ситибанк Казахстан ", БИК CITIKZKA, Кбе 27 |

RECEIVED DAT.
04 OCT 2018
FINANCE

| № | Наименование товара (работ, услуг) | Единица изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Контракт U163309,Строительство магистрального и межпоселковых газопроводов высокого давления для газификации населенных пунктов Азгирской зоны Курмангазинского района за сентябрь 2018г. Акт№14 | | | | 1 463 337 940,88 | 12% | 175 600 552,91 | 1 638 938 493,79 | | |
| | | | | | | | - | - | | |
| | ВСЕГО по счету-фактуре: | | | | 1 463 337 940,88 | | - | - | | |
| Доля участия | включая: | | | | | | 175 600 552,91 | 1 638 938 493,79 | | |
| 240/1428 | Филиал Аджип Каспиан Си Б.В. | | | | 245 939 149,73 | 12% | 29 512 697,97 | 275 451 847,70 | | |
| 240/1428 | Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан | | | | 245 939 149,73 | 12% | 29 512 697,97 | 275 451 847,70 | | |
| 108/1428 | Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан | | | | 110 672 617,38 | 12% | 13 280 714,09 | 123 953 331,47 | | |
| 119/1428 | Филиал "КННК Казахстан Б.В." | | | | 121 944 828,41 | 12% | 14 633 379,41 | 136 578 207,82 | | |
| 240/1428 | Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан | | | | 245 939 149,73 | 12% | 29 512 697,97 | 275 451 847,70 | | |
| 240/1428 | Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан | | | | 245 939 149,73 | 12% | 29 512 697,97 | 275 451 847,70 | | |
| 241/1428 | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан | | | | 246 863 896,17 | 12% | 29 635 667,53 | 276 599 563,70 | | |

Руководитель организации Кисенбаев С.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Кудашева Е.Н.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

CLIENT: The Branch of North Caspian Operating Company N.V. on behalf of PSA Contracting Companies', KA - Story LTD LLP, a company a company incorprorated under the laws of Kazakhstan and having its registered offise at ,Abylai khan 48A/ Kaskelen city, Karasai region, Almaty oblast , Ministry of Justice of the Kazakhstan under No.040340001818Tel: +7 727 2912002

ЗАКАЗЧИК: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." от имени Подрядных Компаний по СРП', Алматинская область, г.Каскелен, ул.Аблай хана 48А, в Министерстве юстиции Республики Казахстан за №040340001818, Тел: +7 7272912002

(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

BIN/БИН: 000241000874

EXECUTOR: KA -Stroy LTD LLP, a company incorprorated under the laws of Kazakhstan with its registered offise at: 040900,Abylai khan 48A/ Kaskelen city, Karasai region, Almaty oblast, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan under No.040340001818, Tel: +7 727 2912002

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Алматинская область,Карасайский р-н г.Каскелен ул.Аблай хана 48А в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 040340001818, Тел: +7 727 2912002

(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

040340001818

Contract / Контракт UI No. UI163309 dated/от 17.07.2017 года/year

| Номер документа / Document No. | Дата составления / Date prepared |
|---|---|
| 25 | 28.09.2018 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ПО ПРОЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ / ACT OF WORKS PERFORMED (SERVICES RENDERED) FOR SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS *

| Номер по порядку/ Sequential number | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)/ Description of works (services) (types in accordance with technical specifications, job, work schedule (services) if any) | Дата выполнения работ (оказания услуг)**/Date of works performing (services execution)*** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***/ Data on research reports, marketing, consultation and other services (date, No., number of pages) (if any)*** | Единица измерения / Unit of measure | Выполнено работ (оказано услуг) / Works performed (services provided) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество / quantity | цена за единицу / unit price | стоимость/ value |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Контракт № UI163309 «Строительство магистрального и межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов Азгирской зоны Курмангазинского района за сентябрь 2018г., акт №14 | 01/09/2018- 28/09/2018 | – | услуги | 1 | 1 638 938 493,79 | 1 638 938 493,79 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | | | Итого / Total | | x | 1 638 938 493,49 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика / Data on use of stock received from client

наименование, количество, стоимость / description, quantity, value

СДАЛ (ИСПОЛНИТЕЛЬ) / SUBMITTED BY (EXECUTOR)

S.Kissenbayev / Director /

(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

МЕСТО ПЕЧАТИ /STAMP HERE

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК) / ACCEPTED BY (CLIENT)

R. Abbekerov / SIP Manager /

(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

Contract Administrator

Contract Holder: T. Kassenay

Дата подписания (принятия) работ (услуг) / Date of signature (acceptance) works (services)

28.09.18

МЕСТО ПЕЧАТИ / STAMP HERE

* PSA Operator: The Branch of North Caspian Operating Company N.V. / * Оператор по СРП: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."

PSA Contracting Companies: Agip Caspian Sea B.V., ExxonMobil Kazakhstan Inc., INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD, "CNPC Kazakhstan B.V.", Shell Kazakhstan Development BV, Total E & P Kazakhstan, KMG KASHAGAN B.V./ Подрядные Компании по СРП: "Аджип Каспиан Си Б.В.", "ЭксонМобил Казахстан Инк.", "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД", "КНПК Казахстан Б.В.", "Шелл Казахстан Девелопмент БВ", «Тоталь Э энд П Казахстан», "КМГ Кашаган Б.В."

**Commercial Invoice**

**North Caspian Operating Company N.V.**
8, Smagulova Street, 060002
Atyrauskaya Oblast
Atyrau
Republic of Kazakhstan

**FEE NOTE**

| | |
|---|---|
| DATE | **28.09.2018** |
| ДАТА | **28.09.2018** |
| FEE NOTE # | **25** |
| СЧЕТ № | **25** |

**For the services rendered – За услуги оказанные:**
Act # 14 for performed work and operating costs on project
**FOR CONSTRUCTION OF HP MAIN AND INTER-SETTLEMENT GAS PIPELINES FOR GASIFICATION OF AZGIR ZONE STTTLEMENTS, KURMANGAZY DISTRICT** for september 2018 in accordance with
Contract UI163309 PO 4512549732

Акт №14 За выполненные работы и производственные
затраты по проекту «Строительство магистрального и межпоселковых газопроводов высокого давления для газификации населенных пунктов Азгирской зоны Курмангазинского района», за сентябрь 2018г.
согласно Контракта UI163309 PO 4512549732

| | |
|---|---|
| Sub Total – Итого | **1,463,337,940,88**KZT/тенге |
| VAT – НДС 12% | 175 600 ,552,91KZT/тенге |
| Total – Всего стоимость на сумму | 1,638,938,493,79KZT/тенге |
| 30% удержания согласно пункта 8.5/ 30% withholding according to paraggraph 8.5 | **0.00** |
| 5% удержания согласно пункта 11.1 5% withholding according to paragraph 11.1 | **73,166,897,04**KZT/тенге |
| **Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении** | **1,565,771,596,75**KZT/тенге |

Engagement Ref.: On service # 14 to VAT-invoice # 25 dd. 28.09.2018

Please remit the amount due to our bank as follows:
**Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:**

Bank name: JSC "FORTEBANK" Almaty branch Office
Bank address/location: 76A Abylay Khan Str, Kaskelen city, RK
Bank Identification Number: KZ149650000062721604
Bank Account Number: KZ149650000062721604
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: IRTYKZKA
KBE Code: 17
KNP Code: 820

Contractor „ KA-Stroy LTD" LLP

Казахстан Республикасы Алматы обл. Карасай ауд. КА-Строй ЖШС Для документов ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Director

**АКТ № 14 выполненных работ и произведенных затрат за СЕНТЯБРЬ 2018 года**

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.)
Подрядчик ТОО "КА Строй ЛТД"
Контракт № НКОК UI163309 "Строительство магистрального и межпоселковых газопроводов высокого давления для газификации населенных пунктов Азгирской зоны Курмангазинского района"
БИН 040340001818
Дата составления акта: 28.09.2018 г.

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Подготовка территории строительства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мобилизация | объект | 1 | 0,00 | 0,00 | 38000000,00 | 38000000,00 | 38000000,00 | 38000000,00 | 1 | 100,00 | 38 000 000,00 | | | |
| 1.2 | Восстановление и закрепление оси трассы | км | 365 | 0,00 | 0,00 | 40952,00 | 14947480,00 | 40952,00 | 14947480,00 | 255,5 | 70,00 | 10 463 236,00 | | | |
| 2 | **Технический этап рекультивации** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Снятие плодородного слоя почвы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 22 м | м3 | 102200 | | | 20,00 | 2044000,00 | 20,00 | 2044000,00 | | | | | | |
| | *Планировка поверхности трассы газопровода после засыпки траншеи минеральным грунтом* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Планировка рекультивируемой поверхности (мест отсыпки грунта из траншеи+ширина траншеи-полоса 6м) бульдозерами за 1 проход | м2 | 1460000 | | | 10,00 | 14600000,00 | 10,00 | 14600000,00 | | | | | | |
| | *Рыхление места работы трубоукладчиков и трубовозов перед нанесением плодородного слоя,полоса шириной 12м* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Рыхление слежавшихся грунтов бульдозерами-рыхлителями, глубина рыхления до 0,35 м | м3 | 102200 | | | 17,00 | 1737400,00 | 17,00 | 1737400,00 | | | | | | |
| | *Нанесение плодородного слоя* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | м3 | 102200 | | | 20,00 | 2044000,00 | 20,00 | 2044000,00 | | | | | | |
| 2.5 | Разработка грунта бульдозерами из отвалов,с перемещением до 24 м | м3 | 102200 | | | 4,00 | 408800,00 | 4,00 | 408800,00 | | | | | | |
| | *Планировка нанесения плодородного слоя* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Планировка рекультивируемой поверхности бульдозерами за 3 прохода | м2 | 1460000 | | | 10,00 | 14600000,00 | 10,00 | 14600000,00 | | | | | | |
| 3 | **Магистральный газопровод (Р-7,4 МПА)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | **Магистральный газопровод - подземный** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовыми экскаваторами, глубина траншеи 2 м в грунтах 2 группы в пустынных и безводных районах | м | 973,00 | | | 1560,00 | 1517880,00 | 1560,00 | 1517880,00 | | | | | | |
| 3.1.2 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода до 350 мм в зонах сыпучих песков с заводской изоляцией | м | 973,00 | 1220,00 | 1187060,00 | 394,00 | 383362,00 | 1614,00 | 1570422,00 | | | | | | |
| 3.1.3 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром до 350 мм | м | 973,00 | 590,00 | 574070,00 | 178,00 | 173194,00 | 768,00 | 747264,00 | | | | | | |
| 3.1.4 | Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов, Д159х6 мм ГОСТ 20295-85, с заводским трехслойным полимерным покрытием толщ.2 мм усиленного типа | тн | 12,164925 | 249990,00 | 3041109,60 | | | 249990,00 | 3041109,60 | | | | | | |
| 3.1.5 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, Д57х3,5 мм | м | 5,05 | 1348,00 | 6807,40 | | | 1348,00 | 6807,40 | | | | | | |
| 3.1.6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм | м | 5,00 | 851,00 | 4255,00 | 154,00 | 770,00 | 1005,00 | 5025,00 | | | | | | |
| 3.1.7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, Д 89х4,5 мм | м | 440,36 | 2738,00 | 1205705,68 | | | 2738,00 | 1205705,68 | | | | | | |
| 3.1.8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. до 100 мм | м | 436,00 | 1411,00 | 615196,00 | 172,00 | 74992,00 | 1583,00 | 690188,00 | | | | | | |
| 3.1.9 | Изготовление и установка гнутых отводов, диаметр трубопровода 150 мм в пустынях и зонах сыпучих песков | шт | 18 | 0,00 | 0,00 | 13209,00 | 237762,00 | 13209,00 | 237762,00 | | | | | | |
| 3.1.10 | Отводы гнутые, R= 15 м гнутья из труб Д 89х3,5 мм с углом гибки 90° | шт | 10 | 32032,00 | 320320,00 | | | 32032,00 | 320320,00 | | | | | | |
| 3.1.11 | Отводы гнутые, R= 15 м гнутья из труб Д 159х4,5 мм с углом гибки 90° | шт | 8 | 32032,00 | 256256,00 | | | 32032,00 | 256256,00 | | | | | | |
| | *Линейная и запорная арматура* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Сборка и установка обводной линии с устройством фундаментов, диаметр трубопровода 150 мм, диаметр обводной линии 80 мм | шт | 1 | 324904,00 | 324904,00 | 69704,00 | 69704,00 | 394608,00 | 394608,00 | | | | | | |
| 3.1.13 | Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана 150 мм в зонах сыпучих песков | шт | 1 | 1078658,00 | 1078658,00 | 91551,00 | 91551,00 | 1170209,00 | 1170209,00 | | | | | | |
| 3.1.14 | Кран 11ЛС(6)760П6М DN 150мм, пневмоприводной с блоком управления ЭПУУ-6 | шт | 1 | 1245263,00 | 1245263,00 | | | 1245263,00 | 1245263,00 | | | | | | |
| 3.1.15 | Стояк отбора газа DN 50 мм (2шт.) | тн | 0,193 | 640167,00 | 123552,23 | | | 640167,00 | 123552,23 | | | | | | |
| 3.1.16 | Устройство свечи вытяжной диаметром 80 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода до 800 мм | шт | 1 | 220279,00 | 220279,00 | 28352,00 | 28352,00 | 248631,00 | 248631,00 | | | | | | |
| 3.1.17 | Металлоконструкции оголовка, колонки и упора-связи свечи | т | 0,0631 | 640151,00 | 40393,53 | | | 640151,00 | 40393,53 | | | | | | |
| 3.1.18 | Бетон класса В15 на с/с цементе, F75, W8 | м3 | 0,87 | 52926,00 | 46045,62 | | | 52926,00 | 46045,62 | | | | | | |
| 3.1.19 | Кран проходной 11С20БК-1 DN 80мм, Ру 6,3 МПа | шт | 2 | 104410,00 | 208820,00 | | | 104410,00 | 208820,00 | | | | | | |
| 3.1.20 | Термоусаживающие манжеты "ТИАЛ-М"в комплекте с замком "Тиал-ЗП" и праймером для труб диам.159х6мм | к-т | 50,00 | 2387,00 | 119350,00 | | | 2387,00 | 119350,00 | | | | | | |
| 3.1.21 | Термоусаживающая полимерная лента "ТИАЛ-Л"для изоляции отводов тройников, переходов и т.д. для трубопроводов: DN 150мм | кг | 66,00 | 2632,00 | 173712,00 | | | 2632,00 | 173712,00 | | | | | | |
| 3.1.22 | Фасонный эпоксидный праймер компонент А+Б для трубопроводов Д159х6мм | кг | 50,00 | 381,00 | 19050,00 | | | 381,00 | 19050,00 | | | | | | |
| 3.1.23 | Материал для ремонта заводского покрытия "ТИАЛ-Р" | кг | 10,00 | 2680,00 | 26800,00 | | | 2680,00 | 26800,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.1.24 | Ремонтный заполнитель дефектов покрытия "ТИАЛ-З" | кг | 5,00 | 2876,00 | 14380,00 | | | 2876,00 | 14380,00 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки - 3шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.25 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,50 | | | 3179,00 | 4768,50 | 3179,00 | 4768,50 | | | | | | |
| 3.1.26 | Устройство щебеночных покрытий толщ.100 мм. с пропиткой битумом | м2 | 1,08 | 2923,00 | 3156,84 | 182,00 | 196,56 | 3105,00 | 3353,40 | | | | | | |
| 3.1.27 | Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе, F75, W8 | м3 | 0,972 | 52926,00 | 51444,07 | 2994,00 | 2910,17 | 55920,00 | 54354,24 | | | | | | |
| 3.1.28 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 5,76 | 936,00 | 5391,36 | 143,00 | 823,68 | 1079,00 | 6215,04 | | | | | | |
| 3.1.29 | Установка опор из труб и окраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,066 | 459348,00 | 30316,97 | 69626,00 | 4595,32 | 528974,00 | 34912,28 | | | | | | |
| 3.1.30 | Установка опознавательных знаков (560х710) | шт | 3 | 8632,00 | 25896,00 | 868,00 | 2604,00 | 9500,00 | 28500,00 | | | | | | |
| | *Специальные виды работ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.31 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 400 мм на прочность и герметичность | м | 532,00 | | | 436,00 | 231952,00 | 436,00 | 231952,00 | | | | | | |
| 3.1.32 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм | стык | 5 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 66465,00 | 13293,00 | 66465,00 | | | | | | |
| 3.1.33 | Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 48 | 0,00 | 0,00 | 3695,00 | 177360,00 | 3695,00 | 177360,00 | | | | | | |
| 3.1.34 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 8 | 0,00 | 0,00 | 1347,00 | 10776,00 | 1347,00 | 10776,00 | | | | | | |
| 3.1.35 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм / на давление свыше 4,9 кпа /0,05 кгс/см2/ / | врезка | 1 | 54563,00 | 54563,00 | 10944,00 | 10944,00 | 65507,00 | 65507,00 | 1 | 100,00 | 65 507,00 | 1 | 100,00 | 65 507,00 |
| 3.1.36 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 1420 мм | отключ. | 2 | 186310,00 | 372620,00 | 53407,00 | 106814,00 | 239717,00 | 479434,00 | 2 | 100,00 | 479 434,00 | 2 | 100,00 | 479 434,00 |
| 3.1.37 | Изолирующее фланцевое соединение, dy 150 мм | соединен | 1 | 30008,00 | 30008,00 | 7169,00 | 7169,00 | 37177,00 | 37177,00 | | | | | | |
| | *Аварийный запас труб, стальных газовых кранов, материалов, соединительных деталей и монжетных заготовок на газопроводах* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.38 | Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов, Д159х6 мм ГОСТ 20295-85, с заводским трехслойным полимерным покрытием толщиной 2 мм усиленного типа | тн | 0,0685992 | 249990,00 | 17149,11 | | | 249990,00 | 17149,11 | | | | | | |
| 3.1.39 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, Д 57х3,5 мм | м | 3,03 | 1348,00 | 4084,44 | | | 1348,00 | 4084,44 | | | | | | |
| 3.1.40 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм | м | 3,00 | 851,00 | 2553,00 | 154,00 | 462,00 | 1005,00 | 3015,00 | | | | | | |
| 3.1.41 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, Д 89х4,5 мм | м | 2,02 | 2738,00 | 5530,76 | | | 2738,00 | 5530,76 | | | | | | |
| 3.1.42 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | м | 2,00 | 1411,00 | 2822,00 | 172,00 | 344,00 | 1583,00 | 3166,00 | | | | | | |
| 3.1.43 | Кран11ЛС(6)760П6М DN150мм | шт | 1 | 1978200,00 | 1978200,00 | | | 1978200,00 | 1978200,00 | | | | | | |
| 3.1.44 | Материала для ремонта заводского покрытия "ТИАЛ-Р" | кг | 0,50 | 2680,00 | 1340,00 | | | 2680,00 | 1340,00 | | | | | | |
| | *Неснижаемый запас труб, стальных газовых кранов, материалов, соединительных деталей и монжетных заготовок на газопроводах* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.45 | Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов, Д159х6 мм ГОСТ 20295-85, с заводским трехслойным полимерным покрытием толщиной 2 мм усиленного типа | тн | 0,0457328 | 249990,00 | 11432,74 | | | 249990,00 | 11432,74 | | | | | | |
| 3.1.46 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, Д 57х3,5 мм | м | 3,03 | 1348,00 | 4084,44 | | | 1348,00 | 4084,44 | | | | | | |
| 3.1.47 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм | м | 3,00 | 851,00 | 2553,00 | 154,00 | 462,00 | 1005,00 | 3015,00 | | | | | | |
| 3.1.48 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, Д89х4,5 мм | м | 2,02 | 2738,00 | 5530,76 | | | 2738,00 | 5530,76 | | | | | | |
| 3.1.49 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | м | 2,00 | 1411,00 | 2822,00 | 172,00 | 344,00 | 1583,00 | 3166,00 | | | | | | |
| 3.1.50 | Кран 11ЛС(6)760П6М DN150мм | шт | 1 | 1978200,00 | 1978200,00 | | | 1978200,00 | 1978200,00 | | | | | | |
| 3.1.51 | Материал для ремонта заводского покрытия "ТИАЛ-Р" | кг | 0,50 | 2680,00 | 1340,00 | | | 2680,00 | 1340,00 | | | | | | |
| 4 | **Автоматизированная газораспределительная станция** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Блок переключения и одоризации АГРС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 16,08 | | | 1727,00 | 27770,16 | 1727,00 | 27770,16 | 16,08 | 100,00 | 27 770,16 | | | |
| 4.1.2 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м в отвал | м3 | 16,08 | | | 276,00 | 4438,08 | 276,00 | 4438,08 | 16,08 | 100,00 | 4 438,08 | | | |
| 4.1.3 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 16,08 | | | 20,00 | 321,60 | 20,00 | 321,60 | 16,08 | 100,00 | 321,60 | | | |
| 4.1.4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.50 см | м3 | 10,6 | 11693,00 | 123945,80 | 123,00 | 1303,80 | 11816,00 | 125249,60 | 10,6 | 100,00 | 125 249,60 | | | |
| 4.1.5 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит из бетона на с/с цементе, F75, W8 | м3 | 3,3 | 3352,00 | 11061,60 | 1099,00 | 3626,70 | 4451,00 | 14688,30 | 3,3 | 100,00 | 14 688,30 | | | |
| 4.1.6 | Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные (2П35.28 -2 шт.) | м2 | 19,25 | 19390,00 | 373257,50 | | | 19390,00 | 373257,50 | 19,25 | 100,00 | 373 257,50 | | | |
| 4.1.7 | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м2 | 3,1 | 653,00 | 2024,30 | 129,00 | 399,90 | 782,00 | 2424,20 | 3,1 | 100,00 | 2 424,20 | | | |
| 4.1.8 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,002444 | 662423,00 | 1618,96 | 56087,00 | 137,08 | 718510,00 | 1756,04 | 0,002444 | 100,00 | 1 756,04 | | | |
| 4.1.10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | шт | 1 | 2082,00 | 2082,00 | 567,00 | 567,00 | 2649,00 | 2649,00 | 1 | 100,00 | 2 649,00 | | | |
| 4.1.11 | Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм, марка раствора М50 | м2 | 19,25 | 1848,00 | 35574,00 | 215,00 | 4138,75 | 2063,00 | 39712,75 | 19,25 | 100,00 | 39 712,75 | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.1.12 | Устройство покрытий из бетона класса В15 на с/с цементе, F75, W8, толщина слоя 30 см | м2 | 9 | 15044,00 | 135396,00 | 214,00 | 1926,00 | 15258,00 | 137322,00 | 9 | 100,00 | 137 322,00 | | | |
| 4,2 | **Технологический блок АГРС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 25,8 | | | 1727,00 | 44556,60 | 1727,00 | 44556,60 | 25,8 | 100,00 | 44 556,60 | | | |
| 4.2.2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м в отвал | м3 | 25,8 | | | 276,00 | 7120,80 | 276,00 | 7120,80 | 25,8 | 100,00 | 7 120,80 | | | |
| 4.2.3 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 25,8 | | | 20,00 | 516,00 | 20,00 | 516,00 | 25,8 | 100,00 | 516,00 | | | |
| 4.2.4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ 50см | м3 | 25,8 | 11693,00 | 301679,40 | 123,00 | 3173,40 | 11816,00 | 304852,80 | 25,8 | 100,00 | 304 852,80 | | | |
| 4.2.5 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит из бетона на с/с цементе, F75, W8 | м3 | 8,2 | 3352,00 | 27486,40 | 1099,00 | 9011,80 | 4451,00 | 36498,20 | 8,2 | 100,00 | 36 498,20 | | | |
| 4.2.6 | Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные (2П35.28 -5 шт.) | м2 | 48,125 | 19390,00 | 933143,75 | | | 19390,00 | 933143,75 | 48,125 | 100,00 | 933 143,75 | | | |
| 4.2.7 | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м2 | 5,9 | 653,00 | 3852,70 | 129,00 | 761,10 | 782,00 | 4613,80 | 5,9 | 100,00 | 4 613,80 | | | |
| 4.2.8 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,006 | 662423,00 | 3826,16 | 56087,00 | 323,96 | 718510,00 | 4150,11 | 0,005776 | 100,00 | 4 150,11 | | | |
| 4.2.10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | шт | 2 | 2082,00 | 4164,00 | 567,00 | 1134,00 | 2649,00 | 5298,00 | 2 | 100,00 | 5 298,00 | | | |
| 4.2.11 | Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм | м2 | 48,13 | 1848,00 | 88944,24 | 215,00 | 10347,95 | 2063,00 | 99292,19 | 48,13 | 100,00 | 99 292,19 | | | |
| 4.2.12 | Устройство покрытий из бетона В15 на с/с цементе, F75, W8, толщина слоя 30 см | м2 | 17,25 | 15044,00 | 259509,00 | 214,00 | 3691,50 | 15258,00 | 263200,50 | 17,25 | 100,00 | 263 200,50 | | | |
| 4,3 | **Блок операторской** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 44,02 | | | 1727,00 | 76022,54 | 1727,00 | 76022,54 | 44,02 | 100,00 | 76 022,54 | | | |
| 4.3.2 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м в отвал | м3 | 44,02 | | | 276,00 | 12149,52 | 276,00 | 12149,52 | 44,02 | 100,00 | 12 149,52 | | | |
| 4.3.3 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 44,02 | | | 20,00 | 880,40 | 20,00 | 880,40 | 44,02 | 100,00 | 880,40 | | | |
| 4.3.4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.50см | м3 | 44,02 | 11693,00 | 514725,86 | 123,00 | 5414,46 | 11816,00 | 520140,32 | 44,02 | 100,00 | 520 140,32 | | | |
| 4.3.5 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит из бетона на с/с цементе, F75, W8 | м3 | 11,76 | 3352,00 | 39419,52 | 1099,00 | 12924,24 | 4451,00 | 52343,76 | 11,76 | 100,00 | 52 343,76 | | | |
| 4.3.6 | Плиты для покрытия автомобильных дорог /гост 21924.0-84/ прямоугольные (2П60.35 -4шт.) | м2 | 84 | 19390,00 | 1628760,00 | | | 19390,00 | 1628760,00 | 84 | 100,00 | 1 628 760,00 | | | |
| 4.3.7 | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом эсд-2 без растворителя | м2 | 5,6 | 653,00 | 3656,80 | 129,00 | 722,40 | 782,00 | 4379,20 | 5,6 | 100,00 | 4 379,20 | | | |
| 4.3.8 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,007044 | 662423,00 | 4666,11 | 56087,00 | 395,08 | 718510,00 | 5061,18 | 0,007044 | 100,00 | 5 061,18 | | | |
| 4.3.10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | шт | 2 | 2082,00 | 4164,00 | 567,00 | 1134,00 | 2649,00 | 5298,00 | 2 | 100,00 | 5 298,00 | | | |
| 4.3.11 | Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм | м2 | 84 | 1848,00 | 155232,00 | 215,00 | 18060,00 | 2063,00 | 173292,00 | 84 | 100,00 | 173 292,00 | | | |
| 4.3.12 | Устройство покрытий из бетона В15 на с/с цементе, F75, W8, толщина слоя 30 см | м2 | 20 | 15044,00 | 300880,00 | 214,00 | 4280,00 | 15258,00 | 305160,00 | 20 | 100,00 | 305 160,00 | | | |
| 4,4 | **Емкость для одоранта, конденсата, теплоносителя v=1 м3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 195 | | | 135,00 | 26325,00 | 135,00 | 26325,00 | 195,00 | 100,00 | 26 325,00 | | | |
| 4.4.2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом | м3 | 6 | | | 2073,00 | 12438,00 | 2073,00 | 12438,00 | 6,00 | 100,00 | 12 438,00 | | | |
| 4.4.3 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м в отвал | м3 | 201 | | | 276,00 | 55476,00 | 276,00 | 55476,00 | 201,00 | 100,00 | 55 476,00 | | | |
| 4.4.4 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 201 | | | 20,00 | 4020,00 | 20,00 | 4020,00 | 201,00 | 100,00 | 4 020,00 | | | |
| 4.4.5 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м для обратной засыпки | м3 | 201 | | | 276,00 | 55476,00 | 276,00 | 55476,00 | 201,00 | 100,00 | 55 476,00 | | | |
| 4.4.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 6 | | | 1058,00 | 6348,00 | 1058,00 | 6348,00 | 6,00 | 100,00 | 6 348,00 | | | |
| 4.4.7 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 201 | | | 141,00 | 28341,00 | 141,00 | 28341,00 | 201,00 | 100,00 | 28 341,00 | | | |
| 4.4.8 | Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением | м2 | 17,09 | 1323,00 | 22603,46 | 168,00 | 2870,28 | 1491,00 | 25473,74 | 17,09 | 100,00 | 25 473,74 | | | |
| 4.4.9 | Устройство песчаной подушки под резервуар | м3 | 12,00 | 9740,00 | 116880,00 | 550,00 | 6600,00 | 10290,00 | 123480,00 | 12,00 | 100,00 | 123 480,00 | | | |
| 4.4.10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование поддон Ф-1 | м3 | 6,30 | 47267,00 | 297782,10 | 2690,00 | 16947,00 | 49957,00 | 314729,10 | 6,3 | 100,00 | 314 729,10 | | | |
| 4.4.11 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д 12 мм | т | 0,2592 | 244151,00 | 63283,94 | | | 244151,00 | 63283,94 | 0,2592 | 100,00 | 63 283,94 | | | |
| 4.4.12 | Устройство фундамента под трубу из бетона класса В15 на с/с цементе F75, W8 | м3 | 1,08 | 52926,00 | 57160,08 | 2994,00 | 3233,52 | 55920,00 | 60393,60 | 1,08 | 100,00 | 60 393,60 | | | |
| 4.4.13 | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м2 | 8,40 | 653,00 | 5485,20 | 129,00 | 1083,60 | 782,00 | 6568,80 | 8,4 | 100,00 | 6 568,80 | | | |
| 4.4.14 | Устройство цементных стяжек марки М150 толщиной 0-70 мм | м2 | 9,36 | 4312,00 | 40360,32 | 500,00 | 4680,00 | 4812,00 | 45040,32 | 9,36 | 100,00 | 45 040,32 | | | |
| 4.4.15 | Укладка асбестоцементных труб диам. 400 мм | м | 9,00 | 7381,00 | 66429,00 | 421,00 | 3789,00 | 7802,00 | 70218,00 | 9 | 100,00 | 70 218,00 | | | |
| | *Приемник утечки М1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.16 | Монтаж приемника утечки М1 | т | 0,199738 | 640181,00 | 127868,47 | 86359,00 | 17249,17 | 726540,00 | 145117,65 | 0,199738 | 100,00 | 145 117,65 | | | |
| 4.4.17 | Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м2 | 4,68 | 724,00 | 3388,32 | 121,00 | 566,28 | 845,00 | 3954,60 | | | | | | |
| 4.4.18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м2 | 4,68 | 648,00 | 3032,64 | 121,00 | 566,28 | 769,00 | 3598,92 | | | | | | |
| | *Крышка смотровой трубы м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.19 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,018725 | 621429,00 | 11636,26 | 48670,00 | 911,35 | 670099,00 | 12547,60 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4,5 | **Фундамент вытяжных свечей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 14,31 | | | 1727,00 | 24713,37 | 1727,00 | 24713,37 | 14,31 | 100,00 | 24 713,37 | | | |
| 4.5.2 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м в отвал | м3 | 14,31 | | | 276,00 | 3949,56 | 276,00 | 3949,56 | 14,31 | 100,00 | 3 949,56 | | | |
| 4.5.3 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 14,31 | | | 20,00 | 286,20 | 20,00 | 286,20 | 14,31 | 100,00 | 286,20 | | | |
| 4.5.4 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м для обратной засыпки | м3 | 12,61 | | | 276,00 | 3480,36 | 276,00 | 3480,36 | 12,61 | 100,00 | 3 480,36 | | | |
| 4.5.5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 12,61 | | | 1058,00 | 13341,38 | 1058,00 | 13341,38 | 12,61 | 100,00 | 13 341,38 | | | |
| 4.5.6 | Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением | м2 | 2,22 | 1323,00 | 2937,06 | 168,00 | 372,96 | 1491,00 | 3310,02 | 2,22 | 100,00 | 3 310,02 | | | |
| 4.5.7 | Устройство железобетонных фундаментов под оборудование из бетона класса В15 на с/с цементе F75, W8 | м3 | 3,66 | 52926,00 | 193709,16 | 2994,00 | 10958,04 | 55920,00 | 204667,20 | | | | | | |
| 4.5.8 | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м2 | 11,55 | 653,00 | 7542,15 | 129,00 | 1489,95 | 782,00 | 9032,10 | | | | | | |
| 4.5.9 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл. А-III, ф12 мм | т | 0,06192 | 244151,00 | 15117,83 | | | 244151,00 | 15117,83 | | | | | | |
| 4.5.10 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл.А-III, ф10 мм | т | 0,0114 | 250881,00 | 2860,04 | | | 250881,00 | 2860,04 | | | | | | |
| 4.5.11 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл. А-III, ф 8 мм | т | 0,0048 | 252384,00 | 1211,44 | | | 252384,00 | 1211,44 | | | | | | |
| 4.5.12 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, ф 10 мм | т | 0,0033 | 224528,00 | 740,94 | | | 224528,00 | 740,94 | | | | | | |
| 4.5.13 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, ф 6 мм | т | 0,00051 | 239717,00 | 122,26 | | | 239717,00 | 122,26 | | | | | | |
| 4,6 | **Переходной мостик ПМ-1 (2 шт)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5,62 | | | 1727,00 | 9705,74 | 1727,00 | 9705,74 | 5,62 | 100,00 | 9 705,74 | | | |
| 4.6.2 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м в отвал | м3 | 5,62 | | | 276,00 | 1551,12 | 276,00 | 1551,12 | 5,62 | 100,00 | 1 551,12 | | | |
| 4.6.3 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 5,62 | | | 20,00 | 112,40 | 20,00 | 112,40 | 5,62 | 100,00 | 112,40 | | | |
| 4.6.4 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м для обратной засыпки | м3 | 2,18 | | | 276,00 | 601,68 | 276,00 | 601,68 | 2,18 | 100,00 | 601,68 | | | |
| 4.6.5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2,18 | | | 1058,00 | 2306,44 | 1058,00 | 2306,44 | 2,18 | 100,00 | 2 306,44 | | | |
| 4.6.6 | Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением | м2 | 6,24 | 1323,00 | 8255,52 | 168,00 | 1048,32 | 1491,00 | 9303,84 | 6,24 | 100,00 | 9 303,84 | | | |
| 4.6.7 | Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона класса В7.5 на с/с цементе F75, W8 | м3 | 3,20 | 47799,00 | 152956,80 | 2994,00 | 9580,80 | 50793,00 | 162537,60 | 3,2 | 100,00 | 162 537,60 | | | |
| 4.6.8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 19,20 | 936,00 | 17971,20 | 143,00 | 2745,60 | 1079,00 | 20716,80 | 19,2 | 100,00 | 20 716,80 | | | |
| 4.6.9 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0168 | 148850,00 | 2500,68 | 36386,00 | 611,28 | 185236,00 | 3111,96 | 0,0168 | 100,00 | 3 111,96 | | | |
| 4.6.10 | Металлоконструкция и и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,082392 | 723526,00 | 59612,75 | | | 723526,00 | 59612,75 | 0,082392 | 100,00 | 59 612,75 | | | |
| 4.6.12 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | т | 0,115057 | 50456,00 | 5805,32 | 27401,00 | 3152,68 | 77857,00 | 8957,99 | 0,115057 | 100,00 | 8 957,99 | | | |
| 4.6.13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,с ограждением | т | 0,553440 | | 0,00 | 36386,00 | 20137,45 | 36386,00 | 20137,45 | 0,5534396 | 100,00 | 20 137,45 | | | |
| 4.6.14 | Ограждение, лестничные марши, площадки и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,668497 | 518054,00 | 346317,54 | | | 518054,00 | 346317,54 | 0,668497 | 100,00 | 346 317,54 | | | |
| 4,7 | **Переходной мостик ПМ-2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,81 | | | 1727,00 | 4852,87 | 1727,00 | 4852,87 | 2,81 | 100,00 | 4 852,87 | | | |
| 4.7.2 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м в отвал | м3 | 2,81 | | | 276,00 | 775,56 | 276,00 | 775,56 | 2,81 | 100,00 | 775,56 | | | |
| 4.7.3 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 2,81 | | | 20,00 | 56,20 | 20,00 | 56,20 | 2,81 | 100,00 | 56,20 | | | |
| 4.7.4 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 70 м для обратной засыпки | м3 | 1,09 | | | 276,00 | 300,84 | 276,00 | 300,84 | 1,09 | 100,00 | 300,84 | | | |
| 4.7.5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,09 | | | 1058,00 | 1153,22 | 1058,00 | 1153,22 | 1,09 | 100,00 | 1 153,22 | | | |
| 4.7.6 | Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением | м2 | 3,12 | 1323,00 | 4127,76 | 168,00 | 524,16 | 1491,00 | 4651,92 | 3,12 | 100,00 | 4 651,92 | | | |
| 4.7.7 | Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона класса В7.5 на с/с цементе F75, W8 | м3 | 1,60 | 47799,00 | 76478,40 | 2994,00 | 4790,40 | 50793,00 | 81268,80 | 1,6 | 100,00 | 81 268,80 | | | |
| 4.7.8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 9,60 | 936,00 | 8985,60 | 143,00 | 1372,80 | 1079,00 | 10358,40 | 9,6 | 100,00 | 10 358,40 | | | |
| 4.7.9 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0084 | 262638,00 | 2206,16 | 36386,00 | 305,64 | 299024,00 | 2511,80 | 0,0084 | 100,00 | 2 511,80 | | | |
| 4.7.10 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0084 | 148850,00 | 1250,34 | 36386,00 | 305,64 | 185236,00 | 1555,98 | 0,0084 | 100,00 | 1 555,98 | | | |
| 4.7.11 | Установка опор | т | 0,021222 | 459348,00 | 9748,28 | 46888,00 | 995,06 | 506236,00 | 10743,34 | 0,021222 | 100,00 | 10 743,34 | | | |
| 4.7.12 | Окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,021222 | 0,00 | 0,00 | 22738,00 | 482,55 | 22738,00 | 482,55 | 0,021222 | 100,00 | 482,55 | | | |
| 4.7.13 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали | т | 0,045357 | 50456,00 | 2288,53 | 27401,00 | 1242,83 | 77857,00 | 3531,36 | 0,045357 | 100,00 | 3 531,36 | | | |
| 4.7.14 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,с ограждением | т | 0,145850 | | 0,00 | 36386,00 | 5306,90 | 36386,00 | 5306,90 | 0,14585 | 100,00 | 5 306,90 | | | |
| 4.7.15 | Ограждение, лестничные марши, площадки и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,191207 | 518054,00 | 99055,55 | | | 518054,00 | 99055,55 | 0,191207 | 100,00 | 99 055,55 | | | |
| 4,8 | **Пожарный щит с инвентарем** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,71 | | | 3179,00 | 2257,09 | 3179,00 | 2257,09 | | | | | | |
| 4.8.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.10см | м3 | 0,13 | 11693,00 | 1520,09 | 123,00 | 15,99 | 11816,00 | 1536,08 | | | | | | |
| 4.8.3 | Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,66 | 52926,00 | 34931,16 | 2994,00 | 1976,04 | 55920,00 | 36907,20 | | | | | | |
| 4.8.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м3 | 3,84 | 936,00 | 3594,24 | 143,00 | 549,12 | 1079,00 | 4143,36 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.8.5 | Установка опор | т | 0,0834 | 459348,00 | 38309,62 | 46888,00 | 3910,46 | 506236,00 | 42220,08 | | | | | | |
| 4.8.6 | Монтаж металлического пожарного щита и ящиков | т | 0,50 | 606114,00 | 303057,00 | 52977,00 | 26488,50 | 659091,00 | 329545,50 | | | | | | |
| 4.8.7 | Окраска металлоконструкций | т | 0,5834 | 75142,00 | 43837,84 | 7233,00 | 4219,73 | 82375,00 | 48057,58 | | | | | | |
| 4.8.8 | Остекление стальных переплетов стеновых стеклом оконным | м2 | 1,29 | 4075,00 | 5256,75 | 253,00 | 326,37 | 4328,00 | 5583,12 | | | | | | |
| 4.8.9 | Засыпка вручную песка и извести в пожарный ящик | м3 | 1,10 | | | 1061,00 | 1167,10 | 1061,00 | 1167,10 | | | | | | |
| 4.8.10 | Песок | м3 | 0,55 | 8043,00 | 4423,65 | | | 8043,00 | 4423,65 | | | | | | |
| 4.8.11 | Известь | т | 0,605 | 42987,00 | 26007,14 | | | 42987,00 | 26007,14 | | | | | | |
| 4.8.12 | Багор | шт | 2,00 | 1408,00 | 2816,00 | | | 1408,00 | 2816,00 | | | | | | |
| 4.8.13 | Ведро | шт | 2,00 | 1260,00 | 2520,00 | | | 1260,00 | 2520,00 | | | | | | |
| 4.8.14 | Лопата ЛПС | шт | 2,00 | 1067,00 | 2134,00 | | | 1067,00 | 2134,00 | | | | | | |
| 4.8.15 | Огнетушитель ОП-10А | шт | 2,00 | 9410,00 | 18820,00 | | | 9410,00 | 18820,00 | | | | | | |
| 4.8.16 | Топор | шт | 2,00 | 1556,00 | 3112,00 | | | 1556,00 | 3112,00 | | | | | | |
| 4.8.17 | Кошма | шт | 1,00 | 3757,00 | 3757,00 | | | 3757,00 | 3757,00 | | | | | | |
| | *Ветрозащитная стенка тип 1-1шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.18 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,00 | | | 1727,00 | 3454,00 | 1727,00 | 3454,00 | | | | | | |
| 4.8.19 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 1,50 | 47278,00 | 70917,00 | 690,00 | 1035,00 | 47968,00 | 71952,00 | | | | | | |
| 4.8.20 | Устройство каркаса и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,027 | 662423,00 | 17885,42 | 56087,00 | 1514,35 | 718510,00 | 19399,77 | | | | | | |
| 4.8.22 | Обшивка каркаса профлистом (общий расход профнастила -21.1 м2) | м2 | 19,08 | 2938,00 | 56057,04 | 373,00 | 7116,84 | 3311,00 | 63173,88 | | | | | | |
| 4,9 | **Молниеотвод ( Н -15,5м)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 143,45 | | | 135,00 | 19365,08 | 135,00 | 19365,08 | | | | | | |
| 4.9.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,56 | | | 1727,00 | 4412,49 | 1727,00 | 4412,49 | | | | | | |
| 4.9.3 | Разработка грунта бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 70 м в отвал | м3 | 146,00 | | | 276,00 | 40296,00 | 276,00 | 40296,00 | | | | | | |
| 4.9.4 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 146,00 | | | 20,00 | 2920,00 | 20,00 | 2920,00 | | | | | | |
| 4.9.5 | Разработка грунта бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 70 м для обратной засыпки | м3 | 115,00 | | | 276,00 | 31740,00 | 276,00 | 31740,00 | | | | | | |
| 4.9.6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 97,75 | | | 32,00 | 3128,00 | 32,00 | 3128,00 | | | | | | |
| 4.9.7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 17,25 | | | 1058,00 | 18250,50 | 1058,00 | 18250,50 | | | | | | |
| 4.9.8 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 1,00 | | | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | | | | | |
| 4.9.9 | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ (длина 16,4 м, марка СВ164-12) | опора | 1,00 | 242926,00 | 242926,00 | 2786,00 | 2786,00 | 245712,00 | 245712,00 | | | | | | |
| 4.9.10 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,136695 | 662423,00 | 90549,91 | 56087,00 | 7666,81 | 718510,00 | 98216,72 | | | | | | |
| 4.9.12 | Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт | 2,00 | 8586,00 | 17172,00 | 3499,00 | 6998,00 | 12085,00 | 24170,00 | | | | | | |
| 4.9.13 | Ригель АР 7 из бетона марки В30 на с/с цементе W8, F75 | м3 | 0,182 | 104852,00 | 19083,06 | | | 104852,00 | 19083,06 | | | | | | |
| 4.9.14 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, КР 7 (2 шт.) | т | 0,018 | 662423,00 | 11923,61 | 33349,00 | 600,28 | 695772,00 | 12523,90 | | | | | | |
| 4.9.15 | Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м2 | 9,50 | 653,00 | 6203,50 | 129,00 | 1225,50 | 782,00 | 7429,00 | | | | | | |
| 4.9.16 | ПГС по наружным поверхностям ригелей | м3 | 30,00 | 11981,00 | 359430,00 | 550,00 | 16500,00 | 12531,00 | 375930,00 | | | | | | |
| 4,10 | **Опоры под газопровод ОП 1,2,3,4,5,6,7** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 53,00 | | | 1728,00 | 91584,00 | 1728,00 | 91584,00 | 53 | 100,00 | 91 584,00 | | | |
| 4.10.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 44,00 | | | 1058,00 | 46552,00 | 1058,00 | 46552,00 | 44 | 100,00 | 46 552,00 | | | |
| 4.10.3 | Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом | м2 | 17,89 | 1323,00 | 23668,47 | 168,00 | 3005,52 | 1491,00 | 26673,99 | 17,89 | 100,00 | 26 673,99 | | | |
| 4.10.4 | Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 13,85 | 52926,00 | 733025,10 | 2994,00 | 41466,90 | 55920,00 | 774492,00 | 13,85 | 100,00 | 774 492,00 | | | |
| 4.10.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 142,20 | 936,00 | 133099,20 | 143,00 | 20334,60 | 1079,00 | 153433,80 | 142,2 | 100,00 | 153 433,80 | | | |
| 4.10.6 | Установка опор из труб и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,539978 | 662423,00 | 357693,85 | 56087,00 | 30285,75 | 718510,00 | 387979,59 | 0,539978 | 100,00 | 387 979,59 | | | |
| 4,11 | **Опоры ОП8, ОП9 под задвижки** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11.1 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 20,84 | | | 1728,00 | 36011,52 | 1728,00 | 36011,52 | 20,84 | 100,00 | 36 011,52 | | | |
| 4.11.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 20,06 | | | 1058,00 | 21223,48 | 1058,00 | 21223,48 | 20,06 | 100,00 | 21 223,48 | | | |
| 4.11.3 | Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом | м2 | 0,98 | 1323,00 | 1296,54 | 168,00 | 164,64 | 1491,00 | 1461,18 | 0,98 | 100,00 | 1 461,18 | | | |
| 4.11.4 | Устройство ж/б фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки из бетона В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,78 | 52926,00 | 41282,28 | 2994,00 | 2335,32 | 55920,00 | 43617,60 | 0,78 | 100,00 | 43 617,60 | | | |
| 4.11.5 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл.А-III, ф8 мм С-1 | т | 0,0352 | 252384,00 | 8883,92 | | | 252384,00 | 8883,92 | 0,0352 | 100,00 | 8 883,92 | | | |
| 4.11.6 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл. А-III, ф12 мм | т | 0,02096 | 244151,00 | 5117,40 | | | 244151,00 | 5117,40 | 0,02096 | 100,00 | 5 117,40 | | | |
| 4.11.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 7,00 | 936,00 | 6552,00 | 143,00 | 1001,00 | 1079,00 | 7553,00 | 7 | 100,00 | 7 553,00 | | | |
| 4.11.8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0346 | 262638,00 | 9087,27 | 36386,00 | 1258,96 | 299024,00 | 10346,23 | 0,0346 | 100,00 | 10 346,23 | | | |
| 4.11.9 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0346 | 148850,00 | 5150,21 | 36386,00 | 1258,96 | 185236,00 | 6409,17 | 0,0346 | 100,00 | 6 409,17 | | | |
| 4.11.10 | Установка рам и покраска в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,019974 | 662423,00 | 13231,24 | 56087,00 | 1120,28 | 718510,00 | 14351,52 | 0,019974 | 100,00 | 14 351,52 | | | |
| 4,12 | **Монтаж и оборудование АГРС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12.1 | Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов (без стоимости АГРС) | т | 52,215 | 0,00 | 0,00 | 30119,00 | 1572663,59 | 30119,00 | 1572663,59 | 52,215 | 100,00 | 1 572 663,59 | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.12.2 | АГРС "Голубое пламя"- 003-1/4,8 ..7,5/0,6-У1 в блочно модульном исполнении (в комплекте согласно спецификации, лист 1199-АГРС-ТХ.СО) | установка | 1 | 124636691,00 | 124636691,00 | | | 124636691,00 | 124636691,00 | 1 | 100,00 | 124 636 691,00 | | | |
| 4.12.3 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода Д159х6 мм ГОСТ 20295-85, с испытанием на прочность и герметичность | м | 5,00 | 1220,00 | 6100,00 | 394,00 | 1970,00 | 1614,00 | 8070,00 | 5 | 100,00 | 8 070,00 | | | |
| 4.12.5 | Укладка стальных труб ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, Д325х6,0 мм с пневматическим испытанием | м | 6,00 | 14324,00 | 85944,00 | 598,00 | 3588,00 | 14922,00 | 89532,00 | 6 | 100,00 | 89 532,00 | | | |
| 4.12.6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-21 за один раз | м2 | 9,00 | 157,00 | 1413,00 | 43,00 | 387,00 | 200,00 | 1800,00 | 9 | 100,00 | 1 800,00 | | | |
| 4.12.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 9,00 | 148,00 | 1332,00 | 31,00 | 279,00 | 179,00 | 1611,00 | 9 | 100,00 | 1 611,00 | | | |
| 4.12.8 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0613 | 1008881,00 | 61844,41 | 301694,00 | 18493,84 | 1310575,00 | 80338,25 | 0,0613 | 100,00 | 80 338,25 | | | |
| 4.12.9 | Сборка и установка узла газового крана, 11лс6(7)60п, PN 8,0 мпа, с пневмогидроприводом, DN 150 мм | шт | 1 | 2254144,00 | 2254144,00 | 91699,00 | 91699,00 | 2345843,00 | 2345843,00 | 1 | 100,00 | 2 345 843,00 | | | |
| 4.12.10 | Сборка и установка узла газового крана с электроприводом Bernard, Т до +200°с, PN 16, DN 300, типа Naval ГОСТ 21345-2005 | шт | 1 | 3621893,00 | 3621893,00 | 91699,00 | 91699,00 | 3713592,00 | 3713592,00 | 1 | 100,00 | 3 713 592,00 | | | |
| | *Выход газопровода из земли DN 300мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12.11 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | 1 | 100,00 | 55 598,00 | | | |
| 4.12.12 | Трубы стальные электросварные ГОСТ10704-91 общего назначения прямошовные, D325 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 1,004 | 27387,00 | 27496,55 | | | 27387,00 | 27496,55 | 1,004 | 100,00 | 27 496,55 | | | |
| 4.12.13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм | м | 1,00 | 848,00 | 848,00 | 156,00 | 156,00 | 1004,00 | 1004,00 | 1 | 100,00 | 1 004,00 | | | |
| 4.12.14 | Козырек из тонколистовой стали | кг | 1,63 | 409,00 | 666,67 | 36,00 | 58,68 | 445,00 | 725,35 | 1,63 | 100,00 | 725,35 | | | |
| 4.12.15 | Устройство бетонной подушки из бетона В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,226 | 52926,00 | 11961,28 | 2994,00 | 676,64 | 55920,00 | 12637,92 | 0,226 | 100,00 | 12 637,92 | | | |
| 4.12.16 | Арматура класса А-III, d10 мм | т | 0,00108 | 196350,00 | 212,06 | | | 196350,00 | 212,06 | 0,00108 | 100,00 | 212,06 | | | |
| 4.12.17 | Изолирующее фланцевое соединение ,ДУ 300 мм | соединен | 1 | 69552,00 | 69552,00 | 19042,00 | 19042,00 | 88594,00 | 88594,00 | 1 | 100,00 | 88 594,00 | | | |
| 4.12.18 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на РУ до 16 МПа, с радиусом кривизны г 1,5, ДУ 300, 325 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/ | шт | 2 | 30129,00 | 60258,00 | | | 30129,00 | 60258,00 | 2 | 100,00 | 60 258,00 | | | |
| | *Выход газопровода из земли DN150мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12.19 | Выход трубопровода из земли | ввод | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | 1 | 100,00 | 55 598,00 | | | |
| 4.12.20 | Трубы стальные электросварныеГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 1,004 | 11110,00 | 11154,44 | | | 11110,00 | 11154,44 | 1,004 | 100,00 | 11 154,44 | | | |
| 4.12.21 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм | м | 1,00 | 1922,00 | 1922,00 | 122,00 | 122,00 | 2044,00 | 2044,00 | 1 | 100,00 | 2 044,00 | | | |
| 4.12.22 | Козырек из тонколистовой стали | кг | 1,00 | 409,00 | 409,00 | 36,00 | 36,00 | 445,00 | 445,00 | 1 | 100,00 | 445,00 | | | |
| 4.12.23 | Устройство бетонной подушки из бетона В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,226 | 52926,00 | 11961,28 | 2994,00 | 676,64 | 55920,00 | 12637,92 | 0,226 | 100,00 | 12 637,92 | | | |
| 4.12.24 | Арматура класса А-III, d10 мм | т | 0,00108 | 196350,00 | 212,06 | | | 196350,00 | 212,06 | 0,00108 | 100,00 | 212,06 | | | |
| 4.12.25 | Изолирующее фланцевое соединение, Dy 150 мм | соединен | 1 | 30008,00 | 30008,00 | 7169,00 | 7169,00 | 37177,00 | 37177,00 | 1 | 100,00 | 37 177,00 | | | |
| 4.12.26 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на РУ до 16 мпа с радиусом кривизны г 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ | шт | 2 | 5138,00 | 10276,00 | | | 5138,00 | 10276,00 | 2 | 100,00 | 10 276,00 | | | |
| 4.12.27 | Устройство выхода газопровода из земли | ввод | 1 | 33239,00 | 33239,00 | 10136,00 | 10136,00 | 43375,00 | 43375,00 | 1 | 100,00 | 43 375,00 | | | |
| 4,13 | **Электроснабжение и молниезащита АГРС** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтаж кабельно-проводниковой продукции, поставляемой комплектно с блоками АГРС* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13.1 | Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных (для прокладки ж/б лотков) | м | 60 | | | 1186,00 | 71160,00 | 1186,00 | 71160,00 | | | | | | |
| 4.13.2 | Уплотнение грунта по трассе прокладки лотков | м3 | 18 | | | 141,00 | 2538,00 | 141,00 | 2538,00 | | | | | | |
| 4.13.3 | Разработка траншей для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1-2, группа грунтов 2 | м | 32 | | | 633,00 | 20256,00 | 633,00 | 20256,00 | | | | | | |
| 4.13.4 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (без стоимости лотков и плит) | м3 | 23 | 8490,00 | 193572,00 | 2825,00 | 64410,00 | 11315,00 | 257982,00 | | | | | | |
| 4.13.5 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 | м3 | 15,8 | 99286,00 | 1568718,80 | | | 99286,00 | 1568718,80 | | | | | | |
| 4.13.6 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные | м3 | 7 | 101509,00 | 710563,00 | | | 101509,00 | 710563,00 | | | | | | |
| 4.13.7 | Постель для кабеля, устройство постели для двух кабелей в траншее | м | 32 | 173,00 | 5536,00 | 78,00 | 2496,00 | 251,00 | 8032,00 | | | | | | |
| 4.13.8 | Устройство постели при двух кабелях в траншее | м | 32 | 173,00 | 5536,00 | 78,00 | 2496,00 | 251,00 | 8032,00 | | | | | | |
| 4.13.9 | Кабель до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 70 | | | 172,00 | 12040,00 | 172,00 | 12040,00 | | | | | | |
| 4.13.10 | Кабель до 35 кв, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 50 | | | 216,00 | 10800,00 | 216,00 | 10800,00 | | | | | | |
| 4.13.11 | Кабель контрольный и силовой до 35 кв, прокладываемый в ж/б лотках, масса 1 м до 1 кг (стоимость учтена в комплектации оборудования) | м | 2330,00 | | | 145,00 | 337850,00 | 145,00 | 337850,00 | | | | | | |
| 4.13.12 | Металлоконструкции (полки) для прокладки кабелей в ж/б лотках | т | 0,8 | 359320,00 | 287456,00 | 59303,00 | 47442,40 | 418623,00 | 334898,40 | | | | | | |
| 4.13.13 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил | шт | 6 | 879,00 | 5274,00 | 667,00 | 4002,00 | 1546,00 | 9276,00 | | | | | | |
| 4.13.14 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил | шт | 32 | 719,00 | 23008,00 | 508,00 | 16256,00 | 1227,00 | 39264,00 | | | | | | |
| 4.13.15 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил | шт | 6 | 603,00 | 3618,00 | 385,00 | 2310,00 | 988,00 | 5928,00 | | | | | | |
| 4.13.16 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил | шт | 6 | 496,00 | 2976,00 | 283,00 | 1698,00 | 779,00 | 4674,00 | | | | | | |
| 4.13.17 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил | шт | 28 | 402,00 | 11256,00 | 183,00 | 5124,00 | 585,00 | 16380,00 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13.18 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВБбШв нг 4х1,5-1мм2 | м | 120 | 356,00 | 42720,00 | | | 356,00 | 42720,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *КЛ-0.4КВ* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13.19 | Разработка траншей для кабелей, количество кабелей в одной траншее 3, группа грунтов 2 | м | 23 | | | 633,00 | 14559,00 | 633,00 | 14559,00 | | | | | | |
| 4.13.20 | Постель для кабеля, устройство постели для двух кабелей в траншее | м | 23 | 173,00 | 3979,00 | 78,00 | 1794,00 | 251,00 | 5773,00 | | | | | | |
| 4.13.21 | Устройство трубопроводов из а/ц труб ВТ-6 диам. 100мм с соединением муфтой | м | 8 | 860,00 | 6880,00 | 84,00 | 672,00 | 944,00 | 7552,00 | | | | | | |
| 4.13.22 | Прокладка сигнальной ленты, ЛСЭ 150мм | м | 47 | | | 50,00 | 2350,00 | 50,00 | 2350,00 | | | | | | |
| 4.13.23 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 8,2 | | | 245,00 | 2009,00 | 245,00 | 2009,00 | | | | | | |
| 4.13.24 | Кабель до 35кВ прокладываемый в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 2кг | м | 38 | | | 172,00 | 6536,00 | 172,00 | 6536,00 | | | | | | |
| 4.13.25 | Кабель до 35кВ прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2кг | м | 60 | | | 346,00 | 20760,00 | 346,00 | 20760,00 | | | | | | |
| 4.13.26 | Прокладка кабель-канала 80х40 | м | 19 | | | 188,00 | 3572,00 | 188,00 | 3572,00 | | | | | | |
| 4.13.27 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 19 | | | 245,00 | 4655,00 | 245,00 | 4655,00 | | | | | | |
| 4.13.28 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | м | 5 | | | 188,00 | 940,00 | 188,00 | 940,00 | | | | | | |
| 4.13.29 | Затягивание проводов в металлические рукава, сеч. до 16 мм2 | м | 5 | | | 96,00 | 480,00 | 96,00 | 480,00 | | | | | | |
| 4.13.30 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2. | шт | 2 | 22554,00 | 45108,00 | 5122,00 | 10244,00 | 27676,00 | 55352,00 | | | | | | |
| 4.13.31 | Заделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля до 1 кв, до 35 мм2 | шт | 2 | 974,00 | 1948,00 | 741,00 | 1482,00 | 1715,00 | 3430,00 | | | | | | |
| 4.13.32 | Заделка концевая сухая с термоусаживающимися до 1 кв, сечение до 240 мм2 | шт | 4 | 1487,00 | 5948,00 | 1274,00 | 5096,00 | 2761,00 | 11044,00 | | | | | | |
| 4.13.33 | Присоединение к зажимам жил кабелей, сечение до 2,5 мм2 | шт | 6 | | | 149,00 | 894,00 | 149,00 | 894,00 | | | | | | |
| 4.13.34 | Присоединение к зажимам жил кабелей, сечение до 16 мм2 | шт | 16 | | | 191,00 | 3056,00 | 191,00 | 3056,00 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13.35 | Кабель силовой, марки ВБбШв 4х16мм2 | м | 125,2 | 1839,00 | 230242,80 | | | 1839,00 | 230242,80 | | | | | | |
| 4.13.36 | Кабель силовой, марки ВВГ 3х2,5мм2 | м | 5 | 194,00 | 970,00 | | | 194,00 | 970,00 | | | | | | |
| 4.13.37 | Сигнальная лента, ЛСЭ 150мм | м | 47 | 34,00 | 1598,00 | | | 34,00 | 1598,00 | | | | | | |
| 4.13.38 | Концевая муфта гек 1кнт-4-16/50-вл-м | | 4 | 18163,00 | 72652,00 | | | 18163,00 | 72652,00 | | | | | | |
| 4.13.39 | Рукав металлический, д.25 мм | м | 5 | 420,00 | 2100,00 | | | 420,00 | 2100,00 | | | | | | |
| 4.13.40 | Кабель-канал 80х40 с крышкой | м | 19 | 621,00 | 11799,00 | | | 621,00 | 11799,00 | | | | | | |
| **4,14** | **Заземление и молниезащита** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтаж* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 1м, глубиной до 1м (для заземления) | м | 210 | | | 1727,00 | 362670,00 | 1727,00 | 362670,00 | | | | | | |
| 4.14.2 | Заземлитель вертикальный из круглой оцинкованной стали, диам. 16 мм | м | 30 | 240,00 | 7200,00 | 88,00 | 2640,00 | 328,00 | 9840,00 | | | | | | |
| 4.14.3 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой оцинкованной стали, сечение 160 мм2 (4х40 мм) | м | 214 | 225,00 | 48150,00 | 87,00 | 18618,00 | 312,00 | 66768,00 | | | | | | |
| 4.14.4 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой оцинкованной стали, сечение 160 мм2 (4х40 мм) | м | 161 | 391,00 | 62951,00 | 121,00 | 19481,00 | 512,00 | 82432,00 | | | | | | |
| 4.14.5 | Установка одностоечных ж/б опор | шт | 1 | | | 8610,00 | 8610,00 | 8610,00 | 8610,00 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14.6 | Стойка, тип СВ 110-5 | шт | 1 | 101509,00 | 101509,00 | | | 101509,00 | 101509,00 | | | | | | |
| **4,15** | **Наружное освещение** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.1 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 46 | | | 245,00 | 11270,00 | 245,00 | 11270,00 | | | | | | |
| 4.15.2 | Кабель до 35кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 19 | | | 172,00 | 3268,00 | 172,00 | 3268,00 | | | | | | |
| 4.15.3 | Кабели до 35кВ прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг | м | 12 | | | 106,00 | 1272,00 | 106,00 | 1272,00 | | | | | | |
| 4.15.4 | Кабель до 35кВ прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением, масса 1 м до 1 кг | м | 5 | | | 216,00 | 1080,00 | 216,00 | 1080,00 | | | | | | |
| 4.15.5 | Затягивание проводов в металлические рукава, сеченим до 6 мм2 | м | 4 | | | 96,00 | 384,00 | 96,00 | 384,00 | | | | | | |
| 4.15.6 | Прокладка провода по конструкциям сечение до 16 мм2 | м | 6 | | | 559,00 | 3354,00 | 559,00 | 3354,00 | | | | | | |
| 4.15.7 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий | м | 4 | 1097,00 | 4388,00 | 100,00 | 400,00 | 1197,00 | 4788,00 | | | | | | |
| 4.15.8 | Прокладка сигнальной ленты | м | 25 | | | 50,00 | 1250,00 | 50,00 | 1250,00 | | | | | | |
| 4.15.9 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 4 | шт | 2 | 22554,00 | 45108,00 | 5122,00 | 10244,00 | 27676,00 | 55352,00 | | | | | | |
| 4.15.10 | Монтаж щита металлического в составе: автоматические выключатели, типа ВА47-60-3Р 10А -1шт; ВА47-29-1Р 4А I -4шт, тип ЩМПЗ.1.2-0 | шт | 2 | 6783,00 | 13566,00 | 3252,00 | 6504,00 | 10035,00 | 20070,00 | | | | | | |
| 4.15.11 | Монтаж ограничителя перенапряжений, тип ОПС1 (В), (С) на 400В, 4Р, In=30кА | шт | 2 | 32796,00 | 65592,00 | 12989,00 | 25978,00 | 45785,00 | 91570,00 | | | | | | |
| 4.15.12 | Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью до 500 вт (без стоимости прожектора и лампы) | шт | 4 | 5465,00 | 21860,00 | 2430,00 | 9720,00 | 7895,00 | 31580,00 | | | | | | |
| 4.15.13 | Коробка клеммная (без стоимости коробки) | шт | 4 | 20392,00 | 81568,00 | 10678,00 | 42712,00 | 31070,00 | 124280,00 | | | | | | |
| 4.15.14 | Монтаж труб стальных по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм | м | 42 | | | 667,00 | 28014,00 | 667,00 | 28014,00 | | | | | | |
| 4.15.15 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кв, сеч. одной жилы до 35 мм2 | шт | 24 | | | 1715,00 | 41160,00 | 1715,00 | 41160,00 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.16 | Кабель силовой, марки ВБбШв 5х2,5мм2 | м | 54 | 552,00 | 29808,00 | | | 552,00 | 29808,00 | | | | | | |
| 4.15.17 | Кабель силовой, марки ВВГ 5х2,5мм2 | м | 17,50 | 343,00 | 6002,50 | | | 343,00 | 6002,50 | | | | | | |
| 4.15.18 | Кабель силовой, марки ВВГ 3х1,5мм2 | м | 16,50 | 171,00 | 2821,50 | | | 171,00 | 2821,50 | | | | | | |
| 4.15.19 | Провод силовой с медной жилой, марки ПВ1х 25мм2 | км | 6 | 127,00 | 762,00 | | | 127,00 | 762,00 | | | | | | |
| 4.15.20 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 "осторожно кабель" | м | 25 | 34,00 | 850,00 | | | 34,00 | 850,00 | | | | | | |
| 4.15.21 | Прожектор, тип ЖО 29-250-001, IP65, E40 | шт | 4 | 36919,00 | 147676,00 | | | 36919,00 | 147676,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.15.22 | Лампа ДНаТ-250 | шт | 4 | 1031,00 | 4124,00 | | | 1031,00 | 4124,00 | | | | | | |
| 4.15.23 | Коробка клеммная, степень защиты 1Р65, тип У614 | шт | 4 | 6150,00 | 24600,00 | | | 6150,00 | 24600,00 | | | | | | |
| 4.15.24 | Трубы стальные оцинкованные 25х2 мм | м | 42 | 671,00 | 28182,00 | | | 671,00 | 28182,00 | | | | | | |
| 4.15.25 | Рукав гибкий металлический, герметичный, в ПВХ оболочке диам.25 мм | м | 4 | 257,00 | 1028,00 | | | 257,00 | 1028,00 | | | | | | |
| 4.15.26 | Крепежный элемент (хомут) ТС-61, вес 1 шт - 11,4 кг | шт | 4 | 5050,00 | 20200,00 | | | 5050,00 | 20200,00 | | | | | | |
| 4,16 | **Видионаблюдение** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.16.1 | Установка цифрового видеорегистратора, тип Rvi-R08LB-PRO | комплект | 1 | 64451,00 | 64451,00 | 14800,00 | 14800,00 | 79251,00 | 79251,00 | | | | | | |
| 4.16.2 | Настройка видеорегистратора | система | 1 | | | 84098,00 | 84098,00 | 84098,00 | 84098,00 | | | | | | |
| 4.16.3 | Установка купольной камеры видеонаблюдения с ИК - подсветкой, тип Rvi-C311B (2,8мм) | шт | 1 | 9962,00 | 9962,00 | 30980,00 | 30980,00 | 40942,00 | 40942,00 | | | | | | |
| 4.16.4 | Установка уличной камеры видеонаблюдения с ИК - подсветкой, тип Rvi-C421 rvi-c421в (2,8мм) | шт | 4 | 15234,00 | 60936,00 | 30980,00 | 123920,00 | 46214,00 | 184856,00 | | | | | | |
| 4.16.5 | Установка манитора видеонаблюдения, тип RVI-M22M | шт | 1 | 140620,00 | 140620,00 | 30980,00 | 30980,00 | 171600,00 | 171600,00 | | | | | | |
| 4.16.6 | Установка блока питания | шт | 2 | | | 5494,00 | 10988,00 | 5494,00 | 10988,00 | | | | | | |
| 4.16.7 | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 | шт | 1 | 106989,00 | 106989,00 | | | 106989,00 | 106989,00 | | | | | | |
| 4.16.8 | Источник вторичного электропитания резервированный,17 а/ч, 12В, 5,5А, тип Скат - 1200у | шт | 1 | 21913,00 | 21913,00 | | | 21913,00 | 21913,00 | | | | | | |
| 4.16.9 | Аккумуляторная батарея 12в, 17 а/ч | шт | 1 | 12563,00 | 12563,00 | | | 12563,00 | 12563,00 | | | | | | |
| 4.16.10 | Аккумуляторная батарея 12в, 150 а/ч | шт | 1 | 89936,00 | 89936,00 | | | 89936,00 | 89936,00 | | | | | | |
| 4.16.11 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост. маршрутизатор, модем и т. П./ | шт | 2 | | | 76123,00 | 152246,00 | 76123,00 | 152246,00 | | | | | | |
| 4.16.12 | Жесткий диск, тип HDD SATA 4ТБ | шт | 2 | 67967,00 | 135934,00 | | | 67967,00 | 135934,00 | | | | | | |
| 4.16.13 | Монтаж щита металлического тип ЩРН-36з, в составе: автоматические выключатели, типа ВА47-29-1Р А -2шт | комплект | 1 | 13826,00 | 13826,00 | 2475,00 | 2475,00 | 16301,00 | 16301,00 | | | | | | |
| 4.16.14 | Монтаж розетки одноместной, с з/к для открытой установки, 16А,220В | шт | 1 | 378,00 | 378,00 | 222,00 | 222,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| 4.16.15 | Установка устройств грозозащитых цепей видео, 1 вход (BNC), 1 выход (BNC). 78х25х2мм, тип SP001 | компл. | 8 | 4413,00 | 35304,00 | 1874,00 | 14992,00 | 6287,00 | 50296,00 | | | | | | |
| 4.16.16 | Установка блока защиты от перенапряжений, тип БГр -2 DIN | шт | 4 | 2842,00 | 11368,00 | 1874,00 | 7496,00 | 4716,00 | 18864,00 | | | | | | |
| 4.16.17 | Разделка кабеля | конец | 52 | | | 1627,00 | 84604,00 | 1627,00 | 84604,00 | | | | | | |
| 4.16.18 | Разъем, тип BNC | шт | 20 | 141,00 | 2820,00 | | | 141,00 | 2820,00 | | | | | | |
| 4.16.19 | Монтаж коробок распределительных, тип Барьер КР-М | шт | 4 | 18047,00 | 72188,00 | 2437,00 | 9748,00 | 20484,00 | 81936,00 | | | | | | |
| 4.16.20 | Монтаж коробки соединительной, 85х85х40. | шт | 1 | 226,00 | 226,00 | 222,00 | 222,00 | 448,00 | 448,00 | | | | | | |
| 4.16.21 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кв, сеч. одной жилы до 35 мм2 | шт | 4 | 974,00 | 3896,00 | 741,00 | 2964,00 | 1715,00 | 6860,00 | | | | | | |
| 4.16.22 | Сжим ответвительный У731МУ3 | шт | 8 | 108,00 | 864,00 | | | 108,00 | 864,00 | | | | | | |
| 4.16.23 | Прокладка металлорукава изолированного, диаметр 15мм | м | 4 | 420,00 | 1680,00 | 188,00 | 752,00 | 608,00 | 2432,00 | | | | | | |
| 4.16.24 | Установка крепежного элемента на опору прожекторной мачты, ТС-61 (0.08302т) | шт | 7 | 5050,00 | 35350,00 | 3082,00 | 21574,00 | 8132,00 | 56924,00 | | | | | | |
| 4.16.25 | Кабель проложенный в трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 101,4 | | | 245,00 | 24843,00 | 245,00 | 24843,00 | | | | | | |
| 4.16.26 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 52 | | | 216,00 | 11232,00 | 216,00 | 11232,00 | | | | | | |
| 4.16.27 | Прокладка труб стальных оцинкованных d25х2 мм по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 52 | 466,00 | 24232,00 | 218,00 | 11336,00 | 684,00 | 35568,00 | | | | | | |
| 4.16.28 | Прокладка кабель-канала, 25х25 | м | 52 | 212,00 | 11024,00 | 119,00 | 6188,00 | 331,00 | 17212,00 | | | | | | |
| 4.16.29 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х2,5мм | м | 6 | 198,00 | 1188,00 | | | 198,00 | 1188,00 | | | | | | |
| 4.16.30 | Кабель, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | м | 3 | 70,00 | 210,00 | | | 70,00 | 210,00 | | | | | | |
| 4.16.31 | Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения, марки КВК-П-2 2х0,75мм | м | 138 | 127,00 | 17526,00 | | | 127,00 | 17526,00 | | | | | | |
| 4.16.32 | Кабель для системы видеонаблюдения, марка РК 75-4-322 ф | м | 15 | 146,00 | 2190,00 | | | 146,00 | 2190,00 | | | | | | |
| 4.16.33 | Провода силовой, марки ПВ3 1х16 мм2 | м | 3 | 390,00 | 1170,00 | | | 390,00 | 1170,00 | | | | | | |
| 4.16.34 | Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 8 мм | м | 4 | 312,00 | 1248,00 | 124,00 | 496,00 | 436,00 | 1744,00 | | | | | | |
| 5 | **Подводящие газопроводы к населенным пунктам** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Подводящий газопровод до с.Коныртерек (от ПК 00 - до ПК 2681+50,0, Р=0,6МПА)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Установка ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Установка ГРПШ-13-1ВУ1-С с одной линией редуцирования, с технологической катушкой под счетчик газа, с обогревом, с регулятором давления РДГ-50В, со счетчиком газа СТГ-50-100 | комплект | 1 | 1798760,00 | 1798760,00 | 192219,00 | 192219,00 | 1990979,00 | 1990979,00 | 0,9 | 90,35 | 1 798 760,00 | | | |
| 5.1.2 | Прокладка свечи из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80* общего назначения прямошовные, d 20х2,0 мм (L=2.5м -2 шт, L=2.7м -1 шт) | м | 7,70 | 747,00 | 5751,90 | 297,00 | 2286,90 | 1044,00 | 8038,80 | | | | | | |
| 5.1.3 | Установка насадки для свечи (3шт) | кг | 2,28 | 1007,00 | 2295,96 | 302,00 | 688,56 | 1309,00 | 2984,52 | | | | | | |
| | *Молниеотвод -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,03 | 626250,00 | 18787,50 | 31490,00 | 944,70 | 657740,00 | 19732,20 | | | | | | |
| 5.1.5 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сеч.160 мм2 (4х40) | м | 11,00 | 225,00 | 2475,00 | 87,00 | 957,00 | 312,00 | 3432,00 | | | | | | |
| 5.1.6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х6 мм (L=3.0м) | шт | 3,00 | 2082,00 | 6246,00 | 567,00 | 1701,00 | 2649,00 | 7947,00 | | | | | | |
| 5.1.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 1,50 | 341,00 | 511,50 | 121,00 | 181,50 | 462,00 | 693,00 | | | | | | |
| | *Газопровод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовыми экскаваторами, глубина траншеи 2,0 м в грунтах 2 группы в пустынных и безводных районах | км | 268,79 | 0,00 | 0,00 | 1560000,00 | 419312400,00 | 1560000,00 | 419312400,00 | 215,00 | 79,99 | 335 400 000,00 | 43,00 | 16,00 | 67 080 000,00 |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.1.9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6, с пневматическим испытанием | м | 822,00 | 850,22 | 698880,84 | 127,00 | 104394,00 | 977,22 | 803274,84 | 822,00 | 100,00 | 803 274,84 | | | |
| 5.1.10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8, с пневматическим испытанием | м | 50,00 | 1214,93 | 60746,50 | 134,00 | 6700,00 | 1348,93 | 67446,50 | 50,00 | 100,00 | 67 446,50 | 4,97 | 9,93 | 6 700,00 |
| 5.1.11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,0, с пневматическим испытанием | м | 21818,00 | 3145,83 | 68635718,94 | 148,00 | 3229064,00 | 3293,83 | 71864782,94 | 21818,00 | 100,00 | 71 864 782,94 | | | |
| 5.1.12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 , с пневматическим испытанием | м | 27692,00 | 13220,98 | 366115378,16 | 226,00 | 6258392,00 | 13446,98 | 372373770,16 | 27692,00 | 100,00 | 372 373 770,16 | 139,62 | 0,50 | 1 877 517,60 |
| 5.1.13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6, с пневматическим испытанием | м | 44361,00 | 25733,84 | 1141578876,24 | 250,00 | 11090250,00 | 25983,84 | 1152669126,24 | 42860,76 | 96,62 | 1 113 687 183,56 | 16478,20 | 37,15 | 428 167 039,56 |
| 5.1.14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2, с пневматическим испытанием | м | 174047,00 | 33300,84 | 5795911299,48 | 250,00 | 43511750,00 | 33550,84 | 5839423049,48 | 162608,51 | 93,43 | 5 455 652 059,48 | 28306,64 | 16,26 | 949 711 529,96 |
| 5.1.15 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0034 | 540453,00 | 1837,54 | 300736,00 | 1022,50 | 841189,00 | 2860,04 | | | | | | |
| 5.1.16 | Кран шаровой стальной сварной полнопроходной Ру40, Ф50 | шт | 1 | 20450,00 | 20450,00 | | | 20450,00 | 20450,00 | | | | | | |
| 5.1.17 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0153 | 540453,00 | 8268,93 | 300736,00 | 4601,26 | 841189,00 | 12870,19 | | | | | | |
| 5.1.18 | Кран шаровой стальной сварной Ру25 Ф100 подземной установки полнопроходной с длиной штока от 2001 мм до 2500 мм | шт | 1 | 123975,00 | 123975,00 | | | 123975,00 | 123975,00 | | | | | | |
| 5.1.19 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,053 | 540453,00 | 28644,01 | 300736,00 | 15939,01 | 841189,00 | 44583,02 | | | | | | |
| 5.1.20 | Кран шаровой стальной сварной Ру25 Ф200 подземной установки полнопроходной с длиной штока от 2001 мм до 2500 мм | шт | 1 | 553336,00 | 553336,00 | | | 553336,00 | 553336,00 | | | | | | |
| 5.1.21 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,12 | 540453,00 | 64854,36 | 300736,00 | 36088,32 | 841189,00 | 100942,68 | | | | | | |
| 5.1.22 | Кран шаровой стальной сварной Ру25 Ф250 подземной установки полнопроходной с длиной штока от 2001 мм до 2500 мм | шт | 1 | 1403091,00 | 1403091,00 | | | 1403091,00 | 1403091,00 | | | | | | |
| 5.1.23 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 1,38 | 540453,00 | 745825,14 | 300736,00 | 415015,68 | 841189,00 | 1160840,82 | | | | | | |
| 5.1.24 | Кран шаровой стальной сварной Ру25 Ф300 подземной установки полнопроходной с длиной штока от 2001 мм до 2500 мм | шт | 1 | 1435507,00 | 1435507,00 | | | 1435507,00 | 1435507,00 | | | | | | |
| 5.1.25 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 8 | 1841,00 | 14728,00 | 701,00 | 5608,00 | 2542,00 | 20336,00 | | | | | | |
| 5.1.26 | Тройник редукционный Ф355-Ф250, ПЭ-100 SDR-11 (отвод на с.Сазды, с.Уштаган, с.Кошлак) | шт | 3 | 153278,00 | 459834,00 | | | 153278,00 | 459834,00 | | | | | | |
| 5.1.27 | Тройник редукционный Ф315-Ф200, ПЭ-100 SDR-11 (отвод на с.Асан) | шт | 1 | 115309,00 | 115309,00 | | | 115309,00 | 115309,00 | | | | | | |
| 5.1.28 | Тройник редукционный Ф315-Ф280, ПЭ-100 SDR-11 (отвод на с.Жалгызапан,с.Коныртерек) | шт | 2 | 115309,00 | 230618,00 | | | 115309,00 | 230618,00 | | | | | | |
| 5.1.29 | Тройник редукционный Ф225-Ф125, ПЭ-100 SDR-11 (отвод на с.Азгир, с.Балкудык) | шт | 2 | 35156,00 | 70312,00 | | | 35156,00 | 70312,00 | | | | | | |
| 5.1.30 | Установка полиэтиленовых отводов, переходов | шт | 5074 | 1256,00 | 6372944,00 | 476,00 | 2415224,00 | 1732,00 | 8788168,00 | | | | | | |
| 5.1.31 | Переход Ф355-Ф315, ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 94793,00 | 94793,00 | | | 94793,00 | 94793,00 | | | | | | |
| 5.1.32 | Переход Ф315-Ф225, ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 46253,00 | 46253,00 | | | 46253,00 | 46253,00 | | | | | | |
| 5.1.33 | Переход Ф225-Ф140, ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 9095,00 | 9095,00 | | | 9095,00 | 9095,00 | | | | | | |
| 5.1.34 | Переход Ф140-Ф110, ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 3268,00 | 3268,00 | | | 3268,00 | 3268,00 | | | | | | |
| 5.1.35 | Переход Ф110-Ф63, ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 1919,00 | 1919,00 | | | 1919,00 | 1919,00 | | | | | | |
| 5.1.36 | Переход Ф63-Ф50, ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 1323,00 | 1323,00 | | | 1323,00 | 1323,00 | | | | | | |
| 5.1.37 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф355 | шт | 3283 | 61687,00 | 202518421,00 | | | 61687,00 | 202518421,00 | | | | | | |
| 5.1.38 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф315 | шт | 837 | 44231,00 | 37021347,00 | | | 44231,00 | 37021347,00 | | | | | | |
| 5.1.39 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф255 | шт | 522 | 24136,00 | 12598992,00 | | | 24136,00 | 12598992,00 | | | | | | |
| 5.1.40 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф110 | шт | 411 | 3305,00 | 1358355,00 | | | 3305,00 | 1358355,00 | | | | | | |
| 5.1.41 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф40 | шт | 15 | 837,00 | 12555,00 | | | 837,00 | 12555,00 | | | | | | |
| 5.1.42 | Укладка ленты сигнальной ЛСГ 200 | м | 268740,00 | 27,00 | 7255980,00 | 8,00 | 2149920,00 | 35,00 | 9405900,00 | 7490000,00 | 27,87 | 2 621 500,00 | | | |
| 5.1.43 | Укладка алюминиевого провода сечением 2,5-4,0 мм2 | м | 268740,00 | 27,00 | 7255980,00 | 8,00 | 2149920,00 | 35,00 | 9405900,00 | 7490000,00 | 27,87 | 2 621 500,00 | | | |
| | *Испытание газопровода* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.44 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 4 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 2728,00 | 682,00 | 2728,00 | 4 | 100,00 | 2 728,00 | | | |
| 5.1.45 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм | стык | 103 | 0,00 | 0,00 | 1202,00 | 123806,00 | 1202,00 | 123806,00 | 103 | 100,00 | 123806,00 | | | |
| 5.1.46 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм | стык | 131 | 0,00 | 0,00 | 2960,00 | 387760,00 | 2960,00 | 387760,00 | 66 | 50,00 | 193 880,00 | | | |
| 5.1.47 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 40 мм | стык | 1030 | 0,00 | 0,00 | 4703,00 | 4844090,00 | 4703,00 | 4844090,00 | | | | | | |
| | *Выход газопровода из земли DN 57х3мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.48 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | | | | | | |
| 5.1.49 | Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 50х4,6-57х3,0, ПЭ-100,SDR 11 | шт | 1 | 8356,00 | 8356,00 | | | 8356,00 | 8356,00 | | | | | | |
| 5.1.50 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 50 на Ру 10 мпа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 1 | 2491,00 | 2491,00 | | | 2491,00 | 2491,00 | | | | | | |
| 5.1.51 | Устройство подушки из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,23 | 52926,00 | 12172,98 | 2994,00 | 688,62 | 55920,00 | 12861,60 | | | | | | |
| 5.1.52 | Арматура класса А-III, d 10 мм | т | 0,001 | 196350,00 | 196,35 | | | 196350,00 | 196,35 | | | | | | |
| 5.1.53 | Укладка стальных электросварных прямошовных труб /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм (футляр) | м | 1,00 | 1222,00 | 1222,00 | 580,00 | 580,00 | 1802,00 | 1802,00 | | | | | | |
| 5.1.54 | Заделка битумом и прядью концов футляра | футляр | 1,00 | 5201,00 | 5201,00 | 1382,00 | 1382,00 | 6583,00 | 6583,00 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки - 538 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.55 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 269,00 | | | 3179,00 | 855151,00 | 3179,00 | 855151,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.1.56 | Устройство щебеночных покрытий толщ.100 мм с пропиткой битумом | м2 | 193,68 | 2923,00 | 566126,64 | 182,00 | 35249,76 | 3105,00 | 601376,40 | | | | | | |
| 5.1.57 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 174,312 | 52926,00 | 9225636,91 | 2994,00 | 521890,13 | 55920,00 | 9747527,04 | | | | | | |
| 5.1.58 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 1032,96 | 936,00 | 966850,56 | 143,00 | 147713,28 | 1079,00 | 1114563,84 | | | | | | |
| 5.1.59 | Установка опор из труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 11,836 | 459348,00 | 5436842,93 | 69626,00 | 824093,34 | 528974,00 | 6260936,26 | | | | | | |
| 5.1.60 | Установка опознавательных знаков (560х710мм) | шт | 538 | 8632,00 | 4644016,00 | 868,00 | 466984,00 | 9500,00 | 5111000,00 | | | | | | |
| 5.1.61 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 57х3,0 мм с пневматическим испытанием | м | 15,00 | 760,00 | 11400,00 | 127,00 | 1905,00 | 887,00 | 13305,00 | | | | | | |
| 5.1.62 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 108х4,0 мм с пневматическим испытанием | м | 5,00 | 920,00 | 4600,00 | 315,00 | 1575,00 | 1235,00 | 6175,00 | | | | | | |
| 5.1.63 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы стальные приварные 90°, ф50 -3 шт, ф100 -2 шт) | т | 0,00878 | 1008881,00 | 8857,98 | 301694,00 | 2648,87 | 1310575,00 | 11506,85 | | | | | | |
| 5.1.64 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 26586,00 | 13293,00 | 26586,00 | | | | | | |
| 5.1.65 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 50,00 | 157,00 | 7850,00 | 43,00 | 2150,00 | 200,00 | 10000,00 | | | | | | |
| 5.1.66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 50,00 | 148,00 | 7400,00 | 31,00 | 1550,00 | 179,00 | 8950,00 | | | | | | |
| | *Ограждение площадки установки ГРПШ - 6х3 - 1 шт* | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 5.1.67 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 1,75 | | | 1727,00 | 3022,25 | 1727,00 | 3022,25 | | | | | | |
| 5.1.68 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под столбы толщ.100мм | м2 | 2,03 | 2923,00 | 5933,69 | 182,00 | 369,46 | 3105,00 | 6303,15 | | | | | | |
| 5.1.69 | Устройство фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (7 шт.) | м3 | 2,38 | 52926,00 | 125963,88 | 2994,00 | 7125,72 | 55920,00 | 133089,60 | | | | | | |
| 5.1.70 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б | м | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 16303,00 | 959,00 | 16303,00 | | | | | | |
| 5.1.71 | Панель П1 -5шт, панель П2 -1шт,, стойка С1 -7шт. | т | 0,346 | 481830,00 | 166713,18 | | | 481830,00 | 166713,18 | | | | | | |
| 5.1.72 | Монтаж калитки металлической, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м (калитка К1 -1шт) | калитка | 1 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 5.1.73 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 5.1.74 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, тип М10 (3 ряда) | м ограды | 19,40 | 342,00 | 6634,80 | 69,00 | 1338,60 | 411,00 | 7973,40 | | | | | | |
| 5.1.75 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 10,57 | 936,00 | 9893,52 | 143,00 | 1511,51 | 1079,00 | 11405,03 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки - 23,5 м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.76 | Устройство однослойных оснований толщ.100 мм из щебня марки 600 | м2 | 23,50 | 2180,00 | 51230,00 | 155,00 | 3642,50 | 2335,00 | 54872,50 | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ2 под ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.77 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм | м2 | 5,40 | 2923,00 | 15797,43 | 182,00 | 983,62 | 3105,00 | 16781,05 | | | | | | |
| 5.1.78 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 3,62 | 52926,00 | 191592,12 | 2994,00 | 10838,28 | 55920,00 | 202430,40 | | | | | | |
| 5.1.79 | Установка закладных деталей весом до 4 кг с метализацией | т | 0,01 | 504503,00 | 5045,03 | 122256,00 | 1222,56 | 626759,00 | 6267,59 | | | | | | |
| 5.1.80 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 9,345 | 936,00 | 8746,92 | 143,00 | 1336,34 | 1079,00 | 10083,26 | | | | | | |
| | *Опоры труб ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.81 | Монтаж опор труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-133 | т | 0,01517 | 699794,00 | 10615,87 | 68934,00 | 1045,73 | 768728,00 | 11661,60 | | | | | | |
| | *Опора под кран ОП1, Н =1,8м (в ограждении шкафа)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.82 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 1 | | | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | | | | | |
| 5.1.83 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 0,40 | 2923,00 | 1169,20 | 182,00 | 72,80 | 3105,00 | 1242,00 | | | | | | |
| 5.1.84 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 0,20 | 52926,00 | 10585,20 | 2994,00 | 598,80 | 55920,00 | 11184,00 | | | | | | |
| 5.1.85 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной фундаментов | м2 | 1,60 | 936,00 | 1497,60 | 143,00 | 228,80 | 1079,00 | 1726,40 | | | | | | |
| 5.1.86 | Монтаж опоры ОП1, с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,028 | 699794,00 | 19594,23 | 68934,00 | 1930,15 | 768728,00 | 21524,38 | | | | | | |
| | *Ограждение кранов 3х3 - 9шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.87 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 11,25 | | | 1727,00 | 19428,75 | 1727,00 | 19428,75 | | | | | | |
| 5.1.88 | Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100мм | м3 | 1,305 | 2923,00 | 3814,52 | 182,00 | 237,51 | 3105,00 | 4052,03 | | | | | | |
| 5.1.89 | Устройство фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (45 шт.) | м3 | 15,30 | 52926,00 | 809767,80 | 2994,00 | 45808,20 | 55920,00 | 855576,00 | | | | | | |
| 5.1.90 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1.6 м, типа м1б | м | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 94941,00 | 959,00 | 94941,00 | | | | | | |
| 5.1.91 | Панель П1 -27шт, панель П2 -9шт, стойка С1 - 45шт. | т | 2,165 | 481830,00 | 1043161,95 | | | 481830,00 | 1043161,95 | | | | | | |
| 5.1.92 | Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа км5б, высотой 1,6 м, типа км6б, монтаж металлоконструкций (калитка К1 -9шт) | калитка | 9 | 16423,00 | 147807,00 | 2038,00 | 18342,00 | 18461,00 | 166149,00 | | | | | | |
| 5.1.93 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 9 | 5113,00 | 46017,00 | | | 5113,00 | 46017,00 | | | | | | |
| 5.1.94 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа м10, строительные работы и монтаж металлоконструкций (3 ряда) | м ограды | 125,28 | 342,00 | 42845,76 | 69,00 | 8644,32 | 411,00 | 51490,08 | | | | | | |
| 5.1.95 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 67,95 | 936,00 | 63601,20 | 143,00 | 9716,85 | 1079,00 | 73318,05 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки -15,6м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.96 | Уплотнение грунта | м3 | 14,22 | | | 141,00 | 2005,02 | 141,00 | 2005,02 | | | | | | |
| 5.1.97 | Устройство однослойных оснований толщиной 100 мм из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 142,20 | 2180,00 | 309996,00 | 155,00 | 22041,00 | 2335,00 | 332037,00 | | | | | | |
| 5.1.98 | Устройство балластировки из нетканных синтетических материалов (геотекстиль) | м2 | 9640,00 | 632,00 | 6092480,00 | 146,00 | 1407440,00 | 778,00 | 7499920,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Подземный переход методом гнб. 60 м (пересечение кабеля волс, нефтепровод КТК )* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.99 | Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /гнб/ | установ. | 1 | | | 2323,00 | 2323,00 | 2323,00 | 2323,00 | | | | | | |
| 5.1.100 | Демонтаж комплекса установки гнб после прокладки трубопроводов | установ. | 1 | | | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | 1934,00 | | | | | | |
| 5.1.101 | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /гнб/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кн/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ | м | 60,00 | 3097,00 | 185820,00 | 421,00 | 25260,00 | 3518,00 | 211080,00 | | | | | | |
| 5.1.102 | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /гнб/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кн/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками гнб для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ | м | 60,00 | 4059,00 | 243540,00 | 559,00 | 33540,00 | 4618,00 | 277080,00 | | | | | | |
| 5.1.103 | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /гнб/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кн/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками гнб для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ | м | 60,00 | 6793,00 | 407580,00 | 936,00 | 56160,00 | 7729,00 | 463740,00 | | | | | | |
| 5.1.104 | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /гнб/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кн/. Протаскивание трубопровода и футляра | м | 60,00 | 18863,00 | 1131780,00 | 2587,00 | 155220,00 | 21450,00 | 1287000,00 | | | | | | |
| 5.1.105 | Глина бентонитовая марки пбмг | т | 2,56 | 23895,00 | 61171,20 | | | 23895,00 | 61171,20 | | | | | | |
| 5.1.106 | Полимер для стабилизации буровых скважин | т | 0,256 | 666849,00 | 170713,34 | | | 666849,00 | 170713,34 | | | | | | |
| 5.2 | **Подводящий газопровод до с.Жалтызапан (от ПК0** до ПК611+72,0, Р=0,6МПА)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Установка ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Установка ГРПШ-13-1ВУ1-С с одной линией редуцирования, с технологической катушкой под счетчик газа, с обогревом, с регулятором давления РДГ- 50В, со счетчиком газа СТГ-50-100 | комплект | 1 | 1798760,00 | 1798760,00 | 192219,00 | 192219,00 | 1990979,00 | 1990979,00 | 0,9 | 90,35 | 1 798 760,00 | | | |
| 5.2.2 | Прокладка свечи из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80* общего назначения прямошовные, d 20х2,0 мм (L=2.5м -2 шт, L=2.7м -1 шт) | м | 7,70 | 747,00 | 5751,90 | 297,00 | 2286,90 | 1044,00 | 8038,80 | | | | | | |
| 5.2.3 | Установка насадки для свечи (3шт) | кг | 2,28 | 1007,00 | 2295,96 | 302,00 | 688,56 | 1309,00 | 2984,52 | | | | | | |
| | *Молниеотвод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,03 | 626250,00 | 18787,50 | 31490,00 | 944,70 | 657740,00 | 19732,20 | | | | | | |
| 5.2.5 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сеч.160 мм2 (4х40) | м | 11,00 | 225,00 | 2475,00 | 87,00 | 957,00 | 312,00 | 3432,00 | | | | | | |
| 5.2.6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х6 мм (L=3.0м) | шт | 3,00 | 2082,00 | 6246,00 | 567,00 | 1701,00 | 2649,00 | 7947,00 | | | | | | |
| 5.2.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 1,50 | 341,00 | 511,50 | 121,00 | 181,50 | 462,00 | 693,00 | | | | | | |
| | *Газопровод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.9 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовыми экскаваторами, глубина траншеи 2,0 м в грунтах 2 группы в пустынных и безводных районах | км | 61,17 | | | 1560000,00 | 95428320,00 | 1560000,00 | 95428320,00 | 35,48 | 58,00 | 55 348 425,60 | | | |
| 5.2.10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5, с пневматическим испытанием | м | 37668,00 | 13221,00 | 498008628,00 | 226,00 | 8512968,00 | 13447,00 | 506521596,00 | 37409,85 | 99,31 | 503 050 236,00 | | | |
| 5.2.11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 SDR 11 - 160х14,6, с пневматическим испытанием | м | 22982,00 | 25967,45 | 596783935,90 | 190,00 | 4366580,00 | 26157,45 | 601150515,90 | 22982,00 | 100,00 | 601 150 515,90 | | | |
| 5.2.12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 SDR 11 - 63х5,8, с пневматическим испытанием | м | 522,00 | 1060,54 | 553601,88 | 134,00 | 69948,00 | 1194,54 | 623549,88 | 522,00 | 100,00 | 623 549,88 | | | |
| 5.2.13 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,106 | 540453,00 | 57288,02 | 300736,00 | 31878,02 | 841189,00 | 89166,03 | | | | | | |
| 5.2.14 | Кран шаровой стальной сварной Ру25 Ф200 подземной установки полнопроходной с длиной штока от 2001 мм до 2500 мм | шт | 2 | 553336,00 | 1106672,00 | | | 553336,00 | 1106672,00 | | | | | | |
| 5.2.15 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0296 | 540453,00 | 15997,41 | 300736,00 | 8901,79 | 841189,00 | 24899,19 | | | | | | |
| 5.2.16 | Кран шаровой стальной сварной Ру25 150 подземной установки полнопроходной с длиной штока от 2001 мм до 2500 мм | шт | 1 | 1245263,00 | 1245263,00 | | | 1245263,00 | 1245263,00 | | | | | | |
| 5.2.17 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0034 | 540453,00 | 1837,54 | 300736,00 | 1022,50 | 841189,00 | 2860,04 | | | | | | |
| 5.2.18 | Кран шаровой стальной сварной полнопроходной Ру40, Ф50 | шт | 1 | 20450,00 | 20450,00 | | | 20450,00 | 20450,00 | | | | | | |
| 5.2.19 | Установка полиэтиленовых отводов, переходов, заглушек | шт | 9 | | | 476,00 | 4284,00 | 476,00 | 4284,00 | | | | | | |
| 5.2.20 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф225 | шт | 3 | 18764,00 | 56292,00 | | | 18764,00 | 56292,00 | | | | | | |
| 5.2.21 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф63 | шт | 1 | 1041,00 | 1041,00 | | | 1041,00 | 1041,00 | | | | | | |
| 5.2.22 | Переход Ф225хФ160, ПЭ-100, SDR11 | шт | 1 | 9406,00 | 9406,00 | | | 9406,00 | 9406,00 | | | | | | |
| 5.2.23 | Переход Ф160хФ90, ПЭ-100, SDR11 | шт | 1 | 3620,00 | 3620,00 | | | 3620,00 | 3620,00 | | | | | | |
| 5.2.24 | Переход Ф90хФ63, ПЭ-100, SDR11 | шт | 2 | 1756,00 | 3512,00 | | | 1756,00 | 3512,00 | | | | | | |
| 5.2.25 | Переход Ф75хФ50, ПЭ-100, SDR11 | шт | 1 | 1675,00 | 1675,00 | | | 1675,00 | 1675,00 | | | | | | |
| 5.2.26 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 3 | | | 701,00 | 2103,00 | 701,00 | 2103,00 | | | | | | |
| 5.2.27 | Тройник редукционный 90° Ф225-Ф75, ПЭ-100, SDR-11 | шт | 1 | 35154,00 | 35154,00 | | | 35154,00 | 35154,00 | | | | | | |
| 5.2.28 | Тройник редукционный 90° Ф225-Ф90, ПЭ-100, SDR-11 | шт | 2 | 35156,00 | 70312,00 | | | 35156,00 | 70312,00 | | | | | | |
| 5.2.29 | Укладка ленты сигнальной ЛСГ 200 | м | 61172,00 | 27,00 | 1651644,00 | 8,00 | 489376,00 | 35,00 | 2141020,00 | 22982,00 | 37,57 | 804 370,00 | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.2.30 | Укладка алюминиевого провода сечением 2,5-4,0 мм2 | м | 61172,00 | 27,00 | 1651644,00 | 8,00 | 489376,00 | 35,00 | 2141020,00 | 22982,00 | 37,57 | 804 370,00 | | | |
| | *Испытание газопровода* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.31 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм | стык | 167 | 0,00 | 0,00 | 2960,00 | 494320,00 | 2960,00 | 494320,00 | 84 | 50,00 | 247 160,00 | | | |
| 5.2.32 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 24 мм | стык | 102 | 0,00 | 0,00 | 2618,00 | 267036,00 | 2618,00 | 267036,00 | 102 | 100,00 | 267 036,00 | | | |
| 5.2.33 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 2 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 1364,00 | 682,00 | 1364,00 | 2 | 100,00 | 1 364,00 | | | |
| | *Выход газопровода из земли dn 57х3мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.34 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | | | | | | |
| 5.2.35 | Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 50х4,6-57х3,0, ПЭ100 SDR11 | шт | 1 | 8356,00 | 8356,00 | | | 8356,00 | 8356,00 | | | | | | |
| 5.2.36 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 50 на Ру 10 мпа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 1 | 2491,00 | 2491,00 | | | 2491,00 | 2491,00 | | | | | | |
| 5.2.37 | Устройство подушки из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,23 | 52926,00 | 12172,98 | 2994,00 | 688,62 | 55920,00 | 12861,60 | | | | | | |
| 5.2.38 | Арматура класса А-III, d 10 мм | т | 0,001 | 196350,00 | 196,35 | | | 196350,00 | 196,35 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки -150шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.39 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 75,00 | | | 3179,00 | 238425,00 | 3179,00 | 238425,00 | | | | | | |
| 5.2.40 | Устройство щебеночных покрытий толщ.100 мм с пропиткой битумом | м2 | 54,00 | 2923,00 | 157842,00 | 182,00 | 9828,00 | 3105,00 | 167670,00 | | | | | | |
| 5.2.41 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе, W8, F50 | м3 | 48,60 | 52926,00 | 2572203,60 | 2994,00 | 145508,40 | 55920,00 | 2717712,00 | | | | | | |
| 5.2.42 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 288,00 | 936,00 | 269568,00 | 143,00 | 41184,00 | 1079,00 | 310752,00 | | | | | | |
| 5.2.43 | Установка опор из труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 3,30 | 459348,00 | 1515848,40 | 69626,00 | 229765,80 | 528974,00 | 1745614,20 | | | | | | |
| 5.2.44 | Установка опознавательных знаков (560х710мм) | шт | 150 | 8632,00 | 1294800,00 | 868,00 | 130200,00 | 9500,00 | 1425000,00 | | | | | | |
| 5.2.45 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 57х3,0 мм с пневматическим испытанием | м | 5,00 | 760,00 | 3800,00 | 127,00 | 635,00 | 887,00 | 4435,00 | | | | | | |
| 5.2.46 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | | | | | | |
| 5.2.47 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 4,50 | 157,00 | 706,50 | 43,00 | 193,50 | 200,00 | 900,00 | | | | | | |
| 5.2.48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 4,50 | 148,00 | 666,00 | 31,00 | 139,50 | 179,00 | 805,50 | | | | | | |
| | *Ограждение площадки установки ГРПШ -6х3 -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.49 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 1,75 | | | 1727,00 | 3022,25 | 1727,00 | 3022,25 | | | | | | |
| 5.2.50 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под столбы толщ.100мм | м2 | 2,03 | 2923,00 | 5933,69 | 182,00 | 369,46 | 3105,00 | 6303,15 | | | | | | |
| 5.2.51 | Устройство фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (7 шт.) | м3 | 2,38 | 52926,00 | 125963,88 | 2994,00 | 7125,72 | 55920,00 | 133089,60 | | | | | | |
| 5.2.52 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б | м | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 16303,00 | 959,00 | 16303,00 | | | | | | |
| 5.2.53 | Панель П1 -5шт, панель П2 -1шт., стойка С1 -7шт. | т | 0,346 | 481830,00 | 166713,18 | | | 481830,00 | 166713,18 | | | | | | |
| 5.2.54 | Монтаж калитки металлической, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м (калитка К1 -1шт) | калитка | 1 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 5.2.55 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 5.2.56 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, тип М10 (3 ряда) | м ограды | 19,40 | 342,00 | 6634,80 | 69,00 | 1338,60 | 411,00 | 7973,40 | | | | | | |
| 5.2.57 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 10,57 | 936,00 | 9893,52 | 143,00 | 1511,51 | 1079,00 | 11405,03 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки - 23,5 м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.58 | Устройство однослойных оснований толщ.100 мм из щебня марки 600 | м2 | 23,50 | 2180,00 | 51230,00 | 155,00 | 3642,50 | 2335,00 | 54872,50 | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ2 под ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.59 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм | м2 | 5,40 | 2923,00 | 15797,43 | 182,00 | 983,62 | 3105,00 | 16781,05 | | | | | | |
| 5.2.60 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 3,62 | 52926,00 | 191592,12 | 2994,00 | 10838,28 | 55920,00 | 202430,40 | | | | | | |
| 5.2.61 | Установка закладных деталей весом до 4 кг с метализацией | т | 0,01 | 504503,00 | 5045,03 | 122256,00 | 1222,56 | 626759,00 | 6267,59 | | | | | | |
| 5.2.62 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 9,345 | 936,00 | 8746,92 | 143,00 | 1336,34 | 1079,00 | 10083,26 | | | | | | |
| | *Опоры труб ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.63 | Монтаж опор труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-133 | т | 0,01517 | 699794,00 | 10615,87 | 68934,00 | 1045,73 | 768728,00 | 11661,60 | | | | | | |
| | *Опора под кран ОП1, Н =1,8м (в ограждении шкафа)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.64 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 1 | | | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | | | | | |
| 5.2.65 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 0,40 | 2923,00 | 1169,20 | 182,00 | 72,80 | 3105,00 | 1242,00 | | | | | | |
| 5.2.66 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 0,20 | 52926,00 | 10585,20 | 2994,00 | 598,80 | 55920,00 | 11184,00 | | | | | | |
| 5.2.67 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной фундаментов | м2 | 1,60 | 936,00 | 1497,60 | 143,00 | 228,80 | 1079,00 | 1726,40 | | | | | | |
| 5.2.68 | Монтаж опоры ОП1, с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,028 | 699794,00 | 19594,23 | 68934,00 | 1930,15 | 768728,00 | 21524,38 | | | | | | |
| | *Ограждение крана 3х3 (3 шт.)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.66 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 3,75 | | | 1727,00 | 6476,25 | 1727,00 | 6476,25 | | | | | | |
| 5.2.67 | Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100мм | м3 | 0,435 | 2923,00 | 1271,51 | 182,00 | 79,17 | 3105,00 | 1350,68 | | | | | | |
| 5.2.68 | Устройство фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (15 шт.) | м3 | 5,20 | 52926,00 | 275215,20 | 2994,00 | 15568,80 | 55920,00 | 290784,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.2.69 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа м1б | м | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 31647,00 | 959,00 | 31647,00 | | | | | | |
| 5.2.70 | Панель П1 -9шт, панель П2 -3шт, стойка С1 -15шт | т | 0,72 | 481830,00 | 346917,60 | | | 481830,00 | 346917,60 | | | | | | |
| 5.2.71 | Калитки металлические, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций (калитка К1 -1шт) | калитка | 3 | 16423,00 | 49269,00 | 2038,00 | 6114,00 | 18461,00 | 55383,00 | | | | | | |
| 5.2.72 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 3 | 5113,00 | 15339,00 | | | 5113,00 | 15339,00 | | | | | | |
| 5.2.73 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа м10, строительные работы и монтаж металлоконструкций (3 ряда) | м ограды | 41,76 | 342,00 | 14281,92 | 69,00 | 2881,44 | 411,00 | 17163,36 | | | | | | |
| 5.2.74 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 22,65 | 936,00 | 21200,40 | 143,00 | 3238,95 | 1079,00 | 24439,35 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки-15,8м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.75 | Уплотнение грунта | м3 | 4,74 | | | 141,00 | 668,34 | 141,00 | 668,34 | | | | | | |
| 5.2.76 | Устройство однослойных оснований толщиной 100 мм из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 47,40 | 2180,00 | 103332,00 | 155,00 | 7347,00 | 2335,00 | 110679,00 | | | | | | |
| 5.3 | **Отвод газопровода из с.Уштаган (от ПК0** до ПК307+72,0, Р=0,6МПА)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Установка ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Установка ГРПШ-13-1ВУ1-С с одной линией редуцирования, с технологической катушкой под счетчик газа, с обогревом, с регулятором давления РДГ-50В, со счетчиком газа СТГ-50-100 | комплект | 1 | 1798760,00 | 1798760,00 | 192219,00 | 192219,00 | 1990979,00 | 1990979,00 | 0,9 | 90,35 | 1 798 760,00 | | | |
| 5.3.2 | Прокладка свечи из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80* общего назначения прямошовные, d 20х2,0 мм (L=2.5м -2 шт, L=2,7м -1 шт) | м | 7,70 | 747,00 | 5751,90 | 297,00 | 2286,90 | 1044,00 | 8038,80 | | | | | | |
| 5.3.3 | Установка насадки для свечи (3шт) | кг | 2,28 | 1007,00 | 2295,96 | 302,00 | 688,56 | 1309,00 | 2984,52 | | | | | | |
| | *Молниеотвод -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,03 | 626250,00 | 18787,50 | 31490,00 | 944,70 | 657740,00 | 19732,20 | | | | | | |
| 5.1.5 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сеч.160 мм2 (4х40) | м | 11,00 | 225,00 | 2475,00 | 87,00 | 957,00 | 312,00 | 3432,00 | | | | | | |
| 5.1.6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х6 мм (L=3.0м) | шт | 3,00 | 2082,00 | 6246,00 | 567,00 | 1701,00 | 2649,00 | 7947,00 | | | | | | |
| 5.1.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 1,50 | 341,00 | 511,50 | 121,00 | 181,50 | 462,00 | 693,00 | | | | | | |
| | *Газопровод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.9 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовыми экскаваторами, глубина траншеи 2,0 м в грунтах 2 группы в пустынных и безводных районах | км | 30,724 | | | 1560000,00 | 47929440,00 | 1560000,00 | 47929440,00 | 29,188 | 95,00 | 45 532 968,00 | | | |
| 5.3.10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 SDR 11 - 160х14,6, с пневматическим испытанием | м | 30200,00 | 25967,45 | 784216990,00 | 190,00 | 5738000,00 | 26157,45 | 789954990,00 | 30200,00 | 100,00 | 789 954 990,00 | | | |
| 5.3.11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6, с пневматическим испытанием | м | 524,00 | 850,22 | 445515,28 | 127,00 | 66548,00 | 977,22 | 512063,28 | 524,00 | 100,00 | 512 063,28 | | | |
| 5.3.12 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0034 | 540453,00 | 1837,54 | 300736,00 | 1022,50 | 841189,00 | 2860,04 | | | | | | |
| 5.3.13 | Кран шаровой стальной сварной полнопроходной Ру40, Ф50 | шт | 1 | 20450,00 | 20450,00 | | | 20450,00 | 20450,00 | | | | | | |
| 5.3.14 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0296 | 540453,00 | 15997,41 | 300736,00 | 8901,79 | 841189,00 | 24899,19 | | | | | | |
| 5.3.15 | Кран шаровой стальной сварной Ру25 150 подземной установки полнопроходной с длиной штока от 2001 мм до 2500 мм | шт | 1 | 1245263,00 | 1245263,00 | | | 1245263,00 | 1245263,00 | | | | | | |
| 5.3.16 | Установка полиэтиленовых отводов, переходов | шт | 22 | | | 476,00 | 10472,00 | 476,00 | 10472,00 | | | | | | |
| 5.3.17 | Отвод полиэтиленовый литой удлиненный 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф160 | шт | 18 | 3620,00 | 65160,00 | | | 3620,00 | 65160,00 | | | | | | |
| 5.3.18 | Отвод полиэтиленовый литой удлиненный 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф50 | шт | 1 | 919,00 | 919,00 | | | 919,00 | 919,00 | | | | | | |
| 5.3.19 | Переход Ф250-Ф160 ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 21243,00 | 21243,00 | | | 21243,00 | 21243,00 | | | | | | |
| 5.3.20 | Переход Ф160-Ф90 ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 3620,00 | 3620,00 | | | 3620,00 | 3620,00 | | | | | | |
| 5.3.21 | Переход Ф90-Ф50 ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 1756,00 | 1756,00 | | | 1756,00 | 1756,00 | | | | | | |
| 5.3.22 | Укладка ленты сигнальной ЛСГ 200 | м | 30724,00 | 27,00 | 829548,00 | 8,00 | 245792,00 | 35,00 | 1075340,00 | | | | | | |
| 5.3.23 | Укладка алюминиевого провода сечением 2,5-4,0 мм2 | м | 30724,00 | 27,00 | 829548,00 | 8,00 | 245792,00 | 35,00 | 1075340,00 | | | | | | |
| | *Испытание газопровода* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.24 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 24 мм | стык | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 2618,00 | 345576,00 | 2618,00 | 345576,00 | 66 | 50,00 | 172 788,00 | | | |
| 5.3.25 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 2046,00 | 682,00 | 2046,00 | 3 | 100,00 | 2 046,00 | | | |
| 5.3.26 | Устройство балластировки из нетканных синтетических материалов (геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кн/м) | м2 | 92,00 | 632,00 | 58144,00 | 146,00 | 13432,00 | 778,00 | 71576,00 | | | | | | |
| | *Выход газопровода из земли dn 50х4,6мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.27 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | | | | | | |
| 5.3.28 | Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 50х4,6-57х3,0, ПЭ100 SDR11 | шт | 1 | 8356,00 | 8356,00 | | | 8356,00 | 8356,00 | | | | | | |
| 5.3.29 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 50 на Ру 10 МПА из стали марки 20, 57х3 м | шт | 1 | 2491,00 | 2491,00 | | | 2491,00 | 2491,00 | | | | | | |
| 5.3.30 | Устройство подушки из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,23 | 52926,00 | 12172,98 | 2994,00 | 688,62 | 55920,00 | 12861,60 | | | | | | |
| 5.3.31 | Арматура класса А-III, d 10 мм | т | 0,001 | 196350,00 | 196,35 | | | 196350,00 | 196,35 | | | | | | |
| | *Устройство газопровода 160х14,6 в футляре 225х12,8 - 12м - 1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.32 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225х12,8 (футляр) | м | 12,00 | 7634,12 | 91609,44 | 226,00 | 2712,00 | 7860,12 | 94321,44 | | | | | | |
| 5.3.33 | Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм | м | 12,00 | 1222,00 | 14664,00 | 580,00 | 6960,00 | 1802,00 | 21624,00 | | | | | | |
| 5.3.34 | Заделка битумом и прядью концов футляра | футляр | 1 | 5201,00 | 5201,00 | 1382,00 | 1382,00 | 6583,00 | 6583,00 | | | | | | |
| | *Полоз (3шт)* | | | | | | | | | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.3.35 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых трубдля подачи газообразного топлива в защитной оболочке PE 100 ГАЗ SDR - 180х16,4 | м | 1,20 | 7338,00 | 8805,60 | 226,00 | 271,20 | 7564,00 | 9076,80 | | | | | | |
| 5.3.36 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,000924 | 204481,00 | 188,94 | | | 204481,00 | 188,94 | | | | | | |
| 5.3.37 | Пиломатериалы 20х50х300 | м3 | 0,0036 | 68949,00 | 248,22 | | | 68949,00 | 248,22 | | | | | | |
| 5.3.38 | Резина прессованная | кг | 0,0672 | 1599,00 | 107,45 | | | 1599,00 | 107,45 | | | | | | |
| | *Устройство контрольной трубки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.39 | Устройство контрольной трубки под ковер с подушкой из бетона В12.5 (0,04м3) | шт | 1 | 9888,00 | 9888,00 | 2208,00 | 2208,00 | 12096,00 | 12096,00 | | | | | | |
| 5.3.40 | Ковер | шт | 1 | 20328,00 | 20328,00 | | | 20328,00 | 20328,00 | | | | | | |
| 5.3.41 | Устройство песчаного основания под фундаменты толщ. 5см | м3 | 0,02 | 9740,00 | 194,80 | 550,00 | 11,00 | 10290,00 | 205,80 | | | | | | |
| 5.3.42 | Устройство монолитных заделок из бетона класса В12.5 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,041 | 44237,00 | 1813,72 | 2078,00 | 85,20 | 46315,00 | 1898,92 | | | | | | |
| 5.3.43 | Устройство однослойных оснований толщ 5 см из щебня фракции 70-120мм | м2 | 2,23 | 2180,00 | 4861,40 | 155,00 | 345,65 | 2335,00 | 5207,05 | | | | | | |
| 5.3.44 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа абв | м2 | 1,70 | 3410,00 | 5797,00 | 41,00 | 69,70 | 3451,00 | 5866,70 | | | | | | |
| 5.3.45 | Патрубок из электросварных труб диам. 25х2,5 мм | м | 1,50 | 978,00 | 1467,00 | 385,00 | 577,50 | 1363,00 | 2044,50 | | | | | | |
| 5.3.46 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 25 мм | м | 1,75 | 851344,00 | 1489852,00 | 153375,00 | 268406,25 | 1004719,00 | 1758258,25 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки-147шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.47 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 73,50 | | | 3179,00 | 233656,50 | 3179,00 | 233656,50 | | | | | | |
| 5.3.48 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм | м2 | 52,92 | 2923,00 | 154685,16 | 182,00 | 9631,44 | 3105,00 | 164316,60 | | | | | | |
| 5.3.49 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 47,628 | 52926,00 | 2520759,53 | 2994,00 | 142598,23 | 55920,00 | 2663357,76 | | | | | | |
| 5.3.50 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 282,24 | 936,00 | 264176,64 | 143,00 | 40360,32 | 1079,00 | 304536,96 | | | | | | |
| 5.3.51 | Установка опор из труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 3,234 | 459348,00 | 1485531,43 | 69626,00 | 225170,48 | 528974,00 | 1710701,92 | | | | | | |
| 5.3.52 | Установка опознавательных знаков (560х710мм) | шт | 147 | 8632,00 | 1268904,00 | 868,00 | 127596,00 | 9500,00 | 1396500,00 | | | | | | |
| 5.3.53 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 57х3,0 мм с пневматическим испытанием | м | 5,00 | 760,00 | 3800,00 | 127,00 | 635,00 | 887,00 | 4435,00 | | | | | | |
| 5.3.54 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | | | | | | |
| 5.3.55 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 2,40 | 157,00 | 376,80 | 43,00 | 103,20 | 200,00 | 480,00 | | | | | | |
| 5.3.56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 2,40 | 148,00 | 355,20 | 31,00 | 74,40 | 179,00 | 429,60 | | | | | | |
| | *Ограждение площадки установки ГРПШ -6х3 -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.57 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 1,75 | | | 1727,00 | 3022,25 | 1727,00 | 3022,25 | | | | | | |
| 5.3.58 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под столбы толщ.100мм | м2 | 2,03 | 2923,00 | 5933,69 | 182,00 | 369,46 | 3105,00 | 6303,15 | | | | | | |
| 5.3.59 | Устройство фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (7 шт.) | м3 | 2,38 | 52926,00 | 125963,88 | 2994,00 | 7125,72 | 55920,00 | 133089,60 | | | | | | |
| 5.3.60 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б | м | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 16303,00 | 959,00 | 16303,00 | | | | | | |
| 5.3.61 | Панель П1 -5шт, панель П2 -1шт,, стойка С1 -7шт. | т | 0,346 | 481830,00 | 166713,18 | | | 481830,00 | 166713,18 | | | | | | |
| 5.3.62 | Монтаж калитки металлической, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м (калитка К1 -1шт) | калитка | 1 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 5.3.63 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 5.3.64 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, тип М10 (3 ряда) | м ограды | 19,40 | 342,00 | 6634,80 | 69,00 | 1338,60 | 411,00 | 7973,40 | | | | | | |
| 5.3.65 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 10,57 | 936,00 | 9893,52 | 143,00 | 1511,51 | 1079,00 | 11405,03 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки-23,5 м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.66 | Устройство однослойных оснований толщ.100 мм из щебня марки 600 | м2 | 23,50 | 2180,00 | 51230,00 | 155,00 | 3642,50 | 2335,00 | 54872,50 | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ2 под ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.67 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм | м2 | 5,40 | 2923,00 | 15797,43 | 182,00 | 983,62 | 3105,00 | 16781,05 | | | | | | |
| 5.3.68 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 3,62 | 52926,00 | 191592,12 | 2994,00 | 10838,28 | 55920,00 | 202430,40 | | | | | | |
| 5.3.69 | Установка закладных деталей весом до 4 кг с метализацией | т | 0,01 | 504503,00 | 5045,03 | 122256,00 | 1222,56 | 626759,00 | 6267,59 | | | | | | |
| 5.3.70 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 9,345 | 936,00 | 8746,92 | 143,00 | 1336,34 | 1079,00 | 10083,26 | | | | | | |
| | *Опоры труб ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.69 | Монтаж опор труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-133 | т | 0,01517 | 699794,00 | 10615,87 | 68934,00 | 1045,73 | 768728,00 | 11661,60 | | | | | | |
| | *Опора под кран ОП1, Н =1,8м (в ограждении шкафа)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.70 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 1 | | | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | | | | | |
| 5.3.71 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 0,40 | 2923,00 | 1169,20 | 182,00 | 72,80 | 3105,00 | 1242,00 | | | | | | |
| 5.3.72 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 0,20 | 52926,00 | 10585,20 | 2994,00 | 598,80 | 55920,00 | 11184,00 | | | | | | |
| 5.3.73 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной фундаментов | м2 | 1,60 | 936,00 | 1497,60 | 143,00 | 228,80 | 1079,00 | 1726,40 | | | | | | |
| 5.3.74 | Монтаж опоры ОП1, с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,028 | 699794,00 | 19594,23 | 68934,00 | 1930,15 | 768728,00 | 21524,38 | | | | | | |
| | *Ограждение крана 3х3 (1 шт.)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.75 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 1,25 | | | 1727,00 | 2158,75 | 1727,00 | 2158,75 | | | | | | |
| 5.3.76 | Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100мм | м3 | 0,145 | 2923,00 | 423,84 | 182,00 | 26,39 | 3105,00 | 450,23 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.3.77 | Устройство фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (45 шт.) | м3 | 1,73 | 52926,00 | 91561,98 | 2994,00 | 5179,62 | 55920,00 | 96741,60 | | | | | | |
| 5.3.78 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа м1б | м | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 10549,00 | 959,00 | 10549,00 | | | | | | |
| 5.3.79 | Панель П1 -3шт, панель П2 -1шт, стойка С1 -5шт. | т | 0,24 | 481830,00 | 115639,20 | | | 481830,00 | 115639,20 | | | | | | |
| 5.3.80 | Калитки металлические, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций (калитка К1 -1шт) | калитка | 1 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 5.3.81 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 5.3.82 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа м10, строительные работы и монтаж металлоконструкций (3 ряда) | м ограды | 13,92 | 342,00 | 4760,64 | 69,00 | 960,48 | 411,00 | 5721,12 | | | | | | |
| 5.3.83 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной фундаментов | м2 | 7,55 | 936,00 | 7066,80 | 143,00 | 1079,65 | 1079,00 | 8146,45 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки-15,8м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.84 | Уплотнение грунта | м3 | 1,58 | | | 141,00 | 222,78 | 141,00 | 222,78 | | | | | | |
| 5.3.85 | Устройство однослойных оснований толщиной 100 мм из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 15,80 | 2180,00 | 34444,00 | 155,00 | 2449,00 | 2335,00 | 36893,00 | | | | | | |
| 5.4 | Отвод газопровода на с. Суйындык (от ПК0** до ПК5+48, Р=0,6МПА) | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Установка ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Установка ГРПШ-13-1ВУ1-С с одной линией редуцирования, с технологической катушкой под счетчик газа, с обогревом, с регулятором давления РДГ- 50В, со счетчиком газа СТГ-80-160 | комплект | 1 | 1798760,00 | 1798760,00 | 192219,00 | 192219,00 | 1990979,00 | 1990979,00 | 0,9 | 90,35 | 1 798 760,00 | | | |
| 5.4.2 | Прокладка свечи из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, d 20х2,0 мм (L=2,5м -3 шт) | м | 7,50 | 747,00 | 5602,50 | 297,00 | 2227,50 | 1044,00 | 7830,00 | | | | | | |
| 5.4.3 | Установка насадки для свечи (3шт) | кг | 2,28 | 1007,00 | 2295,96 | 302,00 | 688,56 | 1309,00 | 2984,52 | | | | | | |
| | *Молниеотвод -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.4 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,03 | 626250,00 | 18787,50 | 31490,00 | 944,70 | 657740,00 | 19732,20 | | | | | | |
| 5.4.5 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сеч.160 мм2 (4х40) | м | 11,00 | 225,00 | 2475,00 | 87,00 | 957,00 | 312,00 | 3432,00 | | | | | | |
| 5.4.6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х6 мм (L=3,0м) | шт | 3,00 | 2082,00 | 6246,00 | 567,00 | 1701,00 | 2649,00 | 7947,00 | | | | | | |
| 5.4.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 1,50 | 341,00 | 511,50 | 121,00 | 181,50 | 462,00 | 693,00 | | | | | | |
| | *Газопровод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовыми экскаваторами, глубина траншеи 2,0 м в грунтах 2 группы в пустынных и безводных районах | км | 0,55 | | | 1560000,00 | 854880,00 | 1560000,00 | 854880,00 | | | | | | |
| 5.4.9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2, с пневматическим испытанием | м | 548,00 | 3438,94 | 1884539,12 | 148,00 | 81104,00 | 3586,94 | 1965643,12 | 548,00 | 100,00 | 1 965 643,12 | | | |
| 5.4.10 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0067 | 540453,00 | 3621,04 | 300736,00 | 2014,93 | 841189,00 | 5635,97 | | | | | | |
| 5.4.11 | Кран шаровой стальной сварной Ру25 Ф80 подземной установки полнопроходной с длиной штока от 2001 мм до 2500 мм | шт | 1 | 29790,00 | 29790,00 | | | 29790,00 | 29790,00 | | | | | | |
| 5.4.12 | Укладка ленты сигнальной ЛСГ 200 | м | 548,00 | 27,00 | 14796,00 | 8,00 | 4384,00 | 35,00 | 19180,00 | 548,00 | 100,00 | 19 180,00 | | | |
| 5.4.13 | Укладка алюминиевого провода сечением 2,5-4,0 мм2 | м | 548,00 | 27,00 | 14796,00 | 8,00 | 4384,00 | 35,00 | 19180,00 | 548,00 | 100,00 | 19 180,00 | | | |
| | *Испытание газопровода* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.14 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм | стык | 2 | 0,00 | 0,00 | 1202,00 | 2404,00 | 1202,00 | 2404,00 | | | | | | |
| | *Выход газопровода из земли DN 90х8,2мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.15 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | | | | | | |
| 5.4.16 | Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 90х8,2-89х3,5, ПЭ100 SDR11 | шт | 1 | 8356,00 | 8356,00 | | | 8356,00 | 8356,00 | | | | | | |
| 5.4.17 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 80 на Ру 10 мпа из стали марки 20, 89х3,5 мм | шт | 1 | 2491,00 | 2491,00 | | | 2491,00 | 2491,00 | | | | | | |
| 5.4.18 | Устройство подушки из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,23 | 52926,00 | 12172,98 | 2994,00 | 688,62 | 55920,00 | 12861,60 | | | | | | |
| 5.4.19 | Арматура класса А-III, d 10 мм | т | 0,001 | 196350,00 | 196,35 | | | 196350,00 | 196,35 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки-4шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.20 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 2,00 | | | 3179,00 | 6358,00 | 3179,00 | 6358,00 | | | | | | |
| 5.4.21 | Устройство щебеночных покрытий толщ.100 мм с пропиткой битумом | м2 | 1,44 | 2923,00 | 4209,12 | 182,00 | 262,08 | 3105,00 | 4471,20 | | | | | | |
| 5.4.22 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 1,296 | 52926,00 | 68592,10 | 2994,00 | 3880,22 | 55920,00 | 72472,32 | | | | | | |
| 5.4.23 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 7,68 | 936,00 | 7188,48 | 143,00 | 1098,24 | 1079,00 | 8286,72 | | | | | | |
| 5.4.24 | Установка опор из труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,088 | 459348,00 | 40422,62 | 69626,00 | 6127,09 | 528974,00 | 46549,71 | | | | | | |
| 5.4.25 | Установка опознавательных знаков (560х710мм) | шт | 4 | 8632,00 | 34528,00 | 868,00 | 3472,00 | 9500,00 | 38000,00 | | | | | | |
| 5.4.26 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 89х3,5 мм с пневматическим испытанием | м | 5,00 | 2248,00 | 11240,00 | 315,00 | 1575,00 | 2563,00 | 12815,00 | | | | | | |
| 5.4.27 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | | | | | | |
| 5.4.28 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 1,40 | 157,00 | 219,80 | 43,00 | 60,20 | 200,00 | 280,00 | | | | | | |
| 5.4.29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,40 | 148,00 | 207,20 | 31,00 | 43,40 | 179,00 | 250,60 | | | | | | |
| | *Ограждение площадки установки ГРПШ - 6х3 - 1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.30 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 1,75 | | | 1727,00 | 3022,25 | 1727,00 | 3022,25 | | | | | | |
| 5.4.31 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под столбы толщ.100мм | м2 | 2,03 | 2923,00 | 5933,69 | 182,00 | 369,46 | 3105,00 | 6303,15 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.4.32 | Устройство фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (7 шт ) | м3 | 2,38 | 52926,00 | 125963,88 | 2994,00 | 7125,72 | 55920,00 | 133089,60 | | | | | | |
| 5.4.33 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б | м | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 16303,00 | 959,00 | 16303,00 | | | | | | |
| 5.4.34 | Панель П1 -5шт. панель П2 -1шт., стойка С1 -7шт. | т | 0,346 | 481830,00 | 166713,18 | | | 481830,00 | 166713,18 | | | | | | |
| 5.4.35 | Монтаж калитки металлической, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м (калитка К1 -1шт) | калитка | 1 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 5.4.36 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 5.4.37 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, тип М10 (3 ряда) | м ограды | 19,40 | 342,00 | 6634,80 | 69,00 | 1338,60 | 411,00 | 7973,40 | | | | | | |
| 5.4.38 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 10,57 | 936,00 | 9893,52 | 143,00 | 1511,51 | 1079,00 | 11405,03 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки-23,5 м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.39 | Устройство однослойных оснований толщ.100 мм из щебня марки 600 | м2 | 23,50 | 2180,00 | 51230,00 | 155,00 | 3642,50 | 2335,00 | 54872,50 | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ2 под ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.40 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм | м2 | 5,40 | 2923,00 | 15797,43 | 182,00 | 983,62 | 3105,00 | 16781,05 | | | | | | |
| 5.4.41 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 3,62 | 52926,00 | 191592,12 | 2994,00 | 10838,28 | 55920,00 | 202430,40 | | | | | | |
| 5.4.42 | Установка закладных деталей весом до 4 кг с метализацией | т | 0,01 | 504503,00 | 5045,03 | 122256,00 | 1222,56 | 626759,00 | 6267,59 | | | | | | |
| 5.4.43 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 9,345 | 936,00 | 8746,92 | 143,00 | 1336,34 | 1079,00 | 10083,26 | | | | | | |
| | *Опоры труб ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.44 | Монтаж опор труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-133 | т | 0,01517 | 699794,00 | 10615,87 | 68934,00 | 1045,73 | 768728,00 | 11661,60 | | | | | | |
| | *Опора под кран ОП1, Н =1,8м (в ограждении шкафа)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.46 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 1 | | | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | | | | | |
| 5.4.47 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 0,40 | 2923,00 | 1169,20 | 182,00 | 72,80 | 3105,00 | 1242,00 | | | | | | |
| 5.4.48 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 0,20 | 52926,00 | 10585,20 | 2994,00 | 598,80 | 55920,00 | 11184,00 | | | | | | |
| 5.4.49 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной фундаментов | м2 | 1,60 | 936,00 | 1497,60 | 143,00 | 228,80 | 1079,00 | 1726,40 | | | | | | |
| 5.4.50 | Монтаж опоры ОП1, с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,028 | 699794,00 | 19594,23 | 68934,00 | 1930,15 | 768728,00 | 21524,38 | | | | | | |
| 5.5 | **Отвод газопровода на с.Батырбек (от ПК194 до ПК57.8+73 Р=0,6МПА)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Установка ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | Установка ГРПШ-13-1ВУ1-С с одной линией редуцирования, с технологической катушкой под счетчик газа, с обогревом, с регулятором давления РДГ- 50В, со счетчиком газа СТГ-50-100 | комплект | 1 | 1798760,00 | 1798760,00 | 192219,00 | 192219,00 | 1990979,00 | 1990979,00 | 0,9 | 90,35 | 1 798 760,00 | | | |
| 5.5.2 | Прокладка свечи из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80* общего назначения прямошовные, d 20х2,0 мм (L=2,5м -2 шт, L=2,7м -1 шт) | м | 7,70 | 747,00 | 5751,90 | 297,00 | 2286,90 | 1044,00 | 8038,80 | | | | | | |
| 5.5.3 | Установка насадки для свечи (3шт) | кг | 2,28 | 1007,00 | 2295,96 | 302,00 | 688,56 | 1309,00 | 2984,52 | | | | | | |
| | *Молниеотвод -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.4 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,03 | 626250,00 | 18787,50 | 31490,00 | 944,70 | 657740,00 | 19732,20 | | | | | | |
| 5.5.5 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сеч.160 мм2 (4х40) | м | 11,00 | 225,00 | 2475,00 | 87,00 | 957,00 | 312,00 | 3432,00 | | | | | | |
| 5.5.6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х6 мм (L=3.0м) | шт | 3,00 | 2082,00 | 6246,00 | 567,00 | 1701,00 | 2649,00 | 7947,00 | | | | | | |
| 5.5.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 1,50 | 341,00 | 511,50 | 121,00 | 181,50 | 462,00 | 693,00 | | | | | | |
| | *Газопровод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов, глубина траншеи 2.0 м в грунтах 2 группы в пустынных и безводных районах | м | 0,073 | | | 1560000,00 | 113880,00 | 1560000,00 | 113880,00 | | | | | | |
| 5.5.9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6, с пневматическим испытанием | м | 73,00 | 850,22 | 62066,06 | 127,00 | 9271,00 | 977,22 | 71337,06 | 73,00 | 100,00 | 71 337,06 | | | |
| 5.5.10 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0034 | 540453,00 | 1837,54 | 300736,00 | 1022,50 | 841189,00 | 2860,04 | | | | | | |
| 5.5.11 | Кран шаровой стальной сварной полнопроходной Ру40, Ф50 | шт | 1 | 20450,00 | 20450,00 | | | 20450,00 | 20450,00 | | | | | | |
| 5.5.12 | Укладка ленты сигнальной ЛСГ 200 | м | 73,00 | 27,00 | 1971,00 | 8,00 | 584,00 | 35,00 | 2555,00 | 73,00 | 100,00 | 2 555,00 | | | |
| 5.5.13 | Укладка алюминиевого провода сечением 2,5-4,0 мм2 | м | 73,00 | 27,00 | 1971,00 | 8,00 | 584,00 | 35,00 | 2555,00 | 73,00 | 100,00 | 2 555,00 | | | |
| | *Испытание газопровода* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.14 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 1 | 100,00 | 682,00 | | | |
| | *Выход газопровода из земли DN 57х3мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.15 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | 1 | 100,00 | 55 598,00 | | | |
| 5.5.16 | Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 50х4,6-57х3,0, ПЭ-100,SDR 11 | шт | 1 | 8356,00 | 8356,00 | | | 8356,00 | 8356,00 | 1 | 100,00 | 8 356,00 | | | |
| 5.5.17 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 50 на Ру 10 мпа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 1 | 2491,00 | 2491,00 | | | 2491,00 | 2491,00 | 1 | 100,00 | 2 491,00 | | | |
| 5.5.18 | Устройство подушки из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,23 | 52926,00 | 12172,98 | 2994,00 | 688,62 | 55920,00 | 12861,60 | 0,23 | 100,00 | 12 861,60 | | | |
| 5.5.19 | Арматура класса A-III, d 10 мм | т | 0,001 | 196350,00 | 196,35 | | | 196350,00 | 196,35 | 0,001 | 100,00 | 196,35 | | | |
| 5.5.20 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 45х2,5 мм с пневматическим испытанием | м | 5,00 | 926,00 | 4630,00 | 127,00 | 635,00 | 1053,00 | 5265,00 | | | | | | |
| 5.5.21 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | | | | | | |
| 5.5.22 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 4,50 | 157,00 | 706,50 | 43,00 | 193,50 | 200,00 | 900,00 | | | | | | |
| 5.5.23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 4,50 | 148,00 | 666,00 | 31,00 | 139,50 | 179,00 | 805,50 | | | | | | |
| | *Ограждение площадки установки ГРПШ -6х3 -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.7.19 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | | | | | | |
| | *Выход газопровода из земли DN 57х3мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.20 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | | | | | | |
| 5.7.21 | Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 50х4,6-57х3,0, ПЭ-100,SDR 11 | шт | 1 | 8356,00 | 8356,00 | | | 8356,00 | 8356,00 | | | | | | |
| 5.7.22 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 50 на Ру 10 мпа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 1 | 2491,00 | 2491,00 | | | 2491,00 | 2491,00 | | | | | | |
| 5.7.23 | Устройство подушки из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,23 | 52926,00 | 12172,98 | 2994,00 | 688,62 | 55920,00 | 12861,60 | | | | | | |
| 5.7.24 | Арматура класса А-III, d 10 мм | т | 0,001 | 196350,00 | 196,35 | | | 196350,00 | 196,35 | | | | | | |
| 5.7.25 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 57х3,0 мм с пневматическим испытанием | м | 3,00 | 760,00 | 2280,00 | 127,00 | 381,00 | 887,00 | 2661,00 | | | | | | |
| 5.7.26 | Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (отводы стальные приварные 90°, ф50 - 2 шт) | т | 0,00134 | 1008881,00 | 1351,90 | 301694,00 | 404,27 | 1310575,00 | 1756,17 | | | | | | |
| 5.7.27 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | | | | | | |
| 5.7.28 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 1,00 | 157,00 | 157,00 | 43,00 | 43,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| 5.7.29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,00 | 148,00 | 148,00 | 31,00 | 31,00 | 179,00 | 179,00 | | | | | | |
| | *Ограждение площадки установки ГРПШ -6х3 -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.30 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 1,75 | | | 1727,00 | 3022,25 | 1727,00 | 3022,25 | | | | | | |
| 5.7.31 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под столбы толщ.10 см | м2 | 2,03 | 2923,00 | 5933,69 | 182,00 | 369,46 | 3105,00 | 6303,15 | | | | | | |
| 5.7.32 | Устройство бетонных фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (7 шт.) | м3 | 2,38 | 52926,00 | 125963,88 | 2994,00 | 7125,72 | 55920,00 | 133089,60 | | | | | | |
| 5.7.33 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б | м | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 16303,00 | 959,00 | 16303,00 | | | | | | |
| 5.7.34 | Панель П1 -5шт, панель П2 -1шт, стойка С1 -7шт. | т | 0,346 | 481830,00 | 166713,18 | | | 481830,00 | 166713,18 | | | | | | |
| 5.7.35 | Монтаж калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м (калитка К1 -1шт) | калитка | 1,00 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 5.7.36 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1,00 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 5.7.37 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10 (3 ряда) | м ограды | 19,40 | 342,00 | 6634,80 | 69,00 | 1338,60 | 411,00 | 7973,40 | | | | | | |
| 5.7.38 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 10,57 | 936,00 | 9893,52 | 143,00 | 1511,51 | 1079,00 | 11405,03 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки-23,5 м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.39 | Устройство однослойных оснований толщ.100 мм из щебня марки 600 | м2 | 23,50 | 2180,00 | 51230,00 | 155,00 | 3642,50 | 2335,00 | 54872,50 | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ2 под ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.40 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм | м2 | 5,40 | 2923,00 | 15797,43 | 182,00 | 983,62 | 3105,00 | 16781,05 | | | | | | |
| 5.7.41 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 3,62 | 52926,00 | 191592,12 | 2994,00 | 10838,28 | 55920,00 | 202430,40 | | | | | | |
| 5.7.42 | Установка закладных деталей весом до 4 кг с метализацией | т | 0,01 | 504503,00 | 5045,03 | 122256,00 | 1222,56 | 626759,00 | 6267,59 | | | | | | |
| 5.7.43 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 9,345 | 936,00 | 8746,92 | 143,00 | 1336,34 | 1079,00 | 10083,26 | | | | | | |
| | *Опоры труб ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.44 | Монтаж опор труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-133 | т | 0,01517 | 699794,00 | 10615,87 | 68934,00 | 1045,73 | 768728,00 | 11661,60 | | | | | | |
| | *Опора под кран ОП1, Н =1,8м (в ограждении шкафа)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.45 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 1 | | | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | | | | | |
| 5.7.46 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 0,40 | 2923,00 | 1169,20 | 182,00 | 72,80 | 3105,00 | 1242,00 | | | | | | |
| 5.7.47 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 0,20 | 52926,00 | 10585,20 | 2994,00 | 598,80 | 55920,00 | 11184,00 | | | | | | |
| 5.7.48 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной фундаментов | м2 | 1,60 | 936,00 | 1497,60 | 143,00 | 228,80 | 1079,00 | 1726,40 | | | | | | |
| 5.7.49 | Монтаж опоры ОП1, с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,028 | 699794,00 | 19594,23 | 68934,00 | 1930,15 | 768728,00 | 21524,38 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки-2шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.50 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,00 | | | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | | | | | | |
| 5.7.51 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм | м2 | 0,72 | 2923,00 | 2104,56 | 182,00 | 131,04 | 3105,00 | 2235,60 | | | | | | |
| 5.7.52 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,648 | 52926,00 | 34296,05 | 2994,00 | 1940,11 | 55920,00 | 36236,16 | | | | | | |
| 5.7.53 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 3,84 | 936,00 | 3594,24 | 143,00 | 549,12 | 1079,00 | 4143,36 | | | | | | |
| 5.7.54 | Установка опор из труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,044 | 459348,00 | 20211,31 | 69626,00 | 3063,54 | 528974,00 | 23274,86 | | | | | | |
| 5.7.55 | Установка опознавательных знаков (560Х710мм) | шт | 2,00 | 8632,00 | 17264,00 | 868,00 | 1736,00 | 9500,00 | 19000,00 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки-2шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.56 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,00 | | | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | | | | | | |
| 5.7.57 | Устройство щебеночных покрытий толщ. 100мм с пропиткой битумом | м2 | 0,72 | 2923,00 | 2104,56 | 182,00 | 131,04 | 3105,00 | 2235,60 | | | | | | |
| 5.7.58 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,648 | 52926,00 | 34296,05 | 2994,00 | 1940,11 | 55920,00 | 36236,16 | | | | | | |
| 5.7.59 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 3,84 | 936,00 | 3594,24 | 143,00 | 549,12 | 1079,00 | 4143,36 | | | | | | |
| 5.7.60 | Установка опор из труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,044 | 459348,00 | 20211,31 | 69626,00 | 3063,54 | 528974,00 | 23274,86 | | | | | | |
| 5.7.61 | Установка опознавательных знаков (560Х710мм) | шт | 2 | 8632,00 | 17264,00 | 868,00 | 1736,00 | 9500,00 | 19000,00 | | | | | | |
| 5.8 | **Отвод газопровода на с.Асан (от ПК1749+87,3/64,0 Р=0,6МПА)** | | | | | | | | | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Установка ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | Установка ГРПШ-13-1ВУ1-С с одной линией редуцирования, с технологической катушкой под счетчик газа, с обогревом, с регулятором давления РДГ- 50В, со счетчиком газа СТГ-50-100 | комплект | 1 | 1798760,00 | 1798760,00 | 192219,00 | 192219,00 | 1990979,00 | 1990979,00 | 0,9 | 90,35 | 1 798 760,00 | | | |
| 5.8.2 | Прокладка свечи из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80* общего назначения прямошовные, d 20х2,0 мм (L=2,5м -2 шт, L=2,7м -1 шт) | м | 7,70 | 747,00 | 5751,90 | 297,00 | 2286,90 | 1044,00 | 8038,80 | | | | | | |
| 5.8.3 | Установка насадки для свечи (3шт) | кг | 2,28 | 1007,00 | 2295,96 | 302,00 | 688,56 | 1309,00 | 2984,52 | | | | | | |
| | *Молниеотвод -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.4 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,03 | 626250,00 | 18787,50 | 31490,00 | 944,70 | 657740,00 | 19732,20 | | | | | | |
| 5.8.5 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сеч.160 мм2 (4х40) | м | 11,00 | 225,00 | 2475,00 | 87,00 | 957,00 | 312,00 | 3432,00 | | | | | | |
| 5.8.6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х6 мм (L=3,0м) | шт | 3,00 | 2082,00 | 6246,00 | 567,00 | 1701,00 | 2649,00 | 7947,00 | | | | | | |
| 5.8.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 1,50 | 341,00 | 511,50 | 121,00 | 181,50 | 462,00 | 693,00 | | | | | | |
| | *Газопровод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовыми экскаваторами, глубина траншеи 2,0 м в грунтах 2 группы в пустынных и безводных районах | км | 0,064 | | | 1560000,00 | 99840,00 | 1560000,00 | 99840,00 | | | | | | |
| 5.8.9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6, с пневматическим испытанием | м | 64,00 | 850,22 | 54414,08 | 127,00 | 8128,00 | 977,22 | 62542,08 | 55,68 | 87,00 | 54 414,08 | | | |
| 5.8.10 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0034 | 540453,00 | 1837,54 | 300736,00 | 1022,50 | 841189,00 | 2860,04 | | | | | | |
| 5.8.11 | Кран шаровой стальной сварной полнопроходной Ру40, Ф50 | шт | 1 | 20450,00 | 20450,00 | | | 20450,00 | 20450,00 | | | | | | |
| 5.8.12 | Установка полиэтиленовых отводов, переходов | шт | 4,00 | | | 476,00 | 1904,00 | 476,00 | 1904,00 | | | | | | |
| 5.8.13 | Переход Ф200-Ф140 ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1,00 | 12292,00 | 12292,00 | | | 12292,00 | 12292,00 | | | | | | |
| 5.8.14 | Переход Ф140-Ф75 ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1,00 | 1919,00 | 1919,00 | | | 1919,00 | 1919,00 | | | | | | |
| 5.8.15 | Переход Ф75-Ф50 ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1,00 | 1675,00 | 1675,00 | | | 1675,00 | 1675,00 | | | | | | |
| 5.8.16 | Отвод полиэтиленовый литой удлиненный 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф50 | шт | 1,00 | 919,00 | 919,00 | | | 919,00 | 919,00 | | | | | | |
| 5.8.17 | Укладка ленты сигнальной ЛСГ 200 | м | 64,00 | 27,00 | 1728,00 | 8,00 | 512,00 | 35,00 | 2240,00 | | | | | | |
| 5.8.18 | Укладка алюминиевого провода сечением 2,5-4,0 мм2 | м | 64,00 | 27,00 | 1728,00 | 8,00 | 512,00 | 35,00 | 2240,00 | | | | | | |
| | *Испытание газопровода* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.19 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | | | | | | |
| | *Выход газопровода из земли Dn 57х3мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.20 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | | | | | | |
| 5.8.21 | Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 50х4,6-57х3,0, ПЭ-100,SDR 11 | шт | 1 | 8356,00 | 8356,00 | | | 8356,00 | 8356,00 | | | | | | |
| 5.8.22 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 50 на Ру 10 мпа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 1 | 2491,00 | 2491,00 | | | 2491,00 | 2491,00 | | | | | | |
| 5.8.23 | Устройство подушки из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,23 | 52926,00 | 12172,98 | 2994,00 | 688,62 | 55920,00 | 12861,60 | | | | | | |
| 5.8.24 | Арматура класса A-III, d 10 мм | т | 0,001 | 196350,00 | 196,35 | | | 196350,00 | 196,35 | | | | | | |
| 5.8.25 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 57х3,0 мм с пневматическим испытанием | м | 3,00 | 760,00 | 2280,00 | 127,00 | 381,00 | 887,00 | 2661,00 | | | | | | |
| 5.8.26 | Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (отводы стальные приварные 90°, ф50 - 2 шт) | т | 0,00134 | 1008881,00 | 1351,90 | 301694,00 | 404,27 | 1310575,00 | 1756,17 | | | | | | |
| 5.8.27 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | | | | | | |
| 5.8.28 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 1,00 | 157,00 | 157,00 | 43,00 | 43,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| 5.8.29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,00 | 148,00 | 148,00 | 31,00 | 31,00 | 179,00 | 179,00 | | | | | | |
| | *Ограждение площадки установки ГРПШ -6х3 -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.30 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 1,75 | | | 1727,00 | 3022,25 | 1727,00 | 3022,25 | | | | | | |
| 5.8.31 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под столбы толщ.10см | м2 | 2,03 | 2923,00 | 5933,69 | 182,00 | 369,46 | 3105,00 | 6303,15 | | | | | | |
| 5.8.32 | Устройство бетонных фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (7 шт.) | м3 | 2,38 | 52926,00 | 125963,88 | 2994,00 | 7125,72 | 55920,00 | 133089,60 | | | | | | |
| 5.8.33 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б | м | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 16303,00 | 959,00 | 16303,00 | | | | | | |
| 5.8.34 | Панель П1 -5шт, панель П2 -1шт, стойка С1 -7шт. | т | 0,346 | 481830,00 | 166713,18 | | | 481830,00 | 166713,18 | | | | | | |
| 5.8.35 | Монтаж калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м (калитка К1 -1шт) | калитка | 1,00 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 5.8.36 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1,00 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 5.8.37 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10 (3 ряда) | м ограды | 19,40 | 342,00 | 6634,80 | 69,00 | 1338,60 | 411,00 | 7973,40 | | | | | | |
| 5.8.38 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 10,57 | 936,00 | 9893,52 | 143,00 | 1511,51 | 1079,00 | 11405,03 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки-23,5 м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.39 | Устройство однослойных оснований толщ.100 мм из щебня марки 600 | м2 | 23,50 | 2180,00 | 51230,00 | 155,00 | 3642,50 | 2335,00 | 54872,50 | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ2 под ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.40 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм | м2 | 5,40 | 2923,00 | 15797,43 | 182,00 | 983,62 | 3105,00 | 16781,05 | | | | | | |
| 5.8.41 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 3,62 | 52926,00 | 191592,12 | 2994,00 | 10838,28 | 55920,00 | 202430,40 | | | | | | |
| 5.8.42 | Установка закладных деталей весом до 4 кг с метализацией | т | 0,01 | 504503,00 | 5045,03 | 122256,00 | 1222,56 | 626759,00 | 6267,59 | | | | | | |
| 5.8.43 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 9,345 | 936,00 | 8746,92 | 143,00 | 1336,34 | 1079,00 | 10083,26 | | | | | | |
| | *Опоры труб ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.8.44 | Монтаж опор труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-133 | т | 0,01517 | 699794,00 | 10615,87 | 68934,00 | 1045,73 | 768728,00 | 11661,60 | | | | | | |
| | *Опора под кран ОП1, Н =1,8м (в ограждении шкафа)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.45 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 1 | | | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | | | | | |
| 5.8.46 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм | м2 | 0,40 | 2923,00 | 1169,20 | 182,00 | 72,80 | 3105,00 | 1242,00 | | | | | | |
| 5.8.47 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 0,20 | 52926,00 | 10585,20 | 2994,00 | 598,80 | 55920,00 | 11184,00 | | | | | | |
| 5.8.48 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной фундаментов | м2 | 1,60 | 936,00 | 1497,60 | 143,00 | 228,80 | 1079,00 | 1726,40 | | | | | | |
| 5.8.49 | Монтаж опоры ОП1, с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,028 | 699794,00 | 19594,23 | 68934,00 | 1930,15 | 768728,00 | 21524,38 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки-2шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.50 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,00 | | | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | | | | | | |
| 5.8.51 | Устройство щебеночных покрытий толщ. 100мм с пропиткой битумом | м2 | 0,72 | 2923,00 | 2104,56 | 182,00 | 131,04 | 3105,00 | 2235,60 | | | | | | |
| 5.8.52 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,648 | 52926,00 | 34296,05 | 2994,00 | 1940,11 | 55920,00 | 36236,16 | | | | | | |
| 5.8.53 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 3,84 | 936,00 | 3594,24 | 143,00 | 549,12 | 1079,00 | 4143,36 | | | | | | |
| 5.8.54 | Установка опор из труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,044 | 459348,00 | 20211,31 | 69626,00 | 3063,54 | 528974,00 | 23274,86 | | | | | | |
| 5.8.55 | Установка опознавательных знаков (560Х710мм) | шт | 2 | 8632,00 | 17264,00 | 868,00 | 1736,00 | 9500,00 | 19000,00 | | | | | | |
| 5.9 | Отвод газопровода на с.Азгир (от ПК0** до ПК2+58,0 Р=0,6МПА) | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Установка ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | Установка ГРПШ-13-1ВУ1-С с одной линией редуцирования, с технологической катушкой под счетчик газа, с обогревом, с регулятором давления РДГ- 50В, со счетчиком газа СТГ-50-100 | комплект | 1 | 1798760,00 | 1798760,00 | 192219,00 | 192219,00 | 1990979,00 | 1990979,00 | 0,9 | 90,35 | 1 798 760,00 | | | |
| 5.9.2 | Прокладка свечи из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80* общего назначения прямошовные, d 20х2,0 мм (L=2,5м -2 шт, L=2,7м -1 шт) | м | 7,70 | 747,00 | 5751,90 | 297,00 | 2286,90 | 1044,00 | 8038,80 | | | | | | |
| 5.9.3 | Установка насадки для свечи (3шт) | кг | 2,28 | 1007,00 | 2295,96 | 302,00 | 688,56 | 1309,00 | 2984,52 | | | | | | |
| | *Молниеотвод -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.4 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,03 | 626250,00 | 18787,50 | 31490,00 | 944,70 | 657740,00 | 19732,20 | | | | | | |
| 5.9.5 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сеч.160 мм2 (4х40) | м | 11,00 | 225,00 | 2475,00 | 87,00 | 957,00 | 312,00 | 3432,00 | | | | | | |
| 5.9.6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х6 мм (L=3.0м) | шт | 3,00 | 2082,00 | 6246,00 | 567,00 | 1701,00 | 2649,00 | 7947,00 | | | | | | |
| 5.9.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 1,50 | 341,00 | 511,50 | 121,00 | 181,50 | 462,00 | 693,00 | | | | | | |
| | *Газопровод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовыми экскаваторами, глубина траншеи 2.0 м в грунтах 2 группы в пустынных и безводных районах | км | 0,258 | | | 1560000,00 | 402480,00 | 1560000,00 | 402480,00 | | | | | | |
| 5.9.9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6, с пневматическим испытанием | м | 258,00 | 850,22 | 219356,76 | 127,00 | 32766,00 | 977,22 | 252122,76 | 224,47 | 87,00 | 219 356,76 | | | |
| 5.9.10 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0034 | 540453,00 | 1837,54 | 300736,00 | 1022,50 | 841189,00 | 2860,04 | | | | | | |
| 5.9.11 | Кран шаровой стальной сварной полнопроходной Ру40, Ф50 | шт | 1 | 20450,00 | 20450,00 | | | 20450,00 | 20450,00 | | | | | | |
| 5.9.12 | Установка полиэтиленовых отводов, переходов | шт | 3 | | | 476,00 | 1428,00 | 476,00 | 1428,00 | | | | | | |
| 5.9.13 | Переход Ф125-Ф63 ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 2819,00 | 2819,00 | | | 2819,00 | 2819,00 | | | | | | |
| 5.9.14 | Переход Ф63-Ф50 ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 1323,00 | 1323,00 | | | 1323,00 | 1323,00 | | | | | | |
| 5.9.15 | Отвод полиэтиленовый литой удлиненный 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф40 | шт | 1 | 837,00 | 837,00 | | | 837,00 | 837,00 | | | | | | |
| 5.9.16 | Укладка ленты сигнальной ЛСГ 200 | м | 258,00 | 27,00 | 6966,00 | 8,00 | 2064,00 | 35,00 | 9030,00 | | | | | | |
| 5.9.17 | Укладка алюминиевого провода сечением 2,5-4,0 мм2 | м | 258,00 | 27,00 | 6966,00 | 8,00 | 2064,00 | 35,00 | 9030,00 | | | | | | |
| | *Испытание газопровода* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.18 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | | | | | | |
| | *Выход газопровода из земли Dn 57х3мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.19 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | | | | | | |
| 5.9.20 | Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 50х4,6-57х3,0, ПЭ-100,SDR 11 | шт | 1 | 8356,00 | 8356,00 | | | 8356,00 | 8356,00 | | | | | | |
| 5.9.21 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 50 на Ру 10 мпа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 1 | 2491,00 | 2491,00 | | | 2491,00 | 2491,00 | | | | | | |
| 5.9.22 | Устройство подушки из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,23 | 52926,00 | 12172,98 | 2994,00 | 688,62 | 55920,00 | 12861,60 | | | | | | |
| 5.9.23 | Арматура класса А-III, d 10 мм | т | 0,001 | 196350,00 | 196,35 | | | 196350,00 | 196,35 | | | | | | |
| 5.9.24 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 57х3,0 мм с пневматическим испытанием | м | 3,00 | 760,00 | 2280,00 | 127,00 | 381,00 | 887,00 | 2661,00 | | | | | | |
| 5.9.25 | Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (отводы стальные приварные 90°, ф50 - 2 шт) | т | 0,00134 | 1008881,00 | 1351,90 | 301694,00 | 404,27 | 1310575,00 | 1756,17 | | | | | | |
| 5.9.26 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | | | | | | |
| 5.9.27 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 1,00 | 157,00 | 157,00 | 43,00 | 43,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| 5.9.28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,00 | 148,00 | 148,00 | 31,00 | 31,00 | 179,00 | 179,00 | | | | | | |
| | *Ограждение площадки установки ГРПШ -6х3 -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.29 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 1,75 | | | 1727,00 | 3022,25 | 1727,00 | 3022,25 | | | | | | |
| 5.9.30 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под столбы толщ.10см | м2 | 2,03 | 2923,00 | 5933,69 | 182,00 | 369,46 | 3105,00 | 6303,15 | | | | | | |
| 5.9.31 | Устройство бетонных фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (7 шт.) | м3 | 2,38 | 52926,00 | 125963,88 | 2994,00 | 7125,72 | 55920,00 | 133089,60 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.9.32 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б | м | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 16303,00 | 959,00 | 16303,00 | | | | | | |
| 5.9.33 | Панель П1 -5шт, панель П2 -1шт, стойка С1 -7шт. | т | 0,346 | 481830,00 | 166713,18 | | | 481830,00 | 166713,18 | | | | | | |
| 5.9.34 | Монтаж калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м (калитка К1 -1шт) | калитка | 1,00 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 5.9.35 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1,00 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 5.9.36 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10 (3 ряда) | м ограды | 19,40 | 342,00 | 6634,80 | 69,00 | 1338,60 | 411,00 | 7973,40 | | | | | | |
| 5.9.37 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 10,57 | 936,00 | 9893,52 | 143,00 | 1511,51 | 1079,00 | 11405,03 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки-23,5 м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.38 | Устройство однослойных оснований толщ.100 мм из щебня марки 600 | м2 | 23,50 | 2180,00 | 51230,00 | 155,00 | 3642,50 | 2335,00 | 54872,50 | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ2 под ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.39 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм | м2 | 5,40 | 2923,00 | 15797,43 | 182,00 | 983,62 | 3105,00 | 16781,05 | | | | | | |
| 5.9.40 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 3,62 | 52926,00 | 191592,12 | 2994,00 | 10838,28 | 55920,00 | 202430,40 | | | | | | |
| 5.9.41 | Установка закладных деталей весом до 4 кг с метализацией | т | 0,01 | 504503,00 | 5045,03 | 122256,00 | 1222,56 | 626759,00 | 6267,59 | | | | | | |
| 5.9.42 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 9,345 | 936,00 | 8746,92 | 143,00 | 1336,34 | 1079,00 | 10083,26 | | | | | | |
| | *Опоры труб ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.43 | Монтаж опор труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-133 | т | 0,01517 | 699794,00 | 10615,87 | 68934,00 | 1045,73 | 768728,00 | 11661,60 | | | | | | |
| | *Опора под кран ОП1, Н =1,8м (в ограждении шкафа)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.44 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 1 | | | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | | | | | |
| 5.9.45 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 0,40 | 2923,00 | 1169,20 | 182,00 | 72,80 | 3105,00 | 1242,00 | | | | | | |
| 5.9.46 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 0,20 | 52926,00 | 10585,20 | 2994,00 | 598,80 | 55920,00 | 11184,00 | | | | | | |
| 5.9.47 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной фундаментов | м2 | 1,60 | 936,00 | 1497,60 | 143,00 | 228,80 | 1079,00 | 1726,40 | | | | | | |
| 5.9.48 | Монтаж опоры ОП1, с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,028 | 699794,00 | 19594,23 | 68934,00 | 1930,15 | 768728,00 | 21524,38 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки-2шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.49 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,00 | | | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | | | | | | |
| 5.9.50 | Устройство щебеночных покрытий толщ. 100мм с пропиткой битумом | м2 | 0,72 | 2923,00 | 2104,56 | 182,00 | 131,04 | 3105,00 | 2235,60 | | | | | | |
| 5.9.51 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,648 | 52926,00 | 34296,05 | 2994,00 | 1940,11 | 55920,00 | 36236,16 | | | | | | |
| 5.9.52 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 3,84 | 936,00 | 3594,24 | 143,00 | 549,12 | 1079,00 | 4143,36 | | | | | | |
| 5.9.53 | Установка опор из труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,044 | 459348,00 | 20211,31 | 69626,00 | 3063,54 | 528974,00 | 23274,86 | | | | | | |
| 5.9.54 | Установка опознавательных знаков (560X710мм) | шт | 2 | 8632,00 | 17264,00 | 868,00 | 1736,00 | 9500,00 | 19000,00 | | | | | | |
| 5.10 | **Отвод газопровода на с.Балкудук (от ПК0** до ПК2+68,0 Р=0,6МПА)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Установка ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.1 | Установка ГРПШ-13-1ВУ1-С с одной линией редуцирования, с технологической катушкой под счетчик газа, с обогревом, с регулятором давления РДГ- 50В, со счетчиком газа СТГ-80-160 | комплект | 1 | 1798760,00 | 1798760,00 | 192219,00 | 192219,00 | 1990979,00 | 1990979,00 | 0,9 | 90,35 | 1 798 760,00 | | | |
| 5.10.2 | Прокладка свечи из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, d 20х2,0 мм (L=2.5м -3 шт) | м | 7,50 | 747,00 | 5602,50 | 297,00 | 2227,50 | 1044,00 | 7830,00 | | | | | | |
| 5.10.3 | Установка насадки для свечи (3шт) | кг | 2,28 | 1007,00 | 2295,96 | 302,00 | 688,56 | 1309,00 | 2984,52 | | | | | | |
| | *Молниеотвод -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.4 | Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,03 | 626250,00 | 18787,50 | 31490,00 | 944,70 | 657740,00 | 19732,20 | | | | | | |
| 5.10.5 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сеч.160 мм2 (4х40) | м | 11,00 | 225,00 | 2475,00 | 87,00 | 957,00 | 312,00 | 3432,00 | | | | | | |
| 5.10.6 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х6 мм (L=3.0м) | шт | 3 | 2082,00 | 6246,00 | 567,00 | 1701,00 | 2649,00 | 7947,00 | | | | | | |
| 5.10.7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 1,50 | 341,00 | 511,50 | 121,00 | 181,50 | 462,00 | 693,00 | | | | | | |
| | *Газопровод* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовыми экскаваторами, глубина траншеи 2,0 м в грунтах 2 группы в пустынных и безводных районах | км | 0,268 | | | 1560000,00 | 418080,00 | 1560000,00 | 418080,00 | | | | | | |
| 5.10.9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в защитной оболочке PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,0, с пневматическим испытанием | м | 268,00 | 3145,83 | 843082,44 | 148,00 | 39664,00 | 3293,83 | 882746,44 | 268,00 | 100,00 | 882 746,44 | | | |
| 5.10.10 | Установка шарового крана приварного (без стоимости крана) | т | 0,0153 | 540453,00 | 8268,93 | 300736,00 | 4601,26 | 841189,00 | 12870,19 | | | | | | |
| 5.10.11 | Кран шаровой стальной сварной полнопроходной Ру25, Ф100 | шт | 1 | 20450,00 | 20450,00 | | | 20450,00 | 20450,00 | | | | | | |
| 5.10.12 | Установка полиэтиленовых отводов, переходов | шт | 2 | | | 476,00 | 952,00 | 476,00 | 952,00 | | | | | | |
| 5.10.13 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ -100 SDR 11, Ф110 | шт | 1 | 3305,00 | 3305,00 | | | 3305,00 | 3305,00 | | | | | | |
| 5.10.14 | Переход Ф125-Ф110 ПЭ -100 SDR 11 | шт | 1 | 3158,00 | 3158,00 | | | 3158,00 | 3158,00 | | | | | | |
| 5.10.15 | Укладка ленты сигнальной ЛСГ 200 | м | 268,00 | 27,00 | 7236,00 | 8,00 | 2144,00 | 35,00 | 9380,00 | | | | | | |
| 5.10.16 | Укладка алюминиевого провода сечением 2,5-4,0 мм2 | м | 268,00 | 27,00 | 7236,00 | 8,00 | 2144,00 | 35,00 | 9380,00 | | | | | | |
| | *Испытание газопровода* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.17 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм | стык | 2 | 0,00 | 0,00 | 1202,00 | 2404,00 | 1202,00 | 2404,00 | 2 | 100,00 | 2 404,00 | | | |
| | *Выход газопровода из земли DN 108X4мм (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.18 | Выход трубопровода из земли | выход | 1 | 45462,00 | 45462,00 | 10136,00 | 10136,00 | 55598,00 | 55598,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.10.19 | Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 110х10,0-108х4,0, ПЭ 100,SDR 11 | шт | 1 | 8356,00 | 8356,00 | | | 8356,00 | 8356,00 | | | | | | |
| 5.10.20 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 100х6,3 мм /ГОСТ 17375-2001/ | шт | 1 | 2491,00 | 2491,00 | | | 2491,00 | 2491,00 | | | | | | |
| 5.10.21 | Устройство подушки из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,23 | 52926,00 | 12172,98 | 2994,00 | 688,62 | 55920,00 | 12861,60 | | | | | | |
| 5.10.22 | Арматура класса А-III, d 10 мм | т | 0,001 | 196350,00 | 196,35 | | | 196350,00 | 196,35 | | | | | | |
| 5.10.23 | Укладка труб стальных электросварных ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовных, d 108х4,0 мм с пневматическим испытанием | м | 3,00 | 920,00 | 2760,00 | 315,00 | 945,00 | 1235,00 | 3705,00 | | | | | | |
| 5.10.24 | Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (отводы стальные приварные 90°, ф100 - 2 шт) | т | 0,008 | 1008881,00 | 8071,05 | 301694,00 | 2413,55 | 1310575,00 | 10484,60 | | | | | | |
| 5.10.25 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории | стык | 1 | 0,00 | 0,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | 13293,00 | | | | | | |
| 5.10.26 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 1,00 | 157,00 | 157,00 | 43,00 | 43,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| 5.10.27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,00 | 148,00 | 148,00 | 31,00 | 31,00 | 179,00 | 179,00 | | | | | | |
| | *Ограждение площадки установки ГРПШ -6х3 -1 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.28 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | м3 | 1,75 | | | 1727,00 | 3022,25 | 1727,00 | 3022,25 | | | | | | |
| 5.10.29 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под столбы толщ.10см | м2 | 2,03 | 2923,00 | 5933,69 | 182,00 | 369,46 | 3105,00 | 6303,15 | | | | | | |
| 5.10.30 | Устройство бетонных фундаментов ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 (7 шт.) | м3 | 2,38 | 52926,00 | 125963,88 | 2994,00 | 7125,72 | 55920,00 | 133089,60 | | | | | | |
| 5.10.31 | Устройство ограды из металлической сетки, натянутой на стержни по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б | м | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 16303,00 | 959,00 | 16303,00 | | | | | | |
| 5.10.32 | Панель П1 -5шт, панель П2 -1шт, стойка С1 -7шт. | т | 0,346 | 481830,00 | 166713,18 | | | 481830,00 | 166713,18 | | | | | | |
| 5.10.33 | Монтаж калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м (калитка К1 -1шт) | калитка | 1,00 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 5.10.34 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1,00 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 5.10.35 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10 (3 ряда) | м ограды | 19,40 | 342,00 | 6634,80 | 69,00 | 1338,60 | 411,00 | 7973,40 | | | | | | |
| 5.10.36 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 10,57 | 936,00 | 9893,52 | 143,00 | 1511,51 | 1079,00 | 11405,03 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки-23,5 м2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.37 | Устройство однослойных оснований толщ.100 мм из щебня марки 600 | м2 | 23,50 | 2180,00 | 51230,00 | 155,00 | 3642,50 | 2335,00 | 54872,50 | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ2 под ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.38 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм | м2 | 5,40 | 2923,00 | 15797,43 | 182,00 | 983,62 | 3105,00 | 16781,05 | | | | | | |
| 5.10.39 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 3,62 | 52926,00 | 191592,12 | 2994,00 | 10838,28 | 55920,00 | 202430,40 | | | | | | |
| 5.10.40 | Установка закладных деталей весом до 4 кг с метализацией | т | 0,01 | 504503,00 | 5045,03 | 122256,00 | 1222,56 | 626759,00 | 6267,59 | | | | | | |
| 5.10.41 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 9,345 | 936,00 | 8746,92 | 143,00 | 1336,34 | 1079,00 | 10083,26 | | | | | | |
| | *Опоры труб ГРПШ* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.42 | Монтаж опор труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-133 | т | 0,01517 | 699794,00 | 10615,87 | 68934,00 | 1045,73 | 768728,00 | 11661,60 | | | | | | |
| | *Опора под кран ОП1, Н =1,8м (в ограждении шкафа)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.43 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 1 | | | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | | | | | |
| 5.10.44 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 0,40 | 2923,00 | 1169,20 | 182,00 | 72,80 | 3105,00 | 1242,00 | | | | | | |
| 5.10.45 | Устройство фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 под оборудование | м3 | 0,20 | 52926,00 | 10585,20 | 2994,00 | 598,80 | 55920,00 | 11184,00 | | | | | | |
| 5.10.46 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной фундаментов | м2 | 1,60 | 936,00 | 1497,60 | 143,00 | 228,80 | 1079,00 | 1726,40 | | | | | | |
| 5.10.47 | Монтаж опоры ОП1, с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,028 | 699794,00 | 19594,23 | 68934,00 | 1930,15 | 768728,00 | 21524,38 | | | | | | |
| | *Опознавательные знаки-2шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.48 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,00 | | | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | 3179,00 | | | | | | |
| 5.10.49 | Устройство щебеночных покрытий толщ. 100мм с пропиткой битумом | м2 | 0,72 | 2923,00 | 2104,56 | 182,00 | 131,04 | 3105,00 | 2235,60 | | | | | | |
| 5.10.50 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,648 | 52926,00 | 34296,05 | 2994,00 | 1940,11 | 55920,00 | 36236,16 | | | | | | |
| 5.10.51 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 3,84 | 936,00 | 3594,24 | 143,00 | 549,12 | 1079,00 | 4143,36 | | | | | | |
| 5.10.52 | Установка опор из труб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,044 | 459348,00 | 20211,31 | 69626,00 | 3063,54 | 528974,00 | 23274,86 | | | | | | |
| 5.10.53 | Установка опознавательных знаков (560Х710мм) | шт | 2 | 8632,00 | 17264,00 | 868,00 | 1736,00 | 9500,00 | 19000,00 | | | | | | |
| *6* | ***Блок-бокс для размещения аппаратуры телемеханики и связи*** | | | | | | | | | | | | | | |
| *6.1* | ***Общестроительные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 26,47 | | | 135,00 | 3573,45 | 135,00 | 3573,45 | | | | | | |
| 6.1.2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом | м3 | 0,47 | | | 2073,00 | 974,31 | 2073,00 | 974,31 | | | | | | |
| 6.1.3 | Разработка грунта бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 70 м в отвал | м3 | 26,94 | | | 276,00 | 7435,44 | 276,00 | 7435,44 | | | | | | |
| 6.1.4 | Разработка грунта бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 70 м из отвала | м3 | 30,12 | | | 276,00 | 8313,12 | 276,00 | 8313,12 | | | | | | |
| 6.1.5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 35 м | м3 | 24,10 | | | 32,00 | 771,20 | 32,00 | 771,20 | | | | | | |
| 6.1.6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 6,02 | | | 1058,00 | 6369,16 | 1058,00 | 6369,16 | | | | | | |
| 6.1.7 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 24,10 | | | 141,00 | 3398,10 | 141,00 | 3398,10 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.1.8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 6,70 | | | 194,00 | 1299,80 | 194,00 | 1299,80 | | | | | | |
| 6.1.9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 11,725 | | | 200,00 | 2345,00 | 200,00 | 2345,00 | | | | | | |
| 6.1.10 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 6,70 | | | 20,00 | 134,00 | 20,00 | 134,00 | | | | | | |
| | *Фундаменты* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.11 | Укладка щебеночных оснований толщиной 100 мм с пропиткой битумом | м2 | 7,40 | 2923,00 | 21630,20 | 182,00 | 1346,80 | 3105,00 | 22977,00 | | | | | | |
| 6.1.12 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС12.3.6 -14шт, ФБС9.3.6 - 8шт.) - без стоимости блоков | шт | 22 | 1650,00 | 36300,00 | 506,00 | 11132,00 | 2156,00 | 47432,00 | | | | | | |
| 6.1.13 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т (ФБС24.3.6 -6шт ) - без стоимости блоков | шт | 6 | 2359,00 | 14154,00 | 711,00 | 4266,00 | 3070,00 | 18420,00 | | | | | | |
| 6.1.14 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе | м3 | 3,86 | 42293,00 | 163250,98 | | | 42293,00 | 163250,98 | | | | | | |
| 6.1.15 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе | м3 | 2,42 | 42682,00 | 103290,44 | | | 42682,00 | 103290,44 | | | | | | |
| 6.1.16 | Монолитные заделки и набетонка из бетона В7.5 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,20 | 45302,00 | 9060,40 | 2075,00 | 415,00 | 47377,00 | 9475,40 | | | | | | |
| 6.1.17 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 40,10 | 936,00 | 37533,60 | 143,00 | 5734,30 | 1079,00 | 43267,90 | | | | | | |
| 6.1.18 | Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементно песчанным раствором состава 1:2 с водостойкими добавками | м2 | 4,30 | 1099,00 | 4725,70 | 221,00 | 950,30 | 1320,00 | 5676,00 | | | | | | |
| 6.1.19 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | м | 26,00 | 4740,00 | 123240,00 | 512,00 | 13312,00 | 5252,00 | 136552,00 | | | | | | |
| 6.1.20 | Очистка щетками и обеспыливание | м2 | 8,33 | | 0,00 | 743,00 | 6189,19 | 743,00 | 6189,19 | | | | | | |
| 6.1.21 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-0010 за один раз | м2 | 8,33 | 1126,00 | 9396,24 | 116,00 | 966,28 | 1244,00 | 10362,52 | | | | | | |
| 6.1.22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 | м2 | 8,33 | 170,00 | 1416,10 | 110,00 | 916,30 | 280,00 | 2332,40 | | | | | | |
| | *Перекрытие* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.23 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором (ПК36.12-8т 3шт.) | м2 | 12,96 | 10484,00 | 135872,64 | 206,00 | 2669,76 | 10690,00 | 138542,40 | | | | | | |
| 6.1.24 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | 0,017 | 379407,00 | 6449,92 | 121820,00 | 2070,94 | 501227,00 | 8520,86 | | | | | | |
| 6.1.25 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,017 | 148850,00 | 2530,45 | 36386,00 | 618,56 | 185236,00 | 3149,01 | | | | | | |
| | *Стены,покрытие* | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 6.1.26 | Устройство керамзитобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм | м3 | 4,44 | 86932,00 | 385978,08 | 11650,00 | 51726,00 | 98582,00 | 437704,08 | | | | | | |
| 6.1.27 | Устройство керамзитобетонного перекрытия толщиной до 150 мм | м3 | 1,26 | 75623,00 | 95284,98 | 7427,00 | 9358,02 | 83050,00 | 104643,00 | | | | | | |
| 6.1.28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,129 | 194139,00 | 25043,93 | | | 194139,00 | 25043,93 | | | | | | |
| 6.1.29 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,217 | 188565,00 | 40918,61 | | | 188565,00 | 40918,61 | | | | | | |
| 6.1.30 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,266 | 152632,00 | 40600,11 | | | 152632,00 | 40600,11 | | | | | | |
| 6.1.31 | Закладные детали с метализацией | т | 0,133 | 337129,00 | 44838,16 | | | 337129,00 | 44838,16 | | | | | | |
| 6.1.32 | Пароизоляция из пленки полиэтиленовой толщиной 0,15 мм | м2 | 35,42 | 113,00 | 4002,46 | 100,00 | 3542,00 | 213,00 | 7544,46 | | | | | | |
| 6.1.33 | Теплоизоляция стен плитами из пенополистирола (толщ. 5см, в=40 кг/м3) | м3 | 4,96 | 28869,00 | 143190,24 | 13737,00 | 68135,52 | 42606,00 | 211325,76 | | | | | | |
| 6.1.34 | Защита из пеленки полиэтиленовой толщиной 0,15 мм | м2 | 35,42 | 113,00 | 4002,46 | 100,00 | 3542,00 | 213,00 | 7544,46 | | | | | | |
| 6.1.35 | Оштукатуривание стен по сетке улучшенное, из цементно-песчанного раствора М100 | м2 | 35,42 | 3832,00 | 135729,44 | 722,00 | 25573,24 | 4554,00 | 161302,68 | | | | | | |
| | *Кровля* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.36 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из толя | м2 | 12,54 | 887,00 | 11122,98 | 102,00 | 1279,08 | 989,00 | 12402,06 | | | | | | |
| 6.1.37 | Утепление покрытий плитами из пенополистирола (в=40 кг/м3) на битумной мастике в один слой толщ. 100-200 мм (расход -1.881м3) | м2 | 12,54 | 5232,00 | 65609,28 | 115,00 | 1442,10 | 5347,00 | 67051,38 | | | | | | |
| 6.1.38 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм из раствора М100 стяжек толщиной 25 мм | м2 | 12,54 | 1327,00 | 16640,58 | 174,00 | 2181,96 | 1501,00 | 18822,54 | | | | | | |
| 6.1.39 | Устройство кровель плоских трехслойных из рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | м2 | 12,54 | 2462,00 | 30873,48 | 181,00 | 2269,74 | 2643,00 | 33143,22 | | | | | | |
| 6.1.40 | Устройство фартука из листовой оцинкованной стали | м2 | 8,50 | 2239,00 | 19031,50 | 569,00 | 4836,50 | 2808,00 | 23868,00 | | | | | | |
| 6.1.41 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей | м | 14,16 | 778,00 | 11016,48 | 197,00 | 2789,52 | 975,00 | 13806,00 | | | | | | |
| 6.1.42 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,061 | 87699,00 | 5349,64 | 13361,00 | 815,02 | 101060,00 | 6164,66 | | | | | | |
| 6.1.43 | Устройство карниза из оцинкованной стали | м2 | 4,25 | 2239,00 | 9515,75 | 569,00 | 2418,25 | 2808,00 | 11934,00 | | | | | | |
| | *Двери* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.44 | Монтаж металлической утепленной двери по серии 2.435-6 вып.1 (1 шт.) | т | 0,108 | 973781,00 | 105168,35 | 37322,00 | 4030,78 | 1011103,00 | 109199,12 | | | | | | |
| | *Полы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.45 | Уплотнение грунта | м2 | 9,00 | | | 141,00 | 1269,00 | 141,00 | 1269,00 | | | | | | |
| 6.1.46 | Устройство щебеночных покрытий толщ 100 мм с пропиткой битумом | м2 | 9,00 | 2923,00 | 26307,00 | 182,00 | 1638,00 | 3105,00 | 27945,00 | | | | | | |
| 6.1.47 | Устройство гидроизоляции из рубероида на битумной мастике один слой | м2 | 9,00 | 1278,00 | 11502,00 | 344,00 | 3096,00 | 1622,00 | 14598,00 | | | | | | |
| 6.1.48 | Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой Y=600 кг/м3, толщ. 300мм | м3 | 2,70 | 21548,00 | 58179,60 | 2217,00 | 5985,90 | 23765,00 | 64165,50 | | | | | | |
| | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.49 | Уплотнение грунта | м2 | 18,32 | | | 141,00 | 2583,12 | 141,00 | 2583,12 | | | | | | |
| 6.1.50 | Устройство щебеночных оснований толщ. 100 мм с пропиткой битумом | м2 | 18,32 | 2923,00 | 53549,36 | 182,00 | 3334,24 | 3105,00 | 56883,60 | | | | | | |
| 6.1.51 | Устройство отмостки из бетона В10 на с/с цементе толщиной 80 мм | м2 | 18,32 | 6671,00 | 122212,72 | 170,00 | 3114,40 | 6841,00 | 125327,12 | | | | | | |
| | *Крыльцо* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.52 | Устройство щебеночных оснований толщ. 100 мм с пропиткой битумом | м2 | 0,91 | 2923,00 | 2659,93 | 182,00 | 165,62 | 3105,00 | 2825,55 | | | | | | |
| 6.1.53 | Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В7,5 на с/с цементе W8, F50 | м3 | 0,06 | 45351,00 | 2721,06 | 2038,00 | 122,28 | 47389,00 | 2843,34 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.1.54 | Монтаж стоек | т | 0,012 | 16671,00 | 200,05 | 8027,00 | 96,32 | 24698,00 | 296,38 | | | | | | |
| 6.1.55 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,01 | 219319,00 | 2193,19 | | | 219319,00 | 2193,19 | | | | | | |
| 6.1.56 | Прокат полосовой, толщиной 4-5 мм, ширина полки 40-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,002 | 183383,00 | 366,77 | | | 183383,00 | 366,77 | | | | | | |
| 6.1.55 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | т | 0,07 | 17624,00 | 1233,68 | 10267,00 | 718,69 | 27891,00 | 1952,37 | | | | | | |
| 6.1.56 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,01832 | 220423,00 | 4038,15 | | | 220423,00 | 4038,15 | | | | | | |
| 6.1.57 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N12 | т | 0,05136 | 280090,00 | 14385,42 | | | 280090,00 | 14385,42 | | | | | | |
| 6.1.58 | Электродуговая сварка | т | 0,082 | 1943,00 | 159,33 | 1084,00 | 88,89 | 3027,00 | 248,21 | | | | | | |
| 6.1.59 | Монтаж покрытия из профилированного листа оцинкованного С10-1000-0,6 (расход -1.59м2) | м2 | 1,44 | 2175,00 | 3132,00 | 615,00 | 885,60 | 2790,00 | 4017,60 | | | | | | |
| 6.1.60 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм | т | 0,000158 | 1754127,00 | 277,85 | | | 1754127,00 | 277,85 | | | | | | |
| 6.1.61 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,000072 | 3344536,00 | 240,81 | | | 3344536,00 | 240,81 | | | | | | |
| 6.1.62 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,01428 | 19717,00 | 281,56 | 7524,00 | 107,44 | 27241,00 | 389,00 | | | | | | |
| 6.1.63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,01428 | 252384,00 | 3604,04 | | | 252384,00 | 3604,04 | | | | | | |
| 6.1.64 | Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм | м2 | 1,44 | 1848,00 | 2661,12 | 215,00 | 309,60 | 2063,00 | 2970,72 | | | | | | |
| 6.1.65 | Монтаж лестниц с ограждением | т | 0,079 | 543656,00 | 42948,82 | 24432,00 | 1930,13 | 568088,00 | 44878,95 | | | | | | |
| 6.1.66 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8,26 | 157,00 | 1296,82 | 43,00 | 355,18 | 200,00 | 1652,00 | | | | | | |
| 6.1.67 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 8,26 | 148,00 | 1222,48 | 31,00 | 256,06 | 179,00 | 1478,54 | | | | | | |
| 6.2 | **Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Установка электрорадиатора ЭРМПБ-1,0 | шт | 1 | 15092,00 | 15092,00 | 2397,00 | 2397,00 | 17489,00 | 17489,00 | | | | | | |
| 6.2.2 | Установка датчика температуры TG-R5/PT-1000 | шт | 1 | 19417,00 | 19417,00 | 1819,00 | 1819,00 | 21236,00 | 21236,00 | | | | | | |
| 6.2.3 | Установка вентилятора осевого ECW 354 M4 | шт | 2 | 174539,00 | 349078,00 | 3510,00 | 7020,00 | 178049,00 | 356098,00 | | | | | | |
| 6.3 | **Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Монтаж щита осветительного на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6 в составе: на вводе автоматические выключатели Iн 20А - 1шт, отходящие автоматические выключатели, типа ВА5113 на 10А-3шт, автоматические выключатели, типа УЗО Iн 30/25А - 2шт. | комплект | 1 | 5044,00 | 5044,00 | 2275,00 | 2275,00 | 7319,00 | 7319,00 | | | | | | |
| 6.3.2 | Установка светильников, тип ПСХ-60 | шт | 2 | 1813,00 | 3626,00 | 850,00 | 1700,00 | 2663,00 | 5326,00 | | | | | | |
| 6.3.3 | Установка выключателя одноклавишного 220В, 6А открытой установки | шт | 1 | 193,00 | 193,00 | 185,00 | 185,00 | 378,00 | 378,00 | | | | | | |
| 6.3.4 | Установка выключателя одноклавишного 220В, 6А открытой установки, герметического | шт | 1 | 478,00 | 478,00 | 426,00 | 426,00 | 904,00 | 904,00 | | | | | | |
| 6.3.5 | Установка розетк штепсельных 2-х полюсных с з/к на 25А, тип А-700 кОМ | шт | 3 | 467,00 | 1401,00 | 217,00 | 651,00 | 684,00 | 2052,00 | | | | | | |
| 6.3.6 | Лампы биспиральные, тип НБ-100 | шт | 2 | 144,00 | 288,00 | | | 144,00 | 288,00 | | | | | | |
| 6.3.7 | Монтаж коробк установочных, тип КАТ №10147 | шт | 6 | 200,00 | 1200,00 | 100,00 | 600,00 | 300,00 | 1800,00 | | | | | | |
| 6.3.8 | Прокладка кабеля силового с медной жилой, марки ВВГнг 3х1,5мм2 в кабель-канале | м | 10 | 125,00 | 1250,00 | 176,00 | 1760,00 | 301,00 | 3010,00 | | | | | | |
| 6.3.9 | Прокладка кабеля силового с медной жилой, марки ВВГнг 3х2,5мм2 в кабель-канале | м | 50 | 198,00 | 9900,00 | 176,00 | 8800,00 | 374,00 | 18700,00 | | | | | | |
| 6.3.10 | Прокладка кабель-канала (лоток ПХВ) 20х10 мм | м | 60 | 212,00 | 12720,00 | 119,00 | 7140,00 | 331,00 | 19860,00 | | | | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.11 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (L=5м, 3 шт) | м | 15 | 240,00 | 3600,00 | 87,00 | 1305,00 | 327,00 | 4905,00 | | | | | | |
| 6.3.12 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (4х40мм) | м | 17 | 225,00 | 3825,00 | 87,00 | 1479,00 | 312,00 | 5304,00 | | | | | | |
| 7 | **Вдольтрассовая ВЛ, КЛ-10КВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | **ВЛ -10КВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Установка подкоса | опора | 1 | 6139,00 | 6139,00 | 2956,00 | 2956,00 | 9095,00 | 9095,00 | 1 | 100,00 | 9 095,00 | | | |
| 7.1.2 | Демонтаж траверс | т | 0,15 | | | 27069,00 | 4060,35 | 27069,00 | 4060,35 | 0,15 | 100,00 | 4 060,35 | | | |
| 7.1.3 | Монтаж траверс | т | 0,15 | | | 67698,00 | 10154,70 | 67698,00 | 10154,70 | 0,15 | 100,00 | 10 154,70 | | | |
| 7.1.4 | Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом А10-1 КР-1 /с траверсами/, тип А 10-1 КР-1, СВ 105-5 | шт | 2 | 12655,00 | 25310,00 | 6029,00 | 12058,00 | 18684,00 | 37368,00 | 2 | 100,00 | 37 368,00 | | | |
| 7.1.5 | Установка одностоечных ж/б опор /с траверсами/, тип П10-1Н, СВ 105-5 | шт | 8 | 5824,00 | 46592,00 | 2786,00 | 22288,00 | 8610,00 | 68880,00 | 8 | 100,00 | 68 880,00 | | | |
| 7.1.6 | Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 6-10 кВ /с траверсами/ (опора для установки реклоузера) | шт | 1 | 12655,00 | 12655,00 | 6029,00 | 6029,00 | 18684,00 | 18684,00 | 1 | 100,00 | 18 684,00 | | | |
| 7.1.7 | Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 6-10 кВ /с траверсами/, тип ОА10-1 | шт | 1 | 12655,00 | 12655,00 | 6029,00 | 6029,00 | 18684,00 | 18684,00 | 1 | 100,00 | 18 684,00 | | | |
| 7.1.8 | Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3 | шт | 7,00 | | | 2727,00 | 19089,00 | 2727,00 | 19089,00 | 7,00 | 100,00 | 19 089,00 | | | |
| 7.1.9 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ до 3 проводов при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | м | 1764,00 | | | 142,00 | 250488,00 | 142,00 | 250488,00 | 1764,00 | 100,00 | 250 488,00 | | | |
| 7.1.10 | Установка линейного разъединителя, тип РЛНД 1-10/630У1 | комплект | 4 | | | 12115,00 | 48460,00 | 12115,00 | 48460,00 | 4 | 100,00 | 48 460,00 | | | |
| 7.1.11 | Монтаж привода, тип ПРНЗ-10У1 | комплект | 4 | | | 2871,00 | 11484,00 | 2871,00 | 11484,00 | 4 | 100,00 | 11 484,00 | | | |
| | *Реклоузер* | | | | | | | | | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.1.12 | Монтаж шкафа управления, тип TER REC15-AL1-R5 в составе: коммутационный модуль OSM15-AL1-1шт, шкаф TER-RECUNIT RC5 1(RU)-1шт, ОПН-РВ-6шт, ТСН-ОЛ-1.25/10 УХЛ1-2шт, реклоузер TER RECMONT REC 15-1-1шт, коммутационный модуль на две стойки-1шт, площадка обслуживания -1шт | комплект | 1 | 5661088,00 | 5661088,00 | 2871,00 | 2871,00 | 5663959,00 | 5663959,00 | 1 | 100,00 | 5 663 959,00 | | | |
| 7.1.13 | Кабель прокладываемый по установленным конструкциям | м | 9 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 1944,00 | 216,00 | 1944,00 | 9 | 100,00 | 1 944,00 | | | |
| 7.1.14 | Ограничитель перенапряжений | комплект | 1 | 2345,00 | 2345,00 | 1775,00 | 1775,00 | 4120,00 | 4120,00 | 1 | 100,00 | 4 120,00 | | | |
| 7.1.15 | Трансформатор тока | шт | 2 | 1763,00 | 3526,00 | 1302,00 | 2604,00 | 3065,00 | 6130,00 | 2 | 100,00 | 6 130,00 | | | |
| 7.1.16 | Закрепление леска вокруг опоры щебнем с пропиткой нерозином толщиной 50 мм | м2 | 1017,25 | 2229,00 | 2267450,25 | 148,00 | 150553,00 | 2377,00 | 2418003,25 | 1017,25 | 100,00 | 2 418 003,25 | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.17 | Разработка транши для горизонтальных заземлителей | м3 | 20 | | | 2073,00 | 41460,00 | 2073,00 | 41460,00 | 20 | 100,00 | 41 460,00 | | | |
| 7.1.18 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм | м | 91,5 | 186,00 | 17019,00 | 103,00 | 9424,50 | 289,00 | 26443,50 | 91,5 | 100,00 | 26 443,50 | | | |
| 7.1.19 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм | шт | 5 | 897,00 | 4485,00 | 417,00 | 2085,00 | 1314,00 | 6570,00 | 5 | 100,00 | 6 570,00 | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.20 | Разъединитель РЛНД-10/200 3 У1, 3-х полюсный | шт | 3 | 79217,00 | 237651,00 | | | 79217,00 | 237651,00 | 3 | 100,00 | 237 651,00 | | | |
| 7.1.21 | Разъединитель РЛНД-10/200 2 У1, 2-х полюсный | шт | 1 | 79218,00 | 79218,00 | | | 79218,00 | 79218,00 | 1 | 100,00 | 79 218,00 | | | |
| 7.1.22 | Привод ПРНЗ-10У1 | шт | 4 | 6445,00 | 25780,00 | | | 6445,00 | 25780,00 | 4 | 100,00 | 25 780,00 | | | |
| 7.1.23 | Анкерные плиты П-3и | м3 | 0,35 | 99657,00 | 34879,95 | | | 99657,00 | 34879,95 | 0,35 | 100,00 | 34 879,95 | | | |
| 7.1.24 | Стойки СВ105-5 | шт | 17 | 98545,00 | 1675265,00 | | | 98545,00 | 1675265,00 | 17 | 100,00 | 1 675 265,00 | | | |
| 7.1.25 | Провод АС 35/6,2 мм2 | м | 90 | 112,00 | 10080,00 | | | 112,00 | 10080,00 | 90 | 100,00 | 10 080,00 | | | |
| 7.1.26 | Провод АС 50/8 мм2 | м | 1638 | 145,00 | 237510,00 | | | 145,00 | 237510,00 | 1638 | 100,00 | 237 510,00 | | | |
| 7.1.27 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 | м | 36 | 238,00 | 8568,00 | | | 238,00 | 8568,00 | 36 | 100,00 | 8 568,00 | | | |
| 7.1.28 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50 | шт | 30 | 1230,00 | 36900,00 | | | 1230,00 | 36900,00 | 30 | 100,00 | 36 900,00 | | | |
| 7.1.29 | Проволочная вязка ВШ-1(СШ-2) | шт | 16 | 686,00 | 10976,00 | | | 686,00 | 10976,00 | 16 | 100,00 | 10 976,00 | | | |
| 7.1.30 | Колпачок К-6 | шт | 25 | 48,00 | 1200,00 | | | 48,00 | 1200,00 | 25 | 100,00 | 1 200,00 | | | |
| 7.1.31 | Зажим натяжной, тип НКК-1-1Б | шт | 18 | 1567,00 | 28206,00 | | | 1567,00 | 28206,00 | 18 | 100,00 | 28 206,00 | | | |
| 7.1.32 | Зажимы, тип ПА-2-2 | шт | 29 | 489,00 | 14181,00 | | | 489,00 | 14181,00 | 29 | 100,00 | 14 181,00 | | | |
| 7.1.33 | Звенья промежуточные трехлапчатые, тип ПРТ-7-1 | шт | 24 | 526,00 | 12624,00 | | | 526,00 | 12624,00 | 24 | 100,00 | 12 624,00 | | | |
| 7.1.34 | Зажим плашечный, тип ПС-2 | шт | 18 | 571,00 | 10278,00 | | | 571,00 | 10278,00 | 18 | 100,00 | 10 278,00 | | | |
| 7.1.35 | Изолятор стеклянный, тип ПС70Е(ПФ 70В) | шт | 88 | 2327,00 | 204776,00 | | | 2327,00 | 204776,00 | 88 | 100,00 | 204 776,00 | | | |
| 7.1.36 | Скобы типа СК-7 | шт | 2 | 582,00 | 1164,00 | | | 582,00 | 1164,00 | 2 | 100,00 | 1 164,00 | | | |
| 7.1.37 | Серьги типа СРС-7-17 | шт | 1 | 526,00 | 526,00 | | | 526,00 | 526,00 | 1 | 100,00 | 526,00 | | | |
| 7.1.38 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 | шт | 44 | 982,00 | 43208,00 | | | 982,00 | 43208,00 | 44 | 100,00 | 43 208,00 | | | |
| 7.1.39 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г(ШФ20-В) | шт | 34 | 1745,00 | 59330,00 | | | 1745,00 | 59330,00 | 34 | 100,00 | 59 330,00 | | | |
| 7.1.40 | Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 | шт | 26 | 797,00 | 20722,00 | | | 797,00 | 20722,00 | 26 | 100,00 | 20 722,00 | | | |
| 7.1.41 | Болт Б5 | шт | 5 | 1878,00 | 9390,00 | | | 1878,00 | 9390,00 | 5 | 100,00 | 9 390,00 | | | |
| 7.1.42 | Стяжка Г1 | шт | 8 | 6536,00 | 52288,00 | | | 6536,00 | 52288,00 | 8 | 100,00 | 52 288,00 | | | |
| 7.1.43 | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 22,7 | 1641,00 | 37250,70 | | | 1641,00 | 37250,70 | 22,7 | 100,00 | 37 250,70 | | | |
| 7.1.44 | Накладка ОГ2 | шт | 7 | 2865,00 | 20055,00 | | | 2865,00 | 20055,00 | 7 | 100,00 | 20 055,00 | | | |
| 7.1.45 | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 1876,00 | 3752,00 | | | 1876,00 | 3752,00 | 2 | 100,00 | 3 752,00 | | | |
| 7.1.46 | Кронштейн РА1 | шт | 2 | 13155,00 | 26310,00 | | | 13155,00 | 26310,00 | 2 | 100,00 | 26 310,00 | | | |
| 7.1.47 | Кронштейн РА2 | шт | 2 | 3516,00 | 7032,00 | | | 3516,00 | 7032,00 | 2 | 100,00 | 7 032,00 | | | |
| 7.1.48 | Вал привода РА3 | шт | 4 | 11395,00 | 45580,00 | | | 11395,00 | 45580,00 | 4 | 100,00 | 45 580,00 | | | |
| 7.1.49 | Кронштейн РА4 | шт | 2 | 1843,00 | 3686,00 | | | 1843,00 | 3686,00 | 2 | 100,00 | 3 686,00 | | | |
| 7.1.50 | Кронштейн РА5 | шт | 2 | 1843,00 | 3686,00 | | | 1843,00 | 3686,00 | 2 | 100,00 | 3 686,00 | | | |
| 7.1.51 | Надставка ТС1 | шт | 8 | 65354,00 | 522832,00 | | | 65354,00 | 522832,00 | 8 | 100,00 | 522 832,00 | | | |
| 7.1.52 | Траверса ТМ3 | шт | 1 | 16923,00 | 16923,00 | | | 16923,00 | 16923,00 | 1 | 100,00 | 16 923,00 | | | |
| 7.1.53 | Траверса ТМ6 | шт | 5 | 21952,00 | 109760,00 | | | 21952,00 | 109760,00 | 5 | 100,00 | 109 760,00 | | | |
| 7.1.54 | Кронштейн У1 (узел крепления У1) | шт | 3 | 6955,00 | 20865,00 | | | 6955,00 | 20865,00 | 3 | 100,00 | 20 865,00 | | | |
| 7.1.55 | Хомут Х1 | шт | 5 | 1843,00 | 9215,00 | | | 1843,00 | 9215,00 | 5 | 100,00 | 9 215,00 | | | |
| 7.1.56 | Хомут Х7 | шт | 6 | 1843,00 | 11058,00 | | | 1843,00 | 11058,00 | 6 | 100,00 | 11 058,00 | | | |
| 7.1.57 | Хомут Х8 | шт | 2 | 1843,00 | 3686,00 | | | 1843,00 | 3686,00 | 2 | 100,00 | 3 686,00 | | | |
| 7.1.58 | Штырь ОГ11 | шт | 4 | 761,00 | 3044,00 | | | 761,00 | 3044,00 | 4 | 100,00 | 3 044,00 | | | |
| 7.1.59 | Кронштейн У2 | шт | 1 | 15386,00 | 15386,00 | | | 15386,00 | 15386,00 | 1 | 100,00 | 15 386,00 | | | |
| 7.1.60 | Хомут Х4 | шт | 2 | 1843,00 | 3686,00 | | | 1843,00 | 3686,00 | 2 | 100,00 | 3 686,00 | | | |
| 7.1.61 | Хомут Х5 | шт | 2 | 1843,00 | 3686,00 | | | 1843,00 | 3686,00 | 2 | 100,00 | 3 686,00 | | | |
| 7.1.62 | Траверса ТМ12 | шт | 1 | 29075,00 | 29075,00 | | | 29075,00 | 29075,00 | 1 | 100,00 | 29 075,00 | | | |
| 7.1.63 | Траверса ТМ14 | шт | 1 | 25137,00 | 25137,00 | | | 25137,00 | 25137,00 | 1 | 100,00 | 25 137,00 | | | |
| 7.1.64 | Траверса ТМ11 | шт | 9 | 20947,00 | 188523,00 | | | 20947,00 | 188523,00 | 9 | 100,00 | 188 523,00 | | | |
| 7.1.65 | Траверса ТМ13 | шт | 8 | 26561,00 | 212488,00 | | | 26561,00 | 212488,00 | 8 | 100,00 | 212 488,00 | | | |
| 7.1.66 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 | 552929,00 | 2211,72 | | | 552929,00 | 2211,72 | 0,004 | 100,00 | 2 211,72 | | | |
| 7.1.67 | Изолятор колпачок К-7 | шт | 12 | 48,00 | 576,00 | | | 48,00 | 576,00 | 12 | 100,00 | 576,00 | | | |
| 7.1.68 | Зажим прокалывающий RP 150 | шт | 13 | 5489,00 | 71357,00 | | | 5489,00 | 71357,00 | 13 | 100,00 | 71 357,00 | | | |
| 7.1.69 | Зажим прокалывающий RPN 150 | шт | 3 | 5729,00 | 17187,00 | | | 5729,00 | 17187,00 | 3 | 100,00 | 17 187,00 | | | |
| 7.1.70 | Лента бандажная F207 | м | 30 | 647,00 | 19410,00 | | | 647,00 | 19410,00 | 30 | 100,00 | 19 410,00 | | | |
| 7.1.71 | Скрепа NB20 | м | 20 | 159,00 | 3180,00 | | | 159,00 | 3180,00 | 20 | 100,00 | 3 180,00 | | | |
| 7.1.72 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 | шт | 4 | 571,00 | 2284,00 | | | 571,00 | 2284,00 | 4 | 100,00 | 2 284,00 | | | |
| 7.2 | КП-0,4КВ | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 14,4 | | | 1727,00 | 24868,80 | 1727,00 | 24868,80 | | | | | | |
| 7.2.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 14,4 | | | 1058,00 | 15235,20 | 1058,00 | 15235,20 | | | | | | |
| 7.2.3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 32 | 173,00 | 5536,00 | 78,00 | 2496,00 | 251,00 | 8032,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.2.4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 28,9 | | | 172,00 | 4970,80 | 172,00 | 4970,80 | | | | | | |
| 7.2.5 | Прокладка асбестоцементных труб БНТ, диам. 100мм с муфтами | м | 4 | 1097,00 | 4388,00 | 100,00 | 400,00 | 1197,00 | 4788,00 | | | | | | |
| 7.2.6 | Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 4,1 | | | 245,00 | 1004,50 | 245,00 | 1004,50 | | | | | | |
| 7.2.7 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 3 | | | 218,00 | 654,00 | 218,00 | 654,00 | | | | | | |
| 7.2.8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, сечение до 35 мм2 | м | 3 | | | 96,00 | 288,00 | 96,00 | 288,00 | | | | | | |
| 7.2.9 | Кабели до до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | м | 2 | | | 346,00 | 692,00 | 346,00 | 692,00 | | | | | | |
| 7.2.10 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов | шт | 1 | 3265,00 | 3265,00 | 1892,00 | 1892,00 | 5157,00 | 5157,00 | | | | | | |
| 7.2.11 | Сухая разделка кабеля | шт | 2 | | | 1627,00 | 3254,00 | 1627,00 | 3254,00 | | | | | | |
| 7.2.12 | Прокладка сигнальной ленты | м | 33 | | | 50,00 | 1650,00 | 50,00 | 1650,00 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.13 | Кабель силовой, марки ВБбШв1- 4х6мм | м | 38 | 476,00 | 18088,00 | | | 476,00 | 18088,00 | | | | | | |
| 7.2.14 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | м | 33 | 34,00 | 1122,00 | | | 34,00 | 1122,00 | | | | | | |
| 7.2.15 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой, диам. 50х3,5 мм | м | 3 | 926,00 | 2778,00 | | | 926,00 | 2778,00 | | | | | | |
| 7.3 | **Электрохимзащита ВЛ-0,4 и КЛ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Установка одностоечных ж/б опор К1 для ВЛ 0,4кВ /с траверсами/ | шт | 2 | | | 8612,00 | 17224,00 | 8612,00 | 17224,00 | | | | | | |
| 7.3.2 | Установка одностоечных ж/б опор П1 для ВЛ 0,4кВ /с траверсами/ | шт | 5 | | | 8612,00 | 43060,00 | 8612,00 | 43060,00 | | | | | | |
| 7.3.3 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | м | 200 | | | 42,00 | 8400,00 | 42,00 | 8400,00 | | | | | | |
| 7.3.4 | Сухая разделка кабеля | шт | 4 | | | 1627,00 | 6508,00 | 1627,00 | 6508,00 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.5 | Стойки СВ105-5 | шт | 7 | 125590,00 | 879130,00 | | | 125590,00 | 879130,00 | | | | | | |
| 7.3.6 | Провод самонесущий изолированный, макра СИП4-2х25мм | м | 200 | 180,00 | 36000,00 | | | 180,00 | 36000,00 | | | | | | |
| 7.3.7 | Крюк бондажный SOT39 | шт | 7 | 2275,00 | 15925,00 | | | 2275,00 | 15925,00 | | | | | | |
| 7.3.8 | Зажимы анкерные SO118.425 | шт | 2 | 4779,00 | 9558,00 | | | 4779,00 | 9558,00 | | | | | | |
| 7.3.9 | Зажимы поддерживающие SO130 | шт | 5 | 2875,00 | 14375,00 | | | 2875,00 | 14375,00 | | | | | | |
| 7.3.10 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.2 | шт | 4 | 1975,00 | 7900,00 | | | 1975,00 | 7900,00 | | | | | | |
| 7.3.11 | Лента бондажная SOT37 | шт | 14 | 348,00 | 4872,00 | | | 348,00 | 4872,00 | | | | | | |
| 7.3.12 | Скрепка SOT36 | шт | 14 | 108,00 | 1512,00 | | | 108,00 | 1512,00 | | | | | | |
| 7.4 | **Электрохимзащита МГ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | Преобразователь на постаменте | преобр. | 1 | 41411,00 | 41411,00 | 12774,00 | 12774,00 | 54185,00 | 54185,00 | | | | | | |
| 7.4.2 | Блок диодно-резисторный типа БДРМ | блок | 2 | 30649,00 | 61298,00 | 7963,00 | 15926,00 | 38612,00 | 77224,00 | | | | | | |
| 7.4.3 | Анодное заземление | электрод | 3 | 6567,00 | 19701,00 | 2840,00 | 8520,00 | 9407,00 | 28221,00 | | | | | | |
| 7.4.4 | Асбестоцементные трубы диам. 100мм в готовой траншее | м | 3 | 1097,00 | 3291,00 | 100,00 | 300,00 | 1197,00 | 3591,00 | | | | | | |
| 7.4.5 | Прокладка дренажного кабеля в траншее /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг | м | 185 | 1125,00 | 208125,00 | 232,00 | 42920,00 | 1357,00 | 251045,00 | | | | | | |
| 7.4.6 | Прокладка дренажного кабеля по опоре | м | 15 | 1668,00 | 25020,00 | 405,00 | 6075,00 | 2073,00 | 31095,00 | | | | | | |
| 7.4.7 | Монтаж контактного устройства на трубопроводе и емкости | устройст. | 4 | 63347,00 | 253388,00 | 29957,00 | 119828,00 | 93304,00 | 373216,00 | | | | | | |
| 7.4.8 | Монтаж контактного устройства на анодном заземлении | устройст. | 1 | 46665,00 | 46665,00 | 14404,00 | 14404,00 | 61069,00 | 61069,00 | | | | | | |
| 7.4.9 | Установка медносульфатного электрода с БПИ | шт | 4 | 12850,00 | 51400,00 | 426,00 | 1704,00 | 13276,00 | 53104,00 | | | | | | |
| 7.4.10 | Монтаж контрольно-измерительного пункта | пункт | 5 | 71214,00 | 356070,00 | 32776,00 | 163880,00 | 103990,00 | 519950,00 | | | | | | |
| 7.4.11 | Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ по конструкциям | м | 5 | 874,00 | 4370,00 | 559,00 | 2795,00 | 1433,00 | 7165,00 | | | | | | |
| 7.4.12 | Установка опознавательной таблички | шт | 1 | 533,00 | 533,00 | 337,00 | 337,00 | 870,00 | 870,00 | | | | | | |
| 7.4.13 | Бурение скважины под анодный заземлитель | м | 12 | 0,00 | 0,00 | 1322,00 | 15864,00 | 1322,00 | 15864,00 | | | | | | |
| 7.4.14 | Нагнетение глинистого раствора в скважину | м3 | 3 | 10302,00 | 30906,00 | 2197,00 | 6591,00 | 12499,00 | 37497,00 | | | | | | |
| 7.4.15 | Глинистый раствор | т | 5,1 | 23895,00 | 121864,50 | | | 23895,00 | 121864,50 | | | | | | |
| 7.4.16 | Засыпка верхней части скважины гравием | м3 | 2 | 12878,00 | 25756,00 | 6678,00 | 13356,00 | 19556,00 | 39112,00 | | | | | | |
| 7.4.17 | Прокладка сигнальной ленты, марки ЛЭС 150 | м | 200 | | | 50,00 | 10000,00 | 50,00 | 10000,00 | | | | | | |
| | *Материалы и оборудование* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.18 | Преобразователь В-ОПЕ-ТМ1-0,6 | шт | 1 | 437234,00 | 437234,00 | | | 437234,00 | 437234,00 | | | | | | |
| 7.4.19 | Блок диодно-резисторный, тип БДРМ 10-2 | шт | 2 | 33131,00 | 66262,00 | | | 33131,00 | 66262,00 | | | | | | |
| 7.4.20 | Анодное заземление ЭГТ-2900 | шт | 3 | 57747,00 | 173241,00 | | | 57747,00 | 173241,00 | | | | | | |
| 7.4.21 | Труба асбестоцементная, Dy 100 мм | м | 3 | 1097,00 | 3291,00 | | | 1097,00 | 3291,00 | | | | | | |
| 7.4.22 | Кабель силовой, марки ВВГ 1х35мм | м | 203 | 825,00 | 167475,00 | | | 825,00 | 167475,00 | | | | | | |
| 7.4.23 | Кабель силовой, марки ВБбШв 2х16мм | м | 5 | 1021,00 | 5105,00 | | | 1021,00 | 5105,00 | | | | | | |
| 7.4.24 | Медно-сульфатный электрод ЭНЕС-1 | комплект | 4 | 3487,00 | 13948,00 | | | 3487,00 | 13948,00 | | | | | | |
| 7.4.25 | Контрольно-измерительный пункт КИП2-12-13 | комплект | 5 | 15693,00 | 78465,00 | | | 15693,00 | 78465,00 | | | | | | |
| 7.4.26 | Блок пластин индикаторов БПИ-2 | шт | 4 | 2616,00 | 10464,00 | | | 2616,00 | 10464,00 | | | | | | |
| 7.4.27 | Сигнальная лента, марки ЛЭС 150 | м | 200 | 34,00 | 6800,00 | | | 34,00 | 6800,00 | | | | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.28 | Заземление из круглой стали диам. 20 мм, вертикальное 5 м, группа грунтов 1-2 | электрод | 2 | 6567,00 | 13134,00 | 2840,00 | 5680,00 | 9407,00 | 18814,00 | | | | | | |
| 7.5 | **Трансформаторная подстанция КТПН 40кВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундаменты* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1 | Устройство щебеночного основания | м3 | 1,1 | 17789,00 | 19567,90 | 599,00 | 658,90 | 18388,00 | 20226,80 | 1,1 | 100,00 | 20 226,80 | | | |
| 7.5.2 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 0,12 | 9740,00 | 1168,80 | 550,00 | 66,00 | 10290,00 | 1234,80 | 0,12 | 100,00 | 1 234,80 | | | |
| 7.5.3 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС9.4.6 -4шт) - без стоимости блоков | шт | 4 | 1650,00 | 6600,00 | 506,00 | 2024,00 | 2156,00 | 8624,00 | 4 | 100,00 | 8 624,00 | | | |
| 7.5.4 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе | м3 | 0,78 | 42292,00 | 32987,76 | | | 42292,00 | 32987,76 | 0,78 | 100,00 | 32 987,76 | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.5.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 1,76 | 936,00 | 1647,36 | 143,00 | 251,68 | 1079,00 | 1899,04 | 1,76 | 100,00 | 1 899,04 | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.6 | Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 40 кВА с воздушным вводом и кабельными отходящими линиями | шт | 1 | 1138137,00 | 1138137,00 | 13274,00 | 13274,00 | 1151411,00 | 1151411,00 | 1 | 100,00 | 1 151 411,00 | | | |
| 7.5.7 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, типа ТМ-40/6(10)/0.4кВА, герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0.4кВА Alageum Electric | шт | 1 | 552692,00 | 552692,00 | | | 552692,00 | 552692,00 | 1 | 100,00 | 552 692,00 | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.8 | Заземлитель вертикальный из круглой стали в траншее, А-I, d 16 мм | м | 20 | 1201,00 | 24020,00 | 439,00 | 8780,00 | 1640,00 | 32800,00 | 20 | 100,00 | 32 800,00 | | | |
| 7.5.9 | Заземлитель горизонтальный из полосовй стали в траншее, 5х50мм | м | 48,4 | 225,00 | 10890,00 | 87,00 | 4210,80 | 312,00 | 15100,80 | 48,4 | 100,00 | 15 100,80 | | | |
| 7.5.10 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 -1х50 | м | 30 | 238,00 | 7140,00 | 175,00 | 5250,00 | 413,00 | 12390,00 | 30 | 100,00 | 12 390,00 | | | |
| 7.6 | **Трансформаторная подстанция МТПО 10/0,23КВ-4кВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.1 | Установка одностоечных железобетонных опор А10-1 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | опора | 1 | 12655,00 | 12655,00 | 6029,00 | 6029,00 | 18684,00 | 18684,00 | 1 | 100,00 | 18 684,00 | | | |
| 7.6.2 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 1 | 311,00 | 311,00 | 204,00 | 204,00 | 515,00 | 515,00 | 1 | 100,00 | 515,00 | | | |
| 7.6.3 | Стойки СВ105-5 | шт | 1 | 98545,00 | 98545,00 | | | 98545,00 | 98545,00 | 1 | 100,00 | 98 545,00 | | | |
| 7.6.4 | Ригель АР7 | шт | 1 | 11518,00 | 11518,00 | | | 11518,00 | 11518,00 | 1 | 100,00 | 11 518,00 | | | |
| 7.6.5 | Хомут М1 | шт | 1 | 4005,00 | 4005,00 | | | 4005,00 | 4005,00 | 1 | 100,00 | 4 005,00 | | | |
| 7.6.6 | Хомут М7 (стяжка Г1) | шт | 2 | 5941,00 | 11882,00 | | | 5941,00 | 11882,00 | 2 | 100,00 | 11 882,00 | | | |
| 7.6.7 | Установка комплектной трансформаторной подстанции МТПО-10/0,23кВ-4кВА, однофазной, ввод воздушный, вывод кабельный в комплекте: /шкаф РУНН - 1 шт; трансформатор силовой - 1 шт; предохранитель высоковольтный - 2 шт; ограничитель перенапряжения - 2 шт; металлоконструкции для крепления оборудования на ж/б опоре/ | комплект | 1 | 580944,00 | 580944,00 | 13274,00 | 13274,00 | 594218,00 | 594218,00 | 1 | 100,00 | 594 218,00 | | | |
| 7.6.8 | Замок винтовой для РЛНД и КТП, ВС-080 | шт | 6 | 1800,00 | 10800,00 | | | 1800,00 | 10800,00 | 6 | 100,00 | 10 800,00 | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6.9 | Заземлитель вертикальный из круглой стали в траншее, А-I, d 16 мм | м | 20 | 240,00 | 4800,00 | 87,00 | 1740,00 | 327,00 | 6540,00 | 20 | 100,00 | 6 540,00 | | | |
| 7.6.10 | Заземлитель горизонтальный из полосовй стали в траншее, 5х50мм | м | 50 | 225,00 | 11250,00 | 87,00 | 4350,00 | 312,00 | 15600,00 | 50 | 100,00 | 15 600,00 | | | |
| 7.6.11 | Заземлитель вертикальный из круглой стали в траншее, А-I, d 10мм | м | 18 | 230,00 | 4140,00 | 87,00 | 1566,00 | 317,00 | 5706,00 | 18 | 100,00 | 5 706,00 | | | |
| 7.6.12 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50 | м | 20 | 238,00 | 4760,00 | 175,00 | 3500,00 | 413,00 | 8260,00 | 20 | 100,00 | 8 260,00 | | | |
| 8 | **Автоматизация, телемеханизация, связь** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | **Телемеханизация** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Монтаж серверного шкафа, тип TSC-3262 (600x1200x1624) с аксессуарами | компл. | 2 | 58497,00 | 116994,00 | 51249,00 | 102498,00 | 109746,00 | 219492,00 | | | | | | |
| 8.1.2 | Установка реле контроля фаз, тип 3UG35 34-1AM50 (однофазное) | шт | 6 | 34943,00 | 209658,00 | 335,00 | 2010,00 | 35278,00 | 211668,00 | | | | | | |
| 8.1.3 | Установка выключателей автоматических, тип ВА 47-29, 3Р 25А, ИЭК | шт | 3 | 6680,00 | 20040,00 | 849,00 | 2547,00 | 7529,00 | 22587,00 | | | | | | |
| 8.1.4 | Монтаж нагревательных элементов на 230В, 2000Вт, встроенный термостат 0-60 гр.с | шт | 2 | 18768,00 | 37536,00 | 5040,00 | 10080,00 | 23808,00 | 47616,00 | | | | | | |
| 8.1.5 | Монтаж извещателей охранно точечных магнитоконтактных, тип ИО 102-20/62п | шт | 3 | 3750,00 | 11250,00 | 1319,00 | 3957,00 | 5069,00 | 15207,00 | | | | | | |
| 8.1.6 | Монтаж автоматических выключателей на 1-3С, In до 25А, тип mun 5SX2 | шт | 30 | 6680,00 | 200400,00 | 849,00 | 25470,00 | 7529,00 | 225870,00 | | | | | | |
| | *Трубопроводная арматура* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.7 | Монтаж блоков клапанных серии Е, вход среды М20х1,5 внутр, тип Е1213, МЕТРАН | шт | 2 | 38522,00 | 77044,00 | 2058,00 | 4116,00 | 40580,00 | 81160,00 | | | | | | |
| 8.1.8 | Монтаж блоков клапанных М20 1603.000ТУ (вход среды М20х1,5 наружн.с ниппелем, с гайкой, выход среды М20х1,5 внутр.), тип Е125 302 К, МЕТРАН | шт | 2 | 38522,00 | 77044,00 | 2058,00 | 4116,00 | 40580,00 | 81160,00 | | | | | | |
| 8.1.9 | Монтаж коробок соединительных взрывозащищенных 40 клемм, 2 ExeIIT6 IT65, тип SA301410-12A2F20(A). CORTEM | шт | 2 | 208705,00 | 417410,00 | 2810,00 | 5620,00 | 211515,00 | 423030,00 | | | | | | |
| 8.1.10 | Прокладка кабеля, марки МКЭКШВ 2х2х1 мм2 | м | 10 | 556,00 | 5560,00 | 405,00 | 4050,00 | 961,00 | 9610,00 | | | | | | |
| 8.1.11 | Прокладка кабеля, марки КВВГЭ 4х1.0 мм2 | шт | 50 | 1413,00 | 70650,00 | 641,00 | 32050,00 | 2054,00 | 102700,00 | | | | | | |
| 8.1.12 | Прокладка кабеля, марки КВББШВ 4х1.0 мм2 | м | 5 | 285,00 | 1425,00 | 249,00 | 1245,00 | 534,00 | 2670,00 | | | | | | |
| 8.1.13 | Прокладка кабеля, марки КВВГ14х1.0 мм2 | м | 15 | 418,00 | 6270,00 | 342,00 | 5130,00 | 760,00 | 11400,00 | | | | | | |
| 8.1.14 | Прокладка кабеля, марки ВВГнг 3х2.5мм | м | 15 | 632,00 | 9480,00 | 346,00 | 5190,00 | 978,00 | 14670,00 | | | | | | |
| 8.1.15 | Монтаж датчиков давления МЕТРАН-150TG(10мпа), 2G 21 AM5 EM B4 KO2 | шт | 2 | 222,00 | 444,00 | 183,00 | 366,00 | 405,00 | 810,00 | | | | | | |
| 8.1.16 | Монтаж датчиков температуры МЕТРАН-274-08Exd-60-0.5-H10-(-50+100) с гильзой защитной 2001-03-М20х1,5-Н10-80, 4-20 мА-БК-Т6-У1.1-ГП | шт | 2 | 1426,00 | 2852,00 | 1567,00 | 3134,00 | 2993,00 | 5986,00 | | | | | | |
| 8.1.17 | Монтаж узла управления краном, тип ЭПУУ-6 (1exdIIbt4) | шт | 1 | 265832,00 | 265832,00 | 51249,00 | 51249,00 | 317081,00 | 317081,00 | | | | | | |
| 8.1.18 | Прокладка кабель-канала 60х40 | м | 10 | 653,00 | 6530,00 | 298,00 | 2980,00 | 951,00 | 9510,00 | | | | | | |
| 8.1.19 | Установка розеток штепсельных трехполюсных на 220В, 16А. | шт | 6 | 438,00 | 2628,00 | 412,00 | 2472,00 | 850,00 | 5100,00 | | | | | | |
| | *Материалы и оборудование* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.20 | Источник бесперебойного питания UPS GXT 2-1000RT 230 | шт | 3 | 166110,00 | 498330,00 | | | 166110,00 | 498330,00 | | | | | | |
| 8.1.21 | Доп.аккумуляторная батарея к UPS GXT 2-48 ватт с комплектным кабелем | шт | 6 | 43417,00 | 260502,00 | | | 43417,00 | 260502,00 | | | | | | |
| 8.1.22 | Диэлектрическая сборка 6-8 DELTA-316, 8-6 MSC8R-316, 8HSC8R-316, parker | шт | 2 | 33867,00 | 67734,00 | | | 33867,00 | 67734,00 | | | | | | |
| | *Оборудование телемеханики* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.23 | 6ES7314-1AG13-0AB0 | шт | 2 | 156104,00 | 312208,00 | | | 156104,00 | 312208,00 | | | | | | |
| 8.1.24 | 6GK342-5DF00-0XE0 | шт | 2 | 259630,00 | 519260,00 | | | 259630,00 | 519260,00 | | | | | | |
| 8.1.25 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | шт | 2 | 160762,00 | 321524,00 | | | 160762,00 | 321524,00 | | | | | | |
| 8.1.26 | 6ES7322-5HF00-0AB0 | шт | 2 | 55363,00 | 110726,00 | | | 55363,00 | 110726,00 | | | | | | |
| 8.1.27 | 6ES7953-8LJ11-0AA0 | шт | 2 | 47511,00 | 95022,00 | | | 47511,00 | 95022,00 | | | | | | |
| 8.1.28 | 6ES7390-1AJ30-0AA0 | шт | 2 | 13139,00 | 26278,00 | | | 13139,00 | 26278,00 | | | | | | |
| 8.1.29 | 6ES7321-1CH00-0AA0 | шт | 2 | 74280,00 | 148560,00 | | | 74280,00 | 148560,00 | | | | | | |
| 8.1.30 | 6ES7922-3BC50-0AB0 | шт | 2 | 19181,00 | 38362,00 | | | 19181,00 | 38362,00 | | | | | | |
| 8.1.31 | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | шт | 2 | 19181,00 | 38362,00 | | | 19181,00 | 38362,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8.1.32 | 6ES7195-1B AE00-0XA0 | упаков. | 1 | 13674,00 | 13674,00 | | | 13674,00 | 13674,00 | | | | | | |
| 8.1.33 | 6ES7307-1E A00-0AA0 | шт | 2 | 41710,00 | 83420,00 | | | 41710,00 | 83420,00 | | | | | | |
| 8.1.34 | 6GK7 343-1E 30-0XE0 | шт | 2 | 329625,00 | 659250,00 | | | 329625,00 | 659250,00 | | | | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.35 | Прокладка провода заземляющего, марки H07v-k 1x50мм2 (желто-зеленый) | м | 50 | 398,00 | 19900,00 | 90,00 | 4500,00 | 488,00 | 24400,00 | | | | | | |
| 8.1.36 | Заземлитель горизонтальный из полосовой оцинкованой стали, 4х40мм | м | 10 | 225,00 | 2250,00 | 87,00 | 870,00 | 312,00 | 3120,00 | | | | | | |
| 8.2 | Связь УКВ | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Рабочее место диспетчера в комплекте | шт | 2 | | | 20013,00 | 40026,00 | 20013,00 | 40026,00 | | | | | | |
| 8.2.2 | Цифрофая стационарная радиостанция | шт | 2 | | | 134063,00 | 268126,00 | 134063,00 | 268126,00 | | | | | | |
| 8.2.3 | Радиостанция 10 кВ 400-470 МГц для центральных контроллеров | шт | 7 | | | 24802,00 | 173614,00 | 24802,00 | 173614,00 | | | | | | |
| 8.2.4 | Портативная взрывобезопасная Р/ст 400-470 МГЦ внешняя гарнитура со встроенным GPS модулем типа KMC47 GPS | шт | 5 | | | 24802,00 | 124010,00 | 24802,00 | 124010,00 | | | | | | |
| 8.2.5 | Зарядное устройство | шт | 5 | | | 28336,00 | 141680,00 | 28336,00 | 141680,00 | | | | | | |
| 8.2.6 | Аккумуляторная батарея NI-MH 2000 мА/ч | шт | 5 | | | 2582,00 | 12910,00 | 2582,00 | 12910,00 | | | | | | |
| 8.2.7 | Установка антенн всенаправленных, тип Kathrein 728889 10dBi | шт | 2 | | | 42382,00 | 84764,00 | 42382,00 | 84764,00 | | | | | | |
| 8.2.8 | Установка ретранслятора основного Р 100Вт,403-433 Мгц, тип MTR-3000 | компл. | 2 | 918762,00 | 1837524,00 | 669702,00 | 1339404,00 | 1588464,00 | 3176928,00 | | | | | | |
| 8.2.9 | Установка дуплексера DCL4533A Fiplex | компл. | 2 | | | 65530,00 | 131060,00 | 65530,00 | 131060,00 | | | | | | |
| 8.2.10 | Прокладка кабеля 7/8 | м | 500 | | | 3205,00 | 1602500,00 | 3205,00 | 1602500,00 | | | | | | |
| 8.2.11 | Прокладка кабеля LMR-400 | м | 285 | | | 5105,00 | 1454925,00 | 5105,00 | 1454925,00 | | | | | | |
| 8.2.12 | Монтаж блоков питания, тип SS-12-RA | шт | 7 | | | 1578,00 | 11046,00 | 1578,00 | 11046,00 | | | | | | |
| 8.2.13 | Крепления для кабеля, комплект | шт | 2 | | | 4540,00 | 9080,00 | 4540,00 | 9080,00 | | | | | | |
| 8.2.14 | Монтаж блока питания, тип SEC-100 BRM 220 | шт | 1 | | | 1578,00 | 1578,00 | 1578,00 | 1578,00 | | | | | | |
| 8.2.15 | Монтаж интерфейсных плат | шт | 7 | | | 2435,00 | 17045,00 | 2435,00 | 17045,00 | | | | | | |
| 8.2.16 | Установка радиостанции (автомобильная) UNF 45 BT | шт | 2 | | | 37838,00 | 75676,00 | 37838,00 | 75676,00 | | | | | | |
| 8.2.17 | Установка антенн автомобильных на магнитном креплении | шт | 2 | | | 37642,00 | 75284,00 | 37642,00 | 75284,00 | | | | | | |
| 8.2.18 | Установка телефонных интерфейсов для M827 | шт | 2 | | | 6785,00 | 13570,00 | 6785,00 | 13570,00 | | | | | | |
| 8.2.19 | Установка дуплексных фильтров, тип TPRD-7444 | шт | 2 | | | 239251,00 | 478502,00 | 239251,00 | 478502,00 | | | | | | |
| 8.2.20 | Установка дуплексеров, тип DCL4533A Fiplex | шт | 5 | | | 65532,00 | 327660,00 | 65532,00 | 327660,00 | | | | | | |
| 8.2.21 | Установка фильтров преселекторных, тип PR45-4(PR45-3)Fiplex | шт | 2 | | | 1717,00 | 3434,00 | 1717,00 | 3434,00 | | | | | | |
| 8.2.22 | Комплект заземления для кабеля RFA 1/2-50(50м) | компл. | 2 | | | 219186,00 | 438372,00 | 219186,00 | 438372,00 | | | | | | |
| 8.2.23 | Шкаф 19 с вентиляцией и электропитанием высотой 32U, тип Rack19`` 32U | шт | 2 | 58497,00 | 116994,00 | 51249,00 | 102498,00 | 109746,00 | 219492,00 | | | | | | |
| | *Материалы и оборудование* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.24 | ПО для радиостанций KPG111DM | шт | 1 | 49106,00 | 49106,00 | | | 49106,00 | 49106,00 | | | | | | |
| 8.2.25 | Программатор KPG46U | шт | 1 | 61509,40 | 61509,40 | | | 61509,40 | 61509,40 | | | | | | |
| 8.2.26 | Программатор KPG36U | шт | 1 | 61509,40 | 61509,40 | | | 61509,40 | 61509,40 | | | | | | |
| 8.2.27 | Рабочее место диспетчера в комплекте DCS5O20, цифровая стационарная радиостанция NX-800E | шт | 2 | 11000000,00 | 22000000,00 | | | 11000000,00 | 22000000,00 | | | | | | |
| 8.2.28 | Радиостанция 10 кВ 400-470 МГц для центральных контроллеров ТК-7180 | шт | 7 | 293196,00 | 2052372,00 | | | 293196,00 | 2052372,00 | | | | | | |
| 8.2.29 | Портативная взрывобезопасная Р/ст 400-470 МГц внешняя гарнитура со встроенным GPS модулем типа KMC47 GPS NX-300IS, зарядное устройство KSC32SE, аккумуляторная батарея Ni -MH 2000 мА/ч KNB50NC, | шт | 5 | 234369,00 | 1171845,00 | | | 234369,00 | 1171845,00 | | | | | | |
| 8.2.30 | Антенна всенаправленная, монтажный комплект | шт | 2 | 583385,00 | 1166770,00 | | | 583385,00 | 1166770,00 | | | | | | |
| 8.2.31 | Ретранслятор основной Р 100Вт,403-433 Мгц MTR-3000, Фильтр преселектор PR45-4(PR45-3) Figlex | шт | 2 | 3401917,00 | 6803834,00 | | | 3401917,00 | 6803834,00 | | | | | | |
| 8.2.32 | Дуплексер | шт | 2 | 232658,00 | 465316,00 | | | 232658,00 | 465316,00 | | | | | | |
| 8.2.33 | Кабель 7/8 | м | 500 | 9491,96 | 4745980,00 | | | 9491,96 | 4745980,00 | | | | | | |
| 8.2.34 | Кабель LMR-400 | м | 285 | 3585,85 | 1021967,25 | | | 3585,85 | 1021967,25 | | | | | | |
| 8.2.35 | Блок питания SS-12-RA | шт | 7 | 132888,00 | 930216,00 | | | 132888,00 | 930216,00 | | | | | | |
| 8.2.36 | Крепления для кабеля | шт | 2 | 5314,42 | 10628,84 | | | 5314,42 | 10628,84 | | | | | | |
| 8.2.37 | Блок питания SEC-100 BRM220 | шт | 1 | 509791,00 | 509791,00 | | | 509791,00 | 509791,00 | | | | | | |
| 8.2.38 | Телефонный интерфейс для M827, в составе Интерфейсная плата-7шт, | шт | 2 | 3406075,00 | 6812150,00 | | | 3406075,00 | 6812150,00 | | | | | | |
| 8.2.39 | Радиостанция(автомобильная) UNF 45 BT | шт | 2 | 293197,00 | 586394,00 | | | 293197,00 | 586394,00 | | | | | | |
| 8.2.40 | Устройство грозозащиты, тип Радиал DP2 | шт | 2 | 39021,80 | 78043,60 | | | 39021,80 | 78043,60 | | | | | | |
| 8.2.41 | Антенна автомобильная на магнитном креплениия | шт | 2 | 35900,60 | 71801,20 | | | 35900,60 | 71801,20 | | | | | | |
| 8.2.42 | Дуплексный фильтр, тип TPRD-7444 | шт | 2 | 232658,00 | 465316,00 | | | 232658,00 | 465316,00 | | | | | | |
| 8.2.43 | Дуплексер, тип DCL4533A Fiplex | шт | 5 | 232658,00 | 1163290,00 | | | 232658,00 | 1163290,00 | | | | | | |
| 8.2.44 | Комплект заземления для кабеля RFA 1/22-50(50м) | шт | 2 | 29850,80 | 59701,60 | | | 29850,80 | 59701,60 | | | | | | |
| 8.3 | Периметральная охранная сигнализация | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Строительные работы. Опора - 8 шт.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 8,00 | | | 804,00 | 6432,00 | 804,00 | 6432,00 | | | | | | |
| 8.3.2 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В10 на с/с цементе, F100, W8 | м3 | 1,04 | 47799,00 | 49710,96 | 2994,00 | 3113,76 | 50793,00 | 52824,72 | | | | | | |
| 8.3.3 | Установка опор для извещателя d=76 мм, L=3000мм, оцинкованная, тип Опора-3 (0,08т) | шт | 8 | 429544,00 | 3436352,00 | 23444,00 | 187552,00 | 452988,00 | 3623904,00 | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.4 | Монтаж прибора приемно - контрольного, тип ВЭРС-ПК 4 П Версия 3 | шт | 1 | 20846,00 | 20846,00 | 11244,00 | 11244,00 | 32090,00 | 32090,00 | | | | | | |
| 8.3.5 | Монтаж источника вторичного электропитания резервированного, тип ИВЗПР 12/2 исп.1к | шт | 1 | 6813,00 | 6813,00 | 6802,00 | 6802,00 | 13615,00 | 13615,00 | | | | | | |
| 8.3.6 | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5А/ч | шт | 1 | 2771,00 | 2771,00 | | | 2771,00 | 2771,00 | | | | | | |
| 8.3.7 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч | шт | 1 | 3331,00 | 3331,00 | | | 3331,00 | 3331,00 | | | | | | |
| 8.3.8 | Установка считыватель ключа TOUCH MEMORY | шт | 1 | 1552,00 | 1552,00 | 378,00 | 378,00 | 1930,00 | 1930,00 | | | | | | |
| 8.3.9 | Установка выключателя автоматического, тип ВА47-29 1P 6А 4,5 кА | шт | 1 | 1815,00 | 1815,00 | 849,00 | 849,00 | 2664,00 | 2664,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8.3.10 | Монтаж бокса с прозрачной крышкой для 2-х автоматов выключения наружной установки. тип КМПн 2/2 | шт | 1 | 1815,00 | 1815,00 | 849,00 | 849,00 | 2664,00 | 2664,00 | | | | | | |
| 8.3.11 | Монтаж блока защиты извещателей от воздействия грозы и электромагнитных наводок, тип БГр-2 DIN | шт | 8 | 14355,00 | 114840,00 | 849,00 | 6792,00 | 15204,00 | 121632,00 | | | | | | |
| 8.3.12 | Извещатель охранный радиоволновый линейный, двублочный с крепежом, тип Барьер -50 | компл. | 4 | 90378,00 | 361512,00 | 1319,00 | 5276,00 | 91697,00 | 366788,00 | | | | | | |
| 8.3.13 | Монтаж распределительного короба с гермовводами, крепежом, взрывозащищенный, тип Барьер КР-М | компл. | 8 | 18047,00 | 144376,00 | 1534,00 | 12272,00 | 19581,00 | 156648,00 | | | | | | |
| 8.3.14 | Монтаж оповещателя свето-звукового, тип MR 100 BLUE | шт | 1 | 1534,00 | 1534,00 | 1619,00 | 1619,00 | 3153,00 | 3153,00 | | | | | | |
| 8.3.15 | Монтаж щита навесного, тип ЩРН -36э | шт | 1 | 16200,00 | 16200,00 | 1360,00 | 1360,00 | 17560,00 | 17560,00 | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.16 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 89 | | | 1727,00 | 153703,00 | 1727,00 | 153703,00 | | | | | | |
| 8.3.17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 89 | | | 1058,00 | 94162,00 | 1058,00 | 94162,00 | | | | | | |
| 8.3.18 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 198 | | | 251,00 | 49698,00 | 251,00 | 49698,00 | | | | | | |
| 8.3.19 | Кабель прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг (без стоимости кабеля) | м | 229,8 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 39525,60 | 172,00 | 39525,60 | | | | | | |
| 8.3.20 | Кабель прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля) | м | 28 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 4676,00 | 167,00 | 4676,00 | | | | | | |
| 8.3.21 | Кабель прокладываемый в ж/б канале, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля) | м | 114,5 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 16602,50 | 145,00 | 16602,50 | | | | | | |
| 8.3.22 | Прокладка кабель-канала | м | 111 | | | 119,00 | 13209,00 | 119,00 | 13209,00 | | | | | | |
| 8.3.23 | Затягивание проводов в кабель-канале, сечение до 6 мм2 | м | 102 | | | 96,00 | 9792,00 | 96,00 | 9792,00 | | | | | | |
| 8.3.24 | Затягивание кабеля в кабель-канале, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 49 | | | 96,00 | 4704,00 | 96,00 | 4704,00 | | | | | | |
| 8.3.25 | Прокладка металлических рукавов, диам. до 48 мм | м | 118,32 | 420,00 | 49694,40 | 188,00 | 22244,16 | 608,00 | 71938,56 | | | | | | |
| 8.3.26 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, сеч. до 6 мм2 | м | 24 | | | 96,00 | 2304,00 | 96,00 | 2304,00 | | | | | | |
| 8.3.27 | Трубы ПВХ по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 8 | | | 107,00 | 856,00 | 107,00 | 856,00 | | | | | | |
| 8.3.28 | Кабель до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 9 | | | 245,00 | 2205,00 | 245,00 | 2205,00 | | | | | | |
| 8.3.29 | Прокладка трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | м | 60 | 1097,00 | 65820,00 | 100,00 | 6000,00 | 1197,00 | 71820,00 | | | | | | |
| 8.3.30 | Сухая разделка кабеля | шт | 50 | | | 1627,00 | 81350,00 | 1627,00 | 81350,00 | | | | | | |
| 8.3.31 | Прокладка сигнальной ленты | м | 170 | | | 50,00 | 8500,00 | 50,00 | 8500,00 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.32 | Провод, марки ТПЛэпБбШп 5х2х0,7мм | м | 420 | 653,00 | 274260,00 | | | 653,00 | 274260,00 | | | | | | |
| 8.3.33 | Кабель КСПВ-2х0,5мм | м | 50 | 18,00 | 900,00 | | | 18,00 | 900,00 | | | | | | |
| 8.3.34 | Кабель КСПВ-4х0,5мм | м | 13 | 25,00 | 325,00 | | | 25,00 | 325,00 | | | | | | |
| 8.3.35 | Кабель U/UTP cat 5e 4х2х0,52мм | м | 15 | 79,00 | 1185,00 | | | 79,00 | 1185,00 | | | | | | |
| 8.3.36 | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5мм | м | 10 | 125,00 | 1250,00 | | | 125,00 | 1250,00 | | | | | | |
| 8.3.37 | Кабель ШВВП-2х0,75мм | м | 11 | 56,00 | 616,00 | | | 56,00 | 616,00 | | | | | | |
| 8.3.38 | Провод силовой, марки ПВ3 1х6 мм2 | м | 3 | 390,00 | 1170,00 | | | 390,00 | 1170,00 | | | | | | |
| 8.3.39 | Кабель-канал 16х16, ПВХ | м | 111 | 52,00 | 5772,00 | | | 52,00 | 5772,00 | | | | | | |
| 8.3.40 | Металлорукав, Ду 20мм | м | 24 | 170,00 | 4080,00 | | | 170,00 | 4080,00 | | | | | | |
| 8.3.41 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | м | 170 | 34,00 | 5780,00 | | | 34,00 | 5780,00 | | | | | | |
| 8.3.42 | Труба асбестоцементная, тип БНТ 100 | м | 60 | 1097,00 | 65820,00 | | | 1097,00 | 65820,00 | | | | | | |
| 8.3.43 | Муфта соединительная на трубу БНД100 | шт | 9 | 380,00 | 3420,00 | | | 380,00 | 3420,00 | | | | | | |
| 8.3.44 | Труба ПВХ, диаметр 25 мм | м | 8 | 219,00 | 1752,00 | | | 219,00 | 1752,00 | | | | | | |
| 8.4 | **Периметральная охранная сигнализация кранов** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Строительные работы. Опора -2 шт.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 2 | | | 804,00 | 1608,00 | 804,00 | 1608,00 | | | | | | |
| 8.4.2 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В10 на с/с цементе, F100, W8 | м3 | 0,026 | 47799,00 | 1242,77 | 2994,00 | 77,84 | 50793,00 | 1320,62 | | | | | | |
| 8.4.3 | Установка опор для извещателя d=76 мм, L=3000мм, оцинкованная, тип Опора-3 (0,02т) | шт | 2 | 429544,00 | 859088,00 | 23444,00 | 46888,00 | 452988,00 | 905976,00 | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.4 | Монтаж прибора приемно - контрольного, тип ВЭРС-ПК 4 П Версия 3 | шт | 1 | 20846,00 | 20846,00 | 11244,00 | 11244,00 | 32090,00 | 32090,00 | | | | | | |
| 8.4.5 | Монтаж источника вторичного электропитания резервированного, тип ИВЗПР 12/2 исп.1к | шт | 1 | 6813,00 | 6813,00 | 6802,00 | 6802,00 | 13615,00 | 13615,00 | | | | | | |
| 8.4.6 | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5А/ч | шт | 1 | 2771,00 | 2771,00 | 0,00 | 0,00 | 2771,00 | 2771,00 | | | | | | |
| 8.4.7 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч | шт | 1 | 3331,00 | 3331,00 | 0,00 | 0,00 | 3331,00 | 3331,00 | | | | | | |
| 8.4.8 | Установка считывателя ключа TOUCH MEMORY | шт | 1 | 1552,00 | 1552,00 | 378,00 | 378,00 | 1930,00 | 1930,00 | | | | | | |
| 8.4.9 | Установка выключателя автоматического, тип ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА | шт | 1 | 278,00 | 278,00 | 849,00 | 849,00 | 1127,00 | 1127,00 | | | | | | |
| 8.4.10 | Монтаж бокса с прозрачной крышкой для 2-х автоматов выключения наружной установки, тип КМПн 2/2 | шт | 1 | 385,00 | 385,00 | 849,00 | 849,00 | 1234,00 | 1234,00 | | | | | | |
| 8.4.11 | Монтаж блока защиты от перенапряжений, БГр-2 DIN | шт | 4 | 14355,00 | 57420,00 | 849,00 | 3396,00 | 15204,00 | 60816,00 | | | | | | |
| 8.4.12 | Монтаж барьера искробезопасности пассивный компактного исполнения, тип БИБ-04Р-24С | шт | 2 | 39257,00 | 78514,00 | 849,00 | 1698,00 | 40106,00 | 80212,00 | | | | | | |
| 8.4.13 | Извещатель охранный радиоволновый линейный, моноблочный с крепежом, тип Зебра 30В | компл. | 2 | 90378,00 | 180756,00 | 1319,00 | 2638,00 | 91697,00 | 183394,00 | | | | | | |
| 8.4.14 | Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М | компл. | 2 | 4090,00 | 8180,00 | 1319,00 | 2638,00 | 5409,00 | 10818,00 | | | | | | |
| 8.4.15 | Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14 | компл. | 1 | 278,00 | 278,00 | 1319,00 | 1319,00 | 1597,00 | 1597,00 | | | | | | |
| 8.4.16 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | шт | 2 | 1319,00 | 2638,00 | 1319,00 | 2638,00 | 2638,00 | 5276,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8.4.17 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 'Казахстан' | шт | 1 | 989,00 | 989,00 | 1319,00 | 1319,00 | 2308,00 | 2308,00 | | | | | | |
| 8.4.18 | Распредилительная коробка Барьер-КР-М | компл. | 3 | 18047,00 | 54141,00 | 1534,00 | 4602,00 | 19581,00 | 58743,00 | | | | | | |
| 8.4.19 | Оповещатели модели MR 100 BLUE/RED | шт | 2 | 1534,00 | 3068,00 | 1619,00 | 3238,00 | 3153,00 | 6306,00 | | | | | | |
| 8.4.20 | Щиты распределительные навесные, тип ЩРН-24з-1 38 УХЛ3 IP31. ИЭК | шт | 1 | 376915,00 | 376915,00 | 31678,00 | 31678,00 | 408593,00 | 408593,00 | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.21 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 14,4 | | | 1727,00 | 24868,80 | 1727,00 | 24868,80 | | | | | | |
| 8.4.22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 14,4 | | | 1058,00 | 15235,20 | 1058,00 | 15235,20 | | | | | | |
| 8.4.23 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 32 | | | 251,00 | 8032,00 | 251,00 | 8032,00 | | | | | | |
| 8.4.24 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 39 | | | 172,00 | 6708,00 | 172,00 | 6708,00 | | | | | | |
| 8.4.25 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | м | 16,88 | | | 172,00 | 2903,36 | 172,00 | 2903,36 | | | | | | |
| 8.4.26 | Прокладка кабель-канала | м | 73,12 | | | 119,00 | 8701,28 | 119,00 | 8701,28 | | | | | | |
| 8.4.27 | Затягивание проводов в кабель-канал,сечение до 6 мм2 | м | 64 | | | 96,00 | 6144,00 | 96,00 | 6144,00 | | | | | | |
| 8.4.28 | Металлический рукав, наружный диам. до 48 мм (без стоимости металлорукава) | м | 5 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 940,00 | 188,00 | 940,00 | | | | | | |
| 8.4.29 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, сеч. до 6 мм2 | м | 5 | | | 96,00 | 480,00 | 96,00 | 480,00 | | | | | | |
| 8.4.30 | Трубы ПВХ по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм (без стоимости труб) | м | 2 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 214,00 | 107,00 | 214,00 | | | | | | |
| 8.4.31 | Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (без стоимости труб) | м | 2 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 490,00 | 245,00 | 490,00 | | | | | | |
| 8.4.32 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб тип БНТ 100 с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | м | 6 | 1097,00 | 6582,00 | 100,00 | 600,00 | 1197,00 | 7182,00 | | | | | | |
| 8.4.33 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, сеч. до 6 мм2 | м | 6,12 | | | 96,00 | 587,52 | 96,00 | 587,52 | | | | | | |
| 8.4.34 | Сухая разделка кабеля | шт | 42 | | | 1627,00 | 68334,00 | 1627,00 | 68334,00 | | | | | | |
| 8.4.35 | Прокладка сигнальной ленты | м | 33 | | | 50,00 | 1650,00 | 50,00 | 1650,00 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.36 | Провод, марки ТППэпБбШп 5х2х0,7мм | м | 62 | 653,00 | 40486,00 | | | 653,00 | 40486,00 | | | | | | |
| 8.4.37 | Кабель, марки КСПВ-2х0,5мм | м | 30 | 18,00 | 540,00 | | | 18,00 | 540,00 | | | | | | |
| 8.4.38 | Кабель, марки КСПВ-4х0,5мм | м | 14 | 25,00 | 350,00 | | | 25,00 | 350,00 | | | | | | |
| 8.4.39 | Кабель, марки КСПВ-8х0,5мм | м | 6 | 50,00 | 300,00 | | | 50,00 | 300,00 | | | | | | |
| 8.4.40 | Кабель, марки U/UTP cat 5e 4х2х0,52мм | м | 7 | 79,00 | 553,00 | | | 79,00 | 553,00 | | | | | | |
| 8.4.41 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х1,5мм | м | 4 | 125,00 | 500,00 | | | 125,00 | 500,00 | | | | | | |
| 8.4.42 | Кабель, марки ШВВП-2х0,75мм | м | 3 | 56,00 | 168,00 | | | 56,00 | 168,00 | | | | | | |
| 8.4.43 | Провода силовые, марки ПВ3 1х6 мм2 | м | 3 | 390,00 | 1170,00 | | | 390,00 | 1170,00 | | | | | | |
| 8.4.44 | Кабель-канал 16х16, ПВХ | м | 73,12 | 52,00 | 3802,24 | | | 52,00 | 3802,24 | | | | | | |
| 8.4.45 | Металлорукав Ду 20мм | м | 5 | 170,00 | 850,00 | | | 170,00 | 850,00 | | | | | | |
| 8.4.46 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 | м | 33 | 34,00 | 1122,00 | | | 34,00 | 1122,00 | | | | | | |
| 8.4.47 | Труба ПВХ гибкая гофрированная Ду25мм | м | 2 | 219,00 | 438,00 | | | 219,00 | 438,00 | | | | | | |
| 8.5 | **Радио-релейная связь (на систему РРС)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1 | Монтаж цифровых радиорелейных станции, тип Eclipse IDU GE3 ODU-600 | компл. | 2 | 2954074,00 | 5908148,00 | 2508760,00 | 5017520,00 | 5462834,00 | 10925668,00 | | | | | | |
| 8.5.2 | Монтаж шкафов 19" серверных с аксессуарами 600х1200х1624, тип TSC-3262 | компл. | 2 | 58497,00 | 116994,00 | 51249,00 | 102498,00 | 109746,00 | 219492,00 | | | | | | |
| 8.5.3 | Прокладка коаксикальнного кабеля с пенонаполнением диэлектриком, марки RFA 7/8-50 | м | 160 | | | 3205,00 | 512800,00 | 3205,00 | 512800,00 | | | | | | |
| 8.5.4 | Крепеж для радиорелейного кабеля, тип EMC-U 13 | шт | 60 | 809,00 | 48540,00 | 768,00 | 46080,00 | 1577,00 | 94620,00 | | | | | | |
| 8.5.5 | Разъем, тип NF 50 V 7/8 | шт | 6 | | | 1629,00 | 9774,00 | 1629,00 | 9774,00 | | | | | | |
| 8.5.6 | Кабельный ввод, тип Andren | шт | 2 | 200,00 | 400,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 600,00 | | | | | | |
| 8.5.7 | Комплект заземления 4 по 5м, тип ZZ-000-015 | шт | 1 | | | 219189,00 | 219189,00 | 219189,00 | 219189,00 | | | | | | |
| 8.5.8 | Прокладка провода заземляющего, марки ПВ 1х25мм | м | 25 | | | 512,00 | 12800,00 | 512,00 | 12800,00 | | | | | | |
| 8.5.9 | Колодец инспекционный, тип GL - 1142 | шт | 4 | 26740,00 | 106960,00 | 2600,00 | 10400,00 | 29340,00 | 117360,00 | | | | | | |
| 8.5.10 | Прокладка кабеля, марки ПВС 3х2,5 | м | 100 | | | 167,00 | 16700,00 | 167,00 | 16700,00 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.11 | Провод с медной жилой ПВ 1 х 25 мм2 | м | 25 | 602,00 | 15050,00 | | | 602,00 | 15050,00 | | | | | | |
| 8.5.12 | Лист стальной толщ. 3мм, 500х500 (1шт) | т | 0,00981 | 183159,00 | 1796,79 | | | 183159,00 | 1796,79 | | | | | | |
| 8.5.13 | Полоса метал.40х2,5мм (16м) | т | 0,01264 | 206925,00 | 2615,53 | | | 206925,00 | 2615,53 | | | | | | |
| 8.5.14 | Кабель ПВС 3х2,5 | м | 100 | 133,00 | 13300,00 | | | 133,00 | 13300,00 | | | | | | |
| 8.5.15 | Труба стальная электросварная, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 4 | 1541,00 | 6164,00 | | | 1541,00 | 6164,00 | | | | | | |
| 8.5.16 | Комплект оборудования для радио-релейной связи | компл. | 1 | 6035102,00 | 6035102,00 | | | 6035102,00 | 6035102,00 | | | | | | |
| 8.5.17 | Хомут черный пласс. FORTFLEX (1х100) | упаков. | 1 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| 8.6 | **Технологическая связь по ВОЛС** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Шкаф 1 Операторская АГРС ПК5+20* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6.1 | Монтаж Single mode dupiex jumper LC 5m | шт | 2 | 25604,00 | 51208,00 | 24182,00 | 48364,00 | 49786,00 | 99572,00 | | | | | | |
| 8.6.2 | Монтаж Single mode pig-tail LC/SC 1m | шт | 5 | 25604,00 | 128020,00 | 24182,00 | 120910,00 | 49786,00 | 248930,00 | | | | | | |
| 8.6.3 | Монтаж Single mode dupiex jumper LC/LC 5m | шт | 1 | 25604,00 | 25604,00 | 24182,00 | 24182,00 | 49786,00 | 49786,00 | | | | | | |
| 8.6.4 | Монтаж ODF крос с адаптарами типа LC, укомплектованный на 8 волокон (КРН) | шт | 1 | 29319,00 | 29319,00 | 24182,00 | 24182,00 | 53501,00 | 53501,00 | | | | | | |
| 8.6.5 | Монтаж коммутатора Cisco SF 100D-08P | шт | 2 | 8385005,00 | 16770010,00 | 215059,00 | 430118,00 | 8600064,00 | 17200128,00 | | | | | | |
| 8.6.6 | IP телефон Cisco 7911 | шт | 1 | 214176,00 | 214176,00 | | | 214176,00 | 214176,00 | | | | | | |
| 8.6.7 | Монтаж шкафа TS-8 2000х600х800 без МП RAL 7035 | шт | 1 | 58496,00 | 58496,00 | 51250,00 | 51250,00 | 109746,00 | 109746,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8.6.8 | Патч корд организатор, 1U | шт | 1 | 4113,00 | 4113,00 | | | 4113,00 | 4113,00 | | | | | | |
| 8.6.9 | DIN rail Power Supply 100-120/220-240Vac for N2021 and ETS-3GC7F, тип S30812-A5020-A58 | шт | 4 | 325954,00 | 1303816,00 | | | 325954,00 | 1303816,00 | | | | | | |
| 8.6.10 | Кабель для №2021, (R) PSU, тип S30827-C130-A30 | шт | 4 | 213679,00 | 854716,00 | | | 213679,00 | 854716,00 | | | | | | |
| 8.6.11 | Узел для организации сетей стандартов OTN-150, OTN-N215 (PSU NoT included), тип S30826-B3-X | шт | 1 | 10339973,00 | 10339973,00 | | | 10339973,00 | 10339973,00 | | | | | | |
| 8.6.12 | Блок питания, Power Supply 90-264 Vac - 12 (300 Watt), тип V30812-A5020-A52 | шт | 1 | 2171214,00 | 2171214,00 | | | 2171214,00 | 2171214,00 | | | | | | |
| 8.6.13 | Кабель питания, Power cord 230 Vac for OTN/OTN-X3M nodes, тип BE2-AT306051A | шт | 1 | 9052,00 | 9052,00 | | | 9052,00 | 9052,00 | | | | | | |
| 8.6.14 | Коммутатор BORA-OTN600-8(8 slots)for N22(po SFP included, тип S30824-Q134-X104 | шт | 1 | 7795724,00 | 7795724,00 | | | 7795724,00 | 7795724,00 | | | | | | |
| 8.6.15 | Модуль SI-optic SFP module for OTN600 interconnection(1310nm), тип V30813-S12-A1 | шт | 1 | 1973828,00 | 1973828,00 | | | 1973828,00 | 1973828,00 | | | | | | |
| 8.6.16 | Интерфейсная карта ET-100AE card,5 separate segments, тип S30824-Q118-X101 | шт | 1 | 4507732,00 | 4507732,00 | | | 4507732,00 | 4507732,00 | | | | | | |
| | *Шкаф 2 Блок-бокс ПК0+50* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6.17 | Монтаж Single mode dupiex jumper LC 5m | шт | 2 | 25604,00 | 51208,00 | 24182,00 | 48364,00 | 49786,00 | 99572,00 | | | | | | |
| 8.6.18 | Монтаж Single mode pig-tail LC/SC 1m | шт | 5 | 25604,00 | 128020,00 | 24182,00 | 120910,00 | 49786,00 | 248930,00 | | | | | | |
| 8.6.19 | Монтаж Single mode dupiex jumper LC/LC 5m | шт | 1 | 25604,00 | 25604,00 | 24182,00 | 24182,00 | 49786,00 | 49786,00 | | | | | | |
| 8.6.20 | Монтаж ODF крос с адаптарами типа LC, укомплектованный на 8 волокон (КРН) | шт | 1 | 29319,00 | 29319,00 | 24182,00 | 24182,00 | 53501,00 | 53501,00 | | | | | | |
| 8.6.21 | Монтаж коммутатора Cisco SF 100D-08P | шт | 2 | 8385005,00 | 16770010,00 | 215059,00 | 430118,00 | 8600064,00 | 17200128,00 | | | | | | |
| 8.6.22 | IP телефон Cisco 7911 | шт | 1 | 214176,00 | 214176,00 | | | 214176,00 | 214176,00 | | | | | | |
| 8.6.23 | Монтаж шкафа TS-8 2000x600x800 без МП RAL 7035 | шт | 1 | 58496,00 | 58496,00 | 51250,00 | 51250,00 | 109746,00 | 109746,00 | | | | | | |
| 8.6.24 | Патч корд организатор, 1U | шт | 1 | 4113,00 | 4113,00 | | | 4113,00 | 4113,00 | | | | | | |
| 8.6.25 | Организатор опт.сети OTN600, ONT-N2021 Node(incl.1 PSU, 2S1-type SFP), тип S30826-B28-X122 | шт | 1 | 10339973,00 | 10339973,00 | | | 10339973,00 | 10339973,00 | | | | | | |
| 8.6.26 | DIN rail Power Supply 100-120/220-240Vac for N2021 and ETS-3GC7F, тип S30812-F5020-A58 | шт | 4 | 325954,00 | 1303816,00 | | | 325954,00 | 1303816,00 | | | | | | |
| 8.6.27 | Кабель для N2021, (R) PSU, тип S30827-C130-A30 | шт | 4 | 213679,00 | 854716,00 | | | 213679,00 | 854716,00 | | | | | | |
| | *Шкаф 3 ЛПУ "Аккольское"* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6.28 | Монтаж Single mode dupiex jumper LC 5m | шт | 2 | 25604,00 | 51208,00 | 24182,00 | 48364,00 | 49786,00 | 99572,00 | | | | | | |
| 8.6.29 | Монтаж Single mode pig-tail LC/SC 1m | шт | 6 | 25604,00 | 153624,00 | 24182,00 | 145092,00 | 49786,00 | 298716,00 | | | | | | |
| 8.6.30 | Монтаж ODF крос с адаптарами типа LC, укомплектованный на 8 волокон (КРН) | шт | 1 | 29319,00 | 29319,00 | 24182,00 | 24182,00 | 53501,00 | 53501,00 | | | | | | |
| 8.6.31 | Монтаж коммутатора Cisco SF 100D-08P | шт | 2 | 8385005,00 | 16770010,00 | 215059,00 | 430118,00 | 8600064,00 | 17200128,00 | | | | | | |
| 8.6.32 | IP телефон Cisco 7911 | шт | 1 | 214176,00 | 214176,00 | | | 214176,00 | 214176,00 | | | | | | |
| 8.6.33 | Монтаж шкафа TS-8 2000x600x800 без МП RAL 7035 | шт | 1 | 58496,00 | 58496,00 | 51250,00 | 51250,00 | 109746,00 | 109746,00 | | | | | | |
| 8.6.34 | ПаТч корд организатор, 1U | шт | 1 | 4113,00 | 4113,00 | | | 4113,00 | 4113,00 | | | | | | |
| 8.6.35 | Организатор опт.сети OTN600, ONT-N2021 Node(incl.1 PSU, 2S1-type SFP), тип S30826-B28-X122 | шт | 1 | 10339973,00 | 10339973,00 | | | 10339973,00 | 10339973,00 | | | | | | |
| 8.6.36 | DIN rail Power Supply 100-120/220-240Vac for N2021 and ETS-3GC7F, тип S30812-A5020-A58 | шт | 4 | 325954,00 | 1303816,00 | | | 325954,00 | 1303816,00 | | | | | | |
| 8.6.37 | Кабель для N2021, (R) PSU, тип S30827-C130-A30 | шт | 4 | 213679,00 | 854716,00 | | | 213679,00 | 854716,00 | | | | | | |
| 8.6.38 | Узел для организации сетей стандартов OTN-150, OTN-N215 (PSU NoT included), тип S30826-B3-X | шт | 1 | 10339973,00 | 10339973,00 | | | 10339973,00 | 10339973,00 | | | | | | |
| 8.6.39 | Блок питания, Power Supply 90-264 Vac - 12 (300 Watt), тип V30812-A5020-A52 | шт | 1 | 2171214,00 | 2171214,00 | | | 2171214,00 | 2171214,00 | | | | | | |
| 8.6.40 | Кабель питания, Power cord 230 Vac for OTN/OTN-X3M nodes, тип BE2-AT306051A | шт | 1 | 9052,00 | 9052,00 | | | 9052,00 | 9052,00 | | | | | | |
| 8.6.41 | Модуль SI-optic SFP module for OTN600 interconnection(1310nm), тип V30813-S12-A1 | шт | 1 | 1973828,00 | 1973828,00 | | | 1973828,00 | 1973828,00 | | | | | | |
| 8.7 | **Трасса ВОЛС** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7.1 | Прокладка кабеля волокно-оптического, тип СП-1.5-6z-4/8 | м | 1900 | 287,00 | 545300,00 | 167,00 | 317300,00 | 454,00 | 862600,00 | | | | | | |
| 8.7.2 | Прокладка кабеля, марки ТППБ 20x2x0.7мм | м | 49 | 240,00 | 11760,00 | 167,00 | 8183,00 | 407,00 | 19943,00 | | | | | | |
| 8.7.3 | Прокладка кабеля, марки КВБбШв 19x1.5мм | м | 105 | 990,00 | 103950,00 | 167,00 | 17535,00 | 1157,00 | 121485,00 | | | | | | |
| 8.7.4 | Прокладка провода, марки ПВ3 1x10мм | м | 35 | 390,00 | 13650,00 | 167,00 | 5845,00 | 557,00 | 19495,00 | | | | | | |
| 8.7.5 | Укладка труб полиэтиленовых, диаметр 40 мм | м | 2000 | 585,00 | 1170000,00 | 100,00 | 200000,00 | 685,00 | 1370000,00 | | | | | | |
| 8.7.6 | Прокладка сигнальной ленты | м | 2000 | 42,00 | 84000,00 | 8,00 | 16000,00 | 50,00 | 100000,00 | | | | | | |
| 8.7.7 | Муфты соединительные | шт | 6 | 42123,00 | 252738,00 | 20939,00 | 125634,00 | 63062,00 | 378372,00 | | | | | | |
| 8.7.8 | Ремонтно-востановительные муфты на п/э трубу | шт | 20 | 5853,00 | 117060,00 | 2734,00 | 54680,00 | 8587,00 | 171740,00 | | | | | | |
| 8.7.9 | Фитинги для п/э трубы | шт | 15 | 7480,00 | 112200,00 | 4701,00 | 70515,00 | 12181,00 | 182715,00 | | | | | | |
| 8.7.10 | Фитинги для п/э трубы | м | 10 | 442,00 | 4420,00 | 187,00 | 1870,00 | 629,00 | 6290,00 | | | | | | |
| 8.7.11 | Прокладка стальной трубы Ду100 | м | 30 | 3034,00 | 91020,00 | 100,00 | 3000,00 | 3134,00 | 94020,00 | | | | | | |
| 8.7.12 | Контейнеры п\э для защиты муфт на кабеле | шт | 6 | 154168,00 | 925008,00 | 1499,00 | 8994,00 | 155667,00 | 934002,00 | | | | | | |
| | *Указательные столбики-10 шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7.13 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 5 | | | 3179,00 | 15895,00 | 3179,00 | 15895,00 | | | | | | |
| 8.7.14 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 3,6 | 2923,00 | 10522,80 | 182,00 | 655,20 | 3105,00 | 11178,00 | | | | | | |
| 8.7.15 | Устройство фундаментов-столбов из бетона кл. В35 на с/с цементе, W8 | м3 | 3,24 | 47799,00 | 154868,76 | 2994,00 | 9700,56 | 50793,00 | 164569,32 | | | | | | |
| 8.7.16 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 19,2 | 936,00 | 17971,20 | 143,00 | 2745,60 | 1079,00 | 20716,80 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8.7.17 | Установка опознавательных знаков | шт | 10 | 8632,00 | 86320,00 | 868,00 | 8680,00 | 9500,00 | 95000,00 | | | | | | |
| 8.7.18 | Установка опор из труб | т | 0,22 | 459348,00 | 101056,56 | 69626,00 | 15317,72 | 528974,00 | 116374,28 | | | | | | |
| 8.7.19 | Окрашивание в 2 слоя эмалями ПФ-115 | т | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 22738,00 | 5002,36 | 22738,00 | 5002,36 | | | | | | |
| | *Материалы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7.20 | Медиаконвертер MOXA IMC-101-S-SC | шт | 2 | 144532,00 | 289064,00 | | | 144532,00 | 289064,00 | | | | | | |
| 8.7.21 | Блок питания для оборудования MOXA | шт | 2 | 25587,00 | 51174,00 | | | 25587,00 | 51174,00 | | | | | | |
| 8.7.22 | ИПБ Inelt Monolith 3000 RM/LT | шт | 7 | 590308,00 | 4132156,00 | | | 590308,00 | 4132156,00 | | | | | | |
| 8.7.23 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 150 А/ч | шт | 6 | 164527,00 | 987162,00 | | | 164527,00 | 987162,00 | | | | | | |
| 8.7.24 | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 75 А/ч | шт | 10 | 128903,00 | 1289030,00 | | | 128903,00 | 1289030,00 | | | | | | |
| 8.7.25 | Портативный компьютер с комплектом ПО и лазерным принтером | комплект | 1 | 180727,00 | 180727,00 | | | 180727,00 | 180727,00 | | | | | | |
| 8.7.26 | Гермовводы 8 кабелей по 13мм | шт | 12 | 1007,00 | 12084,00 | | | 1007,00 | 12084,00 | | | | | | |
| 8.7.27 | Гермовводы 3 кабеля по 21мм | шт | 12 | 996,00 | 11952,00 | | | 996,00 | 11952,00 | | | | | | |
| 8.7.28 | Giga RJ-45 Unshielded Plug,8-P (неэкранированая вилка) | шт | 60 | 137,00 | 8220,00 | | | 137,00 | 8220,00 | | | | | | |
| 8.7.29 | Кабель витая пара Giga UTR Patch Cadie,PVC | шт | 305 | 134,00 | 40870,00 | | | 134,00 | 40870,00 | | | | | | |
| 8.7.30 | Оборудование для монтажа оптического кабеля | шт | 2 | 1973828,00 | 3947656,00 | | | 1973828,00 | 3947656,00 | | | | | | |
| 8.7.31 | Панель для интерфейсных разъемов Blank panel for interface slot, тип C30165-A9550-B9 | шт | 7 | 92353,00 | 646471,00 | | | 92353,00 | 646471,00 | | | | | | |
| 8.7.32 | CDMA Терминал Huawei ETS-1000 | шт | 1 | 25781,00 | 25781,00 | | | 25781,00 | 25781,00 | | | | | | |
| 8.7.33 | Стационарный телефон Panasonic KX-TS2350 | шт | 1 | 4101,00 | 4101,00 | | | 4101,00 | 4101,00 | | | | | | |
| 8.8 | **Мачта ПМЖ-16,6** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.8.1 | Копание ям с откосами вручную для стоек в грунтах 2 группы | м3 | 27,56 | | | 1728,00 | 47623,68 | 1728,00 | 47623,68 | | | | | | |
| 8.8.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 27,56 | | | 1058,00 | 29158,48 | 1058,00 | 29158,48 | | | | | | |
| 8.8.3 | Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщ. слоя 2 мм | м2 | 16,69 | 2742,00 | 45763,98 | 306,00 | 5107,14 | 3048,00 | 50871,12 | | | | | | |
| 8.8.4 | Установка мачты ПМЖ-16,6 (1шт) | т | 6,77685 | 413806,00 | 2804301,19 | 111443,00 | 755232,49 | 525249,00 | 3559533,69 | | | | | | |
| 9 | **Наружные инженерные сети** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | **Канализация АГРС** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Канализация К1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 51,6 | | | 135,00 | 6966,00 | 135,00 | 6966,00 | | | | | | |
| 9.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 1,6 | | | 1727,00 | 2763,20 | 1727,00 | 2763,20 | | | | | | |
| 9.1.3 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 10 | | | 141,00 | 1410,00 | 141,00 | 1410,00 | | | | | | |
| 9.1.4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 9,8 | | | 1058,00 | 10368,40 | 1058,00 | 10368,40 | | | | | | |
| 9.1.5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до30 м | м3 | 42,8 | | | 32,00 | 1369,60 | 32,00 | 1369,60 | | | | | | |
| 9.1.6 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 42,8 | | | 141,00 | 6034,80 | 141,00 | 6034,80 | | | | | | |
| 9.1.7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб Д160х6,2мм | м | 13,00 | 2755,00 | 35815,00 | 190,00 | 2470,00 | 2945,00 | 38285,00 | | | | | | |
| 9.1.8 | Устройство канализационных круглых сборных ж/б колодцев диам. 1 м в сухих грунтах (ПН-10 -1 шт, КС10.9 -1шт, ППШ10-1 -1шт, К06 -1шт.) | м3 | 0,54 | 131147,00 | 70819,38 | 8122,00 | 4385,88 | 139269,00 | 75205,26 | | | | | | |
| 9.1.9 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 с/с цементе, F75, W8 | м3 | 0,36 | 52926,00 | 19053,36 | | | 52926,00 | 19053,36 | | | | | | |
| 9.1.10 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 6,882 | 936,00 | 6441,55 | 143,00 | 984,13 | 1079,00 | 7425,68 | | | | | | |
| 9.1.11 | Кирпичная кладка | м3 | 0,042 | 40082,00 | 1683,44 | 3802,00 | 159,68 | 43884,00 | 1843,13 | | | | | | |
| 9.1.12 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 1 | 29860,00 | 29860,00 | | | 29860,00 | 29860,00 | | | | | | |
| 9.1.13 | Стремянка | т | 0,0097 | 495363,00 | 4805,02 | | | 495363,00 | 4805,02 | | | | | | |
| 9.1.14 | Установка ходовых скоб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-1189 | т | 0,001 | 355653,00 | 355,65 | 122256,00 | 122,26 | 477909,00 | 477,91 | | | | | | |
| 9.1.15 | Устройство отмостки вокруг колодца из бетона В7.5 с/с цементе, F75, W4 | м2 | 5,5 | 6558,00 | 36069,00 | 170,00 | 935,00 | 6728,00 | 37004,00 | | | | | | |
| 9.1.16 | Пробивка отверстий | отверст. | 2 | | 0,00 | 1993,00 | 3986,00 | 1993,00 | 3986,00 | | | | | | |
| 9.1.17 | Заделка отверстий в колодцах | м3 | 0,02 | 116143,00 | 2322,86 | 42419,00 | 848,38 | 158562,00 | 3171,24 | | | | | | |
| | *Выпуск К1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.18 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ДУ 100, 110х4,2 | м | 6 | 1782,00 | 10692,00 | 381,00 | 2286,00 | 2163,00 | 12978,00 | | | | | | |
| 9.1.19 | Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110 | шт | 1 | 4086,00 | 4086,00 | | | 4086,00 | 4086,00 | | | | | | |
| 9.2 | **Септик на 0,75м3 (Т.П.902-3-73.1.87)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 19,7 | | | 135,00 | 2659,50 | 135,00 | 2659,50 | | | | | | |
| 9.2.2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом | м3 | 0,35 | | | 2073,00 | 725,55 | 2073,00 | 725,55 | | | | | | |
| 9.2.3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2,99 | | | 1058,00 | 3163,42 | 1058,00 | 3163,42 | | | | | | |
| 9.2.4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении 2 группы грунтов до 30 м | м3 | 11,98 | | | 32,00 | 383,36 | 32,00 | 383,36 | | | | | | |
| 9.2.5 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 11,98 | | | 141,00 | 1689,18 | 141,00 | 1689,18 | | | | | | |
| 9.2.6 | Уплотнение грунта | м2 | 3,8 | | | 141,00 | 535,80 | 141,00 | 535,80 | | | | | | |
| 9.2.7 | Укладка и полупролитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума | м2 | 3,8 | 2229,00 | 8470,20 | 148,00 | 562,40 | 2377,00 | 9032,60 | | | | | | |
| 9.2.8 | Устройство канализационных круглых сборных ж/б колодцев диам.1,5 м в сухих грунтах (КО-6-1шт, КС7-9 -1шт, 1ПП15-1-1шт, КС15-9 -2шт, ПН15-1шт) | м3 | 1,67 | 131147,00 | 219015,49 | 8122,00 | 13563,74 | 139269,00 | 232579,23 | | | | | | |
| 9.2.9 | Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция | м2 | 11,69 | 1216,00 | 14215,04 | 485,00 | 5669,65 | 1701,00 | 19884,69 | | | | | | |
| 9.2.10 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм с добавкой азотнокислого кальция | м2 | 1,76 | 1185,00 | 2085,60 | 162,00 | 285,12 | 1347,00 | 2370,72 | | | | | | |
| 9.2.11 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 1 | 29860,00 | 29860,00 | | | 29860,00 | 29860,00 | | | | | | |
| 9.2.12 | Установка ходовых скоб с покраской в 2 слоя эмалями ПФ-1189 | т | 0,0084 | 354594,00 | 2978,59 | 123050,00 | 1033,62 | 477644,00 | 4012,21 | | | | | | |
| 9.2.13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 14,5 | 936,00 | 13572,00 | 143,00 | 2073,50 | 1079,00 | 15645,50 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9.2.14 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в ж/б конструкциях вертикальных отверстий глубиной 150 мм диам. 80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 1 | 0,00 | 0,00 | 1337,00 | 1337,00 | 1337,00 | 1337,00 | | | | | | |
| 9.2.15 | Устройство крышки деревянной | м2 | 0,3 | 9274,00 | 2782,20 | 247,00 | 74,10 | 9521,00 | 2856,30 | | | | | | |
| 9.2.16 | Огнезащита деревянной крышки | м2 | 0,3 | 3790,00 | 1137,00 | 637,00 | 191,10 | 4427,00 | 1328,10 | | | | | | |
| 9.2.17 | Обивка крышек кровельной сталью оцинкованной с одной стороны | м2 | 0,8 | 2644,00 | 2115,20 | 546,00 | 436,80 | 3190,00 | 2552,00 | | | | | | |
| 9.2.18 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | м | 1 | 2282,00 | 2282,00 | 204,00 | 204,00 | 2486,00 | 2486,00 | | | | | | |
| 9.2.19 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм | м | 0,3 | 3680,00 | 1104,00 | 766,00 | 229,80 | 4446,00 | 1333,80 | | | | | | |
| 9.2.20 | Тройник прямой,160х160 мм | шт | 1 | 27044,00 | 27044,00 | | | 27044,00 | 27044,00 | | | | | | |
| 9.2.21 | Установка флюгарки | шт | 1 | 3119,00 | 3119,00 | 245,00 | 245,00 | 3364,00 | 3364,00 | | | | | | |
| 9.2.22 | Уплотнение грунта | м2 | 5,78 | | | 141,00 | 814,98 | 141,00 | 814,98 | | | | | | |
| 9.2.23 | Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума | м2 | 5,78 | 2229,00 | 12883,62 | 148,00 | 855,44 | 2377,00 | 13739,06 | | | | | | |
| 9.2.24 | Устройство отмостки вокруг колодца из бетона В7,5 с/с цементе, F75, W4 | м2 | 5,78 | 7171,00 | 41448,38 | 170,00 | 982,60 | 7341,00 | 42430,98 | | | | | | |
| **10** | **Благоустройство** | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **Вертикальная планировка трассы, площадки АГРС** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Площадка АГРС* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 1520,00 | | | 6,00 | 9120,00 | 6,00 | 9120,00 | 1520,00 | 100,00 | 9 120,00 | | | |
| 10.1.2 | Подсыпка и насыпь грунта на участке | м3 | 1025,00 | | | 45,00 | 46125,00 | 45,00 | 46125,00 | 1025,00 | 100,00 | 46 125,00 | | | |
| 10.1.3 | Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов на 50 м | м3 | 1025,00 | | | 193,00 | 197825,00 | 193,00 | 197825,00 | 1025,00 | 100,00 | 197 825,00 | | | |
| 10.1.4 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, за 8 прохода по одному следу, при толщине слоя 20 см | м3 | 1025,00 | | | 109,00 | 111725,00 | 109,00 | 111725,00 | 1025,00 | 100,00 | 111 725,00 | | | |
| 10.1.5 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 1025,00 | 152,00 | 155800,00 | 116,00 | 118900,00 | 268,00 | 274700,00 | 1025,00 | 100,00 | 274 700,00 | | | |
| 10.1.6 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающего грунта) | м3 | 963,00 | | | 194,00 | 186822,00 | 194,00 | 186822,00 | 963,00 | 100,00 | 186 822,00 | | | |
| 10.1.7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 1540,80 | | | 200,00 | 308160,00 | 200,00 | 308160,00 | 1540,80 | 100,00 | 308 160,00 | | | |
| 10.1.8 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 963,00 | | | 20,00 | 19260,00 | 20,00 | 19260,00 | 963,00 | 100,00 | 19 260,00 | | | |
| | *Срезка барханных песков трассы магистрального газопровода* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.9 | Срезка барханных песков | м2 | 2245,04 | | | 6,00 | 13470,24 | 6,00 | 13470,24 | 2245,04 | 100,00 | 13 470,24 | | | |
| | *Закрепление грунтов (магистральный газопровод)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.10 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 673,512 | | | 194,00 | 130661,33 | 194,00 | 130661,33 | | | | | | |
| 10.1.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1 | т | 1178,646 | | | 914,17 | 1077482,81 | 914,17 | 1077482,81 | | | | | | |
| 10.1.12 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 673,512 | | | 20,00 | 13470,24 | 20,00 | 13470,24 | | | | | | |
| | *Срезка барханных песков трассы подводящих газопроводов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.13 | Срезка барханных песков | м2 | 468700,00 | | | 6,00 | 2812200,00 | 6,00 | 2812200,00 | | | | | | |
| | *Закрепление грунтов (подводящие газопроводы)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 140610,00 | | | 194,00 | 27278340,00 | 194,00 | 27278340,00 | | | | | | |
| 10.1.15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1 | т | 246067,50 | | | 914,17 | 224947526,48 | 914,17 | 224947526,48 | | | | | | |
| 10.1.16 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 140610,00 | | | 20,00 | 2812200,00 | 20,00 | 2812200,00 | | | | | | |
| **10.2** | **Благоустройство площадки АГРС** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Щебеночное покрытие проездов участка АГРС, подъездной автодороги, участка КТПН* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 1914,1 | | | 106,00 | 202894,60 | 106,00 | 202894,60 | | | | | | |
| 10.2.2 | Уплотнение грунта | м3 | 191,41 | | | 141,00 | 26988,81 | 141,00 | 26988,81 | | | | | | |
| 10.2.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.15см | м3 | 287,12 | 9217,00 | 2646338,96 | 126,00 | 36176,49 | 9343,00 | 2682515,45 | | | | | | |
| 10.2.4 | Устройство покрытий толщиной 8 см из щебня с добавлением 8% портландцемента | м2 | 1914,1 | 1675,00 | 3206117,50 | 174,00 | 333053,40 | 1849,00 | 3539170,90 | | | | | | |
| 10.2.5 | Портландцемент | т | 39,05 | 33087,00 | 1291969,26 | | | 33087,00 | 1291969,26 | | | | | | |
| 10.2.6 | Укрепление обочин ПГС | м3 | 2,1 | 9216,00 | 19353,60 | 127,00 | 266,70 | 9343,00 | 19620,30 | | | | | | |
| 10.2.7 | Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 сечением 100х200 мм | м | 314,85 | 2496,00 | 785865,60 | 409,00 | 128773,65 | 2905,00 | 914639,25 | | | | | | |
| 10.2.8 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 5,04 | 83967,00 | 423193,68 | | | 83967,00 | 423193,68 | | | | | | |
| | *Ограждение АГРС, КТПН* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.9 | Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов | м2 | 30,144 | 1323,00 | 39880,51 | 168,00 | 5064,19 | 1491,00 | 44944,70 | 30,14 | 100,00 | 44 944,70 | | | |
| 10.2.10 | Установка ограды из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,60 м (П1- 50шт, П2 -12шт, С1-60шт, ВМ1 - 2шт.) Строительные работы и монтаж металлоконструкций | м | 160,00 | 10537,00 | 1685920,00 | 959,00 | 153440,00 | 11496,00 | 1839360,00 | 160,00 | 100,00 | 1 839 360,00 | | | |
| 10.2.11 | Установка ворот, металлических сетчатых с калиткой по металлическим столбам, высотой 1,6 м (ВМ1 -2шт, К1-2шт.) Строительные работы и монтаж металлоконструкций | ворота | 2 | 249118,00 | 498236,00 | 25978,00 | 51956,00 | 275096,00 | 550192,00 | | | | | | |
| 10.2.12 | Установка калитки металлической сетчатой, высотой 1,2 м, высотой 1,6 м, монтаж металлоконструкций (К1 -1шт.) | калитка | 1 | 16423,00 | 16423,00 | 2038,00 | 2038,00 | 18461,00 | 18461,00 | | | | | | |
| 10.2.13 | Скобяные изделия | компл. | 3 | 5113,00 | 15339,00 | | | 5113,00 | 15339,00 | | | | | | |
| 10.2.14 | Фундамент под стойки ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе, F50, W8 | м3 | 20,40 | 55920,00 | 1140768,00 | | | 55920,00 | 1140768,00 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10.2.15 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 135,65 | 936,00 | 126966,53 | 143,00 | 19397,66 | 1079,00 | 146364,19 | | | | | | |
| 10.2.16 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, тип М10 (3 ряда) | м ограды | 162,4 | 342,00 | 55540,80 | 69,00 | 11205,60 | 411,00 | 66746,40 | | | | | | |
| | *Озеленение* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.17 | Подготовка участка для озеленения, разбивка участка | м2 | 283,1 | | | 103,00 | 29159,30 | 103,00 | 29159,30 | | | | | | |
| 10.2.18 | Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора | м2 | 283,1 | | | 48,00 | 13588,80 | 48,00 | 13588,80 | | | | | | |
| | *Деревья* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.19 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м | яма | 4 | | | 822,00 | 3288,00 | 822,00 | 3288,00 | | | | | | |
| 10.2.20 | Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м | шт | 4 | 1853,00 | 7412,00 | 966,00 | 3864,00 | 2819,00 | 11276,00 | | | | | | |
| 10.2.21 | Карагач с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м | шт | 4 | 7521,00 | 30084,00 | | | 7521,00 | 30084,00 | | | | | | |
| 10.2.22 | Уход за деревьями с комом земли размером 0,5х0,4 м | шт | 4 | 944,00 | 3776,00 | 637,00 | 2548,00 | 1581,00 | 6324,00 | | | | | | |
| | *Газон* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.23 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 20 см механизированным способом | м2 | 280 | 878,00 | 245840,00 | 146,00 | 40880,00 | 1024,00 | 286720,00 | | | | | | |
| 10.2.24 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | м2 | 280 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 21560,00 | 77,00 | 21560,00 | | | | | | |
| 10.2.25 | Уход за газонами обыкновенными | м2 | 280 | 332,00 | 92960,00 | 203,00 | 56840,00 | 535,00 | 149800,00 | | | | | | |
| **10.3** | **Благоустройство площадки для установки вытяжных свечей** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Щебеночное покрытие проездов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 23,10 | | | 106,00 | 2448,60 | 106,00 | 2448,60 | | | | | | |
| 10.3.2 | Уплотнение грунта | м3 | 2,31 | | | 141,00 | 325,71 | 141,00 | 325,71 | | | | | | |
| 10.3.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.15см | м3 | 3,465 | 9217,00 | 31936,91 | 126,00 | 436,59 | 9343,00 | 32373,50 | | | | | | |
| 10.3.4 | Устройство покрытий толщиной 8 см из щебня с добавлением 8% портландцемента | м2 | 23,10 | 1675,00 | 38692,50 | 174,00 | 4019,40 | 1849,00 | 42711,90 | | | | | | |
| 10.3.5 | Портландцемент | т | 0,471 | 33087,00 | 15583,98 | | | 33087,00 | 15583,98 | | | | | | |
| | *Ограждение* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6 | Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов | м2 | 4,50 | 1323,00 | 5953,50 | 168,00 | 756,00 | 1491,00 | 6709,50 | | | | | | |
| 10.3.7 | Установка ограды из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,60 м (П1-3шт, П2 -5шт, С1 -9шт.) Строительные работы и монтаж металлоконструкций | м | 19,00 | 10537,00 | 200203,00 | 959,00 | 18221,00 | 11496,00 | 218424,00 | | | | | | |
| 10.3.8 | Установка калитки металлической сетчатой, высотой 1,2 м, высотой 1,6 м, монтаж металлоконструкций (К1 -1шт.) | калитка | 1 | 30905,00 | 30905,00 | 3808,00 | 3808,00 | 34713,00 | 34713,00 | | | | | | |
| 10.3.9 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 1 | 5113,00 | 5113,00 | | | 5113,00 | 5113,00 | | | | | | |
| 10.3.10 | Фундамент под стойки ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе, F50, W8 | м3 | 3,06 | 55920,00 | 171115,20 | | | 55920,00 | 171115,20 | | | | | | |
| 10.3.11 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, тип М10 (3 ряда) | м ограды | 21,20 | 342,00 | 7250,40 | 69,00 | 1462,80 | 411,00 | 8713,20 | | | | | | |
| 10.3.12 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 18,65 | 936,00 | 17456,40 | 143,00 | 2666,95 | 1079,00 | 20123,35 | | | | | | |
| **10.4** | **Благоустройство площадки под штурвал** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Ограждение* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1 | Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 10 см с применением битума | м2 | 5,00 | 3353,00 | 16765,00 | 149,00 | 745,00 | 3502,00 | 17510,00 | | | | | | |
| 10.4.2 | Установка ограды из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,60 м (П1-4шт, П2 -3шт, С1 -10шт.) Строительные работы и монтаж металлоконструкций | м | 18,00 | 10537,00 | 189666,00 | 959,00 | 17262,00 | 11496,00 | 206928,00 | | | | | | |
| 10.4.3 | Установка калитки металлической сетчатой, высотой 1,2 м, высотой 1,6 м, монтаж металлоконструкций (К1 -2шт.) | калитка | 2 | 30905,00 | 61810,00 | 3808,00 | 7616,00 | 34713,00 | 69426,00 | | | | | | |
| 10.4.4 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 2 | 5113,00 | 10226,00 | | | 5113,00 | 10226,00 | | | | | | |
| 10.4.5 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, тип М10 (3 ряда) | м ограды | 22,17 | 342,00 | 7582,14 | 69,00 | 1529,73 | 411,00 | 9111,87 | | | | | | |
| 10.4.6 | Фундамент под стойки ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе, F50, W8 | м3 | 3,40 | 55920,00 | 190128,00 | | | 55920,00 | 190128,00 | | | | | | |
| 10.4.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 20,70 | 936,00 | 19375,20 | 143,00 | 2960,10 | 1079,00 | 22335,30 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.8 | Уплотнение грунта | м3 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 451,20 | 141,00 | 451,20 | | | | | | |
| 10.4.9 | Устройство однослойных оснований толщиной 14 см из щебня | м2 | 32,00 | 2180,00 | 69760,00 | 155,00 | 4960,00 | 2335,00 | 74720,00 | | | | | | |
| **10.5** | **Благоустройство площадки блок-бокса** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Ограждение* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1 | Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 10 см с применением битума | м2 | 5 | 3353,00 | 16765,00 | 149,00 | 745,00 | 3502,00 | 17510,00 | | | | | | |
| 10.5.2 | Установка ограды из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,60 м (П1-4шт, П2 -4шт, С1 -10шт.). Строительные работы и монтаж металлоконструкций | м | 20 | 10537,00 | 210740,00 | 959,00 | 19180,00 | 11496,00 | 229920,00 | | | | | | |
| 10.5.3 | Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций (К1 -2шт) | калитка | 2 | 30905,00 | 61810,00 | 3808,00 | 7616,00 | 34713,00 | 69426,00 | | | | | | |
| 10.5.4 | Скобяные изделия для калиток | компл. | 2 | 5113,00 | 10226,00 | | | 5113,00 | 10226,00 | | | | | | |
| 10.5.5 | Устройство насадки из колючей проволоки высотой 0,5 м, тип М10 (3 ряда) | м ограды | 22,17 | 342,00 | 7582,14 | 69,00 | 1529,73 | 411,00 | 9111,87 | | | | | | |

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов и оборудования без учета НДС | | Стоимость Работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | тенге | объем | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10.5.6 | Фундамент под стойки ФО-1 из бетона класса В15 на с/с цементе, F50, W8 | м3 | 3,40 | 52926,00 | 179948,40 | 2994,00 | 10179,60 | 55920,00 | 190128,00 | | | | | | |
| 10.5.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 20,7 | 936,00 | 19375,20 | 143,00 | 2960,10 | 1079,00 | 22335,30 | | | | | | |
| | *Покрытие площадки* | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.8 | Уплотнение грунта | м3 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 260,85 | 141,00 | 260,85 | | | | | | |
| 10.5.9 | Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня | м2 | 18,5 | 1838,00 | 34003,00 | 151,00 | 2793,50 | 1989,00 | 36796,50 | | | | | | |
| 11 | Демобилизация | объект | 1 | | | 38000000,00 | 38000000,00 | 38000000,00 | 38000000,00 | | | | | | |
| 12 | Итого: | | | | | | | | 11 127 376 280,80 | | 86,23 | 9 595 683 254,37 | | 13,01 | 1 447 387 728,12 |
| 13 | Технический надзор 1.36%*0.7: | | | | | | | | 105 932 622,19 | | | 91 350 904,58 | | | 13 779 131,17 |
| 14 | Авторский надзор 0.15%: | | | | | | | | 16 691 064,42 | | | 14 393 524,88 | | | 2 171 081,59 |
| 15 | Всего без НДС: | | | | | | | | 11 249 999 967,41 | | | 9 704 427 683,84 | | | 1 463 337 940,88 |

Подрядчик:

Директор ТОО "КА Строй ЛТД"

_____ Кисенбаев С. Е.

Исполнитель:

_____ Картбаев Р.

Технадзор:

Исполнительный директор ТОО "Азия Рейтинг"

_____ Капахов К. Н.

_____ Зинулаев Ф.

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____ Байгенжеев А. Р.

Представитель отдела СИП

_____ Касенов Т. К.