Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО "Optimum Energy"** БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ART TOWERS INVEST"** БИН 080240019646 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Алматы, 41 разъезд, участок 261
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт по зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской оласти » по адресу г.Актобе,Уилский район, ул.Кокжар №56
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт по зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской оласти » по адресу г.Актобе,Уилский район, ул.Кокжар №56
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 02.05.2025 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **июнь 2024** (месяц, год) на 02-01-01 **Архитектурно-строительные решения**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы (лист 7)									
		Потолки									
78	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	60,0	6 895 5 405	115 50	413700 324300	6900 50	82500	-- --	413700
		Стены									
82	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	75	5 269 4 398	367 156	395175 329850	27525 156	37800	-- --	395175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	205	5 488	102	1125040	20910	241900	--	1125040
		ИТОГО:			4 206	44	862230	44		--	
		В том числе :									1 933 915
		Стоимость оборудования, всего								0	
		в том числе, оборудование поставки заказчика								0	
		Всего									1 933 915
		Временные здания и сооружения				1,20%		23 207			
		Итого с временными									1 957 122
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									
		Итого :				0,9%		17 614			
		Непредвиденные работы и затраты									1 974 736
		Итого сметная стоимость				2 %		39 495			
		Итого по договорной цене									2 014 230
						0,98					1 973 945,20

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "ART TOWERS INVEST"

Директор _____ **Жумабаев О.А.**