№ п/п	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 80 мм, площадь до 5 м²	м²	22 113,60	91,78	2 029 586,21
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I, при толщ. 80мм, площадь свыше 5 м²	м²	17 009,60	23,8	404 828,48
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 90 мм, площадь до 5 м²	м²	24 877,80	132,73	3 302 030,39
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I, при толщ. 90мм, площадь свыше 5 м²	м²	19 135,80	104,07	1 991 462,71
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 100 мм, площадь до 5 м²	м²	27 642,00	67,5	1 865 835,00
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I, при толщ. 100мм, площадь свыше 5 м²	м²	21 262,00	29,72	631 906,64

ИТОГО по акту: **59 178 326,00**
ИТОГО с учетом скидки 5%: **56 219 409,70**
в т.ч. НДС 12%: **6 023 508,18**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО "Казак жолы 2050"

Техническое сопровождение ТОО «Нұрәлем құрылыс»:

Абдраев Б. аттестат №KZ61VJE00048472 _____

ГИП: _____ **Розматов Ш.Ш. аттестат № KZ64VJE00057730**

По проекту: «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по району "Сарыарка"»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель: ТОО «Қазақ жолы 2050»
Договор № 1062 от 12.02.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Апрель месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Улица Бейбарыс Султан от дома №9 до ул. Бейсековой**				
	27	Маршрутный метод м/з а/б. Фрезерование и укладка ЩМА - толщ. 5см, фреза /350-1000/	м2	6 433,00	258,87	1 665 310,71

ИТОГО по акту: **1 665 310,71**
ИТОГО с учетом скидки 5%: **1 581 997,57**
в т.ч. НДС 12%: **169 499,74**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО «Қазақ жолы 2050»

Фролов А.А.

Техническое сопровождение ТОО «Нұрәлем Құрылыс»:

Мурзаханов М.Н. аттестат № KZ64VJE00074414

ТОО

Розматов Ш.Ш. аттестат № KZ64VJE00057730

По проекту: «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по району «Сарыарка»»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель: ТОО «Қазақ жолы 2050»

Договор № 1062 от 12.02.2025 года

А К Т №

приемки выполненных работ за Апрель 2025 г.

Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Жангельдина (От ул.Желтоксан до пр.Республики), ул. Жанаконыс (от ул.Кенжина до ул.Бабатайулы), ул.Бокеева (от ул.Окжетпес до тупика), ул.Сарыбулак (от пр.Тлендиева до ул.Московская), пр.Тлендиева (от ул.Кумисбекова до ул.Коктал) в городе Астана

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**126243430**
	Отдел 1.	**ул. Жанаконыс (от ул.Кенжина до ул.Бабатайулы)**				**126243430**
	Раздел 1.	**Покрытие на основной проезжей части**				**126243430**
1	**СРД-2-91-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя до 100 мм**	**100 м^2**	**119,713**	**124 793**	**14939344**
2	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024 К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2 394,26**	**880**	**2106949**
3	**СРД-1-24-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Разборка асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня**	**1 м**	**48,5**	**1 444**	**70034**
4	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024 К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км (вывоз мусора от разбора)**	**т·км**	**1,94**	**880**	**1707**
5	**СРД-21-20-01** *Кзтр и Кзм=1,09*	**Подгрунтовка основания автогудронатором /Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ расход 0,9 л/м^2**	**1 т вяжущего**	**10,7829**	**8 167**	**88064**
6	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**11,106387**	**197 735**	**2196121**

1	2	3	4	5	6	7
7	СРД-4-34-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчков с добавлением полимера Бутонал NS 198 2,5кг/тн	1тн	2 428,75	11 296	27435160
8	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	2 453,0375	25 273	61995617
9	271-704-0507 *СпрСЦ 03.2025*	Блоксополимер Бутонал NS 198	кг	6 132,59375	2 839	17410434

Сметная прибыль 5%	Тенге	6 312 171,50
Непредвиденные работы 2%	Тенге	0,00
Итого	**Тенге**	**132 555 601,50**
Итого в прогнозных ценах на II квартал 2025 год 67% К=1,0388	**Тенге**	**137 698 758,84**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге	16 523 851,06
Всего стоимость	Тенге	**154 222 609,90**
Скидка 5%	Тенге	7 711 130,50
Итого за минус скидки 5%	**Тенге**	**146 511 479,40**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО "Қазақ жолы 2050"

Техническое сопровождение ТОО «Нұрәлем Құрылыс»:

Мурзаханов М.Н. аттестат № KZ64VJE00074414

ГИП Розматов Ш.Ш. аттестат № KZ64VJE00057730

По проекту: «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по району «Сарыарка»»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель: ТОО «Қазақ жолы 2050»

Договор № 1062 от 12.02.2025 года

А К Т №

приемки выполненных работ за Апрель 2025 г.

Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Жангельдина (От ул.Желтоксан до пр.Республики), ул. Жанаконыс (от ул.Кенжина до ул.Бабатайулы), ул.Бокеева (от ул.Окжетпес до тупика), ул.Сарыбулак (от пр.Тлендиева до ул.Московская), пр.Тлендиева (от ул.Кумисбекова до ул.Коктал) в городе Астана

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17963986**
	Отдел 4.	**ул.Сарыбулак (от пр.Тлендиева до ул.Московская)**				**17963986**
	Раздел 1.	**Покрытие на основной проезжей части**				**17963986**
1	**СРД-2-91-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя до 100 мм**	**100 м²**	**21,109**	**124 793**	**2634255**
2	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024 К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**295,526**	**880**	**260063**
3	**СРД-1-24-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Разборка асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня**	**1 м**	**60,5**	**1 444**	**87362**
4	**412-102-0110** *РСНБ РК 2024 К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км (вывоз мусора от разбора)**	**т·км**	**1,694**	**880**	**1491**
5	**СРД-1-23-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев**	**1 м²**	**6,2**	**5 546**	**34385**
6	**412-102-0115** *РСНБ РК 2024 К=15*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км (вывоз мусора от разбора)**	**т·км**	**0,868**	**1 185**	**1029**

1	2	3	4	5	6	7
7	СРД-21-20-01 *Кзтр и Кзм=1,09*	Подгрунтовка основания автогудронатором /Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ расход 0,9 л/м^2	1 т вяжущего	1,91646	8 167	15652
8	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,9739538	197 735	390320
9	СРД-4-34-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчков	1тн	394,86	11 296	4460339
10	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	398,8086	25 273	10079090

Сметная прибыль 5%	Тенге	898 199,30
Непредвиденные работы 2%	Тенге	0,00
Итого	**Тенге**	**18 862 185,30**
Итого в прогнозных ценах на II квартал 2025 год 67% К=1,0388	**Тенге**	**19 594 038,09**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге	2 351 284,57
Всего стоимость	Тенге	**21 945 322,66**
Скидка 5%	Тенге	1 097 266,13
Итого за минус скидки 5%	**Тенге**	**20 848 056,53**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
ТОО "Қазақ жолы 2050"

Техническое сопровождение ТОО «Нұрәлем Құрылыс»:

Бухарбаев Е.Ж. аттестат № KZ23VJE00031114

ИП Розматов Ш.Ш. аттестат № KZ64VJE00057730