Заказчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт оконных блоков здания школы по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с.Сарытерек"

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы работы											
1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**837,4**	1760,75	163,08	1474452	136565	–	1013305	2686778
					1597,67	82,97	1337887	69481	–	199021	
2	1208-0101-2501	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %**	**м**	**324,5**	1038,29	2,75	336925	892	191983	104036	476238
					443,91	1,37	144050	444	–	35277	
3	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**635,7**	204,7	–	130125	–	–	93690	241720
					204,7	–	130125	–	–	17905	
					–		–		–	146	
					–		–		–	196	

Раздел 2 Монтажные работы

4	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	77,6	1820,93 909,57	166,15 79,18	141304 70583	12893 6144	57828 –	55243 15724	212271
5	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	753,25	2075,24 1140,07	168,37 80,14	1563175 858756	126827 60367	577592 –	661769 177996	2402940
6	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04; -на энергоснабжение	м2	77,6	20939,36 –		1624894 –		1624894 –	– 129992	1754886
7	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 кстм=1,04; -на энергоснабжение	м2	753,25	20639,84 –		15546959 –		15546959 –	– 1243757	16790716
8	2108-0102-1501	Москитные сетки	м2	184,8	444		82051		82051	–	88615

9	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	338,8	–	–			–	6564		
					3309,27	4,83	1121182	1638	1042583	55985	1271340	
					227,16	2,35	76961	796	–	94173		
10	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Устройство пластиковых откосов НР=72%	м откоса	317,85	409,33	5,16	433683	1638,6	15111	82099,8	229181,1	
					356,63	2,12	113355,3	672,3	–	16976,4		
		Итого по смете					5 000 000					

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.