Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "АСАТ-Курылыс"

Субподрядчик

Договор Договор №44 от 09.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование обьекта: 2-1 Строительство канализационной сети
2-1-1 Строительство трубопровода

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Канализация хозяйственно- бытовая напорная (К1Н)								
17.	Е0122-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 250 мм	км	0,02	5390,00	--	81	--	28,80	0
					4500,00	--	68	--	--	--
20.	Е0122-38-8	Врезка в существующий колодец канализации трубопроводом из труб диам. 400 мм	врезка	1,00	5539,98	753,98	5540	754	6,94	7
					1392,75	285,75	1393	286	1,39	1
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая напорная (К1Н)								5621
		Раздел: Прокол под автодорогой								
		ИТОГО:					5621	754		7
							1461	286		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2270		
		Всего накладных расходов:						2270		
		Итого с накладными						7891		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							7	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							1	
		- в накладных расходах, чел-ч.							1	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							9	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						473		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8364		
		Итого с временными, 2,4 %						8565		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						8742		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8776		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8862		
		Пересчет в текущих ценах, К-2 [illegible]						22664		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						453		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						23117		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2774		
		Итого с НДС						25891		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АСАТ-Курылыс"
Субподрядчик
Договор Договор №44 от 09.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование объекта:
2-1 Строительство канализационной сети
2-1-2 Строительство колодцев

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Бетонные и прочие работы								
19.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	5,00	276,46	17,71	1382	89	1,07	5
					186,75	6,75	934	34	0,03	0
20.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	9,00	991,58	375,08	8924	3376	2,46	22
		Итого по разделу: Бетонные и прочие работы			398,25	141,75	3584	1276	0,69	6
										10307
ИТОГО:							10306	3465		27
		Накладные расходы :					4518	1310		6
		На общестроительные работы						7576		
		Всего накладных расходов:						7576		
		Итого с накладными						17882		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	27
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	6
- в накладных расходах, чел-ч.	4
Всего трудозатрат, чел-ч.:	37

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1073
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18955
Итого с временными, 2,4 %	19410
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	19812
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19890
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20084
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	51363
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1027
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	52390
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6287
Итого с НДС	58677

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

5120

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "АСАТ-Курылыс"

Субподрядчик

Договор Договор №44 от 09.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование объекта: 3-1 Строительство канализационной насосной станции.
3-1-1 Общестроительные работы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Приемный колодец								
		Раздел: Фундамент								
		Раздел: Кыльца,отмостка								
		Раздел: Стены								
58.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	12,74	6996,24 / 783,00	335,84 / 126,00	89152 / 9978	4280 / 1606	5,07 / 0,61	65 / 8
59.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	72779,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	5677 / 644	33 / 12	56,40 / 0,77	4 / 0
62.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2,04	6909,46 / 670,50	337,41 / 126,00	14095 / 1368	688 / 257	4,38 / 0,62	9 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0108-7-5	Кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7,80	969,97	34,37	7570	268	1,21	9
					189,00	12,87	1475	100	0,06	0
64.	Е0108-12-1	Армирование перегородок	т	0,02	72779,65	422,15	1528	9	56,40	1
					8257,50	157,50	173	3	0,77	0
68.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников См1,2,3	м3	2,62	12856,40	990,15	33735	2598	10,40	27
					1644,75	374,04	4316	981	1,83	5
71.	Е0106-19-1	Устройство обрамления проемов	м3	5,94	11284,67	316,01	67031	1877	8,25	49
					1368,00	119,39	8126	709	0,58	3
75.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3722	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1310	5	0,56	0
76.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,11	70437,87	304,24	7889	34	58,00	6
					9675,00	114,75	1084	13	0,56	0
		Итого по разделу: Стены								230400
		Раздел: Проемы								
77.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,15	427,50	19,32	490	22	1,11	1
					185,83	6,39	213	7	0,03	0
79.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,15	229,35	5,58	263	6	0,59	1
					94,05	2,12	108	2	0,01	0
81.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,72	398,48	102,53	2678	689	0,90	6
					151,65	35,67	1019	240	0,14	1
		Итого по разделу: Проемы								3431
		Раздел: Перекрытия								
86.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	5,00	1771,20	403,26	8856	2016	2,74	14
					447,75	146,29	2239	731	0,66	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,57	13002,34	241,10	7411	137	8,06	5
					1282,50	91,08	731	52	0,44	0
94.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,68	11284,67	316,01	30243	847	8,25	22
					1368,00	119,39	3666	320	0,58	2
97.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	4826	15	289,00	8
					47475,00	202,50	1329	6	0,99	0
98.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	19,20	207,96	1,19	3993	23	0,16	3
					27,00	0,45	518	9	0,00	0
99.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	19,20	189,44	4,72	3637	91	0,40	8
					70,88	1,78	1361	34	0,01	0
101.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	19,20	162,88	15,94	3127	306	0,24	5
					34,65	5,96	665	114	0,03	1
102.	Е0112-17-2К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	19,20	23,74	0,70	456	13	0,00	0
					0,55	0,25	11	5	0,00	0
		Итого по разделу: Перекрытия								62550
		Раздел: Кровля								
103.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,62	21304,82	334,28	13188	207	22,10	14
					3397,50	126,00	2103	78	0,62	0
104.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	1400	4	289,00	2
					47475,00	202,50	385	2	0,99	0
105.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,01	69800,00	--	567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,62	573,75	28,11	355	17	0,78	0
					123,75	10,58	77	7	0,05	0
107.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из	м3	0,80	22541,72	316,57	18078	254	22,50	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусьев								
					3487,50	119,25	2797	96	0,58	0
108.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,25	89308,57	2434,57	22620	617	170,00	43
					31950,00	920,25	8092	233	4,49	1
112.	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,42	1862,35	14,17	2646	20	1,88	3
					303,75	5,40	432	8	0,03	0
113.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	44,42	207,96	1,19	9237	53	0,16	7
					27,00	0,45	1199	20	0,00	0
114.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	44,42	738,29	8,20	32792	364	1,71	76
					272,95	3,08	12123	137	0,02	1
115.	E0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	44,42	101,55	0,35	4510	16	0,07	3
					11,12	0,14	494	6	0,00	0
116.	E0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	9,70	120,60	8,67	1170	84	0,68	7
					104,63	3,26	1015	32	0,02	0
118.	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	14,30	384,13	4,48	5493	64	0,67	10
					106,65	1,69	1525	24	0,01	0
119.	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
122.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	13,43	575,05	1,24	7723	17	0,97	13
					153,23	0,47	2058	6	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								
		Раздел: Полы								120021
123.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,32	108,05	2,62	1223	30	0,07	1
					10,51	0,99	119	11	0,00	0
124.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,13	8719,48	--	9870	--	3,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,79	567,00 6569,36	-- 261,86	642 5203	-- 207	-- 3,44	-- 3
126.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,32	499,50 211,49	99,00 9,95	396 2394	78 113	0,48 0,36	0 4
127.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	11,32	52,20 925,06	3,74 4,90	591 10472	42 55	0,02 0,38	0 4
128.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	11,55	58,50 109,84	1,85 0,46	662 1269	21 5	0,01 0,08	0 1
129.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,38	12,04 108,05	0,18 2,62	139 257	2 6	0,00 0,07	0 0
130.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,24	10,51 8719,48	0,99 --	25 2075	2 --	0,00 3,66	0 1
131.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,17	567,00 6569,36	-- 261,86	135 1097	-- 44	-- 3,44	-- 1
132.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,38	499,50 211,49	99,00 9,95	83 503	17 24	0,48 0,36	0 1
133.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	2,38	52,20 223,97	3,74 18,42	124 533	9 44	0,02 0,42	0 1
134.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	2,38	85,95 115,71	6,91 9,05	205 275	16 22	0,03 0,25	0 1
135.	С11011-10-3	Гидроизол	м2	5,33	50,85 104,00	3,40 --	121 554	8 --	0,02 --	0 --
136.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,38	-- 211,49	-- 9,95	-- 503	-- 24	-- 0,36	-- 1
137.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	2,38	52,20 1960,78	3,74 11,72	124 4667	9 28	0,02 1,06	0 3
					171,68	4,39	409	10	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	2,42	137,40	0,32	333	1	0,24	1
					41,63	0,11	101	--	0,00	0
139.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,62	108,05	2,62	175	4	0,07	0
					10,51	0,99	17	2	0,00	0
140.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,16	8719,48	--	1413	--	3,66	1
					567,00	--	92	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								42817
		Раздел: Отделочные работы								
141.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	47,91	168,08	4,07	8053	195	0,74	35
					135,68	0,97	6500	46	0,05	2
142.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	20,26	189,22	2,00	3834	41	0,57	11
					93,60	0,27	1896	5	0,04	1
143.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,02	325,33	6,33	1308	25	1,79	7
					312,75	2,39	1257	10	0,01	0
144.	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов иплит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	14,70	13,96	0,35	205	5	0,06	1
					8,78	0,14	129	2	0,00	0
145.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойнаяштукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	47,91	151,68	3,43	7267	164	0,46	22
					73,73	1,31	3532	63	0,01	0
146.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	14,70	180,60	3,94	2655	58	0,55	8
					102,11	1,49	1501	22	0,01	0
147.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	47,91	251,66	1,88	12057	90	0,23	11
					38,93	0,72	1865	34	0,00	0
148.	Е0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	14,70	17,43	0,12	256	2	0,09	1

5120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке			13,73	0,05	202	1	0,00	0
149.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитурапо кирпичу и бетону	м2	20,26	1028,30	4,62	20833	94	1,52	31
					254,97	3,14	5166	64	0,02	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								56467
		Раздел: Фасад								
150.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	3,01	4173,97	378,22	12572	1139	20,04	60
					3566,25	141,75	10742	427	0,69	2
151.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	3,01	9950,00	--	29970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	43,03	330,35	0,36	14215	15	0,11	5
					18,77	--	808	--	--	--
156.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	89308,57	2434,57	536	15	170,00	1
					31950,00	920,25	192	6	4,49	0
158.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	43,03	228,98	1,96	9853	84	0,61	26
					108,90	0,45	4686	19	0,03	1
159.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	30,43	136,40	1,65	4150	50	0,13	4
					24,53	0,63	746	19	0,00	0
160.	Е0115-14-2	Наружная облицовка цоколя керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	12,60	1760,67	2,56	22184	32	2,70	34
					468,00	0,97	5897	12	0,00	0
		Итого по разделу: Фасад								93482
	ИТОГО:						609164	18313		732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					121925	6819		37
		На общестроительные работы						301819		
		На сантехнические работы						248		
		Всего накладных расходов:						302067		
		Итого с накладными						911231		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						732		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						37		
		- в накладных расходах, чел-ч.						73		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						842		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						45279		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						956510		
		Итого с временными, 2,4 %						979466		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						999741		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1003740		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1013778		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2592655		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						51853		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2644508		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						617341		
		Итого с НДС						2961849		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

5130

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "АСАТ-Курылыс"

Субподрядчик

Договор Договор №44 от 09.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Тереты Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование объекта: 3-1 Строительство канализационной насосной станции.
3-1-2 Сантехнические работы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление и вентиляция								
3.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	712,67 / 682,76	29,90 / 11,81	713 / 683	30 / 12	3,83 / 0,05	4 / 0
5.	Е0120-6-8	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм	м2	13,19	1338,11 / 173,41	8,82 / 3,31	17647 / 2287	116 / 44	1,07 / 0,02	14 / 0
6.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером200х200 мм	шт	10,00	295,05 / 186,64	16,96 / 7,09	2950 / 1866	170 / 71	1,12 / 0,03	11 / 0
7.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2,00	900,19 / 63,79	5,65 / 2,36	1800 / 128	11 / 5	0,38 / 0,01	1 / 0
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция								23110
		Раздел: Водоснабжение								
9.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов	м	7,00	329,67	4,19	2308	29	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм			59,85	1,58	419	11	0,01	0
10.	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	м	0,50	1595,57	27,87	798	14	1,04	1
					180,23	10,44	90	5	0,05	0
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	7,00	10,99	--	77	--	0,05	0
					10,69	--	75	--	--	--
12.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	0,50	11,76	--	6	--	0,05	0
					10,69	--	5	--	--	--
17.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3,00	859,96	1,62	2580	5	0,23	1
					41,72	--	125	--	--	--
18.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1кран	1,00	7932,57	1,57	7933	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
20.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,60	159,71	0,07	96	--	0,65	0
					108,00	0,02	65	--	0,00	0
		Итого по разделу: Водоснабжение								13797
		Раздел: Канализация								
21.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	2,00	748,88	1,43	1498	3	0,56	1
					102,38	0,54	205	1	0,00	0
22.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
23.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	1,00	5831,96	17,71	5832	18	1,49	1
					265,50	6,75	266	7	0,03	0
		Итого по разделу: Канализация								16456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							53365	439		39
							6655	172		1
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						68		
		На сантехнические работы						8653		
		Всего накладных расходов:						8721		
		Итого с накладными						62086		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							39	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							1	
		- в накладных расходах, чел-ч.							4	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							44	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3725		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						65811		
		Итого с временными, 2,4 %						67390		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						68785		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						69055		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						69729		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						178326		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3567		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						181893		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						21827		
		Итого с НДС						203720		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

5140

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "АСАТ-Курылыс"

Субподрядчик

Договор Договор №44 от 09.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование объекта: 3-1 Строительство канализационной насосной станции.
3-1-3 Монтаж технологического оборудования,трубопроводов с арматурой

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Монтаж насосов												
1.	Ц0107-218 -1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	3,00	5925,00	388,00	17775	1164	27,00	81				
					4568,00	29,30	13704	88	0,17	1				
6.	Е0116-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	1соедин.	1,00	2119,53	84,74	2120	85	2,45	2				
					450,00	31,50	450	31	0,15	0				
8.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	14,00	2029,57	27,87	28414	390	1,04	15				
					180,23	10,44	2523	146	0,05	1				
11.	Ц0103-140 -1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м	шт	1,00	796,40	64,30	796	64	5,00	5				
					725,00	15,80	725	16	0,09	0				
13.	Е0109-53-2	Монтаж контейнера решетчатого	т	0,02	9850,48	1162,95	148	17	46,60	1				
					7357,50	108,00	110	2	0,53	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,01	9850,48	1162,95	57	7	46,60	0
					7357,50	108,00	43	1	0,53	0
		Итого по разделу: Монтаж насосов								49310

ИТОГО:

	49310	1728	104
	17555	284	1

Накладные расходы :

На монтажные работы	13079
На металломонтажные работы	140
На сантехнические работы	4033
Всего накладных расходов:	17252
Итого с накладными	66562

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	104
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1
- в накладных расходах, чел-ч.	9
Всего трудозатрат, чел-ч.:	114

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	70556
Итого с временными, 2,4 %	72249
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	73745
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	74034
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	74756
Пересчет в текущих ценах, К-2,5742	191182
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3824
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	195006
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23401
Итого с НДС	218407

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

5150

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "АСАТ-Курылыс"

Субподрядчик

Договор Договор №44 от 09.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование объекта: 3-1 Строительство канализационной насосной станции.
3-1-4 Электроосвещение канализационной насосной станции

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Щиты								
1.	Ц0111-168 -1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	2,00	1174,59	90,88	2349	182	5,00	10
					722,25	18,00	1444	36	0,10	0
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
					227,00	2,30	2043	21	0,01	0
8.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	44,00	68,91	--	3032	--	0,50	22
					63,00	--	2772	--	--	--
		Итого по разделу: Щиты								9892
		Раздел: Светильники								
		Раздел: Электроустановочные материалы								
		Раздел: Кабельные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							9892	301		41
							6259	57		--
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						5788		
		Всего накладных расходов:						5788		
		Итого с накладными						15680		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							41	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							-	
		- в накладных расходах, чел-ч.							3	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							44	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						941		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16621		
		Итого с временными, 2,4 %						17020		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						17372		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						17440		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						17610		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						45036		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						901		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						45937		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5512		
		Итого с НДС						51449		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

5160

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "АСАТ-Курылыс"

Субподрядчик

Договор Договор №44 от 09.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование объекта: 3-1 Строительство канализационной насосной станции.
3-1-6 Ограждение зоны санохраны из металлических сетчатых панелей

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	Е0107-24-9	Установка оград металлических высотой до 2,5 м	м	217,29	684,45	217,18	148725	47191	2,23	485
					380,25	59,61	82625	12953	0,22	47
8.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	182,40	102,33	0,12	18664	22	0,04	8
					8,08	0,05	1474	9	0,00	0
9.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка уголков	т	2,63	542,84	144,52	1430	381	1,34	4
					292,50	--	770	--	--	--
23.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4457,99	1172,83	4458	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
31.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка уголков	т	0,04	542,84	144,52	22	6	1,34	0
					292,50	--	12	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								173299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							173299	48774		513
							88099	13297		48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	296847
На металломонтажные работы	704
Всего накладных расходов:	297551
Итого с накладными	470850

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	513
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	48
- в накладных расходах, чел-ч.	70
Всего трудозатрат, чел-ч.:	631

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18847
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	489697
Итого с временными, 2,4 %	501450
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	511830
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	513877
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	519016
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1327342
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26457
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1353888
Налог на добавленную стоимость, 12 %	162467
Итого с НДС	1516355

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области"

Подрядчик ТОО "АСАТ-Курылыс"

Субподрядчик

Договор Договор №44 от 09.10.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с. Теректы Карасайского района Алматинской области (корректировка)

Наименование обьекта: 4-1 Наружные сети электроснабжения.Трансформаторная подстанция
4-1-1 Наружные сети электроснабжения.Трансформаторная подстанция

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети								
6.	Ц0108-25-26	Блок с оборудованием 35 кВ для комплектных подстанций с разъединителем или выключателем	блок	1,00	10965,00	4254,00	10965	4254	36,00	36
					6345,00	961,02	6345	961	5,57	6
8.	Ц0108-487-1	Дизельная электростанция	шт	1,00	80063,00	4973,00	80063	4973	213,00	213
					40950,00	1647,01	40950	1647	9,55	10
10.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	2,70	651,13	20,10	1758	54	0,06	0
					9,20	5,41	25	15	0,02	0
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,70	1803,48	73,75	4869	199	0,14	0
					21,38	11,67	58	32	0,04	0
12.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Фом1	м3	0,43	8832,81	196,62	3798	85	1,79	1
					272,25	74,27	117	32	0,36	0
15.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0107-13-1	Укладка плит	шт	7,00	1465,77	387,22	10260	2711	2,06	14
					344,25	115,02	2410	805	0,46	3
21.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	3,00	2263,89	769,89	6792	2310	7,42	22
					1386,00	236,48	4158	709	1,03	3
61.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120,00	36,70	27,80	4404	3336	0,06	7
					8,80	6,90	1056	828	0,04	5
62.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	120,00	32,40	23,70	3888	2844	0,06	7
					8,60	5,90	1032	708	0,03	4
64.	Ц0108-145-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг	м	120,00	40,60	14,30	4872	1716	0,13	16
					20,30	3,30	2436	396	0,02	2
66.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	45,00	27,70	2,10	1246	94	0,10	5
					19,70	0,50	886	23	0,00	0
70.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	25,00	36,51	--	913	--	0,16	4
					26,33	--	658	--	--	--
71.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	20,00	54,48	--	1090	--	0,18	4
					29,03	--	581	--	--	--
75.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	36,00	330,10	24,10	11884	868	0,70	25
					116,00	2,50	4176	90	0,01	1
76.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	45,00	51,70	2,80	2326	126	0,16	7
					27,50	0,30	1238	13	0,00	0
		Итого по разделу: Наружные сети								151199
		Раздел: Трансформаторная подстанция								
77.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
79.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	6,50	651,13	20,10	4232	131	0,06	0
					9,20	5,41	60	35	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	22,12	1803,48	73,75	39891	1631	0,14	3
					21,38	11,67	473	258	0,04	1
81.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Пм1	м3	1,20	8832,81	196,62	10599	236	1,79	2
					272,25	74,27	327	89	0,36	0
84.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,20	78,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	330,10	24,10	1981	145	0,70	4
					116,00	2,50	696	15	0,01	0
86.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	60,00	51,70	2,80	3102	168	0,16	10
					27,50	0,30	1650	18	0,00	0
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция								76362

ИТОГО:

	227560	36471	415
	75227	8992	49

Накладные расходы :

На монтажные работы	233046
На общестроительные работы	6364
Всего накладных расходов:	239410
Итого с накладными	466940

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	415
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	49
- в накладных расходах, чел-ч.	41
Всего трудозатрат, чел-ч.:	505

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18614
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	485584
Итого с временными, 2,4 %	497239
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	507531
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	509561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	514657
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1316194
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26324
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1342518
Налог на добавленную стоимость, 12 %	161102
Итого с НДС	1503620

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: