Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 3 мая 30 мая 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 2	06.01.2025г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .	102 018 840	4 883 393							586 007	5 469 400
Итого к оплате	**102 018 840**	**4 883 393**							**586 007**	**5 469 400**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

М.П. _____ **Шортыбаев Е.Е**

(должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

М.П. _____ **Ветер А.В**

(должность ф., и., о., подпись)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 7

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильский района.

за период с 3 мая 30 мая 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 201 134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 808 506
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*497 307*
		машины и механизмы	тенге			2 480 018
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*594 422*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 912 610
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	318		
	Раздел 1.	**КТ-19 Покровка-Ильинка-Мектеп 0-60**				**495 762**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			475 262
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*228 504*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 500
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	82		
1	**СРД-17-3-01** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	**100 м² площади**	**2,6**	**9 052**	**23 535**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			9 052	23 535
		в том числе оплата труда рабочих			4 352	11 315
1.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	5,18622	4 538	23 535
2	**СРД-17-5-01** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Побелка автопавильонов вручную кистью**	**100 м² площади**	**1,8**	**58 517**	**105 331**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			58 517	105 331
		в том числе оплата труда рабочих			28 136	50 645
2.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	23,21046	4 538	105 329
4	**216-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 2**	**т**	**0,2**	**35 599**	**7 120**

1	2	3	4	5	6	7
5	**СРД-17-11-01** ***Кэтр и Кэм=1,09***	**Простая окраска автопавильонов масляными составами стен**	**100 м² окрашиваемой поверхности**	**1,5**	**230 931**	**346 396**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			230 931	346 396
		в том числе оплата труда рабочих			111 028	166 542
5.1.1	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	53,4645	6 479	346 397
7	**236-202-1014** ***РСНБ РК 2022***	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**30**	**446**	**13 380**
	Раздел 2.	**КТ-29 Покровка-Корнеевка-Горное км 0-57**				**5 705 372**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 333 244
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*268 803*
		машины и механизмы	тенге			2 480 018
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*594 422*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 892 110
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	237		
8	**СРД-17-3-01** ***Кэтр и Кэм=1,09***	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	**100 м² площади**	**1,6**	**9 052**	**14 483**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			9 052	14 483
		в том числе оплата труда рабочих			4 352	6 963
8.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	3,19152	4 538	14 483
9	**СРД-17-5-01** ***Кэтр и Кэм=1,09***	**Побелка автопавильонов вручную кистью**	**100 м² площади**	**1,8**	**58 517**	**105 331**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			58 517	105 331
		в том числе оплата труда рабочих			28 136	50 645
9.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	23,21046	4 538	105 329
11	**216-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 2**	**т**	**0,02**	**35 599**	**712**
12	**СРД-17-11-01** ***Кэтр и Кэм=1,09***	**Простая окраска автопавильонов масляными составами стен**	**100 м² окрашиваемой поверхности**	**1,5**	**230 931**	**346 396**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			230 931	346 396
		в том числе оплата труда рабочих			111 028	166 542
12.1.1	005-0140	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4	чел.-ч	53,4645	6 479	346 397
13	**236-202-1014** ***СРД-2024***	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**13,45**		
14	**236-202-1014** ***РСНБ РК 2022***	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**15**	**446**	**6 690**

1	2	3	4	5	6	7
15	**СРД-10-75-01** ***Кзтр и Кзм=1,09***	**Окраска стоек дорожных знаков малых круглого сечения за один раз**	**1 стойка**	**38**	**2 443**	**92 834**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			2 443	92 834
		в том числе оплата труда рабочих			1 175	44 650
15.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	9,3214	4 538	42 301
15.1.2	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 3	чел.-ч	9,3214	5 423	50 550
		Засыпка аварийного участка на проезжей части автомобильной дороги				
18	**D334-102-0108** ***ВНЦ РК 9.2.1-004-2024***	**Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт**	**маш.-ч**	**36**	**21 723**	**782 028**
		из них:				
18.1		машины и механизмы			21 723	782 028
		в том числе оплата труда машинистов			5 317	191 412
19	**D311-402-0103** ***ВНЦ РК 9.2.1-004-2024***	**Экскаваторы пневмоколесные от 0,4 до 0,5 м^3**	**маш.-ч**	**32**	**17 406**	**556 992**
		из них:				
19.1		машины и механизмы			17 406	556 992
		в том числе оплата труда машинистов			4 450	142 400
20	**D321-101-0102** ***ВНЦ РК 9.2.1-004-2024***	**Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т**	**маш.-ч**	**34**	**16 157**	**549 338**
		из них:				
20.1		машины и механизмы			16 157	549 338
		в том числе оплата труда машинистов			3 723	126 582
21	**D332-101-0103** ***ВНЦ РК 9.2.1-004-2024***	**Автомобили-самосвалы, 15 т**	**маш.-ч**	**36**	**16 435**	**591 660**
		из них:				
21.1		машины и механизмы			16 435	591 660
		в том числе оплата труда машинистов			3 723	134 028
22	**D005-0112** ***ВНЦ РК 9.2.2-005-2024***	**Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 1,2**	**чел-ч**	**196**	**3 950**	**774 200**
23	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**324**	**5 817**	**1 884 708**

ВСЕГО без НДС:	**6 201 134**
сметная прибыл 5%:	**310 057**
Итого в ценах 2025г.:	**6 511 191**
цена поставщика(к=0,75):	**4 883 393**
НДС 12%:	**586 007**
ВСЕГО с НДС 12%:	**5 469 400**

Расчет составил: Хроменко С.С **Расчет проверил:**

Объем работ проверил:

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **Шортыбаев Е.Е**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**