Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/32	07.06.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области	12318526	10998684	-	-	-	-	-	1319842	12318526
Итого:	12318526	10998684	-	-	-	-		1319842	12318526

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калдыбаева Б.**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области
Согласно договору №2/32 от 07.06.2021 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10кВ-одноцепная -6,456км									
		Монтаж опор									
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	15183,96	7306	75919,79	36530	3479,89	43556,72	129034,64
					7181,98	3707,2	359909,9	18536		9558,12	
4	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,54075	473434,00	--	256009,44	--	256009,44	--	276490,19
					--	--	--	--		20480,75	
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	15183,96	7306	15183,96	7306	695,98	8711,34	25806,93
					7181,98	3707,2	7181,98	3707,2		1911,62	
6	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0326	497898,00	--	16231,47	--	16231,47	--	17529,99
					--	--	--	--		1298,52	
7	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	17	23266,15	11761,17	395524,53	199939,89	11831,64	228180,80	673601,76
					10809	5969	183753	101473		49896,43	
8	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,8245	497898,00	--	410516,90	--	410516,90	--	443358,25
					--	--	--	--		32841,35	
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	82	7531,63	3160,59	617593,66	259168,38	40714,77	346251,23	1040952,48
					3675,06	1603,16	301354,92	131459,12		77107,59	

10	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	2,304666	497898,00 --	-- --	1147488,59 --	-- --	1147488,59	-- 91799,09	1239288
11	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	15183,96 7181,98	7306 3707,2	45551,88 21545,94	21918 11121,6	2087,94	26134,03 5734,87	77420,78
12	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,1929	497898,00 --	-- --	96044,52 --	-- --	96044,52	-- 7683,56	103728,09
13	Е11-330203-0101 1133-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка (П3-и) *НР - 80%; СП - 8%*	ригель	69	440,67 340,2	55,54 27,60	30406,00 23473,80	3832,26 1904,4	3099,94	20302,56 2680,68	54765,25
14	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	186	37975,00 --	-- --	7063350 --	-- --	7063350	-- 565068	7628418
15	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	3	37975,00 --	-- --	113925 --	-- --	113925	-- 9114	123039
16	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П3и	м3	3,45	43361,00 --	-- --	149595,45 --	-- --	149595,45	-- 11967,64	161563,09
		Монтаж фундаментов									
17	Е11-330107-0111 1133-0107-0111 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	3,003	29733,60 15481,80	14251,80 5549,50	89290,00 46491,85	42798,06 16665,15	--	50525,60 11185,25	151000,85
18	Прайс СТПРАЙС лист "АСПМК-519"	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 АР-7 *СП - 8%*	шт	33	17053,57 --	-- --	562767,86 --	-- --	562767,86	-- 45021,43	607789,29
		Подвеска проводов									
19	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,6456	167752,34 69444,90	94704,40 31367,40	108300,91 44833,63	61141,16 20250,79	23261,25	52067,54 12829,48	173197,95

20	С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	2,034	373908,00 --	--	760528,87 --	--	760528,87 --	-- 60842,31	821371,18
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**								13748355
		Итого по акту	**Тенге**				13748355				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				10998684				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1319842				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				12318526				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Субподрядчик:ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калдыбаева Б.